Счет-фактура № 00000000039 от 14 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 14.09.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ348560000003923904, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 08.07.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмба г., Рубанова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: , Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Эмбажылу" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005371, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ236010121000019466, в банке Филиал АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	шт	1	62 330 803,57	62 330 803,57	12%	7 479 696,43	69 810 500,00		
Всего по счету:					**62 330 803,57**		**7 479 696,43**	**69 810 500,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 23	08.07.2016г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	179 810 500		68 482 039	160 545 089			19 265 411	179 810 500
в т.ч. За сентябрь 2016г.		69 810 500	26 587 799	62 330 804			7 479 696	69 810 500

Итого к оплате за сентябрь 2016г: 69 810 500 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот десят тысяч пятьсот) тенге

Заказчик

Руководитель КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Бузаубаев В.С.

Подрядчик

Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (восточная часть). Разводящие сети

Форма 2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. 20см)	6565	11,19	11,19	73462	73462	19486	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	20089	97	0,01	65
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	26260	9,4	9,4	246844	246844	65463	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	67488	97	0,0084	220
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15756	27,84	26,18	438647	412492	135409	0,0115	181
		м3 грунта		1,66	7,2	26155	113443	97	0,025	394
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1212	262,72	–	318416	–	359811	1,848	2240
		м3 грунта		262,72	–	318416	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	624,08	218,93	–	136631	–	154392	1,54	961
		м3 грунта		218,93	–	136631	–	113	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ. 10см)	606	958,5	152,52	580851	92427	166091	1,02	618

			153,66	57,15	93130	34633	130	0,279	169
7 Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком (толщ. 10см)	1146	7,57	7,57	8675	8675	2734	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	2819	97	0,00942	11
8 30-8-92	Песок природный	1146	593		679578				
	м3								
9 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1523	76,6	76,6	116662	116662	23332	–	–
	т								
			–	15,32	–	23332	100	0,03217	49
10 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12465,97	6,48	6,48	80780	80780	25393	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	26179	97	0,00806	101
11 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	3116,49	134,1	–	417922	–	472252	0,972	3029
	м3 грунта								
			134,1	–	417922	–	113	–	–
13 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта на 1м трубы диам.до 100мм=0,01м3 -3782мх0,01=37,8м3 и диам. от 150 до 200мм=0,03м3 -5768мх0,03=173м3)	110,44	39,73	37,82	4388	4176	1379	0,013	2
	м3 грунта								
			1,87	11	206	1215	97	0,0376	4
14 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	200,678	76,6	76,6	15372	15372	3074	–	–
	т								
			–	15,32	–	5814	100	0,03217	6
15 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	111,4715	3,76	3,24	420	361	173	0,00332	1
	м3 грунта								
			0,48	1,12	53	225	97	0,00371	1
16 Е1-12-14	Восстановление растительного слоя	12415	27,84	26,18	345634	325025	106697	0,0115	143
	м3 грунта								
			1,66	7,2	20609	89388	97	0,025	310
17 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6565	21,55	4,52	141475	29674	108447	0,108	709
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	111801	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**3605758**	**1405951**			**7885**
					1124924	**381785**			**1331**
	Накладные расходы, тенге				1644135				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				314994				
	Всего по разделу, тенге				**5564887**				

Раздел 2 Трубопровод

18 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	3,648	58881,69	25695,31	214800	93736	189167	194	708
	км трубопровода		33075	6813,45	120658	24855	130	26,38	96
21 E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,571	78245	36133,62	44677	20633	38200	247	141
	км трубопровода		41850	9612,9	23896	5489	130	37,3	21
24 E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,697	139706,75	90794,12	97376	63284	61576	286	199
	км трубопровода		48375	19582,83	33717	13649	130	84,07	59
27 E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,134	51202,26	20326,01	6861	2724	6302	179	24
	км трубопровода		30825	5353,43	4131	717	130	20,64	3
30 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов Ду160мм-2шт., Ду 110мм-1шт.	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
	шт		69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
	Итого по разделу 2				**364617**	**181054**			**1073**
					182611	**44887**			**180**
	Накладные расходы, тенге				295747				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39622				
	Всего по разделу, тенге				**699986**				

Раздел 3 Устройство колодцев Ду 2000мм-40шт., Ду1500мм-138шт., дренажый колодец Ду 1000мм-1шт.

33 E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (124 шт.)	1342,39	23,36	22,08	31358	29640	8906	0,00888	12
	м3 грунта		1,28	5,56	1718	7464	97	0,0193	26
34 E1-164-2	Зачистка дна колодцев в грунтах 2 группы	85,41	218,93	–	18700	–	21130	1,54	132
	м3 грунта		218,93	–	18700	–	113	–	–

35	E1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	451,66	0,46	0,46	2027	2027	0		
		м3 грунта		–	2,1	–	1369	97	0,00806	5
37	E1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта вытесненного водопров.колодцами :(Ду2000мм Н-1,8м =10,0м3 х 40шт.=400,0м3, Ду 1500мм Н-1,8м=6,4м3 х 138шт.=883,2м3, Ду1000мм Н-1,8м =2,8м3 х1шт.=2,8м3)	890,86	49,46	47,27	44062	42111	13741	0,01495	13
		м3 грунта		2,15	13,75	1915	12250	97	0,047	41
38	П9-7-1	Вытесненый грунт - погрузка	1603,69	30	30	48111	48111	33677	–	–
		т		–	21	–	33677	100	0,0441	71
39	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1603,69	76,6	76,6	122842	122842	24569	–	–
		т		–	15,32	–	24569	100	0,03217	51
40	E1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	890,86	4,65	4,06	4143	3617	1693	0,00382	3
		м3 грунта		0,55	1,41	490	1256	97	0,00464	4
41	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Ду 2000мм-40шт.. Ду1500мм-83шт., дренажный колодец Ду1000мм-1шт.)	212,12	25560,05	1879,87	5421700	398751	544313	8,86	1879
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	304493	114209	130	2,061	437
43	E8-6-1	Кладка горловин колодцев из кирпича	7,44	2372,24	335,84	17650	2499	7249	4,54	34
		м3 кладки		699,75	126	5206	937	118	0,61	5
48	E22-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 100 мм PN10/16 SM-KZ(F4)	9	411,46	17,71	3703	159	2791	1,4	13
		задвижка или клапан		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	–
50	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,6	11
		фланец		126	–	2268	–	130	–	–
52	E22-33-5	Установка стальных втулок удлиненых под фланец дл.0,5м-18шт.	0,18	247994,13	49389,75	44639	8890	19055	312,7	56
		т фасонных частей		62775	18657	11300	3358	130	91,12	16
54	E22-35-5	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 150 мм PN10/16 SM-KZ(F4)	11	585,99	36,99	6446	407	4731	1,93	21
		задвижка или клапан		317,25	13,5	3490	149	130	0,07	1

56 E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	22	231,52	33,52	5093	737	5213	0,9	20
	фланец		180	2,25	3960	50	130	0,01	–
58 E22-33-5	Установка стальных втулок удлиненых под фланец дл.0,5м-22шт.	0,22	247994,13	49389,75	54559	10866	23291	312,7	69
	т фасонных частей		62775	18657	13811	4105	130	91,12	20
60 E22-35-2	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 65 мм PN10/16 SM-KZ(F4)	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан		227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
62 E22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
	фланец		96,75	–	194	–	130	–	–
64 E22-33-5	Установка стальных втулок удлиненых под фланец дл.0,5м-1шт.	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1060	312,7	3
	т фасонных частей		62775	18657	628	187	130	91,12	1
66 E22-35-6	Установка задвижек с обрезиненным клином диаметром 200 мм PN10/16 SM-KZ (F4)	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
68 E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
	фланец		301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
70 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулок) диаметром 200 мм-4шт	0,0732	247994,13	49389,75	18153	3615	7749	312,7	23
	т фасонных частей		62775	18657	4595	1366	130	91,12	7
72 E16-15-2	Установка вентилей запорных фланцевых диаметром 50 мм (для слива)	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
74 E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	фланец		63	–	252	–	130	–	–
76 E22-33-5	Установка стальных втулок удлиненых под фланец дл.0,5м-4шт.	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13
	т фасонных частей		62775	18657	2511	746	130	91,12	4
78 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных (с фланцами Ду-100мм)	11	18075,87	36,99	198835	407	4312	1,82	20
	шт								

			288	13,5	3168	149	130	0,07	1
80 E22-40-3	Приварка фланцев для пожарных гидрантов диаметром 100 мм	55	156,43	21,43	8604	1179	9009	0,6	33
	фланец		126	–	6930	–	130	–	–
82 E22-33-5	Установка стальных втулок удлиненых под фланец дл.0,5м-40шт.	0,254	247994,13	49389,75	62991	12545	26889	312,7	79
	т фасонных частей		62775	18657	15945	4739	130	91,12	23
83 8-6-80	Втулки стальные D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм - 40шт.х0,5м	20	772		15440				
	м								
84 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных (с фланцами Ду 200мм)	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
	шт		288	13,5	1152	54	130	0,07	–
86 E22-40-6	Приварка фланцев для пожарного гидранта диаметром 200 мм	20	391,37	57,24	7827	1145	7898	1,43	29
	фланец		301,5	2,25	6030	45	130	0,01	–
88 E22-33-5	Установка стальных втулок удлиненых под фланец дл.0,5м-15шт.	0,244	247994,13	49389,75	60511	12051	25830	312,7	76
	т фасонных частей		62775	18657	15317	4552	130	91,12	22
90 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных (с фланцами Ду 160мм)	25	18075,87	36,99	451897	925	9799	1,82	46
	шт		288	13,5	7200	338	130	0,07	2
92 E22-40-5	Приварка фланцев для пожарных гидрантов диаметром 150 мм	125	231,52	33,52	28940	4190	29615	0,9	113
	фланец		180	2,25	22500	281	130	0,01	1
94 E22-33-5	Установка стальных втулок дл.0,5м Ду 150мм-120шт.	1,206	247994,13	49389,75	299081	59564	127669	312,7	377
	т фасонных частей		62775	18657	75707	22500	130	91,12	110
96 E22-37-2	Установка вантузов Ду 50мм	1	557,33	60,08	557	60	547	2,21	2
	шт		398,25	22,5	398	23	130	0,11	–
98 E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройник стальной 50х150х50-2шт., 100х50х100-1шт.)	0,03	121294,13	49389,75	3639	1482	3176	312,7	9
	т фасонных частей		62775	18657	1883	560	130	91,12	3
	Итого по разделу 3				**7060399**	**773054**			**3112**

	Накладные расходы, тенге				977607				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				482280				
	Всего по разделу, тенге				**8520286**				

Раздел 4 Водопонижение грунтовых вод

103	Е1-215-3	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки в грунты 3 группы	50	1720,1	195,96	86005	9798	34116	3,9675	198
		иглофильтр		654,64	48,77	32732	2439	97	0,225	11
104	Е1-216-2	Извлечение легких иглофильтров	50	732,66	523,07	36633	26154	15852	1,311	66
		иглофильтр		209,59	117,23	10480	5862	97	0,425	21
		Итого по разделу 4				**122638**	**35952**			**264**
						43212	**8301**			**32**
		Накладные расходы, тенге				49968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10356				
		Всего по разделу, тенге				**182962**				

Раздел 5 Устройство футляра ду 325х6мм-94м

111	Е22-8-8	Устройство футляра из стальных труб диаметром 325 мм	0,094	204666,79	85907,16	19239	8075	15678	504	47
		км трубопровода		95850	32451,75	9010	3050	130	158,5	15
113	Е22-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	94	391,72	0,6	36822	56	19495	0,907	85
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	14974	22	130	0,0011	–
114	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 530 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
115	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные футляры диаметром 325 мм	0,094	661964,51	75373,88	62225	7085	9090	263	25

	км трубопровода		45900	28473,75	4315	2677	130	139,06	13
116 Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	101,5	995,08	76,33	101001	7747	12804	0,54	55
	м2 футеровки		81	24,12	8222	2448	120	0,11	11
117 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляра грунтовкой ГФ-021 за один раз	95	21,8	0,05	2071	5	499	0,0295	3
	м2		5,81	0,02	552	2	90	0,0001	–
118 Е13-20-2	Окраска огрунтованных поверхностей футляра лаком ХС-76 в два слояК=2,000;	190	19,36	0,02	3678	4	994	0,0299	6
	м2		5,81	–	1104	–	90	–	–
	Итого по разделу 5				**229655**	**23532**			**229**
					39498	**8208**			**39**
	Накладные расходы, тенге				60289				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17397				
	Всего по разделу, тенге				**307341**				

Раздел 6 Восстановительные работы асфальтовых дорог и тротуаров

119 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	150	408,12	169,62	61218	25443	48393	1,55	233
	м3 конструкции		238,5	4,07	35775	611	133	0,0136	2
120 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	270	27,1	27,1	7317	7317	5122	–	–
	т		–	18,97	–	5122	100	0,03984	11
121 П7-10-1	Вывоз мусора на 10 км, 1 класс груза	270	81,5	81,5	22005	22005	4401	–	–
	т		–	16,3	–	4401	100	0,03423	9
122 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	270	38,6	38,6	10422	10422	7295	–	–
	т		–	27,02	–	7295	100	0,05674	15
	Итого по разделу 6				**100962**	**65187**			**233**
					35775	**17429**			**37**

Накладные расходы, тенге	65211
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9970
Всего по разделу, тенге	**176143**
Всего по объекту	**15451605**
Временные здания и сооружения 1,92%	296671
Временные здания и сооружения 1,04% за Август №2 Акт	180851
ИТОГО:	15929127
Производство работ в зимнее время 3,1185%	496750
Выслуга лет 1%	159291
Доп.отпуска 0,4%	63717
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	4779
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	7965
ИТОГО в ценах 2001г.:	16661628
В текущих ценах 2015г. k=2,557	42603783
Налоги, обязательные платежи 2%	852076
Итого:	43455858
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	39060497
НДС 12%	4687260
Всего по объекту:	43747757

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (восточная часть). Подключение к жилым домам

Форма 2

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. 20см)	6269	11,19	11,19	70150	70150	18608	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	19183	97	0,01	63
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	25076	9,4	9,4	235714	235714	62512	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	64445	97	0,0084	211
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15045	27,84	26,18	418853	393878	129300	0,0115	173
		м3 грунта		1,66	7,2	24975	108324	97	0,025	376
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1157	262,72	–	303967	–	343483	1,848	2138
		м3 грунта		262,72	–	303967	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	602	218,93	–	131796	–	148929	1,54	927
		м3 грунта		218,93	–	131796	–	113	–	–

6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ. 10см)	579	958,5	152,52	554972	88309	158692	1,02	591
		м3 основания								
				153,68	57,15	88981	33090	130	0,279	162
7	Е1-27-3	Засыпка трубопровода песком (толщ. 10см)	579	7,57	7,57	4383	4383	1382	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	1424	97	0,00942	5
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1042	76,6	76,6	79817	79817	15963	–	–
		т								
				–	15,32	–	15963	100	0,03217	34
10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	11998	6,48	6,48	77747	77747	24440	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	25196	97	0,00806	97
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	2999	134,1	–	402166	–	454447	0,972	2915
		м3 грунта								
				134,1	–	402166	–	113	–	–
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14997	21,55	4,52	323185	67786	247737	0,108	1620
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	255399	–	97	–	–
13	Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта на 1м трубы диам. 100мм=0,01м3 и диам. от 150 до 200мм=0,03м3)	48	39,73	37,82	1907	1815	599	0,013	1
		м3 грунта								
				1,87	11	90	528	97	0,0376	2
14	П9-7-1	Вытесненый грунт - погрузка	87	30	30	2610	2610	1827	–	–
		т								
				–	21	–	1827	100	0,0441	4
15	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	87	76,6	76,6	6664	6664	1333	–	–
		т								
				–	15,32	–	1333	100	0,03217	3
16	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	48	3,76	3,24	180	156	75	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	23	54	97	0,00371	–
17	Е1-12-14	Восстановление растительного слоя	6269	27,84	26,18	174529	164122	53878	0,0115	72
		м3 грунта								
				1,66	7,2	10407	45137	97	0,025	157

18 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6269	21,55	4,52	135097	28336	103558	0,108	677
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	106761	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**3267084**	**1221487**			**9114**
					1324565	**316504**			**1114**
	Стоимость: материалов, тенге				721032				
	Накладные расходы, тенге				1766763				
	- заработная плата, тенге				265014				
	- трудоемкость, чел-ч				883				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				302031				
	Всего по разделу, тенге				**5335878**				
	Сметная заработная плата, тенге				1906083				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11111				

Раздел 2 Трубопровод

19 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	4,7	47611,09	17877,09	223772	84022	210176	173	813
	км трубопровода		29700	4698,68	139590	22084	130	18,1	85
21 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм	0,261	47611,09	17877,09	12426	4666	11671	173	45
	км трубопровода		29700	4698,68	7752	1226	130	18,1	5
45 Е22-24-3	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на крепежные детали зажимных седловых отводов	12	838,66	157,53	10064	1890	1602	0,253	3
	м2 трубопровода		43,2	59,51	518	714	130	0,2906	3
	Итого по разделу 2				**246262**	**90578**			**861**
					147860	**24024**			**93**
	Накладные расходы, тенге				223449				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28183				
	Всего по разделу, тенге				**497894**				

Раздел 3 Устройство футляра Ду 219х5мм -дл.84м

46 Е22-8-6	Укладка стальных футляров из труб диаметром 2219х5 мм с	0,084	154891,68	66009,8	13011	5545	10390	376	32
	км трубопровода		70200	24936,75	5897	2095	130	121,79	10
48 Е22-47-4	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	84	391,72	0,6	32904	50	17420	0,907	76
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	13381	19	130	0,0011	–
49 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 530 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
50 Е22-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	0,084	559267,67	66947,17	46978	5624	7209	234	20
	км трубопровода		40725	25290	3421	2124	130	123,51	10
51 Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	90,7	995,08	76,33	90254	6923	11442	0,54	49
	м2 футеровки		81	24,12	7347	2188	120	0,11	10
52 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляра грунтовкой ГФ-021 за один раз	58	21,8	0,05	1264	3	304	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	337	1	90	0,0001	–
53 Е13-20-2	Окраска огрунтованных поверхностей футляра лаком ХС-76 в два слояК=2,000;	116	19,36	0,02	2246	2	607	0,0299	3
	м2		5,81	–	674	–	90	–	–
	Итого по разделу 3				**191276**	**18707**			**190**
					32378	**6436**			**30**
	Накладные расходы, тенге				49101				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14423				
	Всего по разделу, тенге				**254800**				

Раздел 4 Футляр из стальной трубы Ду 108х4мм- L=185м

54 Е22-8-3	Укладка стальных футляров из труб диаметром 108 мм	0,185	70153,47	10674,97	12978	1975	12713	270	50
	км трубопровода								

			48825	4032	9033	746	130	19,69	4
56 Е22-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб	185	282,86	0,37	52329	68	37643	0,897	166
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,14	28930	26	130	0,0007	–
57 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр								
			1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
58 Е25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	199,8	995,08	76,33	198817	15251	25204	0,54	108
	м2 футеровки								
			81	24,12	16184	4819	120	0,11	22
59 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	63	21,8	0,05	1373	3	330	0,0295	2
	м2								
			5,81	0,02	366	1	90	0,0001	–
60 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляра эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	126	20,35	0,02	2564	3	472	0,0213	3
	м2								
			4,16	–	524	–	90	–	–
	Итого по разделу 4				**272680**	**17860**			**337**
					56358	**5601**			**26**

Накладные расходы, тенге	78091
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21046
Всего по разделу, тенге	**371817**
Всего по объекту	**6460389**
Временные здания и сооружения 1,92%	124039
Временные здания и сооружения 1,04% за Август №1 Акт	44230
ИТОГО:	6628658
Производство работ в зимнее время 3,1185%	206715
Выслуга лет 1%	66287
Доп.отпуска 0,4%	26515
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	1989
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	3314
ИТОГО в ценах 2001г.:	6933477
В текущих ценах 2015г. k=2,557	17728901
Налоги, обязательные платежи 2%	354578
Итого:	18083479

С учетом конкурсной скидки k=0,8980 4584756	16254418
НДС 12%	1950530
Всего по объекту:	18204948

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области
Форма 2
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (западная часть). Разводящие сети

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. слоя 20см)	3640	13,99	13,99	50924	50924	12129	–	–
		м3 грунта		–	3,83	–	13941	87	0,0125	46
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	14560	11,75	11,75	171080	171080	40662	–	–
		м3 грунта		–	3,21	–	46738	87	0,0105	153
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8736	34,63	32,72	302528	285842	82919	0,01323	116
		м3 грунта		1,91	9	16686	78624	87	0,03125	273
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	672	251,77	–	169189	–	172573	1,771	1190
		м3 грунта		251,77	–	169189	–	102	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	436,8	251,77	–	109973	–	112173	1,771	774
		м3 грунта		251,77	–	109973	–	102	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ. 10см)	330	1019,68	190,65	336494	62915	95818	1,173	387
		м3 основания								

9 П9-32-1	Песок - погрузка	330	176,73	71,44	58321	23576	117	0,04875	118
			20	20	6600	6600	4158	–	–
	т		–	14	–	4620	90	0,0294	10
10 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	330	76,6	76,6	25278	25278	4550	–	–
	т		–	15,32	–	5056	90	0,03217	11
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6820	8,1	8,1	55242	55242	15605	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	17937	87	0,01008	69
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	1706,60	154,22	–	263192	–	268456	1,1178	1908
	м3 грунта		154,22	–	263192	–	102	–	–
14 Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред. объем грунта на 1м трубы диам. 100мм=0,01м3 - 6165мх0,01=61,7м3 и диам. от 150 до 200мм=0,03м3 - 6492мх0,03=194,8м3)	55,4	49,46	47,27	2740	2619	766	0,01495	1
	м3 грунта		2,15	13,75	119	762	87	0,047	3
15 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	101,04	76,6	76,6	7740	7740	1393	–	–
	т		–	15,32	–	1548	90	0,03217	15
16 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	55,4	4,65	4,06	258	225	94	0,00382	0
	м3 грунта		0,55	1,41	30	78	87	0,00464	0
	Итого по разделу 1				**1501238**	**668464**			**4375**
					617511	**192878**			**693**
	Накладные расходы, тенге				811298				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127125				
	Всего по разделу, тенге				**2439661**				

Раздел 2 Трубопровод

19 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,78	70266,77	32119,14	195342	89291	151418	223,1	620
	км трубопровода		38036,25	8516,81	105741	23677	117	32,975	92

Итого по разделу 2	**195342**	**89291**	**620**
	105741	**23677**	**92**
Накладные расходы, тенге	151418		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20806		
Всего по разделу, тенге	**367566**		
Всего по объекту	**2807227**		
Временные здания и сооружения 1,92%	53899		
ИТОГО:	2861125		
Производство работ в зимнее время 3,1185%	89224		
Выслуга лет 1%	28611		
Доп.отпуска 0,4%	11445		
Затраты, учитывающие разницу в стоимости электроэнергии 0,03%	858		
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов 0,05%	1431		
ИТОГО в ценах 2001г.:	2992694		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	7652319		
Налоги, обязательные платежи 2%	153046		
Итого:	7805365		
С учетом конкурсной скидки k=0,898854584756	7015888		
НДС 12%	841907		
Всего по объекту:	7857795		

Заказчик: КГП "Эмбажылу" на ПВХ при ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: ТОО "Нисан-Актобе"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"