Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Нысанды пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы "28" 12

Тапсырыс беруші **Қ.Б. Ақылбай Арыс қаласының «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі»** мемлекеттік мекемесі **Туркестанская область, г.Арысь, Аль-Фараби, 3 БСН 050140008413**

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация «28» 12 2021жыл «Жылуэнерго ремонт» ЖШС-гі, төрағасы Ж.К. Дербисбеков ҚР, ОҚО, Шымкент қ-сы, Акназархана к-сі, 2/7 үй

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **«28» 12 2021жыл Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, 160023 Қаратау ауданы, м/а Қайтпас, С. Алибеков көшесі 50үй «Сапалы Құрылыс Инжиниринг» ЖШС-і Директоры Батаев А.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының ттегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **«28» 12 2021жыл, «ЖҚИ Каз-Нұр» ЖШС-і Директоры Албай А.**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Арыс қаласы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан облысы Арыс қаласында кәріз су тазарту станциясының құрылысы жұмыстары» объектісі бойынша,

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **Арыс қаласы әкімдігінің 16.02.2017 жылғы №47 қаулысы**.

(шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, KZ10REA00180430 22.06.2020ж.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Гео Нұр құрылыс» ЖШС-нің 24.09.2019 ж. № ГНҚ-0088/19**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ЖҚИ Каз-Нұр» ЖШС-і №000153-2017

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

4) Талон **KZ10REA00180430 22.06.2020ж.**

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **22.06.2020 жыл;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **22.12.2021 жыл;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **5** ай; нақты **18** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Қысымды желілердің ұзындығы	шақырым	0,338	0,338	0,338	0,338
Желілер жүйесі В0	шақырым	0,049	0,049	0,049	0,049
Сумен жабдықтау В1	шақырым	0,152	0,152	0,152	0,152
Түсіру және құю құбырлары	шақырым	0,048	0,048	0,048	0,048
Техникалық құбыр В3 (суаруға арналған)	шақырым	2,506	2,506	2,506	2,506
Су құбыры құдықтары Ф1500мм	дана	20	20	20	20
Су құбыры құдықтары Ф1000мм	дана	2	2	2	2
Кәріз құдықтары Ф2000мм/2500х2500мм	дана	2/1	2/1	2/1	2/1
Өнімділігі 37,5м3/сағ кәріздік сорғы станциясы	дана	1	1	1	1
Кәріз тазалау құрылыстарын қуаты 900м3/тәул.	дана	1	1	1	1
КТП 400/10-0,4кВ	дана	1	1	1	1
ӘЖ-10кВ ұзындығы	шақырым	0,050	0,050	0,050	0,050
КЖ-0,4кВ ұзындығы	шақырым	0,523	0,523	0,523	0,523
Дизельді электр станциясы	дана	1	1	1	1
Металл тіректегі шам	дана	15	15	15	15
Коршау (жалпы ұзындығы)	м	452	452	452	452
(Бітеу коршау) / Профнастил, тікенді сым	м	(452)/452	(452)/452	(452)/452	(452)/452
Қақпа қақпашасымен	дана	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Жабдықтар тізімі

№	Атауы	Сипаттамасы	Өлшем бірлігі	саны
1.	Жабдықтарды орташаландырғыш 1 желісі		жинақ	1
1.1	Ағынды суларды көтерудің сорғы станциясының жабдығы	SEV.65.65.30.2.5OD-96047713 N=3,8 Вт. Q = 45 м3 / сағ H=21м (1жұмыс +1 резерв)	жинақ	1
1.2	Басқару және қорғау шкафымен, қалқыма деңгей датчиктері 4 дана.		Жинақ	1
1.3	Орташа араластырғыш құрылғы	Барботаж жүйесі перфорацияланған құбырлар	жинақ	1
2.	2 желісі орташаландырғыш жабдықтар			
2.1	Ағынды суларды көтерудің сорғы станциясының жабдығы	SEV.65.65.30.2.5OD-96047713 N=3,8 Вт. Q = 45 м3 / сағ H=21м (1жұмыс +1 резерв)	жинақ	1
2.2	Басқару және қорғау шкафымен, қалқыма деңгей датчиктері 4 дана.		Жинақ	1
2.3	Орташа араластырғыш құрылғы	Барботаж жүйесі перфорацияланған құбырлар	жинақ	1
3.	1-ші қатардағы анаэробты резервуардың араластырғыш құрылғысы	QJB N=6квт.	жинақ	2
4.	2-ші қатардағы анаэробты резервуардың араластырғыш құрылғысы	QJB N=6квт.	жинақ	2
5.	Биологиялық тазалау жабдықтары 1 желі		жинақ	1
5.1	Нитратты рециклдің сарқынды суларын айдайтын сорғы станциясының жабдығы	SEV.65.65.30.2.5OD-96047713 N=3,8 Вт. Q = 45 м3 / сағ H=21м (1жұмыс +1 резерв)	жинақ	2
5.2	Басқару және қорғау шкафымен		жинақ	1
5.3	ББЗ биологиялық жүктеу блогы		жинақ	1
5.4	Аэробты резервуардың аэраторлары	Құбырлы аэратор	дана	380
6.	Биологиялық тазалау жабдықтары 2 желісі			
6.1	Нитратты рециклдің сарқынды суларын айдайтын сорғы станциясының жабдығы	SEV.65.65.30.2.5OD-96047713 N=3,8 Вт. Q = 45 м3 / сағ H=21м (1жұмыс +1 резерв)	жинақ	2
6.2	Басқару және қорғау шкафымен		жинақ	2
6.3	ББЗ биологиялық жүктеу блогы		жинақ	2
6.4	Аэробты резервуардың аэраторлары	Құбырлы аэратор	жинақ	2
7.	1 және 2 қайталама тұндырғыштың резервуарындағы эрлифт жабдығы		жинақ	2
8.	Аэрация жабдықтары және резервуардан лай қоспасын лай тығыздағыштарға беру сорғылары	Ama- Drainer 422 НД /10 N=2/2 кВт	жинақ	2
8.1	Басқару және қорғау шкафы		жинақ	1

8.2	Аэраторлар	Құбырлы	дана	76
9.	1 және 2 тазартылған су ыдысы Тазартылған су беру сорғылары	DPK.15.80.55.5.0D 96884086 N=5.5 кВт (1 жұмыс+1резерв)	жинақ	4
9.1	Басқару және қорғау шкафы. 4 дана деңгейдегі қалқымалы датчиктер		жинақ	1
9.2	Су басқан Металл түрі сүзгі	Жұқа қабатты модуль	жинақ	2
9.3	Аэраторлар	Құбырлы	дана	104
10.	Авариялық резервуар жабдығы			
10.1	Басқару қалқаны бар авариялық резервуарды босату сорғысы	Amarex NF 50-220 / 042ULG-150 N=4.2 кВт.	дана	1
11.	Технологиялық павильонның жабдықтары			
11.1	Айналымды басқарудың электр қалқандары және технологиялық құбырлар жүйесі		жинақ	1
11.2	Құм ұстау жабдықтары	Гидроциклон ПВО-ГЦ-4040	жинақ	2
11.3	Механикалық тазалау жабдықтары	Механикалық барабан торы Q=40 м3/сағ N=0.7кВт (1 жұмыс+1 резерв)	жинақ	2
11.4	Кері жууға арналған сорғылары бар ұсақ тазалау жабдығы	Аралас сүзгі тік типті WR10000	жинақ	4
11.5	Басқару шкафы бар тазартылған сарқынды суларды зарарсызданды-руға арналған ультракүлгін қондырғылары бар жабдық	UOB-40 N=1.2 кВт	жинақ	2
11.6	Сүзгілерді кері жууға арналған тазартылған суға арналған сыйымдылық	V=6.0м3	жинақ	1
11.7	Ауа үрлегіштер	Ауа үрлеуші ARSIN=16.85кВт	жинақ	3
11.8	Ауа үрлегіштер	Ауа үрлеуші ARS2 P=7 кВт	дана	2
11.9	Коагулянтты мөлшерлеудің мембраналық соленоидты сорғыларымен жиынтықтағы реагенттік шаруашылық блогы 1 дана. және флокулянт 1 дана. сыйымдылығы 200л 2 дана.	Реагентті дайындау және мөлшерлеу жүйесі N=0,5 кВт.	жинақ	2
11.10	Сүзгі жуу сорғы	Сорғы N=2 кВт.	дана	2
12.	Қосалқы үй-жайлар			
12.1	Тұрмыстық контейнер, оның ішінде санитарлық тораптар, себезгі кабинасы, шешінетін бөлме	Өлшемдері 12.0мх2.4х2.7м Паспортқа сәйкес	жинақ	1
12.2	Кезекші персоналға арналған операторлық бөлме, жиһаз және дербес компьютер.	Өлшемдері 6.0мх2.4х2.7м Паспортқа сәйкес	жинақ	1
12.3	Реагенттер қоймасы	Өлшемдері 6.0мх2.4х2.7м Паспортқа сәйкес	жинақ	1
13.	Қосымша жабдықтар			
13.1	Су шығысын өлшегіш және техно-логиялық бөлікті құбырмен байлау		жинақ	2

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Қысымды желілердің ұзындығы -0,338 шақырым, Желілер жүйесі В0-0,049шақырым, Сумен жабдықтау В1-0,152 шақырым, Түсіру және құю құбырлары - 0,048 шақырым, Техникалық құбыр В3 (суаруға арналған) - 2,506 шақырым, Су құбыры құдықтары Ф1500мм - 20 дана, Су құбыры құдықтары Ф1000мм - 2 дана, Кәріз құдықтары Ф2000мм/2500х2500мм - 2/1 дана, Өнімділігі 37,5м3/сағ кәріздік сорғы станциясы - 1 дана, Кәріз тазалау құрылыстарын қуаты 900м3/тәул. – 1 дана, КТП 400/10-0,4кВ – 1дана, ӘЖ-10кВ ұзындығы - 0,050 шақырым, КЖ-0,4кВ ұзындығы - 0,523 шақырым, Дизельді электр станциясы – 1дана, Металл тіректегі шам – 15дана, Коршау (жалпы ұзындығы) – 452м, (Бітеу қоршау) / Профнастил, тікенді сым – 452м, Қақпа қақпашасымен – 1дана** орнатылды.

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **727433,482** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **191041,326** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **536392,156** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **654 690,135** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **171937,194** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **482752,941** мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Түркістан облысы Арыс қаласында кәріз су тазарту станциясының құрылысы жұмыстары»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«Түркістан облысы Арыс қаласында кәріз су тазарту станциясының құрылысы жұмыстары» объектісі	Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 3-қосымша
	нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеулі әуе электр желілері	Километр (бұдан әрі – км)	
2	Жоғары кернеулі 10 кВ әуе ЭБЖ	км	0,050
3	Төмен кернеулі кабельдік ЭБЖ	км	0,523
4	Жоғары кернеулі кабельдік ЭБЖ	км	
5	Тіректер ауданы	$м^2$	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	4
	4) темірбетон	дана	
	5) сымарқанды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий АС 50/8 мм²	км	
	3) құрыш алюминий СИП 3 1х50 мм²	км	0,159
	4) 1кВ дейінгі кернеуі бар, қимасы 4х16 мм2	км	0,440
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	15
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызу шамы бар шамдар	дана	
	2) сынап шамдары бар шамдар	дана	15
	3) люминесцентті шамдары бар шамдар	дана	
10	Кәбілдер:		
	1) АВБбШв 4х240 мм²	км	0,150
	2) АВБбШв 4х25 мм²	км	0,138
	3) АВБбШв 4х4 мм²	км	0,156
	4) АВБбШв 3х25 мм²	км	0,038
11	Жалғастырғыш муфталар	дана	9
12	Шеткі муфталар	дана	
13	Жерге қосу контурлары	дана	4
14	Найзағайдан қорғау құрылғылары	дана	
15	Кабельдік желілердің жол жабындары:		
	1) асфальтбетон	$м^2$	
	2) жұмыр тас	$м^2$	
	3) жаяужолдар	$м^2$	

Тапсырыс беруші _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

«Түркістан облысы Арыс қаласында кәріз су тазарту станциясының құрылысы жұмыстары» объектісі	Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 13-қосымша
	нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
1 Су құбыры	Су таратқыштар (жалпы ұзындығы)	м	201	
	1) болат құбырлардан	м	48	
	2) шойын құбырлардан	м		
	3) асбестоцемент құбырлардан	м		
	4) полиэтилен құбырлардан	м	201	
2	Тарату желісі (жалпы ұзындығы)	м	2506	
	1) болат құбырлардан	м		
	2) шойын құбырлардан	м		
	3) асбестоцемент құбырлардан	м		
	4) полиэтилен құбырлардан	м	2506	
3	Қарау құдығы Ф1000	дана	1	
	Ф1500	дана	18	
4	Ысырма d-200	дана	8	
	" d-150	дана	2	
	" d-100	дана	1	
	" d-50	дана	1	
5	Шұралар d-32	дана		
	" d-15	дана		
6	Кран d-	дана		
	" d-	дана		
7	Гидрант	дана		
8	Су құбыры шүмегі	дана		
9	Су бөлгіш бағаны	дана		
10	Болат қорап	дана		
11	Ішетін субұрқақ	дана		
1 Кәріз	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м		
	1) керамика құбырлардан	м		
	2) болат құбырлардан	м		
	3) бетон құбырлардан	м		
	4) асбестоцемент құбырлардан	м		
	5) темірбетон құбырлардан	м		
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	338	
	1) керамика құбырлардан	м		
	2) болат құбырлардан	м	47	
	3) бетон құбырлардан	м		
	4) асбестоцемент құбырлардан	м		
	5) темірбетон құбырлардан	м		
	6) полиэтилен құбырлардан	м	291	
	7) сталь құбырлардан	м		
3	Қарау құдығы Ф2000/2500х2500	дана	21	
	Шығару	дана		

Тапсырыс беруші _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О

Авторлық қадағалау_____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О