Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Договор : №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.доп. соглашение№1 от 29.07.2019г.

Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)Литейный завод.Карагандинская область. Октябрьский район

Наименование объекта - Здание заводоуправления.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СМУ-5"

АКТ №1

выполненных работ на демонтажные сантехнические работы и прокладку трубопроводов канализации за АВГУСТ 2019г

Стоимость работ по акту , тыс тенге: 2 219,183

НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 237,770

Сметная стоимость 2 219 426 тенге

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм (Ф20, ф45 отопления). Разборка в зданиях и сооружениях Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб	м трубопровода	19,0000		479,75	9115,25
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,436	8,284	1072,00	8880,45
		Итого оплата труда:				467,39	8880,45
1. 2	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0545	1,035	26,00	26,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,42	26,92
1. 3	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,0285	5717,00	162,93
1. 4	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,2071	217,00	44,94
		Итого материалов:				10,94	207,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		336,52	6393,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,30	1240,73
		Сметная стоимость:				881,57	16749,90
2	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм(ф57 отопления). Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	63,0000		729,44	45954,86
		Состав работ:					
		1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,653	41,139	1072,00	44101,01
		Итого оплата труда:				700,02	44101,01
2.2	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,136	8,568	26,00	222,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,54	222,77
2.3	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,2205	5717,00	1260,60
2.4	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	1,707	217,00	370,48
		Итого материалов:				25,89	1631,08
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		504,01	31752,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,68	6216,61
		Сметная стоимость:				1332,13	83924,19
3	Е11-180301-0405 1118-0301-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	18,0000		33,32	599,83
		Состав работ:					
		1. Демонтаж регистров					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,024555	0,441994	1177,00	520,23
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001648	0,029664	1281,00	38,00
		Итого оплата труда:				31,01	558,23
3.3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00276	0,049687	14,00	0,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001648	0,029664	2660,00	78,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001648	0,029664	1281,00	38,00
		Итого эксплуатация машин:				4,42	79,60
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		30,39	547,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,10	91,75
		Сметная стоимость:				68,81	1238,64
4	Е11-180301-0406 1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Демонтаж Состав работ: 1. Демонтаж регистров	м труб нитки регистра	48,0000		33,32	1599,54
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,024555	1,179	1177,00	1387,27
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001648	0,079104	1281,00	101,33
		Итого оплата труда:				31,01	1488,60
4. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,00276	0,132499	14,00	1,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001648	0,079104	2660,00	210,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001648	0,079104	1281,00	101,33
		Итого эксплуатация машин:				4,42	212,27
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		30,39	1458,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,10	244,67
		Сметная стоимость:				68,81	3303,04
5	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений	м трубопровода с фасонными частями	27,0000		904,10	24410,66
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1052)	чел-ч	0,853	23,031	1052,00	24228,61
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0864	1072,00	92,62
		Итого оплата труда:				900,79	24321,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,0864	1072,00	92,62
		Итого эксплуатация машин:				6,74	182,04
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		648,57	17511,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,21	3353,76
		Сметная стоимость:				1676,88	45275,70
6	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	16,2000		110,03	1782,48
		Состав работ:					
		1. Снятие гипсокартонных листов					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,0958	1,552	1093,00	1696,29
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0324	1281,00	41,50
		Итого оплата труда:				107,27	1737,80
6. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0324	2660,00	86,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0324	1281,00	41,50
		Итого эксплуатация машин:				5,32	86,18
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		77,24	1251,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,98	242,70
		Сметная стоимость:				202,25	3276,39
7	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов коробов. Разборка	м2 облицовки	0,1500		85,22	12,78
		Состав работ:					
		1. Снятие гипсокартонных листов					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,0731	0,010965	1093,00	11,98
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0003	1281,00	0,38
		Итого оплата труда:				82,46	12,37
7. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0003	2660,00	0,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0003	1281,00	0,38
		Итого эксплуатация машин:				5,32	0,80
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		59,37	8,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,57	1,74
		Сметная стоимость:				156,16	23,42

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-460302-0303 1146-0302-0303 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка гнезд и отверстий	шт.	50,0000		983,27	49163,48
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1198)	чел-ч	0,4577	22,885	1198,00	27416,23
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1462	7,31	1281,00	9364,11
		Итого оплата труда:				735,61	36780,34
8. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1462	7,31	2749,00	20095,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1462	7,31	1281,00	9364,11
8. 4	1566 С (3403-0302-0201 РСНБ РК 2015)	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,2924	14,62	113,00	1652,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				434,94	21747,25
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		617,91	30895,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,09	6404,72
		Сметная стоимость:				1729,27	86463,68
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под трубопроводы канализации) Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	7,0000		1593,90	11157,30
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1035)	чел-ч	1,54	10,78	1035,00	11157,30
		Итого оплата труда:				1593,90	11157,30
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1147,61	8033,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,32	1535,24
		Сметная стоимость:				2960,83	20725,80
10	Е11-460302-0603 1146-0302-0603 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 (под трубопроводы отопления) Состав работ: 1. Разметка мест пробивки	м борозд	121,6000		1526,52	185624,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Пробивка борозд					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,7334	89,181	1240,00	110584,99
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2163	26,302	1281,00	33692,96
		Итого оплата труда:				1186,50	144277,95
10. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2163	26,302	2749,00	72304,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2163	26,302	1281,00	33692,86
10. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4326	52,604	52,00	2735,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				617,10	75039,83
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		996,66	121193,48
		Сметная стоимость:				2523,18	306818,30
11	Е11-460302-0607 1146-0302-0607 РСНБ РК 2015 К=3	Полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603 (до 16смх10см=160 см2 под трубопроводы отопления) Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка борозд	м борозд	121,6000		1452,30	176599,17
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,8109	98,605	1240,00	122270,75
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1566	19,043	1281,00	24393,52
		Итого оплата труда:				1206,12	146664,26
11. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1566	19,043	2749,00	52348,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1566	19,043	1281,00	24394,08
11. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3132	38,085	52,00	1980,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				446,78	54328,42
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1013,14	123197,98
		Сметная стоимость:				2465,44	299797,15
12	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 (под трубопроводы отопления) Состав работ: 1. Разметка мест пробивки	м борозд	88,4000		830,59	73424,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Пробивка и зачистка борозд					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1198)	чел-ч	0,4073	36,005	1198,00	43134,37
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1201	10,617	1281,00	13600,17
		Итого оплата труда:				641,79	56734,55
12. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1201	10,617	2749,00	29185,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1201	10,617	1281,00	13600,38
12. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2402	21,234	52,00	1104,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				342,65	30289,84
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		539,11	47657,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,58	9686,50
		Сметная стоимость:				1479,27	130767,73
13	Е11-460302-0504 1146-0302-0504 РСНБ РК 2015 К=5	Стены кирпичные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 (до 20смх10см=200 см2 под трубопроводы отопления) Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка и зачистка борозд	м борозд	88,4000		1346,50	119030,69
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1198)	чел-ч	0,7715	68,201	1198,00	81704,32
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,148	13,083	1281,00	16759,58
		Итого оплата труда:				1113,85	98463,90
13. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,148	13,083	2749,00	35965,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,148	13,083	1281,00	16759,32
13. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,296	26,166	52,00	1360,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				422,24	37326,37
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		935,63	82709,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,57	16139,23
		Сметная стоимость:				2464,70	217879,59
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				698475,07
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				696275,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				1838,96
		Всего заработная плата -	Тенге				573131,15
		Накладные расходы -	Тенге				470604,95
		Сметная прибыль -	Тенге				44821,22
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1211701,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				476,15
		Сметная заработная плата -	Тенге				573131,15
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2199,37
		Всего заработная плата -	Тенге				2046,83
		Сдача и испытание -	Тенге				64,06
		Накладные расходы -	Тенге				2005,89
		Сметная прибыль -	Тенге				336,42
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4541,68
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				2046,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1216243,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				477,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				575177,98
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы канализации					
14	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Испытание трубопровода	м трубопровода	78,0000		776,72	60584,16
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,584	45,552	1330,00	60584,16
		Итого оплата труда:				776,72	60584,16
		Накладные расходы (Н12=65)	%	65		504,87	39379,70
		Сметная стоимость:				1281,59	99963,86
15	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х250	шт	18,0000		125,89	2266,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,07	181,29
		Сметная стоимость:				135,96	2447,36
16	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х500	шт	6,0000		210,71	1264,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,86	101,14
		Сметная стоимость:				227,57	1365,43
17	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х500	шт	25,0000		180,36	4508,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,43	360,71
		Сметная стоимость:				194,79	4869,64
18	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х1000	шт	15,0000		271,43	4071,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,71	325,71
		Сметная стоимость:				293,14	4397,14
19	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011750 от 24.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х2000	шт	8,0000		816,96	6535,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,36	522,86
		Сметная стоимость:				882,32	7058,57
20	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х2000	шт	6,0000		703,57	4221,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,29	337,71
		Сметная стоимость:				759,86	4559,14

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011750 от 24.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 50х3,2х3000	шт	5,0000		1236,61	6183,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,93	494,64
		Сметная стоимость:				1335,54	6677,68
22	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Крестовина косая 50х50 мм	шт	2,0000		371,43	742,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,71	59,43
		Сметная стоимость:				401,14	802,29
23	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Полуотвод 45°(3,2) 50 мм	шт	32,0000		86,61	2771,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,93	221,71
		Сметная стоимость:				93,54	2993,14
24	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Полуотвод 50 мм	шт	70,0000		75,00	5250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	420,00
		Сметная стоимость:				81,00	5670,00
25	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Тройник косой 50х50	шт	4,0000		160,71	642,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,86	51,43
		Сметная стоимость:				173,57	694,29

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011749 от 18.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Заглушка 50 мм	шт	20,0000		61,61	1232,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,93	98,57
		Сметная стоимость:				66,54	1330,71
27	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011755 от 24.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Заглушка 50 мм	шт	10,0000		61,61	616,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,93	49,29
		Сметная стоимость:				66,54	665,36
28	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Заглушка 110 мм	шт	20,0000		53,57	1071,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	85,71
		Сметная стоимость:				57,86	1157,14
29	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	Хомут для труб 47-52	шт	20,0000		285,71	5714,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,86	457,14
		Сметная стоимость:				308,57	6171,43
30	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3 Испытание трубопровода	м трубопровода	246,0000		744,80	183220,80
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	0,56	137,76	1330,00	183220,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				744,80	183220,80
		Накладные расходы (Н12=65)	%	65		484,12	119093,52
		Сметная стоимость:				1228,92	302314,32
31	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х250	шт	14,0000		274,11	3837,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,93	307,00
		Сметная стоимость:				296,04	4144,50
32	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х250	шт	20,0000		235,71	4714,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,86	377,14
		Сметная стоимость:				254,57	5091,43
33	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х500	шт	10,0000		567,86	5678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,43	454,29
		Сметная стоимость:				613,29	6132,86
34	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х500	шт	15,0000		488,39	7325,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,07	586,07
		Сметная стоимость:				527,46	7911,96
35	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х1000	шт	13,0000		676,79	8798,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,14	703,86
		Сметная стоимость:				730,93	9502,07

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х1000	шт	15,0000		583,93	8758,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,71	700,71
		Сметная стоимость:				630,64	9459,64
37	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х2000	шт	6,0000		1215,18	7291,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,21	583,29
		Сметная стоимость:				1312,39	7874,36
38	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011749 от 18.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х2000	шт	5,0000		1215,18	6075,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,21	486,07
		Сметная стоимость:				1312,39	6561,96
39	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х2000	шт	14,0000		1048,21	14675,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,86	1174,00
		Сметная стоимость:				1132,07	15849,00
40	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х3000	шт	4,0000		1751,79	7007,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,14	560,57
		Сметная стоимость:				1891,93	7567,71

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011749 от 18.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х3000	шт	19,0000		1751,79	33283,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,14	2662,71
		Сметная стоимость:				1891,93	35946,64
42	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Труба 100х3000	шт	26,0000		1526,79	39696,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,14	3175,71
		Сметная стоимость:				1648,93	42872,14
43	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Крестовина 45°100х100 мм	шт	1,0000		1175,89	1175,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,07	94,07
		Сметная стоимость:				1269,96	1269,96
44	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Крестовина косая 100х100 мм	шт	1,0000		1093,75	1093,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,50	87,50
		Сметная стоимость:				1181,25	1181,25
45	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011755 от 24.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Полуотвод 45°110 мм	шт	40,0000		293,75	11750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,50	940,00
		Сметная стоимость:				317,25	12690,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Полуотвод 45° 110 мм	шт	40,0000		293,75	11750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,50	940,00
		Сметная стоимость:				317,25	12690,00
47	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "ДиспетчерKZ"	ПВХ Полуотвод 110 мм	шт	50,0000		253,57	12678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,29	1014,29
		Сметная стоимость:				273,86	13692,86
48	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Тройник косой 100x50	шт	10,0000		500,00	5000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,00	400,00
		Сметная стоимость:				540,00	5400,00
49	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "ДиспетчерKZ"	ПВХ Тройник косой 100x50	шт	10,0000		535,71	5357,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,86	428,57
		Сметная стоимость:				578,57	5785,71
50	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Тройник косой 110x110	шт	10,0000		625,00	6250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	500,00
		Сметная стоимость:				675,00	6750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
51	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "ДиспетчерKZ"	ПВХ Тройник косой 110х110	шт	10,0000		535,71	5357,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,86	428,57
		Сметная стоимость:				578,57	5785,71
52	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011755 от 24.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Тройник косой 110х110	шт	8,0000		625,00	5000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	400,00
		Сметная стоимость:				675,00	5400,00
53	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "ДиспетчерKZ"	ПВХ Тройник прямой 100х100	шт	9,0000		461,61	4154,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,93	332,36
		Сметная стоимость:				498,54	4486,82
54	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Тройник прямой 100х100	шт	7,0000		535,71	3750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,86	300,00
		Сметная стоимость:				578,57	4050,00
55	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Муфта 110 мм	шт	10,0000		288,39	2883,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,07	230,71
		Сметная стоимость:				311,46	3114,64

1	2	3	4	5	6	7	8
56	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "ДиспетчерKZ"	ПВХ Муфта 110	шт	20,0000		248,21	4964,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,86	397,14
		Сметная стоимость:				268,07	5361,43
57	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Резизия с крышкой 110 мм	шт	5,0000		750,00	3750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,00	300,00
		Сметная стоимость:				810,00	4050,00
58	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "ДиспетчерKZ"	ПВХ Резизия с крышкой 110 мм	шт	16,0000		646,43	10342,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,71	827,43
		Сметная стоимость:				698,14	11170,29
59	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011748 от 17.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Переходник (3,2) 110x50	шт	4,0000		223,21	892,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,86	71,43
		Сметная стоимость:				241,07	964,29
60	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Переходник 100x50 мм	шт	4,0000		192,86	771,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,43	61,71
		Сметная стоимость:				208,29	833,14

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011749 от 18.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Заглушка 110 мм	шт	27,0000		145,54	3929,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,64	314,36
		Сметная стоимость:				157,18	4243,82
62	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	ПВХ Заглушка 110 мм	шт	30,0000		125,00	3750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,00	300,00
		Сметная стоимость:				135,00	4050,00
63	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	Хомут для труб 107-112	шт	50,0000		363,39	18169,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,07	1453,57
		Сметная стоимость:				392,46	19623,21
64	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	Шпилька оцинкованная М10	шт	16,0000		392,86	6285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,43	502,86
		Сметная стоимость:				424,29	6788,57
65	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	Гайка оцинкованная 10 мм	кг	1,0000		877,68	877,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,21	70,21
		Сметная стоимость:				947,89	947,89

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	Шайба оцинкованная 10 мм	кг	1,0000		858,93	858,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	68,71
		Сметная стоимость:				927,64	927,64
67	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №30000011742 от 10.06.2019г ИП "Диспетчер KZ"	Силикон белый	шт	15,0000		732,14	10982,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,57	878,57
		Сметная стоимость:				790,71	11860,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				579815,67
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				42888,39
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				42888,39
Сметная прибыль -			Тенге				3431,07
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				46319,46
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				536927,28
Всего заработная плата -			Тенге				243804,96
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				293122,32
Накладные расходы -			Тенге				158473,22
Сметная прибыль -			Тенге				23449,79
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				718850,29
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				183,31
Сметная заработная плата -			Тенге				243804,96
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				765169,76
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				183,31
Сметная заработная плата -			Тенге				243804,96
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				1278290,74
Итого прямые затраты:							
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				720898,76
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				219542,31
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				98084,19
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				337849,67
- перевозка грузов			Тенге				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		- оборудование	Тенге				0,00
		Накладные расходы	Тенге				631084,07
		ИТОГО:	Тенге				1909374,81
		Сметная прибыль	Тенге				72038,49
		ИТОГО по акту:	Тенге				1981413
		НДС 12%	Тенге				237 770
		ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				2 219 183

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.