ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.доп. соглашение№2 от 27.08.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)Литейный завод.Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Здание заводоуправления

АКТ №

выполненных работ -отопление

за АВГУСТ 2019г.

по смете стоимость 6 761 532 тенге

Стоимость работ по акту , тыс тенге: 6 761,532
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 724,450

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам	кВт	91,5800		661,37	60567,89
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,566191	51,852	1156,00	59940,65
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001195	0,10942	1281,00	140,17
		Итого оплата труда:				656,05	60080,81
1. 3	2509 С (З301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001195	0,10942	2660,00	291,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,10942	1281,00	140,17
1. 4	2875 С (З403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	18,677	18,00	336,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,85	627,24
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		642,93	58879,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,34	9555,77
		Сметная стоимость:				1408,64	129002,85
2	СТ Накладная №ЗО0000012121 от 28.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Радиаторы отопления биметаллические 500\10	секция	482,0000		2008,93	968303,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,71	77464,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2169,64	1045767,86
3	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО0000012121 от 28.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Крепление для радиаторов накладное угловое	пара.	50,0000		401,79	20089,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,14	1607,14
		Сметная стоимость:				433,93	21696,43
4	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО0000012121 от 28.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Комплект для радиаторов 3\4"	пара.	42,0000		1071,43	45000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,71	3600,00
		Сметная стоимость:				1157,14	48600,00
5	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО0000012121 от 28.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Фум лента	шт	10,0000		535,71	5357,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,86	428,57
		Сметная стоимость:				578,57	5785,71
6	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84,0000		1756,79	147570,36
		Состав работ: 1. Установка арматуры					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	1,47	123,48	1177,00	145335,96
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,84	1281,00	1076,04
		Итого оплата труда:				1743,00	146412,00
6.3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,84	2660,00	2234,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,84	1281,00	1076,04
		Итого эксплуатация машин:				26,60	2234,40
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1708,14	143483,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,19	23284,33
		Сметная стоимость:				3742,12	314338,45
7	СТ Накладная №3ОО0000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Кран радиаторный под термоголовку 3\4"	шт	42,0000		7142,86	300000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,43	24000,00
		Сметная стоимость:				7714,29	324000,00
8	СТ Накладная №30О000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Кран радиаторный обратка 3\4"	шт	42,0000		3125,00	131250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,00	10500,00
		Сметная стоимость:				3375,00	141750,00
9	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении Состав работ: 1. Очистка мест присоединения клапана 2. Соединение клапана с отверстием отопительного прибора при помощи штуцера с накидной гайкой 3. Присоединение клапана к трубе 4. Установка термостатической головки	шт.	42,0000		431,08	18105,30
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(6=1829)	чел-ч	0,2354	9,887	1829,00	18082,96
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0084	1281,00	10,76
		Итого оплата труда:				430,80	18093,72
9. 3	2509 С (З301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0084	2660,00	22,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0084	1281,00	10,76
		Итого эксплуатация машин:				0,53	22,34
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		422,19	17731,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,26	2866,97
		Сметная стоимость:				921,53	38704,12
10	СТ Накладная №30О000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Термоголовка на кран радиаторный	шт.	42,0000		5535,71	232500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,86	18600,00
		Сметная стоимость:				5978,57	251100,00
11	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка (стоимость воздушных кранов учтена в комлекте для радиаторов п.4) Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	шт.	42,0000		170,57	7163,86
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1380)	чел-ч	0,1236	5,191	1380,00	7163,86
		Итого оплата труда:				170,57	7163,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		167,16	7020,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,02	1134,75
		Сметная стоимость:				364,74	15319,19
12	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	220,0000		1184,92	260682,86
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,9126	200,772	1281,00	257188,93
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00005	0,011	1281,00	14,09
		Итого оплата труда:				1169,10	257203,02
12. 3	2509 С (З301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,011	2660,00	29,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,011	1281,00	14,09
12. 4	2875 С (З403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	14,674	18,00	264,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	3388 С (З106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2049	45,078	71,00	3200,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				15,88	3493,93
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1145,72	252058,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,45	41019,35
		Сметная стоимость:				2517,10	553761,17
13	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗО0000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Труба стекловолокно ф 25	м	220,0000		330,36	72678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,43	5814,29
		Сметная стоимость:				356,79	78492,86

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО00000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Адаптер 25 3\4Н	шт.	82,0000		358,93	29432,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,71	2354,57
		Сметная стоимость:				387,64	31786,71
15	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Адаптер 25 3\4В	шт.	5,0000		285,71	1428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,86	114,29
		Сметная стоимость:				308,57	1542,86
16	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Адаптер 25 3\4Н	шт.	60,0000		339,29	20357,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,14	1628,57
		Сметная стоимость:				366,43	21985,71
17	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Отвод ф25	шт.	300,0000		40,18	12053,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,21	964,29
		Сметная стоимость:				43,39	13017,86
18	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Муфта ф25	шт.	100,0000		35,71	3571,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,86	285,71
		Сметная стоимость:				38,57	3857,14
19	Е11-160501-0803 11 16-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб	м трубопровода	16,0000		1276,94	20430,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,9825	15,72	1281,00	20137,32
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00008	0,00128	1281,02	1,64
		Итого оплата труда:				1258,68	20138,96
19. 3	2509 С (З301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00128	2660,00	3,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00128	1281,00	1,64
19. 4	2875 С (З403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,8528	18,00	15,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	3388 С (З106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,242	3,872	71,00	274,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				18,35	293,67
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1233,51	19736,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,84	3213,37
		Сметная стоимость:				2711,28	43380,54
20	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Труба стекловолокно ф 32	м	16,0000		638,39	10214,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,07	817,14
		Сметная стоимость:				689,46	11031,43
21	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Переходник 32\25	шт.	40,0000		84,82	3392,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,79	271,43
		Сметная стоимость:				91,61	3664,29
22	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Переходник 32\25	шт.	10,0000		84,82	848,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,79	67,86
		Сметная стоимость:				91,61	916,07
23	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3О0000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 32\25	шт.	4,0000		187,50	750,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,00	60,00
		Сметная стоимость:				202,50	810,00
24	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	115,0000		1400,67	161077,48
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	1,077	123,82	1281,00	158614,06
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,0138	1281,00	17,68
		Итого оплата труда:				1379,41	158631,74
24. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,0138	2660,00	36,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,0138	1281,00	17,68
24. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	5,175	18,00	93,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2858	32,867	71,00	2333,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				21,42	2463,41
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1351,82	155459,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,20	25322,93
		Сметная стоимость:				2972,69	341859,51

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Труба стекловолокно ф 40	м	115,0000		1026,79	118080,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,14	9446,43
		Сметная стоимость:				1108,93	127526,79
26	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 40\25	шт.	14,0000		285,71	4000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,86	320,00
		Сметная стоимость:				308,57	4320,00
27	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 40	шт.	10,0000		196,43	1964,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,71	157,14
		Сметная стоимость:				212,14	2121,43
28	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Отвод 40	шт.	10,0000		285,71	2857,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,86	228,57
		Сметная стоимость:				308,57	3085,71
29	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Муфта 40	шт.	30,0000		223,21	6696,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,86	535,71
		Сметная стоимость:				241,07	7232,14
30	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб	м трубопровода	120,0000		1491,72	179006,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	1,146	137,508	1281,00	176147,75
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00018	0,0216	1281,00	27,67
		Итого оплата труда:				1468,13	176175,42
30. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00018	0,0216	2660,00	57,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00018	0,0216	1281,00	27,67
30. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03	3,6	18,00	64,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3212	38,544	71,00	2736,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				23,82	2858,88
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1438,77	172651,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,44	28132,68
		Сметная стоимость:				3164,93	379791,22
31	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Труба стекловолокно ф 50	м	120,0000		1607,14	192857,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,57	15428,57
		Сметная стоимость:				1735,71	208285,71
32	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 50\25	шт.	14,0000		446,43	6250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	500,00
		Сметная стоимость:				482,14	6750,00
33	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 50\25	шт.	30,0000		446,43	13392,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	1071,43
		Сметная стоимость:				482,14	14464,29
34	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 50\40	шт.	2,0000		482,14	964,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,57	77,14
		Сметная стоимость:				520,71	1041,43
35	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Отвод 50	шт.	6,0000		312,50	1875,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,00	150,00
		Сметная стоимость:				337,50	2025,00
36	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Муфта 50	шт.	4,0000		267,86	1071,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,43	85,71
		Сметная стоимость:				289,29	1157,14
37	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Муфта 50	шт.	30,0000		267,86	8035,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,43	642,86
		Сметная стоимость:				289,29	8678,57
38	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3ОО000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Резьба ф50	шт.	1,0000		625,00	625,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	50,00
		Сметная стоимость:				675,00	675,00
39	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях Состав работ:	м трубопровода	200,0000		2081,46	416292,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка креплений 5. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	1,22	244	1261,00	307684,00
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1368	27,36	1077,19	29472,04
		Итого оплата труда:				1685,78	337156,04
39. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1334	26,68	4003,00	106800,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1334	26,68	1072,00	28600,96
39. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,68	2660,00	1808,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,68	1281,00	871,08
		Итого эксплуатация машин:				543,04	108608,84
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1652,06	330412,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,68	59736,46
		Сметная стоимость:				4032,21	806442,22
40	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Труба стекловолокно ф 63	м	200,0000		2839,29	567857,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,14	45428,57
		Сметная стоимость:				3066,43	613285,71
41	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 63\32	шт.	36,0000		821,43	29571,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	2365,71
		Сметная стоимость:				887,14	31937,14
42	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №300000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Тройник 63\32	шт.	20,0000		821,43	16428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	1314,29
		Сметная стоимость:				887,14	17742,86

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Отвод 63	шт.	40,0000		464,29	18571,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,14	1485,71
		Сметная стоимость:				501,43	20057,14
44	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО000011899 от 28.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Муфта 63	шт.	20,0000		312,50	6250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,00	500,00
		Сметная стоимость:				337,50	6750,00
45	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Переход 63\50	шт.	2,0000		187,50	375,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,00	30,00
		Сметная стоимость:				202,50	405,00
46	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Клипса 25	шт	100,0000		26,79	2678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,14	214,29
		Сметная стоимость:				28,93	2892,86
47	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Хомут 60\65	шт	40,0000		312,50	12500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,00	1000,00
		Сметная стоимость:				337,50	13500,00
48	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №ЗОО000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Хомут 48\53	шт	30,0000		299,11	8973,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,93	717,86
		Сметная стоимость:				323,04	9691,07

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3О00000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Болт стяжка ф10	шт	70,0000		169,64	11875,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,57	950,00
		Сметная стоимость:				183,21	12825,00
50	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3О00000011894 от 14.06.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Чопики чапай 10\12	шт	70,0000		8,04	562,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,64	45,00
		Сметная стоимость:				8,68	607,50
51	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3О00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Дюбель-гвозди 6х40	пачка	6,0000		714,29	4285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,14	342,86
		Сметная стоимость:				771,43	4628,57
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	471,0000		82,43	38823,16
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1621)	чел-ч	0,0501	23,597	1621,00	38250,90
		Итого оплата труда:				81,21	38250,90
52. 2	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	7,065	81,00	572,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,22	572,26
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		79,59	37485,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,96	6104,72
		Сметная стоимость:				174,98	82413,77

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 25 мм. Установка Состав работ: 1. Установка арматуры	шт.	32,0000		1756,79	56217,28
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	1,47	47,04	1177,00	55366,08
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,32	1281,00	409,92
		Итого оплата труда:				1743,00	55776,00
53. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,32	2660,00	851,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,32	1281,00	409,92
		Итого эксплуатация машин:				26,60	851,20
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1708,14	54660,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,19	8870,22
		Сметная стоимость:				3742,12	119747,98
54	СТ Накладная №3О00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Кран шаровый ф25	шт.	32,0000		758,93	24285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,71	1942,86
		Сметная стоимость:				819,64	26228,57
55	Накладная СТНАКЛАДНАЯ №3О00000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Рейка под смеситель 25	шт.	11,0000		714,29	7857,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,14	628,57
		Сметная стоимость:				771,43	8485,71
56	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 50 мм. Установка Состав работ: 1. Установка арматуры	шт.	7,0000		1783,39	12483,73
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	1,47	10,29	1177,00	12111,33
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,14	1281,00	179,34
		Итого оплата труда:				1755,81	12290,67
56. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,14	2660,00	372,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,14	1281,00	179,34
		Итого эксплуатация машин:				53,20	372,40
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1720,69	12044,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,33	1962,29
		Сметная стоимость:				3784,41	26490,87

1	2	3	4	5	6	7	8
57	СТ Накладная №ЗОО000011901 от 02.07.2019г. ИП "Диспетчер KZ"	Кран шаровый ф40	шт.	7,0000		3125,00	21875,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,00	1750,00
		Сметная стоимость:				3375,00	23625,00

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	4328265,23
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1256023,79
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	122398,58
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	31349,35
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	2949842,86
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- оборудование	Тенге	0,00
Накладные расходы	Тенге	1261625,67
ИТОГО:	Тенге	5589890,90
Сметная прибыль	Тенге	447191,27
ИТОГО по акту:	Тенге	6037082
НДС 12%	Тенге	724 450
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге	6 761 532

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор
_____ Плужников В.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:
_____ Зубов В.Н.

Директор службы мониторинга
_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор
_____ Баллау Ф.Э.

Инженер-сметчик
_____ Соколова Л.В.