ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор подряда № Д-П/2019-295 от 28 мая 2019 года
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) в Карагандинской области Республики Казахстан
Наименование объекта - Здание заводоуправления

АКТ №3

выполненных работ - демонтаж и устройство кровли

за АВГУСТ 2019г.

Стоимость по акту, тыс.тенге 2 700,902
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 289,382

по смете стоимость 27 560 297 тенге

Составлена в текущих ценах второго квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ					
1	Е12-080101-2204 1208-0101-2204 РСНБ РК 2015 К=2	Теплоизоляция из плит минераловатных. Устройство насухо в 2 слоя Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка утеплителя 3. Заделка швов, подтеска неровностей	м2	599,0000		1305,37	781917,59
		Итого оплата труда:				1284,65	769507,63
		Итого эксплуатация машин:				32,19	19283,73
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		924,95	554045,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,43	106877,05
		Сметная стоимость:				2408,75	1442840,13
2	СТ Счет фактура № 00000003109,00000003160,00000003051 от 02.08.2019г.,31.07.2019г.,05.08.2019 г. ТОО "ЦКФИ"	Минплита "Izoterm" П-125 М80	м3	30,5490		15380,00	469843,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1230,40	37587,49
		Сметная стоимость:				16610,40	507431,11

1	2	3	4	5	6	7	8
3	СТ Счет фактура №00000002288, №00000002299, №00000002310 от 03.07.2019г. ТОО "ЦКФИ"	Минплита FRAME HOUSE	м3	30,5490		8928,58	272759,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,29	21820,74
		Сметная стоимость:				9642,87	294580,02
4	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	599,0000		101,72	60928,09
		Итого оплата труда:				93,41	55953,47
		Итого эксплуатация машин:				12,81	7671,99
		Накладные расходы (Н10=92х0,9)	%	82,8		77,34	46329,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	8580,60
		Сметная стоимость:				193,39	115838,16
5	СТ Счет фактура 00000003109 от 02.08.2019г. ТОО "ЦКФИ"	Мембраны строительные Юниспан Д	м2	658,9000		71,43	47065,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,71	3765,22
		Сметная стоимость:				77,14	50830,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1632513,81
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1632513,81
Всего заработная плата -			Тенге				825461,09
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				789668,13
Накладные расходы -			Тенге				600374,96
Сметная прибыль -			Тенге				178631,10
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2411519,87
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				454,83
Сметная заработная плата -			Тенге				825461,09
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2411519,87
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				454,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				825461,09
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				1632513,81
	Итого прямые затраты:						
	в том числе:		Тенге				815889,96
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				26955,72
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9571,14
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				789668,13
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0,00
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				600374,96
	Накладные расходы		Тенге				2232888,77
	ИТОГО:		Тенге				178631,10
	Сметная прибыль		Тенге				2411519,87
	ИТОГО по акту:		Тенге				289 382
		НДС 12%	Тенге				2 700 902
		ВСЕГО с НДС 12%					

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.