ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Договор :

Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Карагандинская область. Октябрьский район

Наименование объекта - Здание Заводоуправления

АКТ

выполненных работ - на отделочные работы 2020г.

за АПРЕЛЬ 2020г.

по смете стоимость 10 678 553 тенге

Стоимость работ по акту, тыс тенге: 10 678,553

НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 1 144,131

Составлена в ценах первого квартала 2020 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Двери					
		Входные дверные блоки					
1	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	20,8000		1891,79	39349,27
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	1,034	21,504	1293,00	27804,78
		Итого оплата труда:				1336,77	27804,78
1. 2	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	8,986	1080,00	9704,45
1. 3	147444 С (2113-0814-0401 РСНБ РК 2015)	Ерши металлические	кг	0,375	7,8	200,00	1560,00
1. 4	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,85904	326,00	280,05
		Итого материалов:				555,02	11544,50
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		1082,78	22521,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,97	4949,69

		Сметная стоимость:			3212,54	66820,83
2	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Двери Орех сиена 2000х800 мм	шт	13,0000	31725,00	412425,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2538,00	32994,00
		Сметная стоимость:			34263,00	445419,00
3	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Коробка дверная Орех сиена 2150х 70	шт	32,5000	4590,00	149175,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	367,20	11934,00
		Сметная стоимость:			4957,20	161109,00
4	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Наличник Орех сиена	шт	32,5000	4680,00	152100,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	374,40	12168,00
		Сметная стоимость:			5054,40	164268,00
5	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Ручки А 37-10 античная бронза (наружные)	шт	13,0000	4050,00	52650,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	324,00	4212,00
		Сметная стоимость:			4374,00	56862,00
6	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Механизм механический под цилиндр	шт	13,0000	2160,00	28080,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	172,80	2246,40
		Сметная стоимость:			2332,80	30326,40
7	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Навесы бабочки	шт	39,0000	720,00	28080,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,60	2246,40
		Сметная стоимость:			777,60	30326,40

8	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Накладка на цилиндр	шт	13,0000		2250,00	29250,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,00	2340,00
		Сметная стоимость:				2430,00	31590,00
9	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Цилиндр, ключ, завертка	шт	13,0000		3150,00	40950,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	3276,00
		Сметная стоимость:				3402,00	44226,00
		VIP номер					
10	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках (VIP номер). Установка блоков на распорных дюбелях Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2	5,6000		1739,94	9743,69
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	1,122	6,281	1202,00	7549,68
		Итого оплата труда:				1348,16	7549,68
10. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,88256	14,00	12,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,26712	16,00	4,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,22848	45,00	10,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,01	33,64
10. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,344	1080,00	1451,52
10. 6	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	16,968	41,00	695,69

10. 7	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,040376	326,00	13,16
		Итого материалов:				385,78	2160,37
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		1092,01	6115,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,56	1268,71
		Сметная стоимость:				3058,51	17127,65
11	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Двери Венге мелинга 2000х600 мм	шт	2,0000		40050,00	80100,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3204,00	6408,00
		Сметная стоимость:				43254,00	86508,00
12	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Двери Венге мелинга 2000х800 мм	шт	2,0000		40050,00	80100,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3204,00	6408,00
		Сметная стоимость:				43254,00	86508,00
13	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Коробка дверная Венге мелинга 2050 мм	шт	10,0000		4590,00	45900,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,20	3672,00
		Сметная стоимость:				4957,20	49572,00
14	СТ счет-фактура №00000000004 от 14.08.2019г ИП"Головина"	Наличник Венге мелинга	шт	10,0000		29700,00	297000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2376,00	23760,00
		Сметная стоимость:				32076,00	320760,00
15	СТ счет-фактура №00000005411 от 19.12.2019г ИП"Матиева Тамара Сулумбековна"	Ручка дверная DUET	шт	4,0000		2500,00	10000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,00	800,00
		Сметная стоимость:				2700,00	10800,00

16	СТ счет-фактура №00000005411 от 19.12.2019г ИП"Матиева Тамара Сулумбековна"	Защелка межкомнатная DUET	шт	2,0000		1785,71	3571,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,86	285,71
		Сметная стоимость:				1928,57	3857,13
17	СТ счет-фактура №00000005411 от 19.12.2019г ИП"Матиева Тамара Сулумбековна"	Навес дверной	пара	12,0000		892,85	10714,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,43	857,14
		Сметная стоимость:				964,28	11571,34
18	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Механизм механический под завертку	шт	2,0000		3150,00	6300,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,00	504,00
		Сметная стоимость:				3402,00	6804,00
19	СТ счет-фактура №16000036103 от 30.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Петля накладная PALLADIUM	шт	4,0000		285,27	1141,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,82	91,29
		Сметная стоимость:				308,09	1232,37
		Внутренние межкомнатные двери					
20	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2	19,6000		1739,94	34102,92
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	1,122	21,983	1202,00	26423,88
		Итого оплата труда:				1348,16	26423,88

20. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	3,089	14,00	43,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,93492	16,00	14,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,79968	45,00	35,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,01	117,74
20. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,704	1080,00	5080,32
20. 6	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	59,388	41,00	2434,91
20. 7	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,141316	326,00	46,07
		Итого материалов:				385,78	7561,30
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		1092,01	21403,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,56	4440,50
		Сметная стоимость:				3058,51	59946,76
21	СТ счет-фактура №16000035958, №16000006913 от 29.10.2019г,от 19.02.2020г. ТОО"Азия Креатив"	Дверное полотно Новый стиль МДФ ПВХ Пиано цвет каштан 2000х600 мм	шт	7,0000		14743,75	103206,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1179,50	8256,50
		Сметная стоимость:				15923,25	111462,75
22	СТ счет-фактура №16000035958 от 29.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Дверное полотно Новый стиль МДФ ПВХ Пиано цвет каштан 2000х800 мм	шт	7,0000		14743,75	103206,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1179,50	8256,50
		Сметная стоимость:				15923,25	111462,75

23	СТ счет-фактура №16000035958 от 29.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Дверная коробка Новый стиль МДФ ПВХ Пиано цвет каштан 2050x80x22 мм	комплект	33,5000	3939,29	131966,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	315,14	10557,30
		Сметная стоимость:			4254,43	142523,51
24	СТ счет-фактура №16000035958 от 29.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Наличник Новый стиль МДФ ПВХ Пиано цвет каштан 2150x70 мм	шт	33,5000	864,29	28953,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	69,14	2316,30
		Сметная стоимость:			933,43	31270,01
25	СТ счет-фактура №00000005411 от 19.12.2019г ИП"Матиева Тамара Сулумбековна"	Ручка дверная DUET	шт	14,0000	2500,00	35000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,00	2800,00
		Сметная стоимость:			2700,00	37800,00
26	СТ счет-фактура №00000005411 от 19.12.2019г ИП"Матиева Тамара Сулумбековна"	Защелка межкомнатная DUET	шт	14,0000	1785,71	24999,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,86	2000,00
		Сметная стоимость:			1928,57	26999,94
27	СТ счет-фактура №00000000036 от 21.11.2019г ИП"Мира"	Механизм механический под завертку	шт	7,0000	3150,00	22050,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	252,00	1764,00
		Сметная стоимость:			3402,00	23814,00

28	СТ счет-фактура №00000005411 от 19.12.2019г ИП"Матиева Тамара Сулумбековна"	Навес дверной	пара	28,0000		892,85	24999,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,43	1999,98
		Сметная стоимость:				964,28	26999,78
		Дверные блоки номер №3 (китайцы)					
29	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках (временные двери в номер №3-китайцы, одна дверь б/у). Установка блоков на распорных дюбелях Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2	3,2000		1739,94	5567,82
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	1,122	3,589	1202,00	4314,10
		Итого оплата труда:				1348,16	4314,10
29. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,50432	14,00	7,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,15264	16,00	2,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,13056	45,00	5,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,01	19,22
29. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,768	1080,00	829,44
29. 6	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	9,696	41,00	397,54
29. 7	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,023072	326,00	7,52
		Итого материалов:				385,78	1234,50

		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		1092,01	3494,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,56	724,98
		Сметная стоимость:				3058,51	9787,23
30	СТ счет-фактура №16000038508 от 16.11.2019г ТОО"Азия Креатив"	Дверное полотно Сибирь Профиль цвет миланский орех 2000х800 мм	шт	1,0000		5062,50	5062,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		405,00	405,00
		Сметная стоимость:				5467,50	5467,50
31	СТ счет-фактура №16000038508,16000038506, от 16.11.2019г ТОО"Азия Креатив"	Деталь короба Сибирь Профиль цвет миланский орех 2000х800 мм	шт	2,5000		739,29	1848,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	147,86
		Сметная стоимость:				798,43	1996,08
32	СТ счет-фактура №16000038506, от 16.11.2019г ТОО"Азия Креатив"	Петля накладная PALLADIUM	шт	2,0000		309,38	618,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,75	49,50
		Сметная стоимость:				334,13	668,26
33	СТ счет-фактура №16000038506, от 16.11.2019г ТОО"Азия Креатив"	Замок врезной PALLADIUM	шт	1,0000		5464,29	5464,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,14	437,14
		Сметная стоимость:				5901,43	5901,43
34	СТ счет-фактура №16000036103 от 30.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Ручка дверная PALLADIUM CITY(времянка)	шт	2,0000		2892,86	5785,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,43	462,86
		Сметная стоимость:				3124,29	6248,58

35	СТ счет-фактура №16000036103 от 30.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Защелка межкомнатная PALLADIUM CITY	шт	2,0000	594,65	1189,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47,57	95,14
		Сметная стоимость:			642,22	1284,44
36	СТ счет-фактура №16000036103 от 30.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Задвижка DUET	шт	1,0000	715,18	715,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,21	57,21
		Сметная стоимость:			772,39	772,39
37	СТ счет-фактура №16000036103 от 30.10.2019г ТОО"Азия Креатив"	Накладка PALLADIUM	шт	1,0000	1205,36	1205,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	96,43	96,43
		Сметная стоимость:			1301,79	1301,79
		Входная группа - чердачное помещение				
38	СТ Комерческое предложение от 22.01.2020г ИП Пащенко И.В."Фабрика окон"	Алюминиевая входная группа из профиля Alprof(48 серия).Стеклопакет однокамерный (2-й) (чердак)	шт	1,0000	150000,00	150000,00
		Блоки дверные металлические входные				
39	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров	м2	11,5500	3175,60	36678,19

		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	2,314	26,722	1202,00	32119,52
		Итого оплата труда:				2780,91	32119,52
39. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	1,207	14,00	16,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 3	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,084315	31,00	2,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,65604	18,00	11,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,39	39,15
39. 5	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,772	1080,00	2993,76
39. 6	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,859	314,00	1525,75
		Итого материалов:				391,30	4519,51
		Накладные расходы (Н11=69х0,9)	%	62,1		1726,95	19946,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,20	4529,95
		Сметная стоимость:				5294,75	61154,36
40	СТ счет-фактура №00000000040 от 27.12.2019г ТОО"КАРЭНЕРГОМОНТАЖ"	Двери металлические однопольные размером 1100х2100 утепленные	шт	5,0000		104142,86	520714,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8331,43	41657,14
		Сметная стоимость:				112474,29	562371,44
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2719964,39
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2533286,20
Материалы -			Тенге				22500,66
Всего заработная плата -			Тенге				66092,44
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2444522,50

		Накладные расходы -	Тенге				53534,88
		Сметная прибыль -	Тенге				206945,69
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2793766,77
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				53,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				66092,44
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36678,19
		Материалы -	Тенге				4519,51
		Всего заработная плата -	Тенге				32119,52
		Накладные расходы -	Тенге				19946,22
		Сметная прибыль -	Тенге				4529,95
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				61154,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				32119,52
		Стоимость прочих работ -	Тенге				150000,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				150000,00
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				150000,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3004921,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				80,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				98211,96
		РАЗДЕЛ 2. Полы					
41	Е11-110101-0601 1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная (с/узлы VIP). Устройство Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Выравнивание поверхности 3. Приготовление состава 4. Нанесение гидроизоляции на поверхность 5. Уход за покрытием	м2 поверхности	20,8000		1102,97	22941,86
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,7981	16,6	1382,00	22941,86
		Итого оплата труда:				1102,97	22941,86
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		933,12	19408,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,89	3388,05
		Сметная стоимость:				2198,98	45738,73
42	СТ Счет фактура №018201007306 от 18.02.2020г. ТОО "DOMSAD on-line"	Смесь AlinEX (обмазочнаяч гидроизоляция)	кг	52,0000		204,61	10639,57

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,37	851,17
		Сметная стоимость:				220,98	11490,74
43	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (с/у номера VIP -1). Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	14,0000		1275,24	17853,40
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	1,033	14,464	1225,00	17718,69
		Итого оплата труда:				1265,62	17718,69
43. 2	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,4004	89,00	35,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 3	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,3472	148,00	51,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,77	108,78
43. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,28	90,00	25,20
43. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,02688	27,00	0,73
		Итого материалов:				1,85	25,93
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1070,72	14990,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,68	2627,47
		Сметная стоимость:				2533,63	35470,88
44	СТ Счет фактура №2000000372 от 17.02.2020г. ИП "Попов Сергей Александрович"	Плитка на пол 600х600 мм	м2	3,9600		4810,00	19047,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,80	1523,81
		Сметная стоимость:				5194,80	20571,41

45	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Плитка на пол 400х400 мм	м2	10,0000		2700,00	27000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,00	2160,00
		Сметная стоимость:				2916,00	29160,00
46	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Клей плиточный TYTAN	кг	107,1000		43,21	4628,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,46	370,26
		Сметная стоимость:				46,67	4998,52
47	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка CERESIT	кг	10,5000		564,73	5929,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,18	474,37
		Сметная стоимость:				609,91	6404,04
48	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей (мозаика)(с/у номера VIP -1). Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	4,4000		1567,57	6897,32
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	1,301	5,726	1202,00	6882,53
		Итого оплата труда:				1564,21	6882,53
48. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,06864	148,00	10,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,89	12,70

48. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,022	90,00	1,98
48. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,001	0,0044	27,00	0,12
		Итого материалов:				0,48	2,10
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1323,32	5822,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,27	1017,60
		Сметная стоимость:				3122,17	13737,54
49	СТ Счет фактура №2000000372 от 17.02.2020г. ИП "Попов Сергей Александрович"	Плитка керамическая на пол размером 30х30 см(мозаика)	шт	50,0000		2856,00	142800,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,48	11424,00
		Сметная стоимость:				3084,48	154224,00
50	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Клей плиточный для мозаики	кг	19,8000		153,21	3033,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,26	242,69
		Сметная стоимость:				165,47	3276,34
51	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка Аква колор	кг	1,9800		1657,50	3281,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,60	262,55
		Сметная стоимость:				1790,10	3544,40
52	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (номер №6, номер №7). Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов	м2 покрытия	7,0000		1275,24	8926,70

		5. Очистка покрытия					
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	1,033	7,232	1225,00	8859,35
		Итого оплата труда:				1265,62	8859,35
52. 2	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,2002	89,00	17,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 3	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,1736	148,00	25,69
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,77	54,39
52. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	0,14	90,00	12,60
52. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,01344	27,00	0,36
		Итого материалов:				1,85	12,96
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1070,72	7495,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,68	1313,74
		Сметная стоимость:				2533,63	17735,44
53	СТ Счет фактура №2000000372 от 17.02.2020г. ИП "Попов Сергей Александрович"	Плитка керамическая на пол 300х300 мм	м2	7,1400		2550,00	18207,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,00	1456,56
		Сметная стоимость:				2754,00	19663,56
54	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Клей плиточный TYTAN	кг	7,6500		43,21	330,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,46	26,45
		Сметная стоимость:				46,67	357,04
55	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка CERESIT	кг	5,2500		564,73	2964,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,18	237,19

		Сметная стоимость:				609,91	3202,02
56	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(1-й этаж номера №№ 6,7) Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	58,5400		625,80	36634,41
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1098)	чел-ч	0,4393	25,717	1098,00	28236,85
		Итого оплата труда:				482,35	28236,85
56. 2	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	29,27	286,00	8371,22
56. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,2927	90,00	26,34
		Итого материалов:				143,45	8397,56
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		408,07	23888,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,71	4841,82
		Сметная стоимость:				1116,58	65364,61
57	СТ Счет фактура №3362 от 27.11.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Линолеум ПАРМА 1,5м	м2	40,2108		1196,43	48109,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,71	3848,75
		Сметная стоимость:				1292,14	51958,16
58	СТ Счет фактура №629 от 18.02.2020г. ТОО "СтройДекор 777"	Линолеум ПАРМА 3,0м	м2	19,5000		1285,71	25071,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,86	2005,71
		Сметная стоимость:				1388,57	27077,05

59	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек	м плинтусов	120,0000		103,11	12373,46
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,07659	9,191	1338,00	12297,29
		Итого оплата труда:				102,48	12297,29
59. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,596	14,00	22,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	2,412	16,00	38,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,63	76,17
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		86,70	10403,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,18	1822,16
		Сметная стоимость:				204,99	24599,13
60	СТ Счет фактура №629 от 18.02.2020г. ТОО "СтройДекор 777"	Плинтус Ideal	шт	48,0000		348,21	16714,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,86	1337,13
		Сметная стоимость:				376,07	18051,21
61	СТ Счет фактура №629 от 18.02.2020г ТОО "СтройДекор 777"	Внутренний угол Ideal	шт	24,0000		89,29	2142,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	171,44
		Сметная стоимость:				96,43	2314,40

62	СТ Счет фактура №629 от 18.02.2020г.ТОО "СтройДекор 777"	Наружный угол Ideal	шт	17,0000		178,57	3035,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	242,86
		Сметная стоимость:				192,86	3278,55
63	СТ Счет фактура №629 от 18.02.2020г.ТОО "СтройДекор 777"	Соединитель Ideal	шт	25,0000		89,29	2232,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	178,58
		Сметная стоимость:				96,43	2410,83
64	СТ Счет фактура №629 от 18.02.2020г.ТОО "СтройДекор 777"	Торцевая пара Ideal	шт	10,0000		178,57	1785,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,29	142,86
		Сметная стоимость:				192,86	1928,56
65	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом (номер VIP -1) Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Настилка ламинированного покрытия	м2 покрытия	149,0000		307,65	45839,55
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1408)	чел-ч	0,2185	32,556	1408,00	45839,55
		Итого оплата труда:				307,65	45839,55
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		260,27	38780,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,43	6769,59
		Сметная стоимость:				613,35	91389,40

66	СТ Счет фактура №16000005891 от 12.02.2020г.ТОО "Азия Креатив"	Ламинат ЭГГЕРНОМЕ Дуб Паттани	м2	154,9600		2223,21	344508,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,86	27560,69
		Сметная стоимость:				2401,07	372069,31
67	СТ Счет фактура №16000006197,№16000006197 от 14.02.2020г.ТОО "Азия Креатив"	Подложка под ламинат	м2	151,9800		93,75	14248,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,50	1139,85
		Сметная стоимость:				101,25	15387,98
68	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек	м плинтусов	91,8000		103,11	9465,70
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,07659	7,031	1338,00	9407,43
		Итого оплата труда:				102,48	9407,43
68. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,221	14,00	17,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	1,845	16,00	29,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,63	58,27
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		86,70	7958,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,18	1393,95
		Сметная стоимость:				204,99	18818,33

69	СТ Счет фактура №16000002750 от 21.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Плинтус GRACE Венге	шт	37,0000	218,75	8093,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,50	647,50
		Сметная стоимость:			236,25	8741,25
70	СТ Счет фактура №16000002750 от 21.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Заглушки торцовые (пара) GRACE Венге	шт	25,0000	41,96	1049,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,36	83,92
		Сметная стоимость:			45,32	1132,92
71	СТ Счет фактура №16000002750,№16000003037 от 21.01.2020г.,22.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Угол внутренний GRACE Венге	шт	67,0000	51,79	3469,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,14	277,59
		Сметная стоимость:			55,93	3747,52
72	СТ Счет фактура №16000002750,№16000003037 от 21.01.2020г.,22.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Угол наружный GRACE Венге	шт	39,0000	51,79	2019,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,14	161,58
		Сметная стоимость:			55,93	2181,39
73	СТ Счет фактура №16000003037 от 22.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Заглушки GRACE Венге	шт	47,0000	41,96	1972,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,36	157,77
		Сметная стоимость:			45,32	2129,89

74	СТ Счет фактура №16000003037 от 22.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Соединитель GRACE Венге	шт	20,0000		51,79	3000 1035,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,14	82,86
		Сметная стоимость:				55,93	1118,66
75	СТ Счет фактура №16000006911 от 19.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Соединительный элемент	шт	15,0000		53,57	803,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,29	64,28
		Сметная стоимость:				57,86	867,83
76	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Профиль накладной (порог)(2-й этаж). Устройство Состав работ: 1. Разметка и резка профиля по месту 2. Сверление отверстий в полу 3. Установка профиля с креплением	м	4,5000		230,58	1037,60
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	0,19136	0,86112	1202,00	1035,07
		Итого оплата труда:				230,01	1035,07
76. 2	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,025	0,1125	18,00	2,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,56	2,53
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		194,59	875,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,01	153,06
		Сметная стоимость:				459,18	2066,32
77	СТ Счет фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив""	Порог	шт	5,0000		1800,00	9000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,00	720,00
		Сметная стоимость:				1944,00	9720,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3000
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					885125,16
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				885125,16
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				8438,55
Накладные расходы -			Тенге				153218,62
Сметная прибыль -			Тенге				723155,16
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				129622,95
Нормативная трудоемкость -			Тенге				81179,85
Сметная заработная плата -			чел.-ч				1095928,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				119,38
Нормативная трудоемкость -			Тенге				153218,62
Сметная заработная плата -			чел.-ч				1095928,00
			Тенге				119,38
							153218,62
		РАЗДЕЛ 3. Стены					
78	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка карнизов Состав работ: 1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками 2. Установка галтелей	1 м карниза	55,8000		335,53	18722,67
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,250585	13,983	1270,00	17757,96
78. 2	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,06045	3,373	318,24	17757,96
		Итого материалов:				286,00	964,71
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		17,29	964,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,13	12785,73
		Сметная стоимость:				45,17	2520,67
79	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 200	шт	3,0000		609,84	34029,07
		Сметная прибыль (Н30=8)				1263,39	3790,17
		Сметная стоимость:	%	8		101,07	303,21
						1364,46	4093,38

80	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 300	шт	4,0000	1821,43	7285,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	145,71	582,86
		Сметная стоимость:			1967,14	7868,58
81	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 260	шт	4,0000	1607,14	6428,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	128,57	514,28
		Сметная стоимость:			1735,71	6942,84
82	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 180	шт	1,0000	1160,71	1160,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	92,86	92,86
		Сметная стоимость:			1253,57	1253,57
83	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 220	шт	2,0000	1370,54	2741,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,64	219,29
		Сметная стоимость:			1480,18	2960,37
84	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 360	шт	4,0000	2133,93	8535,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	170,71	682,86
		Сметная стоимость:			2304,64	9218,58
85	СТ Счет-фактура №16000006249 от 15.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Карниз DSADECO R двойной 340	шт	2,0000	2031,25	4062,50

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,50	325,00
		Сметная стоимость:				2193,75	4387,50
86	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) Состав работ: 1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками 2. Установка галтелей	1 м карниза (галтели)	86,0000		335,53	28855,72
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,250585	21,55	1270,00	27368,89
		Итого оплата труда:				318,24	27368,89
86. 2	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,06045	5,199	286,00	1486,83
		Итого материалов:				17,29	1486,83
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		229,13	19705,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,17	3884,91
		Сметная стоимость:				609,84	52446,23
87	СТ Счет фактура №16000001732 от 13.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Плинтус ПЛИНТЭКС потолочный	мп	86,0000		84,82	7294,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,79	583,56
		Сметная стоимость:				91,61	7878,08
88	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Галтели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по декоративной отделке	м2 окрашиваемой поверхности	8,6000		332,97	2863,56
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	0,26565	2,285	1247,00	2848,88
		Итого оплата труда:				331,27	2848,88
88. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,02666	90,00	2,40
88. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,07224	170,00	12,28
		Итого материалов:				1,71	14,68
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		238,51	2051,20

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,72	393,18
		Сметная стоимость:				617,20	5307,94
89	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов Состав работ: 1. Нанесение гипсового раствора на внешние углы конструкций 2. Установка перфорированного уголка 3. Шпатлевание	м уголка	32,4000		407,59	13205,91
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,32085	10,396	1270,00	13202,34
		Итого оплата труда:				407,48	13202,34
89. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0063	0,20412	14,00	2,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,11	3,57
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		330,06	10693,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,01	1911,98
		Сметная стоимость:				796,66	25811,78
90	СТ Счет фактура №16000001732 от 13.01.2020., ТОО "Азия Креатив"	Уголки пластиковые белые 20х20х2700 мм	шт	11,0000		96,43	1060,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,71	84,86
		Сметная стоимость:				104,14	1145,59
91	СТ Счет фактура №16000001732 от 13.01.2020., ТОО "Азия Креатив"	Уголки пластиковые белые 50х50х2700 мм	шт	1,0000		267,86	267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,43	21,43
		Сметная стоимость:				289,29	289,29
92	Е11-150601-0302 1115-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка обоями по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям (номера №6,7- м2, VIP №1-287 м2) Состав работ:	м2 оклеиваемой поверхности	471,8000		1122,31	529503,50

		1. Подготовка поверхности под оклейку 2. Приготовление грунтовочного состава 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен 4. Раскрой пленки 5. Наклеивание полотнищ внахлестку 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью					
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,782	368,948	1435,00	529439,81
		Итого оплата труда:				1122,17	529439,81
92. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0015	0,7077	90,00	63,69
		Итого материалов:				0,14	63,69
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		807,96	381196,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,42	72856,01
		Сметная стоимость:				2084,69	983556,17
93	СТ Счет фактура №3347, №3378, от 26.11.2019г., 28.11.2019г., ТОО "СтройДекор 777"	Обои Мегаполис	м2	326,0060		756,41	246594,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,51	19727,55
		Сметная стоимость:				816,92	266321,88
94	СТ Счет фактура №16000006056 от 13.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	ОбоиVS Zoya	м2	202,4100		240,63	48705,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,25	3896,41
		Сметная стоимость:				259,88	52601,54
95	СТ Счет фактура №00000000170 от 22.01.2020г ТОО "Матиева Тамара Сулумбековна"	Клей Виниловый для обоев	кг	33,0260		3571,43	117950,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,71	9436,01
		Сметная стоимость:				3857,15	127386,17

96	Е11-150212-0207 1115-0212-0207 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм (1-й этаж - 205,73м2, 2-й этаж-361,8 м2) Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка	м2 отделываемой поверхности	283,7650		913,68	259269,36
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1542)	чел-ч	0,592365	168,092	1542,00	259198,56
		Итого оплата труда:				913,43	259198,56
96. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	3,774	14,00	52,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,23	66,05
96. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00062	0,175934	27,00	4,75
		Итого материалов:				0,02	4,75
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		657,67	186622,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,71	35671,39
		Сметная стоимость:				1697,05	481563,71
97	СТ Счет фактура №00000005155 от 26.11.2019г., ИП "Матиева Тамара Сулумбековна"	Грунтовка сцепляющая	кг	45,4024		420,92	19110,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,67	1528,86
		Сметная стоимость:				454,59	20639,57
98	СТ Счет-фактура №16000007844 от 24.02.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Шпаклевка "ALINEX"	кг	2440,3790		78,34	191186,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,27	15294,89
		Сметная стоимость:				84,61	206481,01

99	СТ Счет-фактура №00000000170 от 22.01.2020г ТОО "Матиева Тамара Сулумбековна"	Клей ПВА	кг	113,5060		410,72	3000 46618,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,86	3729,50
		Сметная стоимость:				443,57	50348,31
100	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по декоративной штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	283,7650		560,99	159188,33
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	0,4485	127,269	1247,00	158703,95
		Итого оплата труда:				559,28	158703,95
100. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,879672	90,00	79,17
100. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,384	170,00	405,22
		Итого материалов:				1,71	484,39
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		402,68	114266,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,09	21876,41
		Сметная стоимость:				1040,76	295331,59
101	СТ Счет-фактура №013029019435 от 10.12.2019г ТОО "Alina Group"	Краска водоэмульсионная Alina Paint	кг	178,7720		239,70	42851,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,18	3428,10
		Сметная стоимость:				258,87	46279,38
102	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными (перламутром) составами за один раз Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	283,7650		289,51	82152,94

102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,216315	61,383	1338,00	82129,95
102. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0009	0,255389	289,43	82129,95
						90,00	22,98
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		0,08	22,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,39	59133,57
		Сметная стоимость:				39,83	11302,92
103	СТ Счет фактура №10 от 12.12.2019г., ТОО "Platta exclusive"	Состав перламутровый METALLINE Silver	л	25,5389		537,73	152589,43
						10500,00	268157,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		840,00	21452,63
		Сметная стоимость:				11340,00	289610,56
104	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (номер №6,номер №7) Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	47,4400		1752,72	83149,07
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	1,354	64,24	1293,00	83061,92
104. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	0,265664	1750,88	83061,92
	01-010102-0100					148,00	39,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
104. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,2372	1,04	49,15
						90,00	21,35
104. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,013	0,61672	27,00	16,65
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		0,80	38,00
						1260,64	59804,58

		Сметная прибыль (Н30=8)					3000
		Сметная стоимость:	%	8		241,07	11436,29
105	СТ Счет фактура №160000006127 от 14.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Плитка облицовочная 20х30 мм	шт	47,4400		3254,43	154389,94
						1182,14	56080,72
		Сметная прибыль (Н30=8)					
		Сметная стоимость:	%	8		94,57	4486,46
106	СТ Счет фактура №160000006130 от 14.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Бордюр LASSELSBERGER МАГРИБ 8,5х25	шт	62,0000		1276,71	60567,18
						806,25	49987,50
		Сметная прибыль (Н30=8)					
		Сметная стоимость:	%	8		64,50	3999,00
107	СТ Счет фактура №160000006127 от 14.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Клей плиточный Стандарт	шт	188,8112		870,75	53986,50
						34,64	6540,95
		Сметная прибыль (Н30=8)					
		Сметная стоимость:	%	8		2,77	523,28
108	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (номер VIP-1) Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	61,1700		37,41	7064,22
						1752,72	107213,92
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)					
		Итого оплата труда:	чел-ч	1,354	82,832	1293,00	107101,55
108. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0056	0,342552	1750,88	107101,55
	01-010102-0100					148,00	50,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.					
		Итого эксплуатация машин:	чел-ч	--	--	--	--
						1,04	63,37

108. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,30585	90,00	27,53
108. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,013	0,79521	27,00	21,47
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		0,80	49,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1260,64	77113,12
		Сметная стоимость:				241,07	14746,16
109	СТ Накладная № ГО 000000509 от 17.02.2020г ИП "Попов С.А."	Бордюр Алма Риалто 67х740 мм	шт	24,0000		3254,43	199073,20
						1545,63	37095,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,65	2967,60
		Сметная стоимость:				1669,28	40062,60
110	СТ Накладная № ГО 000000509 от 17.02.2020г ИП "Попов С.А."	Плитка керамическая Алма Риалто 246х740	м2	7,4620		5409,38	40364,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,75	3229,18
		Сметная стоимость:				5842,13	43593,94
111	СТ Накладная № ГО 000000509 от 17.02.2020г ИП "Попов С.А."	Плитка керамическая Алма Риалто 246х740	м2	17,8360		5409,38	96481,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,75	7718,53
		Сметная стоимость:				5842,13	104200,14
112	СТ Накладная № ГО 000000509 от 17.02.2020г ИП "Попов С.А."	Плитка керамическая Алма Риалто 600х600	м2	73,0000		2550,00	186150,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,00	14892,00
		Сметная стоимость:				2754,00	201042,00
113	СТ Счет фактура №160000008396 от 27.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Бордюр CERSANIT Atria 5х 44	шт	57,0000		1051,40	59929,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,11	4794,38
		Сметная стоимость:				1135,51	64724,18

114	СТ Счет фактура №160000008396 от 27.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Вставка многоцветная 20х44 мм	шт	27,0000	1632,00	44064,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	130,56	3525,12
		Сметная стоимость:			1762,56	47589,12
115	СТ Счет фактура №160000008396 от 27.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Плитка керамическая рельефная 20х44 мм бежевая	м2	10,4500	2961,00	30942,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	236,88	2475,40
		Сметная стоимость:			3197,88	33417,85
116	СТ Счет фактура №160000008396 от 27.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Плитка керамическая 20х44 мм бежевая	м2	21,8000	2945,00	64201,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	235,60	5136,08
		Сметная стоимость:			3180,60	69337,08
117	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Клей плиточный TYTAN	кг	243,4566	43,21	10520,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,46	841,67
		Сметная стоимость:			46,67	11362,50
118	СТ Счет фактура №160000008039 от 25.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка CERESIT	кг	10,0000	564,73	5647,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,18	451,78
		Сметная стоимость:			609,91	6099,08
119	СТ Счет фактура №160000007268 от 21.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка CERESIT Жасмин	кг	10,0000	638,39	6383,95

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,07	510,72
		Сметная стоимость:				689,47	6894,67
120	СТ Счет фактура №160000001732 от 13.01.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка KERACOLO	кг	24,0000		515,63	12375,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,25	990,00
		Сметная стоимость:				556,88	13365,00
121	СТ Счет фактура №160000008396 от 27.02.2020г ТОО "Азия Креатив"	Затирка KERACOLO	кг	6,0000		395,38	2372,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,63	189,78
		Сметная стоимость:				427,02	2562,09
		Откосы					
122	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Нанесение клеящего состава на наружный край листа 5. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу 6. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 7. Нанесение грунтовки на швы 8. Заделка швов шпаклевкой	м откоса	25,1000		636,78	15983,17
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,36455	9,15	1270,00	11620,76
		Итого оплата труда:				462,98	11620,76
122. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0073	0,18323	16,00	2,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
122. 3	3428 С (3104-0202-0202 РСНБ РК 2015)	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0014	0,03514	28,00	0,98

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:					
122. 4	135876 С (2110-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	2,359	0,20 527,00	4,89 1243,40
122. 5	145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0073	0,18323	1527,00	279,79
122. 6	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,001	0,0251	302,00	7,58
122. 7	149907 С (2205-0108-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,656	41,571	61,00	2535,81
122. 8	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1486	3,73	78,00	290,93
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		173,61	4357,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		375,01	9412,82
		Сметная стоимость:				80,94	2031,68
123	СТ Счет фактура №2650 от 26.11.2019г. ТОО "Авангард.plus"	Строительная плита для сухой штукатурки стен влагостойкая 2500х1200 мм 9,5 мм	м2	5,2710		1092,74 505,95	27427,66 2666,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,48	213,35
		Сметная стоимость:				546,43	2880,23
124	СТ Счет фактура №943 от 30.09.2019г. ТОО "Авангард.plus"	Профиль оцинкованный под ГКЛ 27х28 3м	м	25,8530		131,48	3399,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,52	271,94
		Сметная стоимость:				142,00	3671,18
125	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание	м2 отделываемой поверхности	5,0200		820,26	4117,68

		2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности					
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,61111	3,068	1338,00	4104,68
		Итого оплата труда:				817,67	4104,68
125. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,07028	148,00	10,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,59	13,00
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		588,72	2955,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,72	565,84
		Сметная стоимость:				1521,69	7638,89
126	СТ Счет-фактура №018201000621 от 08.01.2020г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	21,0438		58,36	1228,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,67	98,24
		Сметная стоимость:				63,03	1326,30
127	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	1,1747		250,00	293,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	23,49
		Сметная стоимость:				270,00	317,16
128	Е11-150601-0302 1115-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Оклейка обоями по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям Состав работ: 1. Подготовка поверхности под оклейку 2. Приготовление грунтовочного состава 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен 4. Раскрой пленки	м2 оклеиваемой поверхности	3,2600		1122,31	3658,71

		5. Наклеивание полотнищ внахлестку					
		6. Протирка оклеенной поверхности ветошью					
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,782	2,549	1435,00	3658,27
		Итого оплата труда:				1122,17	3658,27
128. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0015	0,00489	90,00	0,44
		Итого материалов:				0,14	0,44
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		807,96	2633,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,42	503,41
		Сметная стоимость:				2084,69	6796,09
129	СТ Счет фактура №3347, №3378, от 26.11.2019г., 28.11.2019г., ТОО "СтройДекор 777"	Обои Мегаполис	м2	3,6512		756,41	2761,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,51	220,94
		Сметная стоимость:				816,92	2982,75
130	СТ Счет фактура №00000000170 от 22.01.2020г ТОО "Матиева Тамара Сулумбековна"	Клей Виниловый для обоев	кг	0,2282		3571,43	815,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,71	65,20
		Сметная стоимость:				3857,15	880,20
131	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по декоративной штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,2000		560,99	112,20
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	0,4485	0,0897	1247,00	111,86
		Итого оплата труда:				559,28	111,86
131. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,00062	90,00	0,06
131. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,00168	170,00	0,29

		Итого материалов:				1,71	0,34
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		402,68	80,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,09	15,42
		Сметная стоимость:				1040,76	208,15
132	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	0,0800		139,00	11,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	0,89
		Сметная стоимость:				150,12	12,01
133	Е11-150212-0207 1115-0212-0207 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка	м2 отделываемой поверхности	1,5600		913,68	1425,34
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1542)	чел-ч	0,592365	0,924089	1542,00	1424,95
		Итого оплата труда:				913,43	1424,95
133. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,020748	14,00	0,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,23	0,36
133. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00062	0,000967	27,00	0,03
		Итого материалов:				0,02	0,03
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		657,67	1025,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,71	196,10
		Сметная стоимость:				1697,05	2647,40
134	СТ Счет фактура №00000005155 от 26.11.2019г., ИП "Матиева Тамара Сулумбековна"	Грунтовка сцепляющая	кг	0,2496		420,92	105,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,67	8,40
		Сметная стоимость:				454,59	113,47

135	СТ Счет-фактура №018201000621 от 08.01.2020г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	13,4160		58,36	782,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,67	62,63
		Сметная стоимость:				63,03	845,55
136	СТ Счет-фактура №00000000170 от 22.01.2020г ТОО "Матиева Тамара Сулумбековна"	Клей ПВА	кг	0,6240		410,72	256,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,86	20,50
		Сметная стоимость:				443,57	276,79
137	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по декоративной штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,5600		560,99	875,14
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1247)	чел-ч	0,4485	0,69966	1247,00	872,48
		Итого оплата труда:				559,28	872,48
137. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,004836	90,00	0,44
137. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,013104	170,00	2,23
		Итого материалов:				1,71	2,66
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		402,68	628,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,09	120,27
		Сметная стоимость:				1040,76	1623,59
138	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	0,6240		139,00	86,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	6,94
		Сметная стоимость:				150,12	93,67

139	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10прим	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными (перламутром) составами за один раз Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1,5600		289,51	451,64
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,216315	0,337451	1338,00	451,51
		Итого оплата труда:				289,43	451,51
139. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0009	0,001404	90,00	0,13
		Итого материалов:				0,08	0,13
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		208,39	325,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,83	62,14
		Сметная стоимость:				537,73	838,86
140	СТ Счет фактура №10 от 12.12.2019г., ТОО "Platta exclusive"	Состав перламутровый METALLINE Silver	л	0,0702		10500,00	737,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		840,00	58,97
		Сметная стоимость:				11340,00	796,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3056831,95
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3056831,95
Материалы -			Тенге				7490,14
Всего заработная плата -			Тенге				1303058,31
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1746083,09
Накладные расходы -			Тенге				940436,06
Сметная прибыль -			Тенге				319781,44
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4317049,45
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				937,79
Сметная заработная плата -			Тенге				1303058,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4317049,45
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				937,79
Сметная заработная плата -			Тенге				1303058,31

РАЗДЕЛ 4. Лестничные марши

141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Окраска автомобильной краской, цвет коричневый Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	34,4700		126,89	4373,84
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	0,04899	1,689	2540,00	4289,26
		Итого оплата труда:				124,43	4289,26
141. 2	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,44811	151,00	67,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,45	84,58
		Накладные расходы (Н10=69х0,9)	%	62,1		77,27	2663,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	563,00
		Сметная стоимость:				220,50	7600,47
142	СТ Накладная №701 от 10.02.2020г., ТОО "Феррум Альянс"	Краска автомобильная коричневая	кг	3,9000		10302,19	40178,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		824,18	3214,28
		Сметная стоимость:				11126,37	43392,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				44552,38
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				44552,38
Всего заработная плата -			Тенге				4289,26
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				40178,54
Накладные расходы -			Тенге				2663,63
Сметная прибыль -			Тенге				3777,28
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				50993,29
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1,69
Сметная заработная плата -			Тенге				4289,26
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				50993,29
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1,69

		Сметная заработная плата -	Тенге				3000 4289,26
		РАЗДЕЛ 5. Прочие работы					
143	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т (с/узлы). Установка Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	вентилятор	7,0000		5306,51	37145,54
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	3,833	26,828	1382,00	37075,61
		Итого оплата труда:				5296,52	37075,61
143. 2	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00014	499546,00	69,94
		Итого материалов:				9,99	69,94
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5190,58	36334,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		839,77	5878,37
		Сметная стоимость:				11336,86	79358,01
144	СТ Счет-фактура №16000001732 от 13.01.2020г. ТОО "Азия Креатив"	Вентилятор ЭРА осевой с антимоскитной сеткой	шт	7,0000		2357,14	16499,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,57	1320,00
		Сметная стоимость:				2545,71	17819,98
145	СТ Счет на оплату №2 от 8 января 2020г. ТОО "ProfIndastry"	Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали в три ригеля (Лестничные клетки)	м	10,0000		14285,71	142857,14
146	СТ Счет на оплату №2 от 8 января 2020г. ТОО "ProfIndastry"	Изготовление и монтаж ограждений из нержавеющей стали с каленым стеклом 10 мм, на спайдерах (Лестничные клетки)	м	12,0000		53151,79	637821,43

147	СТ Счет на оплату №2 от 8 января 2020г. ТОО "ProfIndastry"	Услуги по пескострую стекла (Лестничные клетки)	м	12,0000		11150,89	133810,71
148	СТ Счет на оплату №2 от 8 января 2020г. ТОО "ProfIndastry"	Транспортные расходы поограждениям лестничным	шт	1,0000		31250,00	31250,00
149	Е11-170201-0105 1117-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гарнитура туалетная: полочки (с/у). Установка Состав работ: 1. Установка туалетной гарнитуры	шт.	5,0000		870,80	4354,00
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,63	3,15	1382,00	4353,30
		Итого оплата труда:				870,66	4353,30
149. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,05	14,00	0,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,14	0,70
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		853,25	4266,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,92	689,62
		Сметная стоимость:				1861,97	9309,85
150	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное(с/у). Установка Состав работ: 1. Установка туалетной гарнитуры	шт.	5,0000		387,10	1935,50
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,28	1,4	1382,00	1934,80
		Итого оплата труда:				386,96	1934,80
150. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,05	14,00	0,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,14	0,70
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		379,22	1896,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,31	306,53

		Сметная стоимость:				827,63	4138,13
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1005674,31
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16499,98
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16499,98
		Сметная прибыль -	Тенге				1320,00
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17819,98
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				43435,04
		Материалы -	Тенге				69,94
		Всего заработная плата -	Тенге				43363,71
		Сдача и испытание -	Тенге				1765,51
		Накладные расходы -	Тенге				42496,43
		Сметная прибыль -	Тенге				6874,52
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				92805,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				43363,71
		Стоимость прочих работ -	Тенге				945739,29
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				945739,29
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				945739,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1056365,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				43363,71
		РАЗДЕЛ 6. Транспортные расходы					
151	С341-010104-2020 4101-0104-2020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Доставка материалов.Грузоподъемность 14 т. Класс 2. Растояние перевозки 20 км	т	9,6000		884,00	8486,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,72	678,91
		Сметная стоимость:				954,72	9165,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				8486,40
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8486,40
		Транспортные расходы -	Тенге				8486,40
		Сметная прибыль -	Тенге				678,91
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9165,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9165,31
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				7720634,59
		в том числе:					

- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1602141,86
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				808,96
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6109197,36
- перевозка грузов	Тенге				8486,40
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				1188700,18
ИТОГО:	Тенге				8909334,76
Сметная прибыль	Тенге				625087,64
ИТОГО по смете:	Тенге				9534422,40
НДС 12%	Тенге				1 144 131
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				10 678 553

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. Генерального директора

_____ Плужников В.А.

Главный инженер

_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.

Ознакомлена. Окончательный расчет по факту выполнения работ _____ Соколова Л.В.