Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.доп. Соглашение №3 от 12.09.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)Литейный завод.Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Здание заводоуправления.

АКТ

выполненных работ - внутренние электромонтажные работы и наружное освещение фасада здания заводоуправления
за Апрель 2020г

Стоимость работ по акту , тыс тенге: 4 222,569
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 452,418

Сметная стоимость 4 826 975 тенге
Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	850,0000		373,97	317878,58
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,29	246,5	1240,00	305660,00
		Итого оплата труда:				359,60	305660,00
1. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	22,95	192,00	4406,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	59,16	18,00	1064,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,44	5471,28
1. 4	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	17,85	378,00	6747,30
		Итого материалов:				7,94	6747,30
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		258,91	220075,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,63	43036,30
		Сметная стоимость:				683,52	580990,08

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	1050,0000		299,27	314232,24
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,23	241,5	1240,00	299460,00
		Итого оплата труда:				285,20	299460,00
2. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	28,35	192,00	5443,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	55,23	18,00	994,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,13	6437,34
2. 4	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	22,05	378,00	8334,90
		Итого материалов:				7,94	8334,90
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		205,34	215611,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,37	42387,48
		Сметная стоимость:				544,98	572230,92
3	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 32	м	50,0000		64,29	3214,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	257,14
		Сметная стоимость:				69,43	3471,43
4	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 32	м	150,0000 150		64,29	9642,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	771,43
		Сметная стоимость:				69,43	10414,29
5	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 20	м	500,0000 300		25,00	12500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	1000,00
		Сметная стоимость:				27,00	13500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 20	м	1100,0000		25,00	27500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	2200,00
		Сметная стоимость:				27,00	29700,00
7	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 16	м	100,0000		20,54	2053,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,64	164,29
		Сметная стоимость:				22,18	2217,86
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	1862,0000		128,53	239331,74
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,1	186,2	1281,00	238522,20
		Итого оплата труда:				128,10	238522,20
8. 2	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,7448	378,00	281,53
8. 3	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,178752	1755,00	313,71
8. 4	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,076342	2807,00	214,29
		Итого материалов:				0,43	809,54
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		92,23	171735,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,66	32885,42
		Сметная стоимость:				238,43	443953,14
9	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	50,0000		192,58	9629,24
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,15	7,5	1281,00	9607,50
		Итого оплата труда:				192,15	9607,50
9. 2	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,02	378,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0048	1755,00	8,42
9. 4	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00205	2807,00	5,75
		Итого материалов:				0,43	21,74
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		138,35	6917,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,47	1323,73
		Сметная стоимость:				357,41	17870,37
10	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	376,0000		179,80	67604,06
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,14	52,64	1281,00	67431,84
		Итого оплата труда:				179,34	67431,84
10. 2	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,09212	1755,00	161,67
10. 3	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00376	2807,00	10,55
		Итого материалов:				0,46	172,22
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		129,12	48550,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,71	9292,40
		Сметная стоимость:				333,64	125447,39
11	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	50,0000		205,42	10270,90
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,16	8	1281,00	10248,00
		Итого оплата труда:				204,96	10248,00
11. 2	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,01225	1755,00	21,50
11. 3	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0005	2807,00	1,40
		Итого материалов:				0,46	22,90
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		147,57	7378,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,24	1411,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				381,23	19061,42
12	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 5х16	м	50,0000		3133,93	156696,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,71	12535,71
		Сметная стоимость:				3384,64	169232,14
13	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 5х10	м	18,0000		2015,18	36273,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,21	2901,86
		Сметная стоимость:				2176,39	39175,07
14	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые АВВГ 4х70	м	50,0000		1320,54	66026,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,64	5282,14
		Сметная стоимость:				1426,18	71308,93
15	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 4х16	м	120,0000		1650,89	198107,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,07	15848,57
		Сметная стоимость:				1782,96	213955,71
16	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	м	300,0000		320,54	96160,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,64	7692,86
		Сметная стоимость:				346,18	103853,57
17	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	м	800,0000		320,54	256428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,64	20514,29
		Сметная стоимость:				346,18	276942,86
18	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	м	500,0000		202,68	101339,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	8107,14
		Сметная стоимость:				218,89	109446,43
19	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	м	500,0000		202,68	101339,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	8107,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				218,89	109446,43
20	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Коробка монтажная КМ-205	шт	50,0000		56,25	2812,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,50	225,00
		Сметная стоимость:				60,75	3037,50
21	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Коробка монтажная КМ-205	шт	50,0000		56,25	2812,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,50	225,00
		Сметная стоимость:				60,75	3037,50
22	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Коробка распределительная 2 (под гипсокартон)	шт	50,0000		69,64	3482,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	278,57
		Сметная стоимость:				75,21	3760,71
23	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Изолента	шт	5,0000		310,71	1553,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	124,29
		Сметная стоимость:				335,57	1677,86
24	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Изолента	шт	5,0000		310,71	1553,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	124,29
		Сметная стоимость:				335,57	1677,86
25	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Хомут 2,5х250 мм нейлон (100шт) ИЭК	уп	5,0000		562,50	2812,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,00	225,00
		Сметная стоимость:				607,50	3037,50
26	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Хомут 3,6х300 мм нейлон (100шт) ИЭК	уп	5,0000		805,36	4026,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,43	322,14
		Сметная стоимость:				869,79	4348,93
27	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Дюбель гвоздь 6х40	шт	600,0000		7,14	4285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,57	342,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				7,71	4628,57
28	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Дюбель гвоздь 6х40	шт	1000,0000		7,14	7142,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,57	571,43
		Сметная стоимость:				7,71	7714,29
29	СТ Накладная №ЕМММ0033111 от 29.07.2019г ИП Ашимова М.М.	СИЗ-1 4-11 ИЭК	шт	5,0000		20,54	102,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,64	8,21
		Сметная стоимость:				22,18	110,89
30	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1,0000		2846,27	2846,27
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	2	2	1330,00	2660,00
		Итого оплата труда:				2660,00	2660,00
30. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	192,00	136,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				136,32	136,32
30. 3	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	499546,00	49,95
		Итого материалов:				49,95	49,95
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1915,20	1915,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,92	380,92
		Сметная стоимость:				5142,39	5142,39
31	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Щит распределительный навесной ЩРН-12 УХЛ3 IP31 ИЭК	шт	1,0000		5773,21	5773,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,86	461,86
		Сметная стоимость:				6235,07	6235,07
32	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	1,0000		1281,00	1281,00
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	1	1	1281,00	1281,00
		Итого оплата труда:				1281,00	1281,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		922,32	922,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,27	176,27
		Сметная стоимость:				2379,59	2379,59
33	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Таймер ТЭ15 цифровой 16А 220В на DIN рейку ИЭК	шт.	1,0000		16125,00	16125,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1290,00	1290,00
		Сметная стоимость:				17415,00	17415,00
34	Ц13-080304-0208 1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише Состав работ: 1. Установка блоков 2. Заземление	шт.	3,0000		2765,60	8296,80
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	2	6	1330,00	7980,00
		Итого оплата труда:				2660,00	7980,00
34. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	1,65	192,00	316,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				105,60	316,80
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1915,20	5745,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,46	1123,39
		Сметная стоимость:				5055,26	15165,79
35	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Корпус металлический ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31 ИЭК	шт	1,0000		8886,61	8886,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		710,93	710,93
		Сметная стоимость:				9597,54	9597,54
36	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Корпус металлический ЩРв-24з-3 24 УХЛ3 IP31 ИЭК	шт	1,0000		6822,32	6822,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,79	545,79
		Сметная стоимость :				7368,11	7368,11
37	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Корпус металлический ЩРв-18з-3 18 УХЛ3 IP31 ИЭК	шт	1,0000		6466,07	6466,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,29	517,29
		Сметная стоимость:				6983,36	6983,36
38	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах, ШНИ-6х9-8-У2-С ИЭК	шт	1,0000		390,18	390,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	31,21
		Сметная стоимость:				421,39	421,39
39	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах, ШНИ-6х9-8-У2-С ИЭК	шт	1,0000		390,18	390,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,21	31,21
		Сметная стоимость:				421,39	421,39
40	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Шина соединительная типа PIN3 P 63A ИЭК	шт	3,0000		4803,57	14410,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,29	1152,86
		Сметная стоимость:				5187,86	15563,57
41	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Шина REN "земля-ноль" 6х9мм 8\2 ИЭК	шт.	1,0000		366,96	366,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,36	29,36
		Сметная стоимость:				396,32	396,32
42	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Шина REN "земля-ноль" 6х9мм 8\2 ИЭК	шт.	2,0000		366,96	733,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,36	58,71
		Сметная стоимость:				396,32	792,64
43	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Дин рейка 125 ИЭК	шт.	2,0000		433,04	866,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,64	69,29
		Сметная стоимость:				467,68	935,36
44	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,286	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции настене или колонне Состав работ: 1. Установка выключателей 2. Заземление 3. Присоединение	шт.	4,0000		720,97	2883,90
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,571748	2,287	1261,00	2883,90
		Итого оплата труда:				720,97	2883,90
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		519,10	2076,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,21	396,82
		Сметная стоимость:				1339,28	5357,13

1	2	3	4	5	6	7	8
45	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-50 3Р 50А ИЭК	шт.	1,0000		2233,04	2233,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,64	178,64
		Сметная стоимость:				2411,68	2411,68
46	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-50 3Р 50А ИЭК	шт.	1,0000		2233,04	2233,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,64	178,64
		Сметная стоимость:				2411,68	2411,68
47	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А ИЭК	шт.	1,0000		1834,82	1834,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,79	146,79
		Сметная стоимость:				1981,61	1981,61
48	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А ИЭК	шт.	1,0000		1834,82	1834,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,79	146,79
		Сметная стоимость:				1981,61	1981,61
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,572	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне Состав работ: 1. Установка выключателей 2. Заземление 3. Присоединение	шт.	75,0000		720,97	54072,88
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,571746	42,881	1261,00	54072,88
		Итого оплата труда:				720,97	54072,88
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		519,10	38932,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,21	7440,43
		Сметная стоимость:				1339,28	100445,78
50	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А ИЭК	шт.	18,0000		547,32	9851,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,79	788,14
		Сметная стоимость:				591,11	10639,93

1	2	3	4	5	6	7	8
51	СТ Накладная №ЕМММ0030101 от 02.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А ИЭК	шт.	15,0000		520,54	7808,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,64	624,64
		Сметная стоимость:				562,18	8432,68
52	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А ИЭК	шт.	20,0000		547,32	10946,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,79	875,71
		Сметная стоимость:				591,11	11822,14
53	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А ИЭК	шт.	22,0000		520,54	11451,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,64	916,14
		Сметная стоимость:				562,18	12367,93
54	СТ Договорная цена	Доставка материалов	объект.	1,0000		24801,59	24801,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,13	1984,13
		Сметная стоимость:				26785,71	26785,71
		Наружные работы					
55	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	100,0000		373,97	37397,48
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,29	29	1240,00	35960,00
		Итого оплата труда:				359,60	35960,00
55. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,7	192,00	518,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	6,96	18,00	125,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,44	643,68
55. 4	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	378,00	793,80
		Итого материалов:				7,94	793,80
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		258,91	25891,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,63	5063,09
		Сметная стоимость:				683,52	68351,77
56	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	100,0000		299,27	29926,88
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,23	23	1240,00	28520,00
		Итого оплата труда:				285,20	28520,00
56. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	2,7	192,00	518,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	5,26	18,00	94,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,13	613,08
56. 4	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	378,00	793,80
		Итого материалов:				7,94	793,80
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		205,34	20534,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,37	4036,90
		Сметная стоимость:				544,98	54498,18
57	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 20	м	200,0000		25,00	5000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	400,00
		Сметная стоимость:				27,00	5400,00
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	200,0000		128,53	25706,95
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	0,1	20	1281,00	25620,00
		Итого оплата труда:				128,10	25620,00
58. 2	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,08	378,00	30,24

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 3	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,0192	1755,00	33,70
58. 4	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0082	2807,00	23,02
		Итого материалов:				0,43	86,95
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		92,23	18446,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,66	3532,27
		Сметная стоимость:				238,43	47685,62
59	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	м	200,0000		320,54	64107,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,64	5128,57
		Сметная стоимость:				346,18	69235,71
60	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание 5. Оснастка кронштейнов	шт.	16,0000		1995,00	31920,00
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1330)	чел-ч	1,5	24	1330,00	31920,00
		Итого оплата труда:				1995,00	31920,00
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1436,40	22982,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,51	4392,19
		Сметная стоимость:				3705,91	59294,59
61	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Светильник BVR133 LED24\CW30W 220-240V WB	шт	16,0000		6496,43	103942,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,71	8315,43
		Сметная стоимость:				7016,14	112258,29
62	СТ Накладная №ЕМММ0032635 от 17.07.2019г ИП Ашимова М.М.	Коробка распределительная 2	шт	16,0000		69,64	1114,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,57	89,14
		Сметная стоимость:				75,21	1203,43
63	С231-050601-0103 3105-0601-0103 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш.-ч	21,8000		5671,00	123627,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,68	9890,22
		Сметная стоимость:				6124,68	133518,02

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2683164.56
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1121827.31
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				137246.30
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33375.80
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1424090.95
		- перевозка грузов	Тенге				0.00
		- оборудование	Тенге				0.00
	Накладные расходы		Тенге				807715.67
	ИТОГО:		Тенге				3490880.23
	Сметная прибыль		Тенге				279270.42
	ИТОГО по акту:		Тенге				3 770 151
	НДС 12%		Тенге				452 418
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				4 222 569

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
И.о. Генерального директора

_____ Плужников В.А.

Главный инженер

_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.