ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Договор подряда № Д-П/2019-295 от 28 мая 2019 года

Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) в Карагандинской области Республики Казахстан

Наименование объекта - Здание заводоуправления

АКТ №2

выполненных работ - демонтаж и устройство кровли

за ИЮЛЬ 2019г.

Сметная стоимость , тыс.тенге 14 564,360

НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 1 560,467

по смете стоимость 27 560 297 тенге

Составлена в текущих ценах второго квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ					
1	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коньковые элементы. Разборка	м	86,0000		87,47	7522,73
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,091	7,826	897.00	7019,92
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1032	1829.00	188,75
		Итого оплата труда:				83,82	7208,67
1. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,1032	4872.00	502,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1032	1829.00	188,75
		Итого эксплуатация машин:				5,85	502,79
1. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,002	0,172	0.10	0,02
		Итого материалов:				0.00	0,02
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		60,35	5190,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	1017,04
		Сметная стоимость:				159,65	13730,01

2	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	816,3300		288,58	235579,19
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,2875	234,695	897,00	210521,30
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	5,143	1829,00	9406,33
		Итого оплата труда:				269,41	219927,63
2. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0063	5,143	4872,00	25056,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	5,143	1829,00	9406,55
		Итого эксплуатация машин:				30,69	25056,11
2. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0218	17,796	0,10	1,78
		Итого материалов:				0,00	1,78
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		193,98	158347,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,60	31514,17
		Сметная стоимость:				521,16	425441,25
3	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=0,8	Пароизоляция прокладная из рубероида. Демонтаж в один слой Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	816,3300		69,71	56905,82
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,063848	52,121	891,20	46450,27
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,714	2144,35	3676,04
		Итого оплата труда:				61,40	50126,30
3. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,061	4872,00	5170,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,061	1829,00	1940,57
3. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0008	0,653064	4891,00	3194,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,653064	1531,00	999,84
		Итого эксплуатация машин:				12,81	10455,55

		Накладные расходы (Н10=92х0,9)	%	82,8		50,84	41504,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,64	7872,83
		Сметная стоимость:				130,20	106283,24
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	125,0000		163,70	20462,97
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,1516	18,95	932,00	17661,40
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,575	1829,00	1051,67
		Итого оплата труда:				149,70	18713,08
4. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,575	4872,00	2801,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,575	1829,00	1051,67
		Итого эксплуатация машин:				22,41	2801,40
4. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,014	1,75	0,10	0,17
		Итого материалов:				0,00	0,17
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		107,79	13473,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,72	2714,91
		Сметная стоимость:				293,21	36651,30
5	Е12-080101-2203 1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов (шлак). Демонтаж Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка утеплителя 3. Заделка швов, подтеска неровностей	м2	163,2660		149,66	24433,58
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=949)	чел-ч	0,17592	28,722	759,20	21805,56
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,538778	1738,70	936,77
		Итого оплата труда:				139,30	22742,33
5. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0023	0,375512	4872,00	1829,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,375512	1829,00	686,81

5. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,001	0,163266	4891,00	798,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,163266	1531,00	249,96
		Итого эксплуатация машин:				16,10	2628,03
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		100,29	16374,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	3264,64
		Сметная стоимость:				269,94	44072,70
6	Е12-120104-0507 1212-0104-0507 РСНБ РК 2015 прим.	Стропила и раскосы. Очистка вручную от птичьего помета	м2	265,0000		188,37	49918,05
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,21	55,65	897,00	49918,05
		Итого оплата труда:				188,37	49918,05
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		135,63	35941,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,92	6868,72
		Сметная стоимость:				349,92	92727,77
		Устройство кровли					
7	Е12-080101-0601 1208-0101-0601 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные. Укрепление расшивкой досками с двух сторон Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений 2. Удаление негодного элемента 3. Заготовка и установка нового элемента	м	222,0000		1734,59	385078,03
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	0,3987	88,511	1072,00	94884,22
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0099	2,198	1723,65	3788,23
		Итого оплата труда:				444,47	98672,45
7. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0064	1,421	4872,00	6922,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0064	1,421	1829,00	2599,01
7. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0035	0,777	4891,00	3800,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,777	1531,00	1189,59
		Итого эксплуатация машин:				48,30	10722,44
7. 5	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0348	7,726	34000,00	262670,40

7. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,22	48,84	344,00	16800,96
		Итого материалов:				1258,88	279471,36
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		320,02	71044,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,37	36489,78
		Сметная стоимость:				2218,97	492611,97
8	Е12-080101-0602 1208-0101-0602 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные из бревен. Смена Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений 2. Удаление негодного элемента 3. Заготовка и установка нового элемента	м	222,0000		3960,46	879222,87
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,602	355,666	1072,00	381274,17
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	5,417	1752,06	9490,54
		Итого оплата труда:				1760,20	390764,71
8. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0181	4,018	4872,00	19576,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0181	4,018	1829,00	7348,92
8. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0063	1,399	4891,00	6840,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	1,399	1531,00	2141,87
		Итого эксплуатация машин:				119,00	26417,22
8. 5	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00025	0,0555	216144,00	11995,99
8. 6	128068 С (2105-0307-1011 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	26,64	192,00	5114,88
8. 7	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	15,54	344,00	5345,76
8. 8	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0266	5,905	0,10	0,59
8. 9	248315 С (2107-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0472	10,478	42857,14	449074,26

		Итого материалов:				2124,02	471531,48
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1267,35	281350,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,22	92845,88
		Сметная стоимость:				5646,03	1253419,34
9	Е12-080101-0605 1208-0101-0605 РСНБ РК 2015	Мауэрлаты. Смена отдельных частей с осмолкой и обертывание толем Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений 2. Удаление негодного элемента 3. Заготовка и установка нового элемента	м	36,0000		3980,12	143284,45
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,602	57,676	1072,00	61828,24
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	0,8784	1752,06	1539,01
		Итого оплата труда:				1760,20	63367,25
9. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0181	0,6516	4872,00	3174,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0181	0,6516	1829,00	1191,78
9. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0063	0,2268	4891,00	1109,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,2268	1531,00	347,23
		Итого эксплуатация машин:				119,00	4283,87
9. 5	135553 С (2110-0401-1101 РСНБ РК 2015)	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,37	13,32	116,00	1545,12
9. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	1,44	344,00	495,36
9. 7	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,0008	0,0288	80170,00	2308,90
9. 8	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,02817	1,014	0,10	0,10
9. 9	248315 С (2107-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0472	1,699	42857,14	72822,85
		Итого материалов:				2143,68	77172,33
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1267,35	45624,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,80	15112,71

		Сметная стоимость:				5667,27	204021,58
10	Е12-080101-0607 1208-0101-0607 РСНБ РК 2015	Ноги стропильные деревянные. Выправка с постановкой раскосов Состав работ: 1. Установка и снятие временных разгрузочных креплений 2. Удаление негодного элемента 3. Заготовка и установка нового элемента	шт.	30,0000		83,63	2508,77
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1035)	чел-ч	0,0142	0,426	1035,00	440,91
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0078	0,234	1725,85	403,85
		Итого оплата труда:				28,16	844,76
10. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0051	0,153	4872,00	745,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,153	1829,00	279,84
10. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0027	0,081	4891,00	396,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,081	1531,00	124,01
		Итого эксплуатация машин:				38,05	1141,59
10. 5	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00001	0,0003	216144,00	64,84
10. 6	248315 С (2107-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,00067	0,0201	42857,14	861,43
		Итого материалов:				30,88	926,27
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		20,27	608,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,31	249,36
		Сметная стоимость:				112,21	3366,35
11	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство Состав работ: 1. Раскрой брусков и досок 2. Крепление элементов обрешетки гвоздями	м2	125,0000		1237,40	154674,51
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,2921	36,513	932,00	34029,65
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,9375	1705,83	1599,21
		Итого оплата труда:				285,03	35628,86

11. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0044	0,55	4872,00	2679,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,55	1829,00	1005,95
11. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0031	0,3875	4891,00	1895,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,3875	1531,00	593,26
		Итого эксплуатация машин:				36,60	4574,86
11. 5	131654 С (2107-0204-0404 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	3,3	34000,00	112200,00
11. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	11,25	344,00	3870,00
		Итого материалов:				928,56	116070,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		205,22	25652,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,41	14426,18
		Сметная стоимость:				1558,03	194753,48
12	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	816,3300		2122,49	1732651,10
		Состав работ:					
		1. Настилка покрытий с креплением гвоздями					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,431	351,838	1093,00	384559,19
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0141	11,51	1653,58	19033,14
		Итого оплата труда:				494,40	403592,33
12. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0058	4,735	4872,00	23067,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	4,735	1829,00	8660,32
12. 4	1523 С (3403-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0043	3,51	13,00	45,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0083	6,776	4891,00	33139,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	6,776	1531,00	10374,06
		Итого эксплуатация машин:				68,91	56252,32

12. 6	132746 С (2107-0508-0104 РСНБ РК 2015)	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01027	8,384	152314,00	1276956,27
12. 7	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,053	43,265	344,00	14883,33
		Итого материалов:				1582,50	1291839,60
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		464,73	379376,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,98	168962,23
		Сметная стоимость:				2794,20	2280990,12
13	СТ Счет-фактура №1939 от 19.06.2019г,№2143 от 28.06 2019г ТОО "Оптитрейд"	Плита ОСБ-3 нешлифованноя толщиной 9 мм	м3	7,4939		106361,33	797062,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8508,91	63764,97
		Сметная стоимость:				114870,24	860827,14
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	41,6600		8976,09	373943,85
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	0,897	37,369	1093,00	40844,34
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,70822	2023,31	1432,95
		Итого оплата труда:				1014,82	42277,29
14. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,2083	4872,00	1014,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2083	1829,00	380,98
14. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,012	0,49992	4891,00	2445,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,49992	1531,00	765,38
		Итого эксплуатация машин:				103,81	4324,93

14. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,04166	70347,00	2930,66
14. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,070822	74596,00	5283,04
14. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,279122	1148362,00	320533,10
14. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,023	0,95818	29,00	27,79
		Итого материалов:				7891,85	328774,58
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		822,00	34244,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,85	32655,08
		Сметная стоимость:				10581,94	440843,53
15	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	816,3300		313,41	255847,71
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,03335	27,225	1114,00	30328,21
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,644901	2022,20	1304,12
		Итого оплата труда:				38,75	31632,33
15. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,187756	4872,00	914,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,187756	1829,00	343,41
15. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,00056	0,457145	4891,00	2235,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,457145	1531,00	699,89
		Итого эксплуатация машин:				4,82	3938,30
15. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,032653	70347,00	2297,05

15. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,04898	74596.00	3653,70
15. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,187756	1148362,00	215611,74
15. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,644901	29,00	18,70
		Итого материалов:				271,44	221581,19
		Накладные расходы (Н10=90х0.9)	%	81		31,39	25622,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,58	22517,59
		Сметная стоимость:				372,38	303987,49
16	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	816,3300		101,72	83034,10
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114)	чел-ч	0,07981	65,151	1114,00	72578,55
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,714	2144,35	3676,04
		Итого оплата труда:				93,41	76254,58
16. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	1,061	4872,00	5170,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,061	1829,00	1940,57
16. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0008	0,653064	4891,00	3194,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,653064	1531,00	999,84
		Итого эксплуатация машин:				12,81	10455,55
		Накладные расходы (Н10=92х0.9)	%	82,8		77,34	63138,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	11693,83
		Сметная стоимость:				193,39	157866,72
17	СТ Счет-фактура №00000002050 от 25.06.2019г ТОО "ЦКФИ"	Пароизоляция Изобонд А1	м2	897,9630		69,30	62228,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	4978,31

						74,84	67207,14
		Сметная стоимость:				2433,56	1986586,22
18	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	816,3300			
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093)	чел-ч	1,966	1605,313	1093,00	1754607,00
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	15,918	2200,29	35025,15
		Итого оплата труда:				2192,29	1789632,20
18. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,015	12,245	4872,00	59657,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	12,245	1829,00	22396,10
18. 4	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0045	3,673	4891,00	17967,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,673	1531,00	5623,36
		Итого эксплуатация машин:				118,86	97030,51
18. 5	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,040816	216144,00	8822,24
18. 6	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,081633	309850,00	25293,99
18. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,326532	308798,00	100832,43
		Итого материалов:				165,31	134948,66
		Накладные расходы (Н10=92х0,9)	%	82,8		1815,22	1481815,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,90	277472,13
		Сметная стоимость:				4588,68	3745873,81
19	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Металлочерепица МП Супермонтеррей NormanMP (ПЭ-01-5005 Синий насыщенный-0,5)	м2	936,0030		1702,22	1593283,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,18	127462,64

		Сметная стоимость:				1838,40	1720745,67
20	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство Состав работ: 1. Установка коньковых планок с креплением шурупами-саморезами 2. Укладка уплотнителя 3. Герметизация силиконовым герметиком	м планки	86,0000		793,03	68200,25
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,3105	26,703	1177,00	31429,43
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1462	2176,69	318,23
		Итого оплата труда:				369,16	31747,66
20. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,1032	4872,00	502,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1032	1829,00	188,75
20. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0642	5,521	16,00	88,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,0005	0,043	4891,00	210,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,043	1531,00	65,83
20. 6	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,29	209,00	269,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				15,57	1338,82
20. 7	135510 С (2110-0304-0102 РСНБ РК 2015)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	177,16	200,00	35432,00
		Итого материалов:				412,00	35432,00
		Накладные расходы (Н10=92х0,9)	%	82,8		305,66	26287,07
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		87,90	7558,98
		Сметная стоимость:				1186,58	102046,30

21	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка конька круглого Р80х2000 NormanMP (ПЭ-01-5005 Синий насыщенный)	шт	43,0000	1503,13	64634,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	120,25	5170,77
		Сметная стоимость:			1623,38	69805,36
22	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Заглушка конька круглого NormanMP (ПЭ-01-5005 Синий насыщенный)	шт	7,0000	49,33	345,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,95	27,62
		Сметная стоимость:			53,28	372,93
23	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Саморезы 4,8х35 (Синий насыщенный)	шт	6500,0000	10,19	66235,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,82	5298,80
		Сметная стоимость:			11,01	71533,80
24	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Саморезы 4,8х70 (Синий насыщенный)	шт	600,0000	17,31	10386,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,38	830,88
		Сметная стоимость:			18,69	11216,88
25	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка ендовы нижняя 298х298х2000	шт	10,0000	1575,67	15756,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	126,05	1260,54

		Сметная стоимость:				1701,72	17017,24
26	СТ Счет-фактура №10002210 от 24.06. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Планка ендовы верхняя 76х76х2000	шт	10,0000		1606,25	16062,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,50	1285,00
		Сметная стоимость:				1734,75	17347,50
27	Е11-120101-1901 1112-0101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство Состав работ: 1. Прорезка отверстия в кровельном ковре 2. Заполнение отверстия гравием 3. Огрунтовка основания праймером битумным 4. Наклейка одного слоя рулонных материалов методом подплавления 5. Крепление аэратора	шт.	5,0000		907,55	4537,76
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1052)	чел-ч	0,549585	2,748	1052,00	2890,82
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,011	2286,25	25,15
		Итого оплата труда:				583,19	2915,97
27. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	4872,00	53,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1829,00	20,12
27. 4	2558 С (3204-0108-0501 РСНБ РК 2015)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,066	0,33	4,00	1,32
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				13,73	68,64
27. 5	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	1,2	356,00	427,20
27. 6	135884 С (2110-0502-0110 РСНБ РК 2015)	Герметик битумный, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,1	0,5	852,00	426,00
27. 7	145738 С (2113-0207-1009 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	3	15	16,00	240,00
27. 8	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	3,15	154,00	485,10
		Итого материалов:				315,66	1578,30

		Накладные расходы (Н10=92х0.9)	%	82,8		482,88	2414,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,23	556,17
		Сметная стоимость:				1501,67	7508,35
28	СТ Счет-фактура №19008895 от 24.07. 2019г ТОО "Завод Металл Профиль"	Выход универсальный 110/200 (8017)(аэратор)	шт	5,0000		9816,96	49084,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		785,36	3926,79
		Сметная стоимость:				10602,32	53011,61
		Прочие работы					
29	С341-010104-1010 4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	292,4634		483,00	141259,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,64	11300,79
		Сметная стоимость:				521,64	152560,61
30	С341-010904-0991 4101-0904-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. Грузоподъемность 14 т	км	300,0000		173,00	51900,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,84	4152,00
		Сметная стоимость:				186,84	56052,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				9332630,73
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9332630,73
Материалы -			Тенге				2959327,72
Всего заработная плата -			Тенге				3335966,44
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2675079,00
Транспортные расходы -			Тенге				193159,82
		Накладные расходы -	Тенге				2708011,10
		Сметная прибыль -	Тенге				963251,35
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13003893,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3101,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				3335966,44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13003893,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3101,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				3335966,44
ИТОГО ПО АКТУ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				9332630,73
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3243071,27
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				261992,95
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				92895,18
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5634406,67
- перевозка грузов	Тенге				193159,82
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				2708011,10
ИТОГО:	Тенге				12040641,83
Сметная прибыль	Тенге				963251,35
ИТОГО по акту:	Тенге				13003893,18
НДС 12%	Тенге				1 560 467
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				14 564 360

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.