ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор подряда № Д-П/2019-295 от 28 мая 2019 года
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) в Карагандинской области Республики Казахстан
Наименование объекта - Здание заводоуправления

АКТ №1

выполненных работ - демонтажные работы по 1 и 2 этажам, устройство бетонных полов 2-й этаж
за ИЮНЬ 2019г.

по смете стоимость 27560297 тенге

Сметная стоимость , тыс.тенге 8 148,887
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге 873,095

Составлена в текущих ценах второго квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО 1 И 2 ЭТАЖАМ					
1	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок	м2	48,6450		901,27	43842,22
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=949)	чел-ч	0,9497	46,198	949,00	43842,05
		Итого оплата труда:				901,27	43842,05
1. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,035	1,703	0,10	0,17
		Итого материалов:				0,00	0,17
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		648,91	31566,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,01	6032,68
		Сметная стоимость:				1674,19	81441,18
2	Е12-060101-0102 1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке Состав работ: 1. Выламывание четвертей в кладке 2. Снятие оконных коробок	шт.	47,0000		3547,19	166718,00
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	3,824	179,709	897,00	161199,15

2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0362	1,701	1386,97	2359,79
		Итого оплата труда:				3479,98	163558,94
2. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0292	1,372	2749,00	3772,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0292	1,372	1281,00	1757,53
2. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	0,329	4872,00	1602,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,329	1829,00	601,74
2. 5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0584	2,745	52,00	142,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				117,41	5518,35
2. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,1076	5,057	0,10	0,51
		Итого материалов:				0,01	0,51
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2505,58	117762,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,22	22758,44
		Сметная стоимость:				6537,00	307238,87
3	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	м2	186,1200		482,90	89876,77
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=949)	чел-ч	0,4611	85,82	949,00	81443,12
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	1,731	1829,00	3165,85
		Итого оплата труда:				454,59	84608,96
3. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	1,731	4872,00	8433,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	1,731	1829,00	3166,00
		Итого эксплуатация машин:				45,31	8433,02
3. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0342	6,365	0,10	0,64
		Итого материалов:				0,00	0,64
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		327,31	60918,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,82	12063,62
		Сметная стоимость:				875,02	162858,84

4	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0400		22182,68	887,31
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	17,34	0,6936	1240,00	860,06
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,133	0,00532	1531,00	8,14
		Итого оплата труда:				21705,22	868,21
4. 3	2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 15 т	маш.-ч	0,133	0,00532	4891,00	26,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,00532	1531,00	8,14
4. 4	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	0,04704	26,00	1,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				681,08	27,24
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		14976,60	599,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2972,74	118,91
		Сметная стоимость:				40132,03	1605,28
5	Е12-060101-1101 1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие Состав работ: 1. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов	м	350,0000		39,24	13733,16
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,0421	14,735	932,00	13733,02
		Итого оплата труда:				39,24	13733,02
5. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,004	1,4	0,10	0,14
		Итого материалов:				0,00	0,14
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		28,25	9887,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,40	1889,67
		Сметная стоимость:				72,89	25510,61

6	Е12-060101-0902 1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке Состав работ: 1. Выламывание четвертей в кладке 2. Снятие дверных коробок	шт.	35,0000		4380,54	153319,00
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=949)	чел-ч	4,497	157,381	949,00	149354,57
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,389	1281,00	1779,95
		Итого оплата труда:				4318,13	151134,52
6. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,389	2749,00	3819,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	1,389	1281,00	1779,31
6. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	2,776	52,00	144,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				113,26	3964,06
6. 5	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,106	3,71	0,10	0,37
		Итого материалов:				0,01	0,37
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3109,05	108816,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		599,17	20970,87
		Сметная стоимость:				8088,76	283106,72
7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель	м2	35,0000		338,13	11834,58
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,3628	12,698	932,00	11834,54
		Итого оплата труда:				338,13	11834,54
7. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0118	0,413	0,10	0,04
		Итого материалов:				0,00	0,04
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		243,45	8520,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,53	1628,44
		Сметная стоимость:				628,11	21983,88

8	Е12-040101-0303 1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивкиоштукатуренной Состав работ: 1. Отбивка штукатурки 2. Перерубка драни	м2 подшивки	119,9000		1007,91	120847,84
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1035)	чел-ч	0,7987	95,764	1035,00	99115,87
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0372	4,46	1829,00	8157,85
		Итого оплата труда:				894,69	107273,73
8. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0372	4,46	4872,00	21730,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0372	4,46	1829,00	8157,34
		Итого эксплуатация машин:				181,24	21730,48
8. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,1236	14,82	0,10	1,48
		Итого материалов:				0,01	1,48
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		644,18	77237,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,17	15846,79
		Сметная стоимость:				1784,25	213931,72
9	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки Состав работ: 1. Разборка дощатой обшивки стен	м2 стен	24,4000		518,17	12643,32
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=841)	чел-ч	0,4881	11,91	841,00	10016,01
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,53924	1829,00	986,27
		Итого оплата труда:				450,91	11002,28
9. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0221	0,53924	4872,00	2627,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,53924	1829,00	986,27
		Итого эксплуатация машин:				107,67	2627,18
9. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0573	1,398	0,10	0,14
		Итого материалов:				0,01	0,14
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		324,66	7921,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,43	1645,20
		Сметная стоимость:				910,25	22210,16

10	Е12-030101-0104 1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев Состав работ: 1. Разборка элементов каркаса	м2 стен	12,2000		636,32	7763,14
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=811)	чел-ч	0,6122	7,469	811,00	6057,23
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	0,35014	1829,00	640,41
		Итого оплата труда:				548,99	6697,64
10. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0287	0,35014	4872,00	1705,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0287	0,35014	1829,00	640,41
		Итого эксплуатация машин:				139,83	1705,88
10. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0274	0,33428	0,10	0,03
		Итого материалов:				0,00	0,03
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		395,27	4822,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,53	1006,84
		Сметная стоимость:				1114,12	13592,28
11	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки из кирпича простые. Разборка каменной кладки Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель	м3 кладки	49,4184		23182,89	1 145661,19
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=871)	чел-ч	21,241	1049,696	871,00	914285,42
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	75,857	1338,12	101506,13
		Итого оплата труда:				20554,93	1015791,56
11. 3	659 С (3106-0102-0101 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	67,95	2734,00	185776,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	67,95	1281,00	87043,95
11. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	7,907	4872,00	38522,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	7,907	1829,00	14461,90
11. 5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	135,901	52,00	7066,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				4681,77	231365,58
11. 6	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	2,061	101,851	0,10	10,19
		Итого материалов:				0,21	10,19
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14799,55	731369,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3038,59	150162,49
		Сметная стоимость:				41021,03	2027193,60
12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	671,4000		33,82	22704,74
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0377	25,312	897,00	22704,67
		Итого оплата труда:				33,82	22704,67
12. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0011	0,73854	0,10	0,07
		Итого материалов:				0,00	0,07
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		24,35	16347,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,65	3124,17
		Сметная стоимость:				62,82	42176,27
13	Е12-070101-0202 1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	559,8200		396,38	221900,78
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,4055	227,007	897,00	203625,29
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	3,751	1829,00	6860,20
		Итого оплата труда:				375,99	210485,49
13. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0067	3,751	4872,00	18273,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	3,751	1829,00	6860,58
		Итого эксплуатация машин:				32,64	18273,87
13. 4	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,029	16,235	0,10	1,62
		Итого материалов:				0,00	1,62
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		270,71	151549,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,37	29876,03
		Сметная стоимость:				720,46	403326,36

14	Е12-070101-0104 1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка основанй покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	559,8200		133,65	74822,70
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,149	83,413	897,00	74821,62
		Итого оплата труда:				133,65	74821,62
14. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0192	10,749	0,10	1,07
		Итого материалов:				0,00	1,07
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		96,23	53871,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,39	10295,54
		Сметная стоимость:				248,28	138989,81
15	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка основанийпокрытия: лаг из досок и брусков	м2	559,8200		68,80	38515,95
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0767	42,938	897,00	38515,56
		Итого оплата труда:				68,80	38515,56
15. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,007	3,919	0,10	0,39
		Итого материалов:				0,00	0,39
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		49,54	27731,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,47	5299,77
		Сметная стоимость:				127,80	71546,93
16	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	м3	1,8960		18482,06	35041,99
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	8,855	16,789	1177,00	19760,75
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	4,285	1601,25	6861,29
		Итого оплата труда:				14041,16	26622,04
16. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	4,285	2749,00	11779,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,26	4,285	1281,00	5489,09
16. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	8,57	52,00	445,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				8059,73	15281,24

		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		10615,12	20126,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2327,77	4413,46
		Сметная стоимость:				31424,95	59581,71
17	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	485,3000		235,40	114239,48
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,26243	127,357	897,00	114239,48
		Итого оплата труда:				235,40	114239,48
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		177,96	86365,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,07	16048,36
		Сметная стоимость:				446,43	216652,89
18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка декоративных элементов Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	м2	129,0000		235,40	30366,56
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,26243	33,853	897,00	30366,56
		Итого оплата труда:				235,40	30366,56
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		177,96	22957,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,07	4265,89
		Сметная стоимость:				446,43	57589,58
19	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	м3	2,3400		72401,96	169420,58
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	27,37	64,046	1156,00	74036,94
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,43	26,746	1601,25	42827,35
		Итого оплата труда:				49942,01	116864,30
19. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,43	26,746	2749,00	73525,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.-	чел-ч	11,43	26,746	1281,00	34261,63
19. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015) 01-010102-0100	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	22,86	53,492	52,00	2781,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				40762,24	95383,64

		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		37756,16	88349,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8812,65	20621,60
		Сметная стоимость:				118970,76	278391,59
20	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	т	199,5000		1922,55	383548,80
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	2,143	427,568	897,00	383528,85
		Итого оплата труда:				1922,45	383528,85
20. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	1	199,5	0,10	19,95
		Итого материалов:				0,10	19,95
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1384,16	276140,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,54	52775,17
		Сметная стоимость:				3571,25	712464,75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2857688,12
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2856800,82
Материалы -			Тенге				36,21
Всего заработная плата -			Тенге				2627625,79
Накладные расходы -			Тенге				1902261,90
Сметная прибыль -			Тенге				380725,02
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5139787,73
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2830,47
Сметная заработная плата -			Тенге				2627625,79
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				887,31
Всего заработная плата -			Тенге				868,21
Накладные расходы -			Тенге				599,06
Сметная прибыль -			Тенге				118,91
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1605,28
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				0,70

		Сметная заработная плата -	Тенге				868,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5141393,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2831,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2628494,00
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ БЕТОННЫЕ 2-Й ЭТАЖ					
21	Е11-061501-0103 1106-1501-0103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый на гравии класса В10. Приготовление Состав работ: 1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих 2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием	м3	38,3200		12884,96	493751,64
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	3,071	117,662	897,00	105542,42
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3863	14,803	1463,96	21671,08
		Итого оплата труда:				3319,77	127213,50
21. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1833	7,024	4454,00	31285,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1833	7,024	1281,00	8997,74
21. 4	2523 С (3103-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Бетоносмесители передвижные принудительного действия, 250 л	маш.-ч	0,203	7,779	1221,00	9498,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,203	7,779	1072,00	8339,09
		Итого эксплуатация машин:				1330,35	50979,07
21. 5	100263 С (2101-0301-0105 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,77	29,506	3480,00	102682,27
21. 6	100329 С (2101-0401-0102 РСНБ РК 2015)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,53	20,31	1349,00	27397,65
21. 7	144512 С (2113-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,224	8,584	24107,14	206927,98
21. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,2	7,664	29,00	222,26
		Итого материалов:				8800,37	337230,15
		Накладные расходы (Н10=91х0,9)	%	81,9		2718,89	104187,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1248,31	47835,16
		Сметная стоимость:				16852,16	645774,66

22	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	501,0000		575,20	288173,61
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,41515	207,99	932,00	193846,82
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	14,228	1801,44	25631,66
		Итого оплата труда:				438,08	219478,48
22. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	6,012	4454,00	26777,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	6,012	1281,00	7701,37
22. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	19,84	16,00	317,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	4,058	2749,00	11155,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,058	1281,00	5198,30
22. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0083	4,158	4872,00	20259,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	4,158	1829,00	7604,98
		Итого эксплуатация машин:				145,98	73137,30
22. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	15,331	1349,00	20680,98
22. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	17,535	29,00	508,51
		Итого материалов:				42,29	21189,49
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		370,62	185678,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,67	37908,19
		Сметная стоимость:				1021,48	511760,60
23	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=9	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять накаждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 75 мм Состав работ:	м2 покрытия	501,0000		1008,48	505249,14

		1. Устройство покрытий					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,10764	53,928	8388,00	452345,04
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0171	8,567	2286,25	19586,53
		Итого оплата труда:				941,98	471931,58
23. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0729	36,523	16,00	584,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0171	8,567	4872,00	41738,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0171	8,567	1829,00	15669,04
		Итого эксплуатация машин:				105,60	52904,10
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		796,91	399254,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,43	72360,26
		Сметная стоимость:				1949,83	976863,52
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1287174,39
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1287174,39
Материалы -			Тенге				358419,65
Всего заработная плата -			Тенге				818623,55
Накладные расходы -			Тенге				689120,76
Сметная прибыль -			Тенге				158103,61
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2134398,77
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				417,18
Сметная заработная плата -			Тенге				818623,55
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2134398,77
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				417,18
Сметная заработная плата -			Тенге				818623,55
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				4144862,52
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				3205075,05
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				581331,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				242042,50
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				358455,86
- перевозка грузов			Тенге				0,00

- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				2591981,72
ИТОГО:	Тенге				6736844,24
Сметная прибыль	Тенге				538947,54
ИТОГО по акту:	Тенге				7275791,78
НДС 12%	Тенге				873 095
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				8 148 887

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Иванов В.Н.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.З.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.