ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.доп. Соглашение №3 от 12.09.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)Литейный завод.Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Здание заводоуправления

АКТ №3

выполненных работ - кондиционирование 1;2-го этажей

за НОЯБРЬ 2019г.

Сметная стоимость 3 786 819 тенге

Стоимость по акту НДС в том числе , тыс тенге: 3 640,629
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 390,067

Составлена в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Второй этаж этаж номер VIP№1					
1	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционер мощностью до 5 кВт. Установка на стене Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 3. Сверление отверстия для прокладки трассы 4. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 5. Установка внешнего блока сплит-системы 6. Установка внутреннего блока сплит-системы 7. Теплоизоляция соединительной трассы 8. Подсоединение трассы к внешнему блоку 9. Вакуумирование системы	1 шт	4,0000		5889,72	23558,88
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1531)	чел-ч	3,84	15,36	1531,00	23516,16
		Итого оплата труда:				5879,04	23516,16
1. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,24	16,00	3,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	2,16	18,00	38,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:				10,68	42,72
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5761,46	23045,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,09	3728,38
		Сметная стоимость:				12583,27	50333,09
2	СТ счет-фактура №7 от 20 августа ТОО "Kepariss" от 2019г.	Кондиционер Almacom 12MF MODERN	шт	3,0000		109228,57	327685,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8738,29	26214,86
		Сметная стоимость:				117966,86	353900,57
3	СТ счет-фактура №7 от 20 августа ТОО "Kepariss" от 2019г.	Кондиционер Almacom 18MF MODERN	шт	1,0000		153348,21	153348,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12267,86	12267,86
		Сметная стоимость:				165616,07	165616,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				504592.81
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				481033.93
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				481033.93
		Сметная прибыль -	Тенге				38482.71
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				519516.64
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				23558.88
		Всего заработная плата -	Тенге				23516.16
		Накладные расходы -	Тенге				23045.84
		Сметная прибыль -	Тенге				3728.38
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				50333.09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15.36
		Сметная заработная плата -	Тенге				23516.16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				569849.74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15.36
		Сметная заработная плата -	Тенге				23516.16
		РАЗДЕЛ 2.Второй этаж номер VIP№2					
4	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционер мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 шт	2,0000		5889,72	11779,44
		Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 3. Сверление отверстия для прокладки трассы					

		4. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 5. Установка внешнего блока сплит-системы 6. Установка внутреннего блока сплит-системы 7. Теплоизоляция соединительной трассы 8. Подсоединение трассы к внешнему блоку 9. Вакуумирование системы					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1531)	чел-ч	3,84	7,68	1531,00	11758,08
		Итого оплата труда:				5879,04	11758,08
4. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,12	16,00	1,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	1,08	18,00	19,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,68	21,36
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5761,46	11522,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,09	1864,19
		Сметная стоимость:				12583,27	25166,55
5	СТ счет-фактура №7 от 20 августа ТОО "Kepariss" от 2019г.	Кондиционер Almacom 12MFMODERN	шт	1,0000		109228,57	109228,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8738,29	8738,29
		Сметная стоимость:				117966,86	117966,86
6	СТ счет-фактура №7 от 20 августа ТОО "Kepariss" от 2019г.	Кондиционер Almacom 18MFMODERN	шт	1,0000		153348,21	153348,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12267,86	12267,86
		Сметная стоимость:				165616,07	165616,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				274356,23
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				262576,79
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				262576,79
Сметная прибыль -			Тенге				21006,14
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				283582,93
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				11779,44
Всего заработная плата -			Тенге				11758,08
Накладные расходы -			Тенге				11522,92

		Сметная прибыль -	Тенге				1864,19
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25166,55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11758,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				308749,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11758,08
		РАЗДЕЛ 3.Второй этаж номер "Стандарт"					
7	Е1 1-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционер мощностью до 5 кВт. Установка на стене Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 3. Сверление отверстия для прокладки трассы 4. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 5. Установка внешнего блока сплит-системы 6. Установка внутреннего блока сплит-системы 7. Теплоизоляция соединительной трассы 8. Подсоединение трассы к внешнему блоку 9. Вакуумирование системы	1 шт	5,0000		5889,72	29448,60
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1531)	чел-ч	3,84	19,2	1531,00	29395,20
		Итого оплата труда:				5879,04	29395,20
7. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,3	16,00	4,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	2,7	18,00	48,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,68	53,40
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5761,46	28807,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,09	4660,47
		Сметная стоимость:				12583,27	62916,37
8	СТ счет-фактура №7 от 20 августа ТОО "Kepariss" от 2019г.	Кондиционер VORTEX PREMIUM 09	шт	5,0000		92031,25	460156,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7362,50	36812,50

		Сметная стоимость:				99393,75	496968,75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				489604,85
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				460156,25
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				460156,25
		Сметная прибыль -	Тенге				36812,50
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				496968,75
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				29448,60
		Всего заработная плата -	Тенге				29395,20
		Накладные расходы -	Тенге				28807,30
		Сметная прибыль -	Тенге				4660,47
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				62916,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				29395,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				559885,12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				29395,20
		РАЗДЕЛ 4.Первый этаж номер "Стандарт"					
9	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционер мощностью до 5 кВт. Установка на стене Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 3. Сверление отверстия для прокладки трассы 4. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 5. Установка внешнего блока сплит-системы 6. Установка внутреннего блока сплит-системы 7. Теплоизоляция соединительной трассы 8. Подсоединение трассы к внешнему блоку 9. Вакуумирование системы	1 шт	2,0000		5889,72	11779,44
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1531)	чел-ч	3,84	7,68	1531,00	11758,08
		Итого оплата труда:				5879,04	11758,08
9. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06	0,12	16,00	1,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

9.3	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54	1,08	18,00	19,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				10,68	21,36
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5761,46	11522,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,09	1864,19
		Сметная стоимость:				12583,27	25166,55
10	СТ счет-фактура №7 от 20 августа ТОО "Kepariss" от 2019г.	Кондиционер VORTEX PREMIUM 09	шт	2,0000		92031,25	184062,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7362,50	14725,00
		Сметная стоимость:				99393,75	198787,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				195841,94
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				184062,50
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				184062,50
Сметная прибыль -			Тенге				14725,00
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				198787,50
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				11779,44
Всего заработная плата -			Тенге				11758,08
Накладные расходы -			Тенге				11522,92
Сметная прибыль -			Тенге				1864,19
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				25166,55
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7,68
Сметная заработная плата -			Тенге				11758,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				223954,05
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7,68
Сметная заработная плата -			Тенге				11758,08
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж проводок					
11	Ц13-110601-0203 1311-0601-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Монтаж проводок трубных из цветных металлов(медных) для подключения кондиционеров	м	448,0000		612,29	274307,89
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1504)	чел-ч	0,4	179,2	1504,00	269516,80
		Итого оплата труда:				601,60	269516,80
11.2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0557	24,954	192,00	4791,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

		Итого эксплуатация машин:			10,69	4791,09
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75	451,20	202137,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	85,08	38115,64
		Сметная стоимость:			1148,57	514561,13
12	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Труба медная Ф6	м	224,0000	823,21	184400,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,86	14752,00
		Сметная стоимость:			889,07	199152,00
13	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Труба медная Ф12	м	224,0000	1258,04	281800,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,64	22544,00
		Сметная стоимость:			1358,68	304344,00
14	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Кабель медный ПВС 4х1,5	м	260,0000	428,57	111428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,29	8914,29
		Сметная стоимость:			462,86	120342,86
15	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Изоляция для трубы Ф6	м	224,0000	223,21	50000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,86	4000,00
		Сметная стоимость:			241,07	54000,00
16	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Изоляция для трубы Ф12	м	224,0000	312,50	70000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25,00	5600,00
		Сметная стоимость:			337,50	75600,00
17	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Киперка	шт	32,0000	803,57	25714,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	64,29	2057,14
		Сметная стоимость:			867,86	27771,43

18	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Труба пластиковая Ф6	м	140,0000	236,61	33125,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,93	2650,00
		Сметная стоимость:			255,54	35775,00
19	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Скотч	шт	9,0000	785,71	7071,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	62,86	565,71
		Сметная стоимость:			848,57	7637,14
20	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Изолента	шт	5,0000	133,93	669,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,71	53,57
		Сметная стоимость:			144,64	723,21
21	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Кронштейн для наружного блока	пара	14,0000	6071,43	85000,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	485,71	6800,00
		Сметная стоимость:			6557,14	91800,00
22	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Проф .труба 20х40 с полимерным окрасом	м	28,0000	1339,29	37500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,14	3000,00
		Сметная стоимость:			1446,43	40500,00
23	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Болты,хомуты	компл	14,0000	1084,82	15187,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	86,79	1215,00
		Сметная стоимость:			1171,61	16402,50
24	СТ счет-фактура №00000000035 от 22.08.2019г ТОО "Kepariss"	Фреон R410A	шт	2,0000	38392,86	76785,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3071,43	6142,86

		Сметная стоимость:				41464,29	82928,57
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1252990,00
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				385736,46
		Всего заработная плата -	Тенге				269516,80
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				111428,57
		Накладные расходы -	Тенге				202137,60
		Сметная прибыль -	Тенге				47029,93
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				634903,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				179,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				269516,80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				171142,86
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				171142,86
		Сметная прибыль -	Тенге				13691,43
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184834,29
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				696110,71
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				696110,71
		Сметная прибыль -	Тенге				55688,86
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				751799,57
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1571537,84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				179,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				269516,80
		РАЗДЕЛ 6. Прочие					
25	СТ Договорная КП ТОО "Kepariss"	Транспортные расходы	усл.	1,0000		15357,14	15357,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,57	1228,57
		Сметная стоимость:				16585,71	16585,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				15357,14
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15357,14
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15357,14
		Сметная прибыль -	Тенге				1228,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16585,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16585,71
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				2732743,00
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				345944,32
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4929,93
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2381868,75

- перевозка грузов	Тенге				0,00
- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				277036,57
ИТОГО:	Тенге				3009779,57
Сметная прибыль	Тенге				240782,37
ИТОГО по акту:	Тенге				3250561,94
НДС 12%	Тенге				390067
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				3640629

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Исаев Д.Б.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.