ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.доп. соглашение №3 от 12.09.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)Литейный завод.Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Здание заводоуправления

# АКТ №1

*выполненных работ - Отделочные работы 1-2 этажей*

за СЕНТЯБРЬ 2019г.

Сметная стоимость 42 449 042 тенге

Стоимость по акту НДС в том числе , тыс тенге: 24 852,834
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 2 662,804

Составлена в текущих ценах на третьего квартала 2019 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы 1-й этаж** | | | | | |
| | | Полы | | | | | |
| 1 | Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований<br>2. Укладка на строительной площадке | м2 | 56,4100 | | 301,39 | 17001,53 |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,336 | 18,954 | 897,00 | 17001,52 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 301,39 | 17001,52 |
| 1.2 | 147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015) | Мусор строительный | т | 0,008 | 0,45128 | 0,01 | 0,00 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 217,00 | 12241,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 41,47 | 2339,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 559,87 | 31582,03 |
| 2 | Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие из отсева. Устройство с уплотнением трамбовками<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | м3 подстилающего слоя | 5,9520 | | 3065,60 | 18246,45 |
| 2.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=983) | чел-ч | 3,1 | 18,451 | 983,00 | 18137,53 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3047,30 | 18137,53 |
| 2.2 | 1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,93 | 5,535 | 15,00 | 83,03 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 13,95 | 83,03 |
| 2. 3 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 0,8928 | 29,00 | 25,89 |
| | | Итого материалов: | | | | 4,35 | 25,89 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 2864,46 | 17049,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 474,40 | 2823,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6404,47 | 38119,39 |
| 3 | СТ Счет-фактура №00000000677 от 22.06.2019г ТОО"СтройКам" | Отсев | тн | 9,5232 | | 267,86 | 2550,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21,43 | 204,07 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 289,29 | 2754,96 |
| 4 | Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пеноплекса толщиной 50 мм. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 8,1100 | | 346,18 | 2807,52 |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка плит или матов в один слой насухо | | | | | |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156) | чел-ч | 0,258 | 2,092 | 1156,00 | 2418,79 |
| 4. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,079478 | 1531,00 | 121,68 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 313,25 | 2540,47 |
| 4. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0098 | 0,079478 | 4891,00 | 388,73 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0098 | 0,079478 | 1531,00 | 121,68 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,93 | 388,73 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 294,46 | 2388,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,25 | 415,64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 691,89 | 5611,21 |
| 5 | СТ Счет фактура №00000002480 от 11.07.2019г ТОО "ЦКФИ" | Пеноплекс "Комфорт" | м3 | 0,4177 | | 21898,19 | 9146,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1751,86 | 731,69 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 23650,04 | 9877,80 |
| 6 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 223,5600 | | 330,07 | 73790,23 |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя бетона<br>3. Уход за стяжкой | | | | | |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,366 | 81,823 | 897,00 | 73395,20 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 328,30 | 73395,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 2 | 404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 10,507 | 16,00 | 168,12 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,75 | 168,12 |
| 6. 3 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 7,825 | 29,00 | 226,91 |
| | | Итого материалов: | | | | 1,02 | 226,91 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 308,60 | 68991,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,09 | 11422,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 689,77 | 154204,25 |
| 7 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=8 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до толщины 60 мм)<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя бетона | м2 стяжки | 223,5600 | | 255,56 | 57134,07 |
| 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,0352 | 7,869 | 7176,00 | 56470,18 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 252,60 | 56470,18 |
| 7. 2 | 404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1856 | 41,493 | 16,00 | 663,88 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,97 | 663,88 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 237,44 | 53081,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 39,44 | 8817,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 532,44 | 119033,32 |
| 8 | СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5" | Бетон М 150 (В12,5) | м3 | 13,6819 | | 16964,29 | 232103,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1357,14 | 18568,25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18321,43 | 250671,44 |
| | | Стены и перегородки | | | | | |
| 9 | Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки<br>Состав работ:<br>1. Разборка кладки стен и сводов<br>2. Перестановка подмостей<br>3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель | м3 кладки | 4,5900 | | 18643,93 | 85575,65 |
| 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=871) | чел-ч | 21,241 | 97,496 | 871,00 | 84919,18 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 18500,91 | 84919,18 |
| 9. 2 | 1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015) | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,75 | 12,623 | 52,00 | 656,37 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 143,00 | 656,37 |
| 9. 3 | 147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015) | Мусор строительный | т | 2,061 | 9,46 | 0,01 | 0,09 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,02 | 0,09 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 13320,66 | 61141,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2557,17 | 11737,40 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 34521,75 | 158454,85 |
| 10 | Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича б/у. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | м3 кладки | 2,3000 | | 7869,38 | 18099,57 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018) | чел-ч | 4,38 | 10,074 | 1018,00 | 10255,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4458,84 | 10255,33 |
| 10. 2 | 102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,552 | 14167,00 | 7820,18 |
| 10. 3 | 131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,00115 | 18361,00 | 21,12 |
| 10. 4 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,1012 | 29,00 | 2,93 |
| | | Итого материалов: | | | | 3410,54 | 7844,23 |
| | | Накладные расходы (Н10=93) | % | 93 | | 4146,72 | 9537,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 961,29 | 2210,96 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 12977,39 | 29847,99 |
| 11 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление раствора<br>4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием | м2 оштукатуриваемой поверхности | 156,2500 | | 1386,15 | 216586,53 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219) | чел-ч | 0,7398 | 115,594 | 1219,00 | 140908,78 |
| 11. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,203125 | 1531,00 | 310,98 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 903,81 | 141219,77 |
| 11. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,203125 | 4891,00 | 993,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,203125 | 1531,00 | 310,98 |
| 11. 4 | 3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015) | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0376 | 5,875 | 150,00 | 881,25 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,00 | 1874,73 |
| 11. 5 | 149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006 | кг | 11,385 | 1778,906 | 39,00 | 69377,34 |
| 11. 6 | 249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,004 | 0,625 | 260,00 | 162,50 |
| 11. 7 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1171 | 18,297 | 233,00 | 4263,17 |
| | | Итого материалов: | | | | 472,34 | 73803,02 |
| | | Накладные расходы (Н10=80) | % | 80 | | 723,05 | 112975,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 168,74 | 26364,99 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2277,93 | 355927,33 |
| 12 | Е12-030101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2015 | Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка шлакоблоками<br>Состав работ:<br>1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала<br>2. Установка и перестановка подмостей<br>3. Подача материалов на рабочее место башенным краном<br>4. Кирпичная кладка стен<br>5. Разборка подмостей | м3 кладки | 1,9840 | | 10279,19 | 20393,91 |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1035) | чел-ч | 6,7 | 13,293 | 1035,00 | 13758,05 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6934,50 | 13758,05 |
| 12. 2 | 102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,236 | 0,468224 | 14167,00 | 6633,33 |
| 12. 3 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,087296 | 29,00 | 2,53 |
| | | Итого материалов: | | | | 3344,69 | 6635,86 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4992,84 | 9905,79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1221,76 | 2423,98 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16493,79 | 32723,68 |
| 13 | СТ Счет-фактура №139,148 от 27.06.2019г.ТОО"Виб роблок" | Камень стеновой (190)шлакоблок полнотелый | шт | 124,0000 | | 142,86 | 17714,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,43 | 1417,17 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 154,29 | 19131,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов<br><br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения металлического каркаса<br>2. Наклейка уплотнительной ленты<br>3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания<br>4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по<br>5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками<br>6. Наклейка разделительной ленты<br>7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу<br>8. Нанесение грунтовки на швы<br>9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | м2 стен | 883,1500 | | 1724,93 | 1523373,08 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177) | чел-ч | 0,7895 | 697,247 | 1177,00 | 820659,63 |
| 14. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 1,501 | 1531,00 | 2298,57 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 931,84 | 822958,21 |
| 14. 3 | 2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 18,458 | 16,00 | 295,33 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0017 | 1,501 | 4891,00 | 7343,13 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 1,501 | 1531,00 | 2298,03 |
| 14. 5 | 2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015) | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 2,826 | 209,00 | 590,65 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 6 | 2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 10,509 | 18,00 | 189,17 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,53 | 8418,27 |
| 14. 7 | 131274 С (2106-0902-0100 РСНБ РК 2015) | Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные | м | 0,7774 | 686,561 | 80,00 | 54924,86 |
| 14. 8 | 131286 С (2106-0902-0301 РСНБ РК 2015) | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 3,5 | 3091,025 | 134,00 | 414197,35 |
| 14. 9 | 131379 С (2106-0903-0301 РСНБ РК 2015) | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,192 | 1052,538 | 82,00 | 86308,13 |
| 14.10 | 131450 С (2106-0904-0101 РСНБ РК 2015) | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,3636 | 321,113 | 61,00 | 19587,91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,259 | 228,736 | 28,00 | 6404,60 |
| 14.12 | 145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015) | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,016 | 14,13 | 1602,00 | 22636,90 |
| 14.13 | 147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015) | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0,025 | 22,079 | 302,00 | 6667,78 |
| 14.14 | 149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,4629 | 408,81 | 78,00 | 31887,19 |
| 14.15 | 249098 С (2113-0211-0612 РСНБ РК 2015) | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 2,858 | 2524,308 | 1,00 | 2524,31 |
| 14.16 | 249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0002 | 0,17663 | 260,00 | 45,92 |
| 14.17 | 249182 С (2113-0809-1303 РСНБ РК 2015) | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 297,268 | 50,00 | 14863,41 |
| 14.18 | 249183 С (2113-0809-1304 РСНБ РК 2015) | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 797,484 | 32,00 | 25519,50 |
| 14.19 | 249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015) | Лента армирующая бумажная | м | 1,061 | 936,581 | 8,00 | 7492,64 |
| 14.20 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,006 | 5,299 | 233,00 | 1234,64 |
| | | Итого материалов: | | | | 786,16 | 694295,17 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 838,66 | 740662,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,09 | 181122,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2768,68 | 2445158,30 |
| 15 | СТ Счет-фактура №16000022177 от 15.07.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Гипсокартон DANOGIPS толщиной 12,5мм | м2 | 927,3075 | | 419,64 | 389138,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,57 | 31131,07 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 453,21 | 420269,48 |
| 16 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство теплоизоляции<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности<br>2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой<br>3. Приготовление клеевого раствора<br>4. Приклеивание плит утеплителя | м2 | 11,1500 | | 2954,18 | 32939,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Крепление плит<br>6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки<br>7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки<br>8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | | | | | |
| 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 1,83 | 20,407 | 1281,00 | 26141,02 |
| 16. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0223 | 1531,00 | 34,14 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2347,55 | 26175,16 |
| 16. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0223 | 4891,00 | 109,07 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0223 | 1531,00 | 34,14 |
| 16. 4 | 2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2217 | 2,472 | 18,00 | 44,50 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 16. 5 | 3428 С (3104-0202-0202 РСНБ РК 2015) | Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 0,0698 | 0,77827 | 29,00 | 22,57 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,80 | 176,13 |
| 16. 6 | 146309 С (2113-0503-0101 РСНБ РК 2015) | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 1,15 | 12,822 | 382,00 | 4898,19 |
| 16. 7 | 147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0055 | 0,061325 | 170,00 | 10,43 |
| 16. 8 | 147713 С (2113-0816-2808 РСНБ РК 2015) | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 6,4 | 71,36 | 24,00 | 1712,64 |
| 16. 9 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,00212 | 0,023638 | 29,00 | 0,69 |
| | | Итого материалов: | | | | 593,90 | 6621,95 |
| | | Накладные расходы (Н10=80) | % | 80 | | 1878,04 | 20940,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 386,58 | 4310,34 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5218,80 | 58189,57 |
| 17 | СТ Счет-фактура №00000002830 от 23 июля 2019г. ТОО "ЦКФИ" | Минплита "Izoterm"ОС(Б)П75 М70 | м3 | 0,5742 | | 14285,70 | 8203,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1142,86 | 656,26 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15428,56 | 8859,46 |
| 18 | Е11-100402-0102 1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 45,4000 | | 5919,61 | 268750,47 |
| | | Состав работ: | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания<br>2. Установка металлического каркаса перегородки<br>3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами<br>4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит<br>5. Установка деревянных нащельников<br>6. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой | | | | | |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240) | чел-ч | 2,26 | 102,604 | 1240,00 | 127228,96 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 0,43584 | 1531,00 | 667,27 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2817,10 | 127896,23 |
| 18. 3 | 521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,045 | 2,043 | 14,00 | 28,60 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0096 | 0,43584 | 4891,00 | 2131,69 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 0,43584 | 1531,00 | 667,27 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,58 | 2160,30 |
| 18. 5 | 126929 С (2105-0205-0703 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,0005 | 0,0227 | 436315,00 | 9904,35 |
| 18. 6 | 126930 С (2105-0205-0704 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,0038 | 0,17252 | 405437,00 | 69945,99 |
| 18. 7 | 127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,00022 | 0,009988 | 309850,00 | 3094,78 |
| 18. 8 | 136008 С (2111-0102-0105 РСНБ РК 2015) | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,0515 | 2,338 | 21328,00 | 49867,00 |
| 18. 9 | 145663 С (2113-0207-0602 РСНБ РК 2015) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,007 | 0,3178 | 1230,00 | 390,89 |
| 18.10 | 146017 С (2113-0211-0302 РСНБ РК 2015) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00006 | 0,002724 | 2020785,00 | 5504,62 |
| 18.11 | 147147 С (2113-0807-0101 РСНБ РК 2015) | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 0,048 | 2,179 | 215,00 | 468,53 |
| 18.12 | 147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0008 | 0,03632 | 3903,00 | 141,76 |
| 18.13 | 286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015) | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,0032 | 0,14528 | 298,00 | 43,29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 3069,63 | 139361,21 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 2535,39 | 115106,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 676,40 | 30708,57 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9131,40 | 414565,64 |
| 19 | СТ Счет-фактура №16000022177 от 15.07.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Гипсокартон KNAUF толщиной 12,5мм | м2 | 95,3400 | | 538,69 | 51358,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,10 | 4108,70 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 581,79 | 55467,40 |
| 20 | СТ Счет-фактура №00000002830 от 23 июля 2019г. ТОО "ЦКФИ" | Минплита "Izoterm"ОС(Б)П75 М70 | м3 | 2,3381 | | 14285,70 | 33401,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1142,86 | 2672,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15428,56 | 36073,51 |
| 21 | Е11-100402-0402 1110-0402-0402 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)<br>Состав работ:<br>1. Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек) | проем | 4,0000 | | 3522,26 | 14089,04 |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219) | чел-ч | 0,817 | 3,268 | 1219,00 | 3983,69 |
| 21. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,0084 | 1531,00 | 12,86 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 999,14 | 3996,55 |
| 21. 3 | 521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,052 | 0,208 | 14,00 | 2,91 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 21. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0021 | 0,0084 | 4891,00 | 41,08 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,0084 | 1531,00 | 12,86 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,00 | 44,00 |
| 21. 5 | 126929 С (2105-0205-0703 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,00381 | 0,01524 | 436315,00 | 6649,44 |
| 21. 6 | 126930 С (2105-0205-0704 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,00174 | 0,00696 | 405437,00 | 2821,84 |
| 21. 7 | 146017 С (2113-0211-0302 РСНБ РК 2015) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000073 | 0,000292 | 2020785,00 | 590,07 |
| | | Итого материалов: | | | | 2515,34 | 10061,35 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 899,22 | 3596,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 353,72 | 1414,87 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4775,20 | 19100,81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности<br>6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>7. Шлифование поверхности | м2 отделываемой поверхности | 861,5300 | | 718,36 | 618892,83 |
| 22. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240) | чел-ч | 0,5314 | 457,817 | 1240,00 | 567693,13 |
| 22. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,430765 | 1531,00 | 659,50 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 659,70 | 568352,63 |
| 22. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,430765 | 4891,00 | 2106,87 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,430765 | 1531,00 | 659,50 |
| 22. 4 | 3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015) | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,014 | 12,061 | 150,00 | 1809,21 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4,55 | 3916,08 |
| 22. 5 | 249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0013 | 1,12 | 260,00 | 291,20 |
| 22. 6 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,2341 | 201,684 | 233,00 | 46992,41 |
| | | Итого материалов: | | | | 54,88 | 47283,61 |
| | | Накладные расходы (Н10=80) | % | 80 | | 527,76 | 454682,11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 99,69 | 85885,99 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1345,82 | 1159460,93 |
| 23 | СТ Счет фактура №018201041143 от20.08.2019г.ТОО "DOMSAD on-line" | Шпаклевка НАШИ "УЮТ" | кг | 3611,5338 | | 65,35 | 236028,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,23 | 18882,25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 70,58 | 254910,43 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 3947324,66 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3947324,66 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 986159,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1967076,00 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 979644,71 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1682300,88 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 450370,04 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 6079995,58 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1649,67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1967076,00 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6079995,58 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1649,67 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1967076,00 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы 2-й этаж** | | | | | |
| | | Полы | | | | | |
| 24 | Е11-110101-4301 1111-О101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия наливные. Устройство (толщиной 14 мм)<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство наливного пола готовой смесью<br>4. Шлифовка основания | м2 | 420,0000 | | 20786,56 | 8730356,88 |
| 24. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1621) | чел-ч | 3,202 | 1344,672 | 6484,00 | 8718853,25 |
| 24. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 2,352 | 1531,00 | 3600,91 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 20767,75 | 8722454,16 |
| 24. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0056 | 2,352 | 4891,00 | 11503,63 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0056 | 2,352 | 1531,00 | 3600,91 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 27,39 | 11503,63 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 19521,68 | 8199106,91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3224,66 | 1354357,10 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 43532,91 | 18283820,89 |
| 25 | СТ Счет-фактура №018201043399 от 28.08.2019г. ТОО "DOMSAD on-line" | Наливной пол AlinEX LEVEL | кг | 6720,0000 | | 54,40 | 365568,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,35 | 29245,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 58,75 | 394813,44 |
| 26 | СТ Счет-фактура №018201043399 от 28.08.2019г. ТОО "DOMSAD on-line" | Грунтовка НАШИ"ДРАЙВ" полимерная | кг | 174,7200 | | 1870,50 | 326813,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 149,64 | 26145,10 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2020,14 | 352958,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>Состав работ:<br>1. Очистка и огрунтовка основания<br>2. Приготовление клеевого состава<br>3. Укладка плитки<br>4. Затирка швов<br>5. Очистка покрытия | м2 покрытия | 21,0600 | | 1717,12 | 36162,52 |
| 27.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135) | чел-ч | 0,8984 | 18,92 | 1135,00 | 21474,54 |
| 27.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,037 | 0,77922 | 1531,00 | 1192,99 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1076,33 | 22667,53 |
| 27.3 | 2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015) | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,0286 | 0,602316 | 86,00 | 51,80 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27.4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,037 | 0,77922 | 4891,00 | 3811,17 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,037 | 0,77922 | 1531,00 | 1192,99 |
| 27.5 | 3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015) | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0088 | 0,185328 | 123,00 | 22,80 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 27.6 | 3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015) | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0248 | 0,522288 | 150,00 | 78,34 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 188,23 | 3964,10 |
| 27.7 | 147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,4212 | 90,00 | 37,91 |
| 27.8 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,00192 | 0,040435 | 29,00 | 1,17 |
| 27.9 | 249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 7,65 | 161,109 | 57,00 | 9183,21 |
| 27.10 | 249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,75 | 15,795 | 64,00 | 1010,88 |
| 27.11 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 2,106 | 233,00 | 490,70 |
| | | Итого материалов: | | | | 509,21 | 10723,87 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 1011,75 | 21307,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 218,31 | 4597,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2947,18 | 62067,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | | | |
| 28 | СТ Счет фактура №16000023235 от 08.08.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Плитка CERSANIT Atria бежевый 42х42 | м2 | 21,0600 | | 2820,56 | 59400,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 225,64 | 4752,08 |
| | | | | | | 3046,20 | 64153,07 |
| | | Сметная стоимость: | | | | | |
| | | Потолки | | | | | |
| 29 | Е12-120104-0508 1212-0104-0508 РСНБ РК 2015 прим. | Потолки. Очистка вручную от набела с лестниц | м2 | 539,2000 | | 235,91 | 127203,21 |
| 29. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,263 | 141,81 | 897,00 | 127203,21 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 235,91 | 127203,21 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 169,86 | 91586,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,46 | 17503,16 |
| | | | | | | 438,23 | 236292,69 |
| | | Сметная стоимость: | | | | | |
| 30 | Е12-110101-0110 1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями<br><br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора вручную с затиркой<br>2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков<br>3. Грунтовка поверхности<br>4. Приготовление раствора из сухих смесей | м2 | 539,2000 | | 2347,89 | 1265980,24 |
| 30. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1380) | чел-ч | 0,8976 | 483,986 | 1380,00 | 667900,57 |
| 30. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0168 | 9,059 | 1072,00 | 9710,78 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1256,70 | 677611,35 |
| 30. 3 | 3022 С (3103-0101-0602 РСНБ РК 2015) | Растворосмесители передвижные, до 250 л | маш.-ч | 0,0168 | 9,059 | 1152,00 | 10435,46 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0168 | 9,059 | 1072,00 | 9711,25 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 19,35 | 10435,46 |
| 30. 4 | 149726 С (2205-0101-0101 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006 | кг | 11,2 | 6039,04 | 95,00 | 573708,80 |
| 30. 5 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,0074 | 3,99 | 29,00 | 115,71 |
| 30. 6 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,11 | 59,312 | 233,00 | 13819,70 |
| | | Итого материалов: | | | | 1089,84 | 587644,21 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 904,82 | 487880,17 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 260,22 | 140308,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 3512,93 | 1894169,24 |
| 31 | Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Люкс Интерьер KZ" | Потолки натяжные (Монтаж со стоимостью материалов) | м2 | 172,3000 | | 1377,68 | 237374,02 |
| | | Стены и перегородки | | | | | |
| 32 | Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Электропроводка скрытая. Демонтаж<br>Состав работ:<br>1. Снятие проводок с отсоединением жил<br>2. Демонтаж конструкций, изолятор | м | 186,3000 | | 22,78 | 4244,62 |
| 32. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,0254 | 4,732 | 897,00 | 4244,62 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 22,78 | 4244,62 |
| 32. 2 | 147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015) | Мусор строительный | т | 0,00004 | 0,007452 | 0,01 | 0,00 |
| | | Итого материалов: | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 16,40 | 3056,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,14 | 584,06 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 42,32 | 7884,81 |
| 33 | Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Стены. Очистка вручную от набела | м2 | 291,5000 | | 200,03 | 58309,04 |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,223 | 65,004 | 897,00 | 58309,04 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 200,03 | 58309,04 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 144,02 | 41982,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 27,52 | 8023,32 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 371,58 | 108314,87 |
| 34 | Е12-120102-0702 1212-0102-0702 РСНБ РК 2015 | Стены. Подготовка поверхностей: огрунтовка | м2 | 583,0000 | | 243,74 | 142098,14 |
| 34. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1093) | чел-ч | 0,05 | 29,15 | 1093,00 | 31860,95 |
| 34. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,0583 | 1531,00 | 89,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 54,80 | 31950,21 |
| 34. 3 | 664 С (3106-0102-0201 РСНБ РК 2015) | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0218 | 12,709 | 106,00 | 1347,20 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,0583 | 4891,00 | 285,15 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,0583 | 1531,00 | 89,26 |
| 34. 5 | 2517 С (3104-0301-0201 РСНБ РК 2015) | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,0436 | 25,419 | 119,00 | 3024,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,99 | 4657,18 |
| 34. 6 | 149231 С (2204-0101-0902 РСНБ РК 2015) | Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000161 | 0,093863 | 1124831,00 | 105580,01 |
| | | Итого материалов: | | | | 181,10 | 105580,01 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 39,46 | 23004,15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,66 | 13208,18 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 305,85 | 178310,47 |
| 35 | Е12-030101-1904 1203-0101-1904 РСНБ РК 2015 | Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка шлакоблоками<br>Состав работ:<br>1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала<br>2. Установка и перестановка подмостей<br>3. Подача материалов на рабочее место башенным краном<br>4. Кирпичная кладка стен<br>5. Разборка подмостей | м3 кладки | 7,0400 | | 10279,19 | 72365,48 |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1035) | чел-ч | 6,7 | 47,168 | 1035,00 | 48818,88 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6934,50 | 48818,88 |
| 35. 2 | 102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,236 | 1,661 | 14167,00 | 23537,62 |
| 35. 3 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,30976 | 29,00 | 8,98 |
| | | Итого материалов: | | | | 3344,69 | 23546,60 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 4992,84 | 35149,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1221,76 | 8601,21 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 16493,79 | 116116,28 |
| 36 | СТ Счет-фактура №139,148 от 27.06.2019г.ТОО"Виброблок" | Камень стеновой (190) шлакоблок полнотелый | шт | 440,0000 | | 142,86 | 62858,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,43 | 5028,67 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 154,29 | 67887,07 |
| 37 | Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов<br>Состав работ:<br>1. Разметка проектного положения металлического каркаса<br>2. Наклейка уплотнительной ленты<br>3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями | м2 стен | 749,8000 | | 1724,93 | 1293353,49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем<br>5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем<br>6. Наклейка разделительной ленты<br>7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу<br>8. Нанесение грунтовки на швы<br>9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты | | | | | |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177) | чел-ч | 0,7895 | 591,967 | 1177,00 | 696745,28 |
| 37. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 1,275 | 1531,00 | 1951,50 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 931,84 | 698696,78 |
| 37. 3 | 2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015) | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0209 | 15,671 | 16,00 | 250,73 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0017 | 1,275 | 4891,00 | 6234,36 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 1,275 | 1531,00 | 1952,02 |
| 37. 5 | 2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015) | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,0032 | 2,399 | 209,00 | 501,47 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 6 | 2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,0119 | 8,923 | 18,00 | 160,61 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,53 | 7147,17 |
| 37. 7 | 131274 С (2106-0902-0100 РСНБ РК 2015) | Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные | м | 0,7774 | 582,895 | 80,00 | 46631,56 |
| 37. 8 | 131286 С (2106-0902-0301 РСНБ РК 2015) | Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм | м | 3,5 | 2624,3 | 134,00 | 351656,20 |
| 37. 9 | 131379 С (2106-0903-0301 РСНБ РК 2015) | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,192 | 893,612 | 82,00 | 73276,15 |
| 37.10 | 131450 С (2106-0904-0101 РСНБ РК 2015) | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 0,3636 | 272,627 | 61,00 | 16630,26 |
| 37.11 | 145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015) | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм | 10 шт. | 0,259 | 194,198 | 28,00 | 5437,55 |
| 37.12 | 145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015) | Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,016 | 11,997 | 1602,00 | 19218,87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.13 | 147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015) | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 0,025 | 18,745 | 302,00 | 5660,99 |
| 37.14 | 149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 0,4629 | 347,082 | 78,00 | 27072,43 |
| 37.15 | 249098 С (2113-0211-0612 РСНБ РК 2015) | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 2,858 | 2143,153 | 1,00 | 2143,15 |
| 37.16 | 249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0002 | 0,14996 | 260,00 | 38,99 |
| 37.17 | 249182 С (2113-0809-1303 РСНБ РК 2015) | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 0,3366 | 252,383 | 50,00 | 12619,13 |
| 37.18 | 249183 С (2113-0809-1304 РСНБ РК 2015) | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 0,903 | 677,069 | 32,00 | 21666,22 |
| 37.19 | 249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015) | Лента армирующая бумажная | м | 1,061 | 795,163 | 8,00 | 6361,30 |
| 37.20 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,006 | 4,499 | 233,00 | 1048,22 |
| | | Итого материалов: | | | | 786,16 | 589461,04 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 838,66 | 628827,10 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 205,09 | 153774,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2768,68 | 2075955,00 |
| 38 | СТ Счет-фактура №16000022177 от 15.07.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Гипсокартон DANOGIPS толщиной 12,5мм | м2 | 787,2900 | | 419,64 | 330381,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 33,57 | 26430,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 453,21 | 356811,48 |
| 39 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство теплоизоляции<br><br>Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности<br>2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой<br>3. Приготовление клеевого раствора<br>4. Приклеивание плит утеплителя<br>5. Крепление плит<br>6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки<br>7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки | м2 | 35,2000 | | 2954,18 | 103987,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | | | | | |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1281) | чел-ч | 1,83 | 64,423 | 1281,00 | 82525,91 |
| 39. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0704 | 1531,00 | 107,78 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2347,55 | 82633,70 |
| 39. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0704 | 4891,00 | 344,33 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0704 | 1531,00 | 107,78 |
| 39. 4 | 2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015) | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,2217 | 7,804 | 18,00 | 140,47 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 39. 5 | 3428 С (3104-0202-0202 РСНБ РК 2015) | Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин | маш.-ч | 0,0698 | 2,457 | 29,00 | 71,25 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,80 | 556,05 |
| 39. 6 | 146309 С (2113-0503-0101 РСНБ РК 2015) | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 1,15 | 40,48 | 382,00 | 15463,36 |
| 39. 7 | 147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015) | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0055 | 0,1936 | 170,00 | 32,91 |
| 39. 8 | 147713 С (2113-0816-2808 РСНБ РК 2015) | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм | шт. | 6,4 | 225,28 | 24,00 | 5406,72 |
| 39. 9 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,00212 | 0,074624 | 29,00 | 2,16 |
| | | Итого материалов: | | | | 593,90 | 20905,16 |
| | | Накладные расходы (Н10=80) | % | 80 | | 1878,04 | 66106,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 386,58 | 13607,53 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 5218,80 | 183701,60 |
| 40 | СТ Счет-фактура №00000002380 от 23 июля 2019г. ТОО "ЦКФИ" | Минплита "Izoterm"ОС(Б)П75 М70 | м3 | 1,8128 | | 14285,70 | 25897,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1142,86 | 2071,77 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15428,56 | 27968,89 |
| 41 | Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 | Каркас из брусьев (дверные проемы и для радиаторов). Установка<br>Состав работ:<br>1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями | м3 | 0,4638 | | 60631,44 | 28117,83 |
| 41. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1305) | чел-ч | 39 | 18,086 | 1305,00 | 23602,56 |
| 41. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 0,097388 | 1531,00 | 149,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 51216,51 | 23751,66 |
| 41. 3 | 1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015) | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,39 | 0,180863 | 163,00 | 29,48 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 41. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,21 | 0,097388 | 4891,00 | 476,32 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 0,097388 | 1531,00 | 149,10 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1090,68 | 505,80 |
| 41. 5 | 127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,04 | 0,01855 | 216144,00 | 4009,47 |
| | | Итого материалов: | | | | 8645,76 | 4009,47 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 46094,86 | 21376,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8538,10 | 3959,55 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 115264,40 | 53453,87 |
| 42 | СТ Счет-фактура №161 от 03.07.2019г.ТОО "Натали плюс" | Брус 50х50 мм | м3 | 0,4638 | | 72144,00 | 33456,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5771,52 | 2676,54 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 77915,52 | 36133,32 |
| 43 | Е11-100402-0102 1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство<br><br>Состав работ:<br>1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания<br>2. Установка металлического каркаса перегородки<br>3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами<br>4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит<br>5. Установка деревянных нащельников<br>6. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 340,4400 | | 5919,61 | 2015273,32 |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240) | чел-ч | 2,26 | 769,394 | 1240,00 | 954049,06 |
| 43. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0096 | 3,268 | 1531,00 | 5003,65 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2817,10 | 959052,71 |
| 43. 3 | 521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,045 | 15,32 | 14,00 | 214,48 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0096 | 3,268 | 4891,00 | 15984,88 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0096 | 3,268 | 1531,00 | 5003,31 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 47,58 | 16199,36 |
| 43. 5 | 126929 С (2105-0205-0703 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,0005 | 0,17022 | 436315,00 | 74269,54 |
| 43. 6 | 126930 С (2105-0205-0704 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,0038 | 1,294 | 405437,00 | 524502,49 |
| 43. 7 | 127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015) | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,00022 | 0,074897 | 309850,00 | 23206,77 |
| 43. 8 | 136008 С (2111-0102-0105 РСНБ РК 2015) | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,0515 | 17,533 | 21328,00 | 373936,57 |
| 43. 9 | 145663 С (2113-0207-0602 РСНБ РК 2015) | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,007 | 2,383 | 1230,00 | 2931,19 |
| 43.10 | 146017 С (2113-0211-0302 РСНБ РК 2015) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00006 | 0,020426 | 2020785,00 | 41277,36 |
| 43.11 | 147147 С (2113-0807-0101 РСНБ РК 2015) | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 0,048 | 16,341 | 215,00 | 3513,34 |
| 43.12 | 147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015) | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,0008 | 0,272352 | 3903,00 | 1062,99 |
| 43.13 | 286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015) | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,0032 | 1,089 | 298,00 | 324,64 |
| | | Итого материалов: | | | | 3069,63 | 1045024,91 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 2535,39 | 863147,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 676,40 | 230273,66 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9131,40 | 3108694,42 |
| 44 | СТ Счет-фактура №16000022177 от 15.07.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Гипсокартон KNAUF толщиной 12,5мм | м2 | 714,9240 | | 538,69 | 385122,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 43,10 | 30809,79 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 581,79 | 415932,20 |
| 45 | СТ Счет-фактура №00000002830 от23 июля 2019г. ТОО "ЦКФИ" | Минплита "Izoterm"ОС(Б)П75 М70 | м3 | 17,5327 | | 14285,70 | 250466,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1142,86 | 20037,31 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 15428,56 | 270503,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е11-100402-0402 1110-0402-0402 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках из ГКЛ с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)<br>Состав работ:<br>1. Обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек) | проем | 35,0000 | | 3522,26 | 123279,10 |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219) | чел-ч | 0,817 | 28,595 | 1219,00 | 34857,31 |
| 46. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,0735 | 1531,00 | 112,53 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 999,14 | 34969,83 |
| 46. 3 | 521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015) | Дрели электрические | маш.-ч | 0,052 | 1,82 | 14,00 | 25,48 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 46. 4 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0021 | 0,0735 | 4891,00 | 359,49 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0021 | 0,0735 | 1531,00 | 112,53 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,00 | 384,97 |
| 46. 5 | 126929 С (2105-0205-0703 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,00381 | 0,13335 | 436315,00 | 58182,61 |
| 46. 6 | 126930 С (2105-0205-0704 РСНБ РК 2015) | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,00174 | 0,0609 | 405437,00 | 24691,11 |
| 46. 7 | 146017 С (2113-0211-0302 РСНБ РК 2015) | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000073 | 0,002555 | 2020785,00 | 5163,11 |
| | | Итого материалов: | | | | 2515,34 | 88036,82 |
| | | Накладные расходы (Н10=90) | % | 90 | | 899,22 | 31472,85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 353,72 | 12380,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4775,20 | 167132,10 |
| 47 | Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних (растворами из сухих смесей) поверхностей подокраску. Сухими смесями на гипсовой основе<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности<br>6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>7. Шлифование поверхности | м2 отделываемой поверхности | 1286,0000 | | 718,36 | 923817,13 |
| 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240) | чел-ч | 0,5314 | 683,38 | 1240,00 | 847391,70 |
| 47. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0005 | 0,643 | 1531,00 | 984,43 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 659,70 | 848376,13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,643 | 4891,00 | 3144,91 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,643 | 1531,00 | 984,43 |
| 47. 4 | 3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015) | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,014 | 18,004 | 150,00 | 2700,60 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4,55 | 5845,51 |
| 47. 5 | 249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0013 | 1,672 | 260,00 | 434,67 |
| 47. 6 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,2341 | 301,053 | 233,00 | 70145,26 |
| | | Итого материалов: | | | | 54,88 | 70579,92 |
| | | Накладные расходы (Н10=80) | % | 80 | | 527,76 | 678700,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 99,69 | 128201,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1345,82 | 1730719,48 |
| 48 | СТ Счет фактура №018201041143 от20.08.2019г.ТОО "DOMSAD on-line" | Шпаклевка НАШИ "УЮТ" | кг | 5390,9120 | | 65,35 | 352317,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,23 | 28185,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 70,58 | 380503,08 |
| 49 | Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей (с/у)<br><br>Состав работ:<br>1. Грунтование поверхности<br>2. Приготовление клея из сухой смеси<br>3. Облицовка поверхности с подрезкой плит<br>4. Заполнение швов<br>5. Очистка и промывка поверхности облицовки | м2 поверхности облицовки | 125,0000 | | 1672,51 | 209063,80 |
| 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1198) | чел-ч | 1,177 | 147,188 | 1198,00 | 176330,63 |
| 49. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,05 | 1531,00 | 76,55 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1411,26 | 176407,17 |
| 49. 3 | 2511 С (3301-0201-0104 РСНБ РК 2015) | Автомобили бортовые, до 15 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,05 | 4891,00 | 244,55 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0004 | 0,05 | 1531,00 | 76,55 |
| 49. 4 | 3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015) | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0056 | 0,7 | 150,00 | 105,00 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,80 | 349,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. 5 | 147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015) | Ветошь | кг | 0,005 | 0,625 | 90,00 | 56,25 |
| 49. 6 | 149905 С (2205-0107-0101 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,46 | 57,5 | 78,00 | 4485,00 |
| 49. 7 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,013 | 1,625 | 29,00 | 47,13 |
| 49. 8 | 249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015) | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 3,98 | 497,5 | 41,00 | 20397,50 |
| 49. 9 | 280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015) | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,254 | 31,75 | 233,00 | 7397,75 |
| | | Итого материалов: | | | | 259,07 | 32383,62 |
| | | Накладные расходы (Н10=80) | % | 80 | | 1129,01 | 141125,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 224,12 | 28015,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3025,64 | 378204,70 |
| 50 | СТ Счет фактура №16000023621,№16000023235 от 16.08.2019г.,08.08.2019г ТОО "Азия Креатив" | Бордюр зол. 8,5х25 | шт | 145,0000 | | 806,25 | 116906,25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 64,50 | 9352,50 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 870,75 | 126258,75 |
| 51 | СТ Счет фактура №16000025593 от 07.08.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Плитка TSC темная 20х 30 | м2 | 31,2000 | | 1257,15 | 39223,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,57 | 3137,85 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1357,72 | 42360,93 |
| 52 | СТ Счет фактура №16000025593 от 07.08.2019г. ТОО "Азия Креатив" | Плитка TSC светлая 20х30 | м2 | 88,9200 | | 1257,15 | 111785,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 100,57 | 8942,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1357,72 | 120728,64 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 17831183,49 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 17831183,49 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 2577895,64 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 12517146,97 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 2697571,57 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 11333830,73 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 2314211,22 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 31479225,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4456,20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12517146,97 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 31479225,44 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4456,20 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12517146,97 |

## РАЗДЕЛ 3. Лестничные клетки

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя бетона<br>3. Уход за стяжкой | м2 стяжки | 78,5600 | | 330,07 | 25930,22 |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,366 | 28,753 | 897,00 | 25791,41 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 328,30 | 25791,41 |
| 53. 2 | 404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 3,692 | 16,00 | 59,08 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,75 | 59,08 |
| 53. 3 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,035 | 2,75 | 29,00 | 79,74 |
| | | Итого материалов: | | | | 1,02 | 79,74 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 308,60 | 24243,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 51,09 | 4013,93 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 689,77 | 54188,07 |
| 54 | Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (толщиной 50 мм)<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя бетона | м2 стяжки | 78,5600 | | 144,31 | 11337,15 |
| 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=897) | чел-ч | 0,0264 | 2,074 | 5382,00 | 11162,18 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 142,08 | 11162,18 |
| 54. 2 | 404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1392 | 10,936 | 16,00 | 174,97 |
| | 01-010102-0100 | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,23 | 174,97 |
| | | Накладные расходы (Н10=94) | % | 94 | | 133,56 | 10492,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,23 | 1746,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 300,10 | 23575,97 |
| 55 | СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5" | Бетон М 150 (В12,5) | м3 | 4,0066 | | 16964,29 | 67968,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1357,14 | 5437,47 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 18321,43 | 73405,90 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 105235,80 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 105235,80 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 79,74 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 36953,59 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 67968,43 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 34736,37 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 11197,77 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 151169,95 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 30,83 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36953,59 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 151169,95 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 30,83 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36953,59 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Фасад** | | | | | |
| 56 | Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм<br>Состав работ:<br>1. Простукивание и отбивка старой штукатурки<br>2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности<br>3. Оштукатуривание отдельных мест<br>4. Очистка волосяной щеткой (при необходимости) | м2 | 46,8700 | | 2368,52 | 111012,48 |
| 56. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1114) | чел-ч | 1,74 | 81,554 | 1114,00 | 90850,93 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1938,36 | 90850,93 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,20 | 9,32 |
| 56. 2 | 102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015) | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,022 | 1,031 | 19539,00 | 20147,44 |
| 56.3 | 147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015) | Мусор строительный | т | 0,0484 | 2,269 | 0,01 | 0,02 |
| 56.4 | 249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015) | Вода техническая | м3 | 0,0035 | 0,164045 | 29,00 | 4,76 |
| | | Итого материалов: | | | | 429,96 | 20152,22 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1395,62 | 65412,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 301,13 | 14114,01 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4065,27 | 190539,16 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 111012,48 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 111012,48 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 20152,22 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 90850,93 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тенге | | | | 65412.67 |
| Накладные расходы - | Тенге | | | | 14114.01 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | | | 190539.16 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 81.55 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 90850.93 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 190539.16 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | чел.-ч | | | | 81.55 |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | 90850.93 |
| Сметная заработная плата - | | | | | |
| ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | 21994756.43 |
| Итого прямые затраты: | | | | | |
| в том числе: | Тенге | | | | 14584943.01 |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 80341.80 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 27084.49 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 7329471.62 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 0.00 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 0.00 |
| - оборудование | Тенге | | | | 13116280.65 |
| Накладные расходы | Тенге | | | | 35111037.08 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 2789893.04 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 37900930 |
| ИТОГО по акту: | Тенге | | | | -15710900 |
| Ценовая скидка | Тенге | | | | 22190030 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки | Тенге | | | | 2 662 804 |
| НДС 12% | Тенге | | | | 24 852 834 |
| ВСЕГО с НДС 12% | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Плужников В.А.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Главный конструктор

_____ Баллау Ф.Э.

Инженер-сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.