ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Договор : №Д-П/2020

Наименование стройки - Реконструкция здания заводоуправления.г. Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона, ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)

Наименование объекта - Реконструкция здания заводоуправления.г. Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона

АКТ

выполненных работ на электромонтажные работы

за Сентябрь 2020г

Стоимость по акту, тыс тенге: 1 715,277

Сметная стоимость 1 735 055 тенге

НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 183,780

Составлена в текущих ценах второго квартала 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц13-080305-0307 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3,0000		1182,31	3547
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,82	2,46	1435,00	3530
		Итого оплата труда:				1176,70	3530
1. 2	521 С (С234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	0,768	14,00	11
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,58	11
1. 3	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0093	652,00	6
		Итого материалов:				2,02	6
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		847,22	2542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,36	487
		Сметная стоимость:				2191,89	6576

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Накладная №16000005041 от 17.02.2020г.ТОО "Азия Креатив"	Светильник потолочный ESCADA 10242\2 LED 95W	шт	2,0000		37158,93	74318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2972,71	5945
		Сметная стоимость:				40131,64	80263
3	Накладная №16000005041 от 17.02.2020г.ТОО "Азия Креатив"	Светильник потолочный ESCADA 10243\2 LED 95W	шт	1,0000		34655,36	34655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2772,43	2772
		Сметная стоимость:				37427,79	37428
4	ЦЗ-080305-0410 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка в подвесных потолках	шт.	32,0000		3891,59	124531
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	2,71	86,72	1435,00	124443
		Итого оплата труда:				3888,85	124443
4.2	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1344	652,00	88
		Итого материалов:				2,74	88
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2799,97	89599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535,32	17130
		Сметная стоимость:				7226,89	231260
5	Накладная №16000005041 от 17.02.2020г.ТОО "Азия Креатив"	Светодиодная панель круглая (460RRP-09 ф145 9W/710 Lm 6400K)	шт	6,0000		880,96	5286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,48	423
		Сметная стоимость:				951,43	5709
6	Накладная №16000005041 от 17.02.2020г.ТОО "Азия Креатив"	Светодиодная панель (460RKP-09 145x145/144x144/126,5x126,5 9W/710 Lm 6400K)	шт	10,0000		1170,54	11705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,64	936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1264,18	12642
7	Накладная №ЭК000000307 от 21.02.2020г.ТОО "New Line"	FW5310ECD GX53 Белый	шт	6,0000		446,43	2679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	214
		Сметная стоимость:				482,14	2893
8	Накладная №ЭК000000307 от 21.02.2020г.ТОО "New Line"	FW5357ECD Ecola GX53 светильник Квадрат Легкий Белый	шт	10,0000		446,43	4464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	357
		Сметная стоимость:				482,14	4821
9	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16,0000		1081,86	17310
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,75	12	1435,00	17220
		Итого оплата труда:				1076,25	17220
9.2	521 С (С234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	4,096	14,00	57
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,58	57
9.3	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0496	652,00	32
		Итого материалов:				2,02	32
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		774,90	12398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,54	2377
		Сметная стоимость:				2005,30	32085
10	Накладная №ЭК000000307 от 21.02.2020г.ТОО "New Line"	T5RV10ELC GX53 LED10.0W 4200K	шт	16,0000		571,43	9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,71	731
		Сметная стоимость:				617,14	9874

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ц13-080305-0414 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	27,0000		3834,19	103523
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	2,67	72,09	1435,00	103449
		Итого оплата труда:				3831,45	103449
11. 2	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1134	652,00	74
		Итого материалов:				2,74	74
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2758,64	74483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,43	14241
		Сметная стоимость:				7120,26	192247
12	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Панель светодиодная 36W 600х600 Н30 (Заря)	шт	27,0000		4794,64	129455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,57	10356
		Сметная стоимость:				5178,21	139812
13	Ц13-080305-0305 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	7,0000		1139,26	7975
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,79	5,53	1435,00	7936
		Итого оплата труда:				1133,65	7936
13. 2	521 С (С234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	1,792	14,00	25
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,58	25
13. 3	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0217	652,00	14
		Итого материалов:				2,02	14
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		816,23	5714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,44	1095
		Сметная стоимость:				2111,92	14783

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Накладная №СкММ001972 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Светильник LED ДПО 5032Д 12Вт 4000К IP65 круглый белый с ДД ИЭК	шт	7,0000		6661,61	46631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,93	3731
		Сметная стоимость:				7194,54	50362
15	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Фотореле. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		2766,24	8299
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	2	6	1382,00	8292
		Итого оплата труда:				2764,00	8292
15. 2	521 С (С234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,48	14,00	7
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,24	7
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1686,04	5058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,18	1069
		Сметная стоимость:				4808,46	14425
16	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Фотореле ФР 601 серый макс нагрузка 2200 ВА IP44 ИЭК	шт	3,0000		1573,21	4720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,86	378
		Сметная стоимость:				1699,07	5097
17	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56,0000		490,64	27476
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,34	19,04	1435,00	27322
		Итого оплата труда:				487,90	27322
17. 2	147172 С (С121-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,2352	652,00	153
		Итого материалов:				2,74	153
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		351,29	19672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,35	3772
		Сметная стоимость:				909,28	50920

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Розетка РС 16-239	шт	56,0000		633,04	35450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,64	2836
		Сметная стоимость:				683,68	38286
19	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	25,0000		416,15	10404
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,29	7,25	1435,00	10404
		Итого оплата труда:				416,15	10404
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		299,63	7491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,26	1432
		Сметная стоимость:				773,04	19326
20	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Выключатель С 16-122	шт	23,0000		469,64	10802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,57	864
		Сметная стоимость:				507,21	11666
21	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Выключатель С 66-120	шт	2,0000		512,50	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,00	82
		Сметная стоимость:				553,50	1107
22	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,0000		416,15	4162
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1435)	чел-ч	0,29	2,9	1435,00	4162
		Итого оплата труда:				416,15	4162
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		299,63	2996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,26	573
		Сметная стоимость:				773,04	7730

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Выключатель С 56-124	шт	10,0000		587,50	5875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,00	470
		Сметная стоимость:				634,50	6345
24	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400,0000		303,27	121310
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1338)	чел-ч	0,22	88	1338,00	117744
		Итого оплата труда:				294,36	117744
24. 2	2875 С (С234-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	19,36	18,00	348
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,87	348
24. 3	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	8,4	383,00	3217
		Итого материалов:				8,04	3217
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		211,94	84776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,22	16487
		Сметная стоимость:				556,43	222572
25	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Гофра ф20	м	400,0000		31,25	12500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,50	1000
		Сметная стоимость:				33,75	13500
26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	400,0000		138,40	55359
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,1	40	1382,00	55280
		Итого оплата труда:				138,20	55280
26. 2	127927 С (С121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,16	383,00	61
26. 3	287764 С (С121-130816-0207)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0164	1052,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,20	79
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		99,50	39802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,03	7613
		Сметная стоимость:				256,93	102773
27	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	180,0000		193,49	34828
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,14	25,2	1382,00	34826
		Итого оплата труда:				193,48	34826
27.2	287764 С (С121-130816-0207)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0018	1052,00	2
		Итого материалов:				0,01	2
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		139,31	25075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,62	4792
		Сметная стоимость:				359,42	64696
28	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Кабель ВВГ 3х1,5	м	355,0000		197,32	70049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,79	5604
		Сметная стоимость:				213,11	75653
29	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Кабель ВВГ 3х2,5	м	225,0000		308,04	69308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,64	5545
		Сметная стоимость:				332,68	74853
30	Накладная №СкММ0019729 от 26.06.2020г. ИП "Ашимова М.М."	Коробка монтажная К-210	шт	12,0000		138,39	1661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	133
		Сметная стоимость:				149,46	1794
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1048447
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				514608
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				448

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				533391
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				369606
	ИТОГО:		Тенге				1418053
	Сметная прибыль		Тенге				113444
	ИТОГО по акту:		Тенге				1531497
	НДС 12%		Тенге				183 780
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				1 715 277

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____ Баитов К.К

Главный инженер

_____ Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Начальник ОКСа

_____ Ю.Тен

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.