Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : №Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.доп. Соглашение №3 от 12.09.2019г.
Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)Литейный завод.Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта - Здание заводоуправления.

АКТ

выполненных работ на электромонтажные работы

за Сентябрь 2020г

Стоимость работ по акту , тыс тенге: 2 207,133
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 236,479

Сметная стоимость 2 408 227 тенге

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние работы					
1	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Затягивание проволоки	м		275,0000	290,76	79960,15
		Итого оплата труда:				274,21	75407,50
		Итого эксплуатация машин:				10,03	2757,20
		Итого материалов:				7,94	2182,95
		Накладные расходы (Н17=72)	%		72	197,43	54293,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	39,06	10740,28
		Сметная стоимость:				527,25	144993,84
2	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка	м		176,0000	385,89	67916,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Затягивание проволоки					
		Итого оплата труда:				363,83	64033,60
		Итого эксплуатация машин:				18,35	3229,56
		Итого материалов:				7,94	1397,09
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		261,96	46104,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,83	9121,64
		Сметная стоимость:				699,67	123142,08
3	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Затягивание проволоки	м	300,0000		311,18	93354,54
		Итого оплата труда:				289,43	86828,19
		Итого эксплуатация машин:				18,04	5413,14
		Итого материалов:				7,94	2381,40
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		208,39	62516,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,57	12469,67
		Сметная стоимость:				561,14	168340,50
4	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофротруба лег ПНД диаметром 20	м	200,0000		60,71	12142,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,86	971,43
		Сметная стоимость:				65,57	13114,29
5	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 20	м	300,0000		25,00	7500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	600,00
		Сметная стоимость:				27,00	8100,00
6	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 25	м	75,0000		39,29	2946,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,14	235,71
		Сметная стоимость:				42,43	3182,14

1	2	3	4	5	6	7	8
7	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 32	м	150,0000		64,29	9642,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,14	771,43
		Сметная стоимость:				69,43	10414,29
8	СТ Накладная №ЕМММ000050064 от 30.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Гофрорукав диаметром 50	м	26,0000		134,82	3505,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,79	280,43
		Сметная стоимость:				145,61	3785,79
9	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	725,0000		142,33	103189,40
		Итого оплата труда:				133,10	96494,53
		Итого эксплуатация машин:				14,08	10207,27
		Итого материалов:				0,15	109,62
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		95,83	69476,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,05	13813,24
		Сметная стоимость:				257,21	186478,69
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	26,0000		366,43	9527,29
		Итого оплата труда:				328,32	8536,33
		Итого эксплуатация машин:				58,84	1529,92
		Итого материалов:				0,15	3,93
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,39	6146,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,23	1253,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				651,05	16927,32
11	Ц13-080201-0702 13О8-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	291,0000		194,50	56600,08
		Итого оплата труда:				184,72	53753,58
		Итого эксплуатация машин:				15,16	4412,14
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		133,00	38702,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,20	7624,21
		Сметная стоимость:				353,70	102926,87
12	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	м	300,0000		202,68	60803,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	4864,29
		Сметная стоимость:				218,89	65667,86
13	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	м	600,0000		320,54	192321,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,64	15385,71
		Сметная стоимость:				346,18	207707,14
14	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые ВВГ 5х4	м	90,0000		814,29	73285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,14	5862,86
		Сметная стоимость:				879,43	79148,57
15	СТ Накладная №ЕМММ0050064 от 30.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые КГ 1х35	м	26,0000		1257,14	32685,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,57	2614,86
		Сметная стоимость:				1357,71	35300,57

1	2	3	4	5	6	7	8
16	СТ Накладная №ЕМММ0050064 от 30.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Кабели силовые КГ 3х70+1х35	м	26,0000		9446,43	245607,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		755,71	19648,57
		Сметная стоимость:				10202,14	265255,71
17	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Коробка монтажная КМ-206	шт	15,0000		203,57	3053,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,29	244,29
		Сметная стоимость:				219,86	3297,86
18	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Коробка монтажная К-210	шт	20,0000		129,46	2589,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	207,14
		Сметная стоимость:				139,82	2796,43
19	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Изолента	шт	5,0000		310,71	1553,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	124,29
		Сметная стоимость:				335,57	1677,86
20	СТ Накладная №ЕМММ0049645 от 12.08.2019г ИП Ашимова М.М.	Дюбель-гвоздь 6х40	шт	300,0000		7,14	2142,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,57	171,43
		Сметная стоимость:				7,71	2314,29
21	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене Состав работ: 1. Установка блоков 2. Заземление	шт.	1,0000		5428,98	5428,98
		Итого оплата труда:				4412,73	4412,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1438,98	1438,98
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		3177,17	3177,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		688,49	688,49
		Сметная стоимость:				9294,64	9294,64
22	СТ Накладная №ЕМММ0050064 от 30.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Распределительный силовой шкаф ЩР11-73506-22 УХЛ4	шт	1,0000		126942,86	126942,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10155,43	10155,43
		Сметная стоимость:				137098,29	137098,29
23	СТ Накладная №ЕМММ0050064 от 30.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Наконечник медный Т 70-10-13 3ЭТА	шт	6,0000		259,82	1558,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,79	124,71
		Сметная стоимость:				280,61	1683,64
24	СТ Накладная №ЕМММ0050064 от 30.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Наконечник медный Т 35-10-9 3ЭТА	шт	4,0000		175,00	700,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,00	56,00
		Сметная стоимость:				189,00	756,00
25	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	39,0000		453,64	17692,12
		Итого оплата труда:				452,71	17655,78
		Итого эксплуатация машин:				1,44	56,32
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		325,95	12712,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,37	2432,34
		Сметная стоимость:				841,96	32836,62

1	2	3	4	5	6	7	8
26	СТ Накладная №ЕМММ0049986 от 21.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Розетка РС16-348	шт	34,0000		740,18	25166,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,21	2013,29
		Сметная стоимость:				799,39	27179,36
27	СТ Накладная №ЕМММ0049986 от 21.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Розетка РС16-339	шт	5,0000		569,64	2848,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,57	227,86
		Сметная стоимость:				615,21	3076,07
28	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	10,0000		387,14	3871,44
		Итого оплата труда:				386,21	3862,12
		Итого эксплуатация машин:				1,44	14,44
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		278,07	2780,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,22	532,17
		Сметная стоимость:				718,43	7184,34
29	СТ Накладная №ЕМММ0049986 от 21.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель С510-861	шт	10,0000		634,82	6348,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,79	507,86
		Сметная стоимость:				685,61	6856,07
30	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов	шт.	9,0000		387,14	3484,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Присоединение					
		4. Опробование на зажигание				386,21	3475,91
		Итого оплата труда:				1,44	13,00
		Итого эксплуатация машин:				278,07	2502,66
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		53,22	478,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718,43	6465,91
		Сметная стоимость:					
31	СТ Накладная №ЕМММ0049986 от 21.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Выключатель С110-860	шт	9,0000		506,25	4556,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,50	364,50
		Сметная стоимость:				546,75	4920,75
32	СТ Накладная №ЕМММ0049986 от 21.10.2019г ИП Ашимова М.М.	Изолента ПВХ	шт	5,0000		85,71	428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,86	34,29
		Сметная стоимость:				92,57	462,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1259354,00
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				1259354,00
		Материалы -	Тенге				6074,99
		Всего заработная плата -	Тенге				414460,28
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				818329,46
		Накладные расходы -	Тенге				298411,40
		Сметная прибыль -	Тенге				124621,23
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1682386,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				414460,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1682386,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				328,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				414460,28
		РАЗДЕЛ 2.Наружные работы (Кабель 3х185 и другие материалы поставка Заказчика)					
33	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,0000		383,08	3830,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка				342,41	3424,11
		Итого оплата труда:				62,45	624,53
		Итого эксплуатация машин:				0,38	3,78
		Итого материалов:				246,54	2465,36
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		50,37	503,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		679,99	6799,87
		Сметная стоимость:				282,38	18354,57
34	Ц13-080201-1002 1308-0201-1002 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	65,0000			
		Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка				257,22	16719,61
		Итого оплата труда:				38,99	2534,22
		Итого эксплуатация машин:				185,20	12038,12
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		37,41	2431,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,99	32824,11
		Сметная стоимость:				441,87	6628,11
35	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15,0000			
		Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка				412,99	6194,92
		Итого оплата труда:				44,76	671,46
		Итого эксплуатация машин:				297,36	4460,34
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		59,14	887,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,37	11975,53
		Сметная стоимость:				8903,00	142448,00
36	С231-050102-0105 3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	16,0000			
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		712,24	11395,84
		Сметная стоимость:				9615,24	153843,84

1	2	3	4	5	6	7	8
37	СТ Материал заказчика	Кабель 3х185	м	90,0000		--	--
38	СТ Материал заказчика	Трос	м	65,0000		--	--
		Прокладка кабеля в траншеи 40м					
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	8,0000		1593,90	12751,20
		Итого оплата труда:				1593,90	12751,20
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1147,61	9180,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,32	1754,57
		Сметная стоимость:				2960,83	23686,63
40	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	40,0000		257,00	10279,96
		Итого оплата труда:				140,78	5631,28
		Итого эксплуатация машин:				180,14	7205,56
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		101,36	4054,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,67	1146,76
		Сметная стоимость:				387,03	15481,24
41	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий Состав работ: 1. Прокладка кабеля 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Маркировка	м кабеля	40,0000		290,30	11611,85
		Итого оплата труда:				251,72	10068,66
		Итого эксплуатация машин:				59,56	2382,60
		Итого материалов:				0,15	6,05
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		181,24	7249,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,72	1508,90
		Сметная стоимость:				509,25	20370,19
42	СТ Материал заказчика	Кабель 3х185	м	40,0000		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	40,0000		229,92	9196,96
		Состав работ:					
		1. Покрытие кабеля				131,17	5246,98
		Итого оплата труда:				153,06	6122,56
		Итого эксплуатация машин:				94,45	3777,82
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		25,95	1037,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,32	14012,77
		Сметная стоимость:				832,03	4992,19
44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,0000			
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости				832,03	4992,19
		Итого оплата труда:				599,06	3594,38
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		114,49	686,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1545,58	9273,50
		Сметная стоимость:					220093,65

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1479447,66
Итого прямые затраты:		
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	59902,26
Материалы -	Тенге	9,83
Всего заработная плата -	Тенге	47285,55
Накладные расходы -	Тенге	34045,60
Сметная прибыль -	Тенге	7515,83
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	101463,68
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	36,91
Сметная заработная плата -	Тенге	47285,55
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160191,39
Всего заработная плата -	Тенге	52719,39
Накладные расходы -	Тенге	12775,24
Сметная прибыль -	Тенге	13837,33
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	186803,96
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	34,15
Сметная заработная плата -	Тенге	52719,39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	288267,65
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	71,06
Сметная заработная плата -	Тенге	100004,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				463972,47
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				191060,91
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				50492,75
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				824414,28
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				345232,24
	ИТОГО:		Тенге				1824679,90
	Сметная прибыль		Тенге				145974,39
	ИТОГО по акту:		Тенге				1970654
	НДС 12%		Тенге				236 479
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				2 207 133

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор

_____Баитов К.К.

Главный инженер

_____Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга

_____ Субелиани В.С.

Начальник ОКСа

_____ Ю.Тен

инженер - сметчик

_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:

_____ Зубов В.Н.