ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"
Договор : Д-П/2019-372 от 26.08.2019г.
Наименование стройки -ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Карагандинская область. Октябрьский район
Наименование объекта -Сауна

Форма2В

АКТ

выполненных работ - Монтаж систем вентиляции

За Сентябрь 2020г.

по смете стоимость 12 003 309 тенге

Стоимость по акту НДС в том числе , тыс тенге: 95,147
НДС 12%, в том числе, тыс тенге: 10,194

Составлена в текущих ценах третьего квартала 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования/КИП и А	шкаф	1,0000		25548,31	25548,31
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	13	13	1281,00	16653,00
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1555,00	2488,00
		Итого оплата труда:				19141,00	19141,00
1. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	5235,00	4188,00
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1829,00	1463,20
1. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3610,00	2888,00
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1281,00	1024,80
		Итого эксплуатация машин:				7076,00	7076,00

1. 5	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	499546;00	384,65
1. 6	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1755,00	8,42
1. 7	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00	56,14
1. 8	147732 С (С121-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	376,00	6,02
1. 9	242739 С (С124-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	462,00	942,48
1.10	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	380,00	1,56
1.11	242957 С (С124-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	487,00	298,04
1.12	242966 С (С124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00	122,00
		Итого материалов:				1819,31	1819,31
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		13781,52	13781,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3146,39	3146,39
		Сметная стоимость:				42476,22	42476,22
2	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования/КИП и А Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	шкаф	1,0000		25548,31	25548,31
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1281)	чел-ч	13	13	1281,00	16653,00
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1555,00	2488,00
		Итого оплата труда:				19141,00	19141,00
2. 3	766 С (С231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	5235,00	4188,00
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1829,00	1463,20

2. 4	2510 С (С233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3610,00	2888,00
	3	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1281,00	1024,80
		Итого эксплуатация машин:				7076,00	7076,00
2. 5	144746 С (С121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	499546,00	384,65
2. 6	147184 С (С121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1755,00	8,42
2. 7	147568 С (С121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00	56,14
2. 8	147732 С (С121-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	376,00	6,02
2. 9	242739 С (С124-040207-1810)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	462,00	942,48
2.10	242938 С (С124-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	380,00	1,56
2.11	242957 С (С124-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	487,00	298,04
2.12	242966 С (С124-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00	122,00
		Итого материалов:				1819,31	1819,31
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		13781,52	13781,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3146,39	3146,39
		Сметная стоимость:				42476,22	42476,22

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	51096,62
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	33306,00
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	14152,00
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	4976,00
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	3638,62
- перевозка грузов	Тенге	0,00

- оборудование	Тенге				0,00
Накладные расходы	Тенге				27563,04
ИТОГО:	Тенге				78659,66
Сметная прибыль	Тенге				6292,77
ИТОГО по акту:	Тенге				84952,44
НДС 12%	Тенге				10194
ВСЕГО с НДС 12%	Тенге				95147

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "QazCarbon"(КазКарбон)
Генеральный директор
_____ Баитов К.К.

Главный инженер
_____Штеер Е.В.

Директор службы мониторинга
_____ Субелиани В.С.

Начальник ОКСа
_____ Ю.Тен

инженер - сметчик
_____ Соколова Л.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМУ-5"
Директор:
_____ Зубов В.Н.