ЗАКАЗЧИК:ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМУ-5"

Договор : Д-П/2019-295 от 28.05.2019г.

Наименование стройки - ТОО "QazCarbon"(КазКарбон) Литейный завод. Карагандинская область. Октябрьский район

Наименование объекта - Здание заводоуправления

АКТ

выполненных работ - Отделочные работы-2019г.

За МАРТ 2020г.

по смете стоимость 14 462 082 тенге

Стоимость по акту , тыс.тенге	14 462,082
НДС 12%, в том числе, тыс.тенге	1 549,509

Составлена в ценах четвертого квартала 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Серверная					
		Демонтажные работы					
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	83,0000		102,17	8479,97
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,1139	9,454	897,00	8479,97
		Итого оплата труда:				102,17	8479,97
1. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0047	0,3901	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		73,56	6105,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	1166,84
		Сметная стоимость:				189,79	15752,39
2	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	72,5500		33,82	2453,42

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,0377	2,735	897,00	2453,42
		Итого оплата труда:				33,82	2453,42
2. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0011	0,079805	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		24,35	1766,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,65	337,59
		Сметная стоимость:				62,82	4557,47
3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	83,0000		301,39	25015,54
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,336	27,888	897,00	25015,54
		Итого оплата труда:				301,39	25015,54
3. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,008	0,664	0,01	0,01
		Итого материалов:				0,00	0,01
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		217,00	18011,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,47	3442,14
		Сметная стоимость:				559,87	46468,87
4	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные. Снятие Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	м2	8,9320		437,58	3908,50
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=949)	чел-ч	0,4611	4,119	949,00	3908,50
		Итого оплата труда:				437,58	3908,50
4. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0342	0,305474	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		315,06	2814,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,21	537,81
		Сметная стоимость:				812,86	7260,43

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Е12-060101-0102 1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж Состав работ: 1. Выламывание четвертей в кладке 2. Снятие оконных коробок	шт.	4,0000		3432,81	13731,23
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	3,824	15,294	897,00	13719,08
		Итого оплата труда:				3429,77	13719,08
5. 2	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0584	0,2336	52,00	12,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,04	12,15
5. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,1076	0,4304	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2469,43	9877,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,18	1888,72
		Сметная стоимость:				6374,42	25497,68
6	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	м2 перегородок	14,8000		1520,65	22505,69
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1072)	чел-ч	1,412	20,898	1072,00	22402,23
		Итого оплата труда:				1513,66	22402,23
6. 2	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	1,989	52,00	103,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,99	103,43
6. 3	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,194	2,871	0,01	0,03
		Итого материалов:				0,00	0,03
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1089,84	16129,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,84	3090,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2819,33	41726,12
7	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную откраски масляной, с земли и лесов	м2	53,0000		230,53	12218,04
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,257	13,621	897,00	12218,04
		Итого оплата труда:				230,53	12218,04
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		165,98	8796,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	1681,20
		Сметная стоимость:				428,23	22696,23
8	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	м3	1,5960		12517,76	19978,35
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	10,6	16,918	1156,00	19556,75
		Итого оплата труда:				12253,60	19556,75
8. 2	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	8,108	52,00	421,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				264,16	421,60
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		9263,72	14784,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1742,52	2781,06
		Сметная стоимость:				23524,00	37544,30
9	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (кирпич б/у) Состав работ: 1. Кладка отдельных участков стен или заделка проемов кирпичом с перевязкой новой кладки со старой	м3	8,9300		17781,37	158787,63
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=983)	чел-ч	14,63	130,646	983,00	128424,92
		Итого оплата труда:				14381,29	128424,92
9. 2	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,143	14167,00	30362,71
		Итого материалов:				3400,08	30362,71
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		10872,26	97089,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2292,29	20470,15
		Сметная стоимость:				30945,92	276347,02
10	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементным. Толщина намета до 10 мм Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков	м2	8,9300		638,54	5702,18
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	0,4237	3,784	1018,00	3851,75
		Итого оплата труда:				431,33	3851,75
10. 2	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0106	0,094658	19539,00	1849,52
10. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,031255	29,00	0,91
		Итого материалов:				207,21	1850,43
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		310,56	2773,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,93	678,03
		Сметная стоимость:				1025,02	9153,47
11	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка борозд площадью до 0,1 м2 Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка арматуры 4. Укладка бетона 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд	м3 заделки	0,1000		53284,65	5328,47
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=966)	чел-ч	55,16	5,516	966,00	5328,46
		Итого оплата труда:				53284,56	5328,46
11. 2	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0032	0,00032	29,00	0,01
		Итого материалов:				0,09	0,01
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		40283,13	4028,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7485,42	748,54
		Сметная стоимость:				101053,20	10105,32

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	69,0000		430,01	29670,43
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,41515	28,645	932,00	26697,47
		Итого оплата труда:				386,92	26697,47
12. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,732	16,00	43,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,79	54,65
12. 3	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,111	1349,00	2848,28
12. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,415	29,00	70,03
		Итого материалов:				42,29	2918,31
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		327,33	22586,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,59	4180,52
		Сметная стоимость:				817,93	56437,00
13	СТ прайс-лист ТОО "СМУ-5"	Бетон марки В-15	м3	2,1114		20000,00	42228,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1600,00	3378,24
		Сметная стоимость:				21600,00	45606,24
14	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 100 мм Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	69,0000		2187,03	150904,73
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,16744	11,553	13048,00	150748,24
		Итого оплата труда:				2184,76	150748,24
14. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1134	7,825	16,00	125,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,27	156,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1848,30	127533,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,83	22275,02
		Сметная стоимость:				4358,16	300712,77
15	СТ Прайс-лист ТОО "СМУ-5"	Бетон марки В-15	м3	0,3519		20000,00	7038,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1600,00	563,04
		Сметная стоимость:				21600,00	7601,04
16	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	т	10,4800		1922,46	20147,38
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	2,143	22,461	897,00	20147,28
		Итого оплата труда:				1922,45	20147,28
16. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	1	10,48	0,01	0,10
		Итого материалов:				0,01	0,10
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1384,16	14506,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,53	2772,27
		Сметная стоимость:				3571,15	37425,70
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				528097,56
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				528097,56
Материалы -			Тенге				35131,60
Всего заработная плата -			Тенге				442951,62
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				49266,00
		Накладные расходы -	Тенге				346802,49
		Сметная прибыль -	Тенге				69992,00
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				944892,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				442951,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				944892,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				442951,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Бойлерная					
		Демонтажные работы					
17	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки простые. Очистка вручную от краски известковой	м2	248,6800		159,67	39705,74
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,178	44,265	897,00	39705,74
		Итого оплата труда:				159,67	39705,74
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		114,96	28588,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,97	5463,51
		Сметная стоимость:				296,60	73757,38
		Полы					
18	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	37,5500		379,50	14250,31
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,4209	15,805	897,00	14176,90
		Итого оплата труда:				377,55	14176,90
18. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,765	16,00	28,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	35,30
18. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	1,314	29,00	38,11
		Итого материалов:				1,01	38,11
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		319,41	11993,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,91	2099,52
		Сметная стоимость:				754,82	28343,49
19	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 60 мм Состав работ: 1. Подготовка основания	м2 стяжки	37,5500		294,20	11047,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка и разравнивание слоя бетона					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,04048	1,52	7176,00	10907,69
		Итого оплата труда:				290,48	10907,69
19. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	6,969	16,00	111,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,71	139,39
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		245,75	9227,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,20	1622,00
		Сметная стоимость:				583,14	21896,98
20	СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5"	Бетон М 200 (В15)	м3	2,2981		17857,14	41036,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,57	3282,94
		Сметная стоимость:				19285,71	44319,73
21	Е11-110101-1701 1111-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия (типа "Брекчия") из боя керамогранитных плит плит. Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытием	м2 покрытия	37,5500		2136,17	80213,32
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	1,495	56,137	1156,00	64894,66
		Итого оплата труда:				1728,22	64894,66
21. 2	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,76602	19943,00	15276,74
21. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	1,446	29,00	41,92
		Итого материалов:				407,95	15318,66
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1462,07	54900,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,86	10809,14
		Сметная стоимость:				3886,11	145923,34
22	СТ Цена договорная	Бой керамогранитных плит	м2	22,5300		800,00	18024,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,00	1441,92
		Сметная стоимость:				864,00	19465,92

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм (входной тамбур в бойлерную). Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	35,5200		691,06	24546,56
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,30935	10,988	932,00	10240,92
		Итого оплата труда:				288,31	10240,92
23. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0325	1,154	16,00	18,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,65	23,09
23. 3	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,724608	19656,00	14242,89
23. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	1,368	29,00	39,66
		Итого материалов:				402,10	14282,55
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		243,91	8663,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,80	2656,83
		Сметная стоимость:				1009,78	35867,21
24	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (до толщины 15 мм)(входной тамбур в бойлерную) Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	35,5200		-111,07	-3945,23
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=932)	чел-ч	0,011615	0,412565	-932,00	-384,51
		Итого оплата труда:				-10,83	-384,51
24. 2	102638 С (2102-0401-2806 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,181152	-19656,00	-3560,72
		Итого материалов:				-100,25	-3560,72
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		-9,16	-325,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-9,62	-341,64
		Сметная стоимость:				-129,85	-4612,17

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	35,5200		633,87	22515,24
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,53705	19,076	1177,00	22452,47
		Итого оплата труда:				632,11	22452,47
25. 2	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000852	2504,00	2,13
25. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,110112	90,00	9,91
25. 4	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,298368	170,00	50,72
		Итого материалов:				1,77	62,77
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		455,12	16165,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,12	3094,48
		Сметная стоимость:				1176,11	41775,50
26	СТ Счет-фактура №000004522 от 20.09.2019г.ТОО "ЛМакс"	Эмаль ПФ-115	кг	8,8800		417,86	3710,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	296,85
		Сметная стоимость:				451,29	4007,43
		Стены					
27	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича (кирпич б/у). Кладка при высоте этажа до 4 м Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	1,7125		8529,02	14605,95
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	5,037	8,626	1018,00	8781,13
		Итого оплата труда:				5127,67	8781,13
27. 2	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,411	14167,00	5822,64

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,07535	29,00	2,19
		Итого материалов:				3401,36	5824,82
		Накладные расходы (Н10=93х0,9)	%	83,7		4291,86	7349,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1025,67	1756,46
		Сметная стоимость:				13846,55	23712,21
28	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих профилей и подвесов к конструкциям здания дюбелями 4. Установка стоек каркаса из ПП-профиля в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Устройство горизонтальных вставок из ПП-профиля с креплением их со стойками одноуровневым соединителем 6. Наклейка разделительной ленты 7. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	м2 стен	19,7000		2035,96	40108,34
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,907925	17,886	1177,00	21051,97
		Итого оплата труда:				1068,63	21051,97
28. 2	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,41173	16,00	6,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 3	2698 С (3403-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,06304	209,00	13,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,23443	18,00	4,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,52	29,98

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 5	131274 С (2106-0902-0100 РСНБ РК 2015)	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	15,315	131,48	2013,59
28. 6	131286 С (2106-0902-0301 РСНБ РК 2015)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	3,5	68,95	195,42	13474,21
28. 7	131379 С (2106-0903-0301 РСНБ РК 2015)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	23,478	20,00	469,57
28. 8	131450 С (2106-0904-0101 РСНБ РК 2015)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	7,163	61,00	436,94
28. 9	145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	5,102	28,00	142,86
28.10	145910 С (2113-0208-0503 РСНБ РК 2015)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,3152	1602,00	504,95
28.11	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,4925	302,00	148,74
28.12	149908 С (2205-0108-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	9,119	78,00	711,29
28.13	249098 С (2113-0211-0612 РСНБ РК 2015)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	56,309	1,00	56,31
28.14	249182 С (2113-0809-1303 РСНБ РК 2015)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	6,631	50,00	331,55
28.15	249183 С (2113-0809-1304 РСНБ РК 2015)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	17,789	32,00	569,25
28.16	249184 С (2113-0809-1305 РСНБ РК 2015)	Лента армирующая бумажная	м	1,061	20,892	8,00	167,13
		Итого материалов:				965,81	19026,39
		Накладные расходы (Н10=90х0,9)	%	81		865,59	17052,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,12	4572,83
		Сметная стоимость:				3133,67	61733,26

1	2	3	4	5	6	7	8
29	СТ Счет-фактура №16000030867 от 02.10.2019г.ТОО "Азия Креатив"	Гипсокартон KNAUF 1200x2500 толщиной 12,5 мм	м2	20,6850		500,30	10348,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,02	827,89
		Сметная стоимость:				540,32	11176,53
30	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,4600		1044,14	201999,06
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1219)	чел-ч	0,85077	164,59	1219,00	200635,17
		Итого оплата труда:				1037,09	200635,17
30. 2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0376	7,274	150,00	1091,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,05	1363,89
		Накладные расходы (Н10=80x0,9)	%	72		746,70	144457,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,27	27716,51
		Сметная стоимость:				1934,11	374172,89
31	СТ Счет-фактура №16000010356 от 30.09.2019г ТОО "DOMSAD on-line"	Штукатурка AlinEX GRENDER выравнивающая	кг	1934,6000		40,30	77971,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,22	6237,72
		Сметная стоимость:				43,53	84209,19
32	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	22,6542		250,00	5663,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	453,08
		Сметная стоимость:				270,00	6116,62
33	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	193,4600		520,17	100632,67
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,4485	86,767	1156,00	100302,43
		Итого оплата труда:				518,47	100302,43
33. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,599726	90,00	53,98
33. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,625	170,00	276,26
		Итого материалов:				1,71	330,24
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		373,30	72217,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,48	13828,03
		Сметная стоимость:				964,95	186678,45
34	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	77,3840		139,00	10756,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	860,51
		Сметная стоимость:				150,12	11616,89
35	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены (сапожок). Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,2200		635,23	11573,86
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1177)	чел-ч	0,5382	9,806	1177,00	11541,67
		Итого оплата труда:				633,46	11541,67
35. 2	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000437	2504,00	1,09
35. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,056482	90,00	5,08
35. 4	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,153048	170,00	26,02
		Итого материалов:				1,77	32,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		456,09	8310,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,31	1590,71
		Сметная стоимость:				1178,63	21474,57
36	СТ Счет-фактура №000004522 от 20.09.2019г.ТОО "ЛМакс"	Эмаль ПФ-115	кг	2,4660		417,86	1030,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	82,44
		Сметная стоимость:				451,29	1112,87
37	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	0,6165		250,00	154,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	12,33
		Сметная стоимость:				270,00	166,46
		Потолки					
38	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,5200		724,14	25721,29
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	0,5175	18,382	1135,00	20863,12
		Итого оплата труда:				587,36	20863,12
38. 2	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,24864	19539,00	4858,18
		Итого материалов:				136,77	4858,18
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		422,90	15021,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,76	3259,42
		Сметная стоимость:				1238,80	44002,16
39	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание	м2 отделываемой поверхности	35,5200		889,98	31612,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности					
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1261)	чел-ч	0,697705	24,782	1261,00	31250,71
		Итого оплата труда:				879,81	31250,71
39.2	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,49728	150,00	74,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,63	93,24
39.3	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,888	302,00	268,18
		Итого материалов:				7,55	268,18
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		633,46	22500,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,88	4329,01
		Сметная стоимость:				1645,32	58441,65
40	СТ Счет-фактура №018201063977 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Шпаклевка НАШИ "УЮТ"	кг	148,8998		58,35	8688,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,67	695,08
		Сметная стоимость:				63,02	9383,63
41	СТ Счет-фактура №00000005062 от 20.11.2019г ИП Матиева Тамара Сулумбекова	Грунтовка AlinEX праймер	кг	8,3117		250,00	2077,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,00	166,23
		Сметная стоимость:				270,00	2244,15
42	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,5200		653,11	23198,57

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,5635	20,016	1156,00	23137,94
		Итого оплата труда:				651,41	23137,94
42. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,110112	90,00	9,91
42. 3	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,298368	170,00	50,72
		Итого материалов:				1,71	60,63
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		469,01	16659,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,77	3188,63
		Сметная стоимость:				1211,90	43046,52
43	СТ Счет-фактура №01820106397 7 от 28.11.2019г ТОО "DOMSAD on-line	Краска водоэмульсионная Alina Paint NORMA	кг	14,2080		139,00	1974,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	157,99
		Сметная стоимость:				150,12	2132,90
44	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту	м2	37,5500		1462,59	54920,11
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	1,179	44,262	1240,00	54884,96
		Итого оплата труда:				1461,65	54884,96
44. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	2,009	14,00	28,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	35,16
		Накладные расходы (Н10=80х0,9)	%	72		1052,39	39517,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,20	7554,98
		Сметная стоимость:				2716,17	101992,27

1	2	3	4	5	6	7	8
45	СТ Счет фактура №326 от 04.12.2019г ТОО "DAMU Construction"	Потолок ARMSTRONG	м2	37,5500		1607,14	60348,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,57	4827,85
		Сметная стоимость:				1735,71	65175,96
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				934490,44
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				934490,44
	Материалы -		Тенге				56542,00
	Всего заработная плата -		Тенге				634442,96
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				241785,44
		Накладные расходы -	Тенге				472300,29
		Сметная прибыль -	Тенге				112543,26
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1519334,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				542,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				634442,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1519334,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				542,50
		Сметная заработная плата -	Тенге				634442,96
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы 1-й 2-й этажи					
		Демонтажные работы					
46	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые. Очистка вручную откраски масляной (с/у)	м2	37,2800		230,53	8594,12
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,257	9,581	897,00	8594,12
		Итого оплата труда:				230,53	8594,12
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		165,98	6187,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	1182,55
		Сметная стоимость:				428,23	15964,44
47	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для монтажа вентиляции. Пробивка вручную Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром	отверстие	21,0000		1073,71	22547,89
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,197	25,137	897,00	22547,89
		Итого оплата труда:				1073,71	22547,89

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0015	0,0315	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		773,07	16234,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,74	3102,59
		Сметная стоимость:				1994,52	41884,96
48	Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для монтажа вентиляции. Пробивка вручную Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром	отверстие	7,0000		1482,74	10379,19
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,653	11,571	897,00	10379,19
		Итого оплата труда:				1482,74	10379,19
48. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,002	0,014	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1067,57	7473,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,03	1428,18
		Сметная стоимость:				2754,34	19280,38
49	Е12-190101-0105 1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для монтажа вентиляции. Пробивка вручную Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром	отверстие	4,0000		1666,81	6667,22
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	1,858	7,433	897,00	6667,22
		Итого оплата труда:				1666,81	6667,22
49. 2	147789 С (2113-0816-3426 РСНБ РК 2015)	Мусор строительный	т	0,0025	0,01	0,01	0,00
		Итого материалов:				0,00	0,00
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1200,10	4800,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,35	917,41
		Сметная стоимость:				3096,26	12385,03

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка бетона 4. Заделка отверстий, гнезд и борозд	м3 заделки	4,3000		61156,40	262972,51
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=966)	чел-ч	60,8	261,44	966,00	252551,04
		Итого оплата труда:				58732,80	252551,04
50. 2	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	40,85	70,00	2859,50
50. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0137	0,05891	29,00	1,71
50. 4	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,9	25,37	298,00	7560,26
		Итого материалов:				2423,60	10421,47
		Накладные расходы (Н10=84х0,9)	%	75,6		44402,00	190928,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8444,67	36312,09
		Сметная стоимость:				114003,07	490213,18
51	СТ Прайс-лист ТОО "СМУ-5"	Бетон марки В-15	м3	4,4720		20000,00	89440,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1600,00	7155,20
		Сметная стоимость:				21600,00	96595,20
52	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,8	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм (с/у 1-й этаж-3м2,номер №7-3 м2,коридор-2м2). Демонтаж Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытием	м2 покрытия	8,0000		1680,98	13447,83
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	1,444	11,555	1156,00	13357,81
		Итого оплата труда:				1669,73	13357,81

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5626	4,501	16,00	72,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11,25	90,02
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1412,59	11300,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,49	1979,88
		Сметная стоимость:				3341,05	26728,42
		Полы					
53	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (с/у 1-й этаж-3м2,номер №7-3 м2,коридор-2м2). Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	8,0000		379,50	3036,02
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,4209	3,367	897,00	3020,38
		Итого оплата труда:				377,55	3020,38
53. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,376	16,00	6,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	7,52
53. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,28	29,00	8,12
		Итого материалов:				1,01	8,12
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		319,41	2555,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,91	447,30
		Сметная стоимость:				754,82	6038,56
54	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные (с/у 1-й этаж-3м2,номер №7-3 м2,коридор-2м2). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 100 мм Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	8,0000		1169,36	9354,90
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,08096	0,64768	14352,00	9295,50
		Итого оплата труда:				1161,94	9295,50

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	2,97	16,00	47,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,42	59,39
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		983,00	7864,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,19	1377,51
		Сметная стоимость:				2324,55	18596,40
55	СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5"	Бетон М 200 (В15)	м3	0,8160		17857,14	14571,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,57	1165,71
		Сметная стоимость:				19285,71	15737,14
56	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (с/у 1-й этаж). Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	6,0000		379,50	2277,01
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,4209	2,525	897,00	2265,28
		Итого оплата труда:				377,55	2265,28
56. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,282	16,00	4,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	5,64
56. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,21	29,00	6,09
		Итого материалов:				1,01	6,09
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		319,41	1916,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,91	335,48
		Сметная стоимость:				754,82	4528,92
57	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные (с/у 1-й этаж). Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 50 мм Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	6,0000		166,18	997,09
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,03036	0,18216	5382,00	980,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				163,40	980,39
57. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	0,8352	16,00	13,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,78	16,70
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		138,23	829,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,35	146,12
		Сметная стоимость:				328,77	1972,61
58	СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5"	Бетон М 200 (В15)	м3	0,3060		17857,14	5464,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,57	437,14
		Сметная стоимость:				19285,71	5901,43
59	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пеноплекса толщиной 50 мм (горничная 1 этаж-14 м2,горничная 2 этаж-20 м2, , VIP номер -10,4 м2, коридор-5-м2, вход на чердак-4,4м2). Устройство Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо	м2 изолируемой поверхности	53,8000		342,99	18452,60
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,2967	15,962	1156,00	18452,60
		Итого оплата труда:				342,99	18452,60
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		290,17	15610,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,65	2725,08
		Сметная стоимость:				683,80	36788,59
60	СТ Счет фактура №0000000000029 от 08.01.2020г ТОО "ЦКФИ"	Пеноплекс "Комфорт"	м3	2,7707		21898,19	60673,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1751,85	4853,86
		Сметная стоимость:				23650,04	65527,17
61	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (горничная 1 этаж-14 м2,горничная 2 этаж-20 м2, VIP номер -10,4м2, коридор-5-м2, вход на чердак-4,4м2). Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	53,8000		379,50	20417,22
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,4209	22,644	897,00	20312,04
		Итого оплата труда:				377,55	20312,04

1	2	3	4	5	6	7	8
61. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,529	16,00	40,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,94	50,57
61. 3	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	1,883	29,00	54,61
		Итого материалов:				1,01	54,61
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		319,41	17183,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,91	3008,10
		Сметная стоимость:				754,82	40609,31
62	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 60 мм (горничная 1 этаж-14м2, горничная 2 этаж-20м2,VIP номер -10,4м2, коридор-5 м2, вход на чердак - 4,4 м2) Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	53,8000		294,20	15827,77
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=897)	чел-ч	0,04048	2,178	7176,00	15628,07
		Итого оплата труда:				290,48	15628,07
62. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	9,985	16,00	159,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				3,71	199,71
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		245,75	13221,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,20	2323,93
		Сметная стоимость:				583,14	31373,04
63	СТ Прайс -лист ТОО "СМУ-5"	Бетон М 200 (В15)	м3	3,2926		17857,14	58795,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1428,57	4703,66
		Сметная стоимость:				19285,71	63499,37
64	Е11-110101-4301 1111-0101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия наливные (1этаж номер №6-26,3м2, номер №7- 32,24 м2). Устройство Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания	м2	58,5400		1492,07	87345,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Устройство наливного пола готовой смесью 4. Шлифовка основания					
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1621)	чел-ч	0,92046	53,884	1621,00	87345,52
		Итого оплата труда:				1492,07	87345,52
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		1262,29	73894,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,35	12899,19
		Сметная стоимость:				2974,70	174139,02
65	СТ Счет фактура №018201045339 от 03.09.2019г. ТОО "DOMSAD on-line"	Наливной пол AlinEX	кг	175,6200		54,39	9551,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,35	764,15
		Сметная стоимость:				58,74	10315,98
66	СТ Счет фактура №018201063543 от 26.11.2019г. ТОО "DOMSAD on-line"	Грунтовка НАШИ "ДРАЙВ"полимерная	кг	35,1240		1589,82	55840,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,19	4467,27
		Сметная стоимость:				1717,01	60308,10
67	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей (1-й этаж-площадка под лестницей-44,01 м2,2-й этаж- вход ЭКО -48,53м2). Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	92,5400		1666,27	154196,33
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1135)	чел-ч	1,033	95,609	1135,00	108515,79
		Итого оплата труда:				1172,64	108515,79
67. 2	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,647	86,00	227,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 3	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	2,295	150,00	344,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,72	714,83
67. 4	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,02	1,851	90,00	166,57
67. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00192	0,177677	29,00	5,15
67. 6	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	707,931	57,00	40352,07
67. 7	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	69,405	64,00	4441,92
		Итого материалов:				485,91	44965,71
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		992,05	91804,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,67	19680,05
		Сметная стоимость:				2870,98	265680,74
68	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов	м	45,5000		347,20	15797,53
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1156)	чел-ч	0,2645	12,035	1156,00	13912,17
		Итого оплата труда:				305,76	13912,17
68. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,09555	14,00	1,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 3	2445 С (3403-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	0,455	86,00	39,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,11	50,58
68. 4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00016	0,00728	29,00	0,21
68. 5	249624 С (2205-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	29,12	57,00	1659,84

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 6	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	2,73	64,00	174,72
		Итого материалов:					
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		40,32	1834,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,67	11769,70
		Сметная стоимость:				48,47	2205,38
69	СТ Счет фактура №2000001684 от 24.10.2019г. ИП "Попов Сергей Александрович"	Плитка керамическая на пол 200х600 мм	м2	97,0900		654,34	29772,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2812,50	273065,63
		Сметная стоимость:				225,00	21845,25
70	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(2-й этаж №№ 1,2,3,4,5, горничная ЭКО-182,55 м2) Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	182,5500		3037,50	294910,88
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1018)	чел-ч	0,4393	80,194	569,66	103990,96
		Итого оплата труда:				1018,00	81637,71
70. 2	135936 С (2110-0502-1801 РСНБ РК 2015)	Клей Бустилат	кг	0,5	91,275	447,21	81637,71
70. 3	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,91275	244,00	22271,10
		Итого материалов:				90,00	82,15
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		122,45	22353,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,34	69065,50
		Сметная стоимость:				75,84	13844,52
71	СТ Счет фактура №3362 от 27.11.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Линолеум ПАРМА 1,5м	м2	150,8510		1023,83	186900,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1196,43	180482,66
						95,71	14438,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1292,14	194921,27
72	СТ Счет фактура №3483 от 04.12.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Линолеум ПАРМА 3,5м	м2	35,3500		1221,41	43176,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,71	3454,15
		Сметная стоимость:				1319,12	46630,99
73	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах Состав работ: 1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам 2. Сверление отверстий 3. Установка дюбелей 4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами 5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек	м плинтусов	238,7200		102,97	24581,08
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1240)	чел-ч	0,07659	18,284	1240,00	22671,62
		Итого оплата труда:				94,97	22671,62
73. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	3,175	14,00	44,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 3	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	4,798	16,00	76,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,63	151,53
73. 4	145630 С (2113-0207-0403 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	62,783	28,00	1757,93
		Итого материалов:				7,36	1757,93
		Накладные расходы (Н10=94х0,9)	%	84,6		80,35	19180,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,67	3500,90
		Сметная стоимость:				197,98	47262,17

1	2	3	4	5	6	7	8
74	СТ Счет фактура №3483 от 04.12.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Плинтус Ideal	шт	83,0000		661,61	54913,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,93	4393,09
		Сметная стоимость:				714,54	59306,72
75	СТ Счет фактура №3483 от 04.12.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Внутренний угол Ideal	шт	65,0000		140,18	9111,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,21	728,94
		Сметная стоимость:				151,39	9840,64
76	СТ Счет фактура №3483 от 04.12.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Наружный угол Ideal	шт	42,0000		280,36	11775,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,43	942,01
		Сметная стоимость:				302,79	12717,13
77	СТ Счет фактура №3483 от 04.12.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Соединитель Ideal	шт	40,0000		140,18	5607,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,21	448,58
		Сметная стоимость:				151,39	6055,78
78	СТ Счет фактура №3483 от 04.12.2019г. ТОО "СтройДекор 777"	Торцевая пара Ideal	шт	48,0000		280,36	13457,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,43	1076,58
		Сметная стоимость:				302,79	14533,86