Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

СПРАВКА №5 от 20.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		58	08.06.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа №8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы,10	125 343 725,47	111 914 040,60							13 429 684,87	125 343 725,47
в том числе:										
за отчетный месяц	60 110 685,94	53 670 255,30							6 440 430,64	60 110 685,94
авансовый платеж 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание суммы в размере 5%	3 005 534,30	2 683 512,77							322 021,53	3 005 534,30
К оплате:	**57 105 151,64**	**50 986 742,53**							**6 118 409,11**	**57 105 151,64**

К оплате: пятьдесят семь миллионов сто пять тысяч сто пятьдесят одна тенге 64 тиын

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980940002665

Руководитель _____ Бегембаева С.Н

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005326

Директор _____ Рашкова А

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бесту-С"

БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ Сугранов С

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Павлодарский Проектный Институт"

БИН/ИИН 070140002507

Директор _____ Нургожин А

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Наименование объекта: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Договор: № 58 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 20.10.2021 года

за октябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на ед. изм	по проекту	Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин	материалы			
							зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата машин	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата машин	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы														
1	1	Е11-070111-0102 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Ограды железобетонные из панелей. Демонтаж**	м оград	793		**2044,50** 835,74	1208,76 453,50	**1621292** 662745	958547 359626	–	736107 188592	2545991	
2	2	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	235		1798,84 1139,85	646,63 235,83	422727 267865	151958 55420	2904	232765 52439	707931	
3	7	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	973		**107,00** –	– –	**104111** –	– –		– 8329	112440	
4	8	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т км	4865		**56,00** –	– –	**272440** –	– –		– 21795	294235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2420570** **930610**	**1110505** **415046**	**2904** –	**968872** 271155	**3660597**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2420570					
			Материалы	Тенге					2905					
			Всего заработная плата	Тенге						1345656				
			Транспортные расходы	Тенге					376551					
			Накладные расходы	Тенге					968872					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				271155					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3660597					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1018	
			Сметная заработная плата	Тенге					1345656				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3660597					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								1018	
			Сметная заработная плата	Тенге					1345656				
			РАЗДЕЛ 4.Пешеходная часть										
5	37	F11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	132	3745,58 1108,21	127,52 36,65	494417 146284	16833 4838	331300	108807 48258	651482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				494417 146284	16833 4838	331300 –	108807 48258	651482	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				494417					
		Материалы		Тенге				331300					
		Всего заработная плата		Тенге					151122				
			Накладные расходы	Тенге				108807					
			Сметная прибыль	Тенге				48258					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				651482					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								329	
			Сметная заработная плата	Тенге					151122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				651482					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								329	
			Сметная заработная плата	Тенге					151122				
			РАЗДЕЛ 5.Мини-футбольное поле										
6	51	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03 2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	59	44761,00 4243,00	2288,00 798,00	2640899 250337	134992 47082	2255570	336831 238242	3215972	
7	52	У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03 2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3Д размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	комплект	2	73607,00 10559,00	158,00 56,00	147214 21118	316 112	125780	24942 13772	185928	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2788113 271455	135308 47194	2381350 –	361773 252014	3401900	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2788113					
		Материалы		Тенге				2381350					
		Всего заработная плата		Тенге					118649				
			Накладные расходы	Тенге				361773					
			Сметная прибыль	Тенге				252014					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3401900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241	
			Сметная заработная плата	Тенге					318649				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3401900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241	
			Сметная заработная плата	Тенге					318649				

РАЗДЕЛ 6.Совмещенная площадка для волейбола и баскетбола

8	64	111-271301-0101 1127-1301-0101 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**										
				м2 покрытия	600	4253,33 636,27	22,96 7,90	2551998 381762	13776 4740	2156460	278281 226422	4056702	
9	65	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНЬ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	600	5610,00 –	– –	3366000 –	– –	3366000	– 269280	3635280	Казахстан
10	67	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**										
				секция	49	44761,00 4243,00	2288,00 798,00	2193289 207907	112112 39102	1873270	279741 197862	2670892	
11	68	У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**										
				комплект	2	73607,00 10559,00	158,00 56,00	147214 21118	316 112	125780	24942 13772	185928	
12	69	У86-010209-0106 8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**										
				комплект	1	220491,00 16484,00	4099,00 1211,00	220491 16484	4099 1211	199908	13290 18702	252483	
13	70	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**										
				комплект	1	**63614,00** **6965,00**	**2707,00** **844,00**	**63614** **6965**	**2707** **844**	**53942**	**5873** **5559**	**75046**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8542606** **634236**	**133010** **46009**	**7775360** –	**602127** **731597**	**9876331**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8542606					
			Материалы	Тенге				4409360					
			Всего заработная плата	Тенге					680345				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3366000					
			Накладные расходы	Тенге				603177					
			Сметная прибыль	Тенге				731597					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9876330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591	
			Сметная заработная плата	Тенге					680245				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9876330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591	
			Сметная заработная плата	Тенге					680245				
			РАЗДЕЛ 7.Беговая дорожка										
14	82	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	660	4253,33	22,96	2807198	15154	2372106	306110	3362372	
						636,27	7,90	419938	5214		249065		
15	83	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	660	5610,00	–	3702600	–	3702600	–	3998808	Казахстан
						–	–	–	–		296208		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6509798	15154	6074706	306110	7361180	
								419938	5214	–	545273		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6509798					
		Материалы		Тенге				2372106					
		Всего заработная плата		Тенге					425152				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3702600					
			Накладные расходы	Тенге				306110					
			Сметная прибыль	Тенге				545273					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7361181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399	
			Сметная заработная плата	Тенге					425152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7361181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								399	
			Сметная заработная плата	Тенге					425152				
			РАЗДЕЛ 9.Тренажерный городок										
16	100	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	600	4253,33	22,96	2551998	13776	2156460	278281	3056702	
						636,27	7,90	381762	4740		226422		
17	101	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	600	5610,00	–	3366000	–	3366000	–	3635280	Казахстан
						–	–	–	–		269280		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5917998	13776	5522460	278281	6691982	
								381762	4740	–	495702		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5917998					
		Материалы		Тенге				2156460					
		Всего заработная плата		Тенге					386502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1366000					
			Накладные расходы	Тенге				278281					
			Сметная прибыль	Тенге				495702					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				669198					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363	
			Сметная заработная плата	Тенге					386502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				669198					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363	
			Сметная заработная плата	Тенге					386502				

РАЗДЕЛ 11.Малые архитектурные формы

18	136	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019.0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**										
				секция	140	**138819,00**	582,00	**19434660**	**81480**	**16365160**	**2107560**	**23265620**	
						21343,00	153,00	**2988020**	**21420**		**1723400**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**				**19434660**	**81480**	**16365160**	**2107560**	**23265620**	
								2988020	**21420**	–	**1723400**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19434660					
		Материалы		Тенге				16365160					
		Всего заработная плата		Тенге					3089440				
			Накладные расходы	Тенге				2107560					
			Сметная прибыль	Тенге				1723400					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				23265620					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2740	
			Сметная заработная плата	Тенге					3089440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				23265620					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2740	
			Сметная заработная плата	Тенге					3089440				

РАЗДЕЛ 15.Отмостка

19	155	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ленточные. Устройство**	**м3 основания**	3,7	5833,62 844,90	1715,92 719,54	21584 3126	6349 2662	12109	4168 2060	27812	
20	156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3	24619,20 1224,45	1085,48 234,78	73858 3673	3256 704	66929	3152 6161	83171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		**Тенге**				**95442** **6799**	**9605** **3366**	**79038** –	**7320** **8221**	**110983**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				95442					
		Материалы		Тенге				79037					
		Всего заработная плата		Тенге					10165				
			Накладные расходы	Тенге				7320					
			Сметная прибыль	Тенге				8221					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				110983					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					10165				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				110983					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					10165				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**55020074**	
			в том числе: ЗП										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				5779104					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1515671				
			в том числе зарплата машинистов	Тенге					547827				
			Материалов, изделий и конструкции	Тенге						38532278			
			Перевозка грузов	Тенге				376551					
			Накладные расходы	Тенге							4740850		
			Сметная прибыль	Тенге							4075620		
НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1_п.36			Временные здания и сооружения 1.5%*0.8	Тенге								660 241	
			ИТОГО	Тенге								55 680 335	
ГНОССС			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 113 606	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г	Тенге								56 793 921	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г	Тенге								59 633 617	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								53 670 255,30	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								6 440 430,64	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**60 110 685,94**	

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области

БИН 980940002665

Руководитель

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Инжиниринг"

БИН 080340004438

Директор Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Бесту-С"

БИН 101140012488

Эксперт Сулейменов

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."

БИН 130140014000

Эксперт Нургожин Ж.