Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

СПРАВКА №4 от 21.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		58	08.06.21г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа №8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы,10	65 233 039,53	58 243 785,30							6 989 254,23	65 233 039,53
в том числе:										
за отчетный месяц	25 989 899,04	23 205 267,00							2 784 632,04	25 989 899,04
авансовый платеж 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание суммы в размере 5%	1 299 494,95	1 160 263,35							139 231,60	1 299 494,95
К оплате:	**24 690 404,09**	**22 045 003,65**							**2 645 400,44**	**24 690 404,09**

К оплате: двадцать четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч четыреста четыре тенге 09 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665
Руководитель _____ Бешембаева С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ Султанов С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507
Эксперт _____ Нургожин Ж

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Наименование объекта: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Договор: № 58 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 21.09.2021 года
за сентябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на ед. изм.	по проекту	Всего	эксп. машин	Всего	эксп. машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы														
РАЗДЕЛ 1.Стелла														
1	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,29		5285,07 844,90	1715,92 719,54	1533 245	498 209	790	327 149	2009	
2	2	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,8		29333,76 5311,60	1139,78 259,22	52801 9561	2052 467	41188	7220 4802	64823	
3	3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02184		14730,64 13316,80	1382,48 580,90	322 291	31 13	–	219 43	584	
4	4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02184		244717,00 --	-- --	5345 –	– --	5345	– 428	5773	Казахстан
5	5	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,01419		679860,17 23800,00	1306,17 549,45	9647 338	19 8	9290	249 792	10688	

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Наименование объекта: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Договор: № 58 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 21.09.2021 года
за сентябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на ед. изм.	по проекту	Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
							зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы											
			РАЗДЕЛ 1.Стелла											
1	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,29		5285,07	1715,92	1533	498	790	327	2009	
			НР - 55% от ЗПМ				844,90	719,54	245	209		149		
2	2	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,8		29333,76	1139,78	52801	2052	41188	7220	64823	
			НР - 55% от ЗПМ				5311,60	259,22	9561	467		4802		
3	3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02184		14730,64	1382,48	322	31	–	219	584	
			НР - 55% от ЗПМ				13316,80	580,90	291	13		43		
4	4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02184		244717,00	–	5345	–	5345	–	5773	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		428		
5	5	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,01419		679860,17	1306,17	9647	19	9290	249	10688	
			НР - 55% от ЗПМ				23800,00	549,45	338	8		792		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	864,46 270,30	19,72 2,59	4149 1297	94 12	2758	943 407	5498	
			НР - 22% СП - 8%										
7	7	2920-3000-6000	Стелла	шт	1	3214286,00 –	– –	3214286 –	– –	3214286	– 257143	3471429	Казахстан
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3288083 11732	2694 709	3273657 –	8958 263764	3560804	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3288083					
			Материалы	Тенге				54027					
			Всего заработная плата	Тенге					12441				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3219631					
			Накладные расходы	Тенге				8958					
			Сметная прибыль	Тенге				263764					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3560804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					12441				

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №4-1-1 на Наружные сети

8	1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,7	1978,83 1978,83	– –	5343 5343	– –	–	3847 735	9925	
			НР - 22% СП - 8%										
9	2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	765,52 765,52	– –	1378 1378	– –	–	992 190	2560	
			НР - 22% СП - 8%										
10	3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	476,80 77,70	399,10 156,94	7152 1166	5986 2354	–	2534 775	10461	
			НР - 22% СП - 8%										
11	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1884,00 –	– –	1696 –	– –	1696	– 136	1832	Казахстан
			СП - 8%										
12	5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	319,64 129,50	144,92 44,79	4795 1943	2174 672	678	1883 534	7212	
			НР - 22% СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	864,46 270,30	19,72 2,59	4149 1297	94 12	2758	943 407	5498	
			НР - 22% СП - 8%										
7	7	2920-3000-6000	Стелла	шт	1	3214286,00 –	– –	3214286 –	– –	3214286	– 257143	3471429	Казахстан
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3288083 11732	2694 709	3273657 –	8958 263764	3560804	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3288083					
			Материалы	Тенге				54027					
			Всего заработная плата	Тенге					12441				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3219631					
			Накладные расходы	Тенге				8958					
			Сметная прибыль	Тенге				263764					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3560804					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					12441				

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №4-1-1 на Наружные сети

8	1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,7	1978,83 1978,83	– –	5343 5343	– –	–	3847 735	9925	
			НР - 22% СП - 8%										
9	2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	765,52 765,52	– –	1378 1378	– –	–	992 190	2560	
			НР - 22% СП - 8%										
10	3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	476,80 77,70	399,10 156,94	7152 1166	5986 2354	–	2534 775	10461	
			НР - 22% СП - 8%										
11	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1884,00 –	– –	1696 –	– –	1696	– 136	1832	Казахстан
			СП - 8%										
12	5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15	319,64 129,50	144,92 44,79	4795 1943	2174 672	678	1883 534	7212	
			НР - 22% СП - 8%										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	6	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине										
				м кабеля	35	444,12	178,46	15544	6246	2499	6235	23521	
			ПР - 22%, СП - 8%			194,25	53,17	6799	1861		1742		
14	7	С123-060147-1902 2306-0147-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,05	274175,00	–	13709	–	13709	–	14806	
			СП - 8%			–	–	–	–		1097		
15	8	С123-061002-0107 2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80										Казахстан
				км	0,005	383216,00	–	1916	–	1916	–	2069	
			СП - 8%			–	–	–	–		153		
16	9	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	143209,12	–	2864	–	34	2038	5294	
			ПР - 22%, СП - 8%			141512,00	–	2830	–		392		
17	10	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм										Казахстан
				м	20	71,00	–	1420	–	1420	–	1534	
			СП - 8%			–	–	–	–		114		
18	11	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1256444,42	–	2513	–	2141	268	3004	
			ПР - 22%, СП - 8%			186200,00	–	372	–		222		
19	12	С121-130809-1619 2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2										Казахстан
				м	15	74,00	–	1110	–	1110	–	1199	
			СП - 8%			–	–	–	–		89		
20	13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	2639,71	21,67	2640	22	1343	918	3843	
			ПР - 22%, СП - 8%			1275,00	–	1275	–		285		
21	14	С123-070204-3102 2307-0204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)										Казахстан
				шт.	1	6619,00	–	6619	–	6619	–	7149	
			СП - 8%			–	–	–	–		530		
22	15	Ц13-080201-1502 1308-0201-1502 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м уложенного кабеля	1	12,95	–	13	–	–	9	24	
			ПР - 22%, СП - 8%			12,95	–	13	–		2		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	6	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине										
				м кабеля	35	444,12	178,46	15544	6246	2499	6235	23521	
			ПР - 22%, СП - 8%			194,25	53,17	6799	1861		1742		
14	7	С123-060147-1902 2306-0147-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										Казахстан
				км	0,05	274175,00	–	13709	–	13709	–	14806	
			СП - 8%			–	–	–	–		1097		
15	8	С123-061002-0107 2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80										Казахстан
				км	0,005	383216,00	–	1916	–	1916	–	2069	
			СП - 8%			–	–	–	–		153		
16	9	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	143209,12	–	2864	–	34	2038	5294	
			ПР - 22%, СП - 8%			141512,00	–	2830	–		392		
17	10	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм										Казахстан
				м	20	71,00	–	1420	–	1420	–	1534	
			СП - 8%			–	–	–	–		114		
18	11	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	1256444,42	–	2513	–	2141	268	3004	
			ПР - 22%, СП - 8%			186200,00	–	372	–		222		
19	12	С121-130809-1619 2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2										Казахстан
				м	15	74,00	–	1110	–	1110	–	1199	
			СП - 8%			–	–	–	–		89		
20	13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
				шт.	1	2639,71	21,67	2640	22	1343	918	3843	
			ПР - 22%, СП - 8%			1275,00	–	1275	–		285		
21	14	С123-070204-3102 2307-0204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)										Казахстан
				шт.	1	6619,00	–	6619	–	6619	–	7149	
			СП - 8%			–	–	–	–		530		
22	15	Ц13-080201-1502 1308-0201-1502 РСНБ РК 2015	Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м уложенного кабеля	1	12,95	–	13	–	–	9	24	
			ПР - 22%, СП - 8%			12,95	–	13	–		2		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	16	С121-130406-0104 2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83										Казахстан
				т	0,00005	1412304,00	–	71	–	71	–	77	
						–	–	–	–		6		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				68783	14428	33237	18723	94510	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21118	4887	–	7002		
		Материалы		Тенге				52388					
		Всего заработная плата		Тенге				4520					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16082				
		Накладные расходы		Тенге				22244					
		Сметная прибыль		Тенге				11578					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5118					
		Нормативная трудоемкость		Тенге				69084					
		Сметная заработная плата		чел.-ч								13	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					16082				
		Материалы		Тенге				14975					
		Всего заработная плата		Тенге				2174					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9923				
		Местные материалы		Тенге				1181					
		Накладные расходы		Тенге				1696					
		Сметная прибыль		Тенге				7145					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770					
		Нормативная трудоемкость		Тенге				23890					
		Сметная заработная плата		чел.-ч								10	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					9923				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1420					
		Сметная прибыль		Тенге				1420					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1534					
		Нормативная трудоемкость		Тенге				94510					
		Сметная заработная плата		чел.-ч								23	
				Тенге					26005				

Локальная смета №7-1-1 на Капитальный ремонт территории

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

24	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	286,5	203,81	194,79	58392	55807	29	12727	76809
						8,92	52,78	2556	15121		5690	
25	10	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2865	33,00	–	94545	–		–	102109
						–	–	–	–		7564	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	16	С121-130406-0104 2113-0406-0104 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 3 мм до 5 мм ГОСТ 1779-83										Казахстан
				т	0,00005	1412304,00	–	71	–	71	–	77	
						–	–	–	–		6		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				68783	14428	33237	18723	94510	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21118	4887	–	7002		
		Материалы		Тенге				52388					
		Всего заработная плата		Тенге				4520					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16082				
		Накладные расходы		Тенге				22244					
		Сметная прибыль		Тенге				11578					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5118					
		Нормативная трудоемкость		Тенге				69084					
		Сметная заработная плата		чел.-ч								13	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					16082				
		Материалы		Тенге				14975					
		Всего заработная плата		Тенге				2174					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9923				
		Местные материалы		Тенге				1181					
		Накладные расходы		Тенге				1696					
		Сметная прибыль		Тенге				7145					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770					
		Нормативная трудоемкость		Тенге				23890					
		Сметная заработная плата		чел.-ч								10	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					9923				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1420					
		Сметная прибыль		Тенге				1420					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1534					
		Нормативная трудоемкость		Тенге				94510					
		Сметная заработная плата		чел.-ч								23	
				Тенге					26005				

Локальная смета №7-1-1 на Капитальный ремонт территории

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

24	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	286,5	203,81	194,79	58392	55807	29	12727	76809
						8,92	52,78	2556	15121		5690	
25	10	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2865	33,00	–	94545	–		–	102109
						–	–	–	–		7564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	11	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1007,5	1,51	1,51	1521	1521	–	392	2066	
						–	0,54	–	544		153		
27	12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	227	75,74	75,74	17193	17193	–	4671	23613	
						–	28,58	–	6488		1749		
28	13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	227	36,15	36,15	8206	8206	–	1732	10734	
						–	10,60	–	2406		795		
29	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	237	81,28	69,02	19263	16358	710	4276	25422	
						9,26	15,80	2195	3745		1883		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				199120	99085	739	23798	240753	
								4751	28304	–	17834		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				199120					
			Материалы	Тенге				740					
			Всего заработная плата	Тенге					33055				
			Транспортные расходы	Тенге				94545					
			Накладные расходы	Тенге				23798					
			Сметная прибыль	Тенге				17834					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					33055				
			РАЗДЕЛ 4.Пешеходная часть										
30	35	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,75	1173,32	1033,72	98266	86574	126	21812	129685	
						138,10	223,63	11566	18729		9606		
31	36	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	83,75	1848,00	–	154770	–	154770	–	167152	Казахстан
						–	–	–	–		12382		
32	37	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1296	3745,58	127,52	4854272	165266	3252766	1068292	6396369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	11	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1007,5	1,51	1,51	1521	1521	–	392	2066	
						–	0,54	–	544		153		
27	12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	227	75,74	75,74	17193	17193	–	4671	23613	
						–	28,58	–	6488		1749		
28	13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	227	36,15	36,15	8206	8206	–	1732	10734	
						–	10,60	–	2406		795		
29	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	237	81,28	69,02	19263	16358	710	4276	25422	
						9,26	15,80	2195	3745		1883		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				199120	99085	739	23798	240753	
								4751	28304	–	17834		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				199120					
			Материалы	Тенге				740					
			Всего заработная плата	Тенге					33055				
			Транспортные расходы	Тенге				94545					
			Накладные расходы	Тенге				23798					
			Сметная прибыль	Тенге				17834					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				240752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					33055				
			РАЗДЕЛ 4.Пешеходная часть										
30	35	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,75	1173,32	1033,72	98266	86574	126	21812	129685	
						138,10	223,63	11566	18729		9606		
31	36	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	83,75	1848,00	–	154770	–	154770	–	167152	Казахстан
						–	–	–	–		12382		
32	37	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1296	3745,58	127,52	4854272	165266	3252766	1068292	6396369	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НР - 22%, СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**1108,21**	**36,65**	**1436240**	**47498**		**473805**		
			Тенге				**5107308**	**251840**	**3407662**	**1090104**	**6693206**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1447806**	**66227**	**–**	**495793**		
		Материалы	Тенге				5107308					
		Всего заработная плата	Тенге				3252892					
		Местные материалы	Тенге					1514033				
		Накладные расходы	Тенге				154770					
		Сметная прибыль	Тенге				1090104					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				495793					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6693205					
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1289	
			Тенге					1514033				
		РАЗДЕЛ 5.Мини-футбольное поле										
33	47	**У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0**										
		Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	**м2**	**800**	**4336,00**	**244,00**	**3468800**	**195200**	**2713600**	**584000**	**4376800**	
		НР - 30 Тенге, СП - 405 Тенге			**700,00**	**72,00**	**560000**	**57600**		**324000**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3468800**	**195200**	**2713600**	**584000**	**4376800**	
							560000	**57600**	**–**	**324000**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3468800					
		Материалы	Тенге				2713600					
		Всего заработная плата	Тенге					617600				
		Накладные расходы	Тенге				584000					
		Сметная прибыль	Тенге				324000					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4376800					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592	
		Сметная заработная плата	Тенге					617600				
		РАЗДЕЛ 7. Беговая дорожка										
34	73	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	**м3 материала основания в плотном теле**	**118,3425**	**1173,32**	**1033,72**	**138854**	**122333**	**178**	**30822**	**183250**	
		НР - 22%, СП - 8%			**138,10**	**223,63**	**16343**	**26465**		**13574**		
35	75	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	**м2 основания**	**585**	**791,74**	**246,12**	**463168**	**143981**	**299999**	**43253**	**546935**	
		НР - 22%, СП - 8%			**32,80**	**69,89**	**19188**	**40886**		**40514**		
36	76	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**										
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,464**	**157426,49**	**1764,65**	**230472**	**2583**	**227889**	**946**	**249932**	
		НР - 22%, СП - 8%			**–**	**897,84**	**–**	**1314**		**18514**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НР - 22%, СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**1108,21**	**36,65**	**1436240**	**47498**		**473805**		
			Тенге				**5107308**	**251840**	**3407662**	**1090104**	**6693206**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1447806**	**66227**	**–**	**495793**		
		Материалы	Тенге				5107308					
		Всего заработная плата	Тенге				3252892					
		Местные материалы	Тенге					1514033				
		Накладные расходы	Тенге				154770					
		Сметная прибыль	Тенге				1090104					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				495793					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6693205					
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1289	
			Тенге					1514033				
		РАЗДЕЛ 5.Мини-футбольное поле										
33	47	**У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0**										
		Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	**м2**	**800**	**4336,00**	**244,00**	**3468800**	**195200**	**2713600**	**584000**	**4376800**	
		НР - 30 Тенге, СП - 405 Тенге			**700,00**	**72,00**	**560000**	**57600**		**324000**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3468800**	**195200**	**2713600**	**584000**	**4376800**	
							560000	**57600**	**–**	**324000**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3468800					
		Материалы	Тенге				2713600					
		Всего заработная плата	Тенге					617600				
		Накладные расходы	Тенге				584000					
		Сметная прибыль	Тенге				324000					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4376800					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592	
		Сметная заработная плата	Тенге					617600				
		РАЗДЕЛ 7. Беговая дорожка										
34	73	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	**м3 материала основания в плотном теле**	**118,3425**	**1173,32**	**1033,72**	**138854**	**122333**	**178**	**30822**	**183250**	
		НР - 22%, СП - 8%			**138,10**	**223,63**	**16343**	**26465**		**13574**		
35	75	**Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**										
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	**м2 основания**	**585**	**791,74**	**246,12**	**463168**	**143981**	**299999**	**43253**	**546935**	
		НР - 22%, СП - 8%			**32,80**	**69,89**	**19188**	**40886**		**40514**		
36	76	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**										
		Основания. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,464**	**157426,49**	**1764,65**	**230472**	**2583**	**227889**	**946**	**249932**	
		НР - 22%, СП - 8%			**–**	**897,84**	**–**	**1314**		**18514**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
				т	0,6288	157426,49	1764,65	98990	1110	97880	406	107348	
			НР - 22% СН - 8%			–	897,84	–	565		7952		
38	78	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
				м2 покрытия	786	1731,38	124,86	1360865	98139	1228527	41459	1514510	
			НР - 22% СН - 8%			43,51	29,75	34199	23383		112186		
39	79	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306										
				м2 покрытия	786	777,30	0,08	610958	63	610518	272	660128	
			НР - 22% СН - 8%			0,48	–	377	–		48898		
40	84	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий										
				м бортового камня	155	2002,09	31,20	310324	4836	190374	84199	426085	
			НР - 22% СН - 8%			742,67	11,80	115114	1829		31562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3213631**	**373045**	**2655365**	**201357**	**3688188**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**185221**	**94442**	–	**273200**		
			Материалы	Тенге				3213631					
			Всего заработная плата	Тенге				2655365					
			Накладные расходы	Тенге					279663				
			Сметная прибыль	Тенге				201357					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				273200					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3688188					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					279663				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3688188					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								225	
				Тенге					279663				

РАЗДЕЛ 9.Тренажерный городок

41	93	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
				м2 основания	590	791,74	246,12	467127	145211	302564	43623	551610	
			НР - 22% СН - 8%			32,80	69,89	19352	41235		40860		
42	94	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
				т	1,18	157426,49	1764,65	185763	2082	183681	763	201448	
			НР - 22% СН - 8%			–	897,84	–	1059		14922		
43	95	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
				т	0,48	157426,49	1764,65	75565	847	74718	310	81945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
				т	0,6288	157426,49	1764,65	98990	1110	97880	406	107348	
			НР - 22% СН - 8%			–	897,84	–	565		7952		
38	78	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
				м2 покрытия	786	1731,38	124,86	1360865	98139	1228527	41459	1514510	
			НР - 22% СН - 8%			43,51	29,75	34199	23383		112186		
39	79	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306										
				м2 покрытия	786	777,30	0,08	610958	63	610518	272	660128	
			НР - 22% СН - 8%			0,48	–	377	–		48898		
40	84	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий										
				м бортового камня	155	2002,09	31,20	310324	4836	190374	84199	426085	
			НР - 22% СН - 8%			742,67	11,80	115114	1829		31562		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**3213631**	**373045**	**2655365**	**201357**	**3688188**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**185221**	**94442**	–	**273200**		
			Материалы	Тенге				3213631					
			Всего заработная плата	Тенге				2655365					
			Накладные расходы	Тенге					279663				
			Сметная прибыль	Тенге				201357					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				273200					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3688188					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					279663				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3688188					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								225	
				Тенге					279663				

РАЗДЕЛ 9.Тренажерный городок

41	93	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
				м2 основания	590	791,74	246,12	467127	145211	302564	43623	551610	
			НР - 22% СН - 8%			32,80	69,89	19352	41235		40860		
42	94	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
				т	1,18	157426,49	1764,65	185763	2082	183681	763	201448	
			НР - 22% СН - 8%			–	897,84	–	1059		14922		
43	95	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов										
				т	0,48	157426,49	1764,65	75565	847	74718	310	81945	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	897,84	–	431		6070		
44	96	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1731,38	124,86	1038828	74916	937806	31648	1156114	
						43,51	29,75	26106	17850		85638		
45	97	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	600	777,30	0,08	466380	48	466044	207	503914	
						0,48	–	288	–		37327		
46	98	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	157426,49	1764,65	28337	318	28019	116	30730	
						–	897,84	–	162		2276		
47	99	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1900,30	125,09	1140180	75054	1039020	31692	1265621	
						43,51	29,85	26106	17910		93750		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3402180	298476	3031852	108359	3791382	
								71852	78647	–	280843		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3402180					
			Материалы	Тенге				3031852					
			Всего заработная плата	Тенге					150499				
			Накладные расходы	Тенге				108359					
			Сметная прибыль	Тенге				280843					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3791382					
			Нормативная трудосмкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					150499				
			РАЗДЕЛ 10.Детская площадка										
48	113	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,7	1173,32	1033,72	34848	30702	44	7735	45990	
						138,10	223,63	4102	6642		3407		
49	114	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСПБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	29,7	1848,00	–	54886	–	54886	–	59277	Казахстан
						–	–	–	–		4391		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	897,84	–	431		6070		
44	96	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1731,38	124,86	1038828	74916	937806	31648	1156114	
						43,51	29,75	26106	17850		85638		
45	97	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	600	777,30	0,08	466380	48	466044	207	503914	
						0,48	–	288	–		37327		
46	98	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	157426,49	1764,65	28337	318	28019	116	30730	
						–	897,84	–	162		2276		
47	99	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1900,30	125,09	1140180	75054	1039020	31692	1265621	
						43,51	29,85	26106	17910		93750		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3402180	298476	3031852	108359	3791382	
								71852	78647	–	280843		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3402180					
			Материалы	Тенге				3031852					
			Всего заработная плата	Тенге					150499				
			Накладные расходы	Тенге				108359					
			Сметная прибыль	Тенге				280843					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3791382					
			Нормативная трудосмкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					150499				
			РАЗДЕЛ 10.Детская площадка										
48	113	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,7	1173,32	1033,72	34848	30702	44	7735	45990	
						138,10	223,63	4102	6642		3407		
49	114	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСПБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	29,7	1848,00	–	54886	–	54886	–	59277	Казахстан
						–	–	–	–		4391		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	115	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	198	791,74 32,80	246,12 69,89	156765 6494	48732 13838	101539	14639 13712	185117	
51	116	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,396	157426,49 –	1764,65 897,84	62341 –	699 356	61642	256 5008	67605	
52	117	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1610928	157426,49 –	1764,65 897,84	25360 –	285 145	25075	104 2037	27501	
53	118	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198	1731,38 43,51	124,86 29,75	342813 8615	24722 5890	309476	10444 28261	381518	
54	120	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0594	157426,49 –	1764,65 897,84	9351 –	104 53	9247	38 751	10141	
55	121	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198	1900,30 43,51	125,09 29,85	376259 8615	24768 5910	342876	10458 30937	417655	
56	124	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54	2002,09 742,67	31,20 11,80	108113 40104	1685 637	66324	29334 10996	148443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1170736 67930	131697 33471	971109 –	73008 99500	1343247	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1170736					
			Материалы	Тенге				916224					
			Всего заработная плата	Тенге					101401				
			Местные материалы	Тенге				54886					
			Накладные расходы	Тенге				73008					
			Сметная прибыль	Тенге				99500					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1343244					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					101401				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23788884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	115	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	198	791,74 32,80	246,12 69,89	156765 6494	48732 13838	101539	14639 13712	185117	
51	116	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,396	157426,49 –	1764,65 897,84	62341 –	699 356	61642	256 5008	67605	
52	117	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1610928	157426,49 –	1764,65 897,84	25360 –	285 145	25075	104 2037	27501	
53	118	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198	1731,38 43,51	124,86 29,75	342813 8615	24722 5890	309476	10444 28261	381518	
54	120	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0594	157426,49 –	1764,65 897,84	9351 –	104 53	9247	38 751	10141	
55	121	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198	1900,30 43,51	125,09 29,85	376259 8615	24768 5910	342876	10458 30937	417655	
56	124	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100.20.8). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54	2002,09 742,67	31,20 11,80	108113 40104	1685 637	66324	29334 10996	148443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1170736 67930	131697 33471	971109 –	73008 99500	1343247	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1170736					
			Материалы	Тенге				916224					
			Всего заработная плата	Тенге					101401				
			Местные материалы	Тенге				54886					
			Накладные расходы	Тенге				73008					
			Сметная прибыль	Тенге				99500					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1343244					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81	
			Сметная заработная плата	Тенге					101401				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23788884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2370410					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1366465				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364287				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16087222			
			- Перевозка грузов	Тенге				94545					
			- Накладные расходы	Тенге							2108307		
			- Сметная прибыль	Тенге							1761936		
НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36			Временные здания и сооружения-1,5%*0,8	Тенге								285 467	
			ИТОГО:	Тенге								24 074 351	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								481 487	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								24 555 838	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								25 783 630	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								23 205 267,00	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								2 784 632,04	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**25 989 899,04**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

БИН 980940002665

Руководитель _____ Бешембаева С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"

БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ Султанов С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507

Эксперт _____ Нургожин Ж