Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

СПРАВКА №6 от 29.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код			
		58	08.06.21г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа №8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы,10	152 571 861,79	136 224 876,60							16 346 985,19	152 571 861,79
в том числе:										
за отчетный месяц	27 228 136,32	24 310 836,00							2 917 300,32	27 228 136,32
авансовый платеж 30%	8 168 440,90	7 293 250,80							875 190,10	8 168 440,90
удержание суммы в размере 5%	1 361 406,82	1 215 541,80							145 865,02	1 361 406,82
К оплате:	**17 698 288,60**	**15 802 043,40**							**1 896 245,20**	**17 698 288,60**

К оплате: семнадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч двести восемьдесят восемь тенге 60 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665
Руководитель _____ Бещембаева С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
Директор _____ Рашев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН/ИИН 061240009707
Эксперт _____ Султанов С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507
Эксперт _____ Нургожин Ж

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Наименование объекта: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Договор: № 58 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 29.10.2021 года
за октябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.Проезжая часть											
			По существующему основанию											
1	15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.** Розлив вяжущих материалов	т		0,1656	157426,49 –	1764,65 897,84	26070 –	293 149	25777	107 2094	28271	
2	16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия** толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. **Устройство**	м2 покрытия		207	1731,38 43,51	124,86 29,75	358396 9007	25846 6158	323543	10919 29545	398860	
3	17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия** из горячих асфальтобетонных смесей. **Устройство.** добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		207	777,30 0,48	0,08 –	160901 99	17 –	160785	72 12878	173850	
4	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.** Розлив вяжущих материалов	т		0,3663	157426,49 –	1764,65 897,84	57665 –	647 329	57018	237 4632	62534	
5	19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия** толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. **Устройство**	м2 покрытия		1221	1900,30 43,51	125,09 29,85	2320266 53126	152735 36447	2114405	64492 190781	2575539	
6	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		455	2002,09 742,67	31,20 11,80	910951 337915	14196 5369	558840	247164 92649	1250765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**										Казахстан
				м3	19,565	42579,00	–	833058	–	833058	–	899703	
						–	–	–	–		66645		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4667307	193734	4073426	322991	5389522	
								400147	48452	–	399224		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4667307					
		Материалы		Тенге				3240371					
		Всего заработная плата		Тенге					448599				
		Местные материалы		Тенге				833058					
			Накладные расходы	Тенге				322991					
			Сметная прибыль	Тенге				399224					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5389522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393	
			Сметная заработная плата	Тенге					448599				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5389522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393	
			Сметная заработная плата	Тенге					448599				
			РАЗДЕЛ 7.Беговая дорожка										
8	80	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**										
				т	0,2388	157426,49	1764,65	37593	421	37172	154	40767	
						–	897,84	–	214		3020		
9	81	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АЬВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**										
				м2 покрытия	786	1900,30	125,09	1493636	98321	1361116	41516	1657964	
						43,51	29,85	34199	23462		122812		
10	82	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**										
				м2 покрытия	350	4253,33	22,96	1488666	8036	1257936	162331	1783077	
						636,27	7,90	222694	2765		132080		
11	83	С122-060207-0401 2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**										Казахстан
				м2	350	5610,00	–	1963500	–	1963500	–	2120580	
						–	–	–	–		157080		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4983395	106778	4619724	204001	5602388	
								256893	26441	–	414992		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4983395					
		Материалы		Тенге				2656223					
		Всего заработная плата		Тенге					283334				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1963500					
			Накладные расходы	Тенге				204001					
			Сметная прибыль	Тенге				414992					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5602388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250	
			Сметная заработная плата	Тенге					283334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5602388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250	
			Сметная заработная плата	Тенге					283334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 10.Детская площадка										
12	126	У86-010113-0111 8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**										
				комплект	**1**	**538562,00**	**805,00**	**538562**	**805**	**513717**	**19218**	**602402**	
						24040,00	**243,00**	**24040**	**243**		**44622**		
13	128	У86-010104-0410 8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные типа "Гнездо"**										
				комплект	**1**	**430476,00**	**357,00**	**430476**	**357**	**418611**	**9793**	**475491**	
						11508,00	**88,00**	**11508**	**88**		**35222**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**969038**	**1162**	**932328**	**29011**	**1077893**	
								35548	**331**	**–**	**79844**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				969038					
			Материалы	Тенге				932328					
			Всего заработная плата	Тенге					35879				
			Накладные расходы	Тенге				29011					
			Сметная прибыль	Тенге				79844					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1077893					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					35879				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1077893					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					35879				
			РАЗДЕЛ 11.Малые архитектурные формы										
14	136	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**										
				секция	74	**138819,00**	**582,00**	**10272606**	**43068**	**8650156**	**1113996**	**12297542**	
						21343,00	**153,00**	**1579382**	**11322**		**910940**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**10272606**	**43068**	**8650156**	**1113996**	**12297542**	
								1579382	**11322**	**–**	**910940**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10272606					
			Материалы	Тенге				8650156					
			Всего заработная плата	Тенге					1590704				
			Накладные расходы	Тенге				1113996					
			Сметная прибыль	Тенге				910940					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				12297542					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1448	
			Сметная заработная плата	Тенге					1590704				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12297542					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1448	
			Сметная заработная плата	Тенге					1590704				
			РАЗДЕЛ 15.Отмостка										
15	155	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
				м3 основания	18,5	**5833,62**	**1715,92**	**107922**	**31744**	**60547**	**20838**	**139061**	
						844,90	**719,54**	**15631**	**13311**		**10301**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	156	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	15	24619,20	1085,48	**369288**	**16282**	334639	15760	**415851**	
						1224,45	234,78	**18367**	3522		30804		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**477210**	**48026**	**395186**	**36598**	**554912**	
								33998	**16833**	–	**41105**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				477210					
		Материалы		Тенге				395186					
		Всего заработная плата		Тенге					50831				
			Накладные расходы	Тенге				36598					
			Сметная прибыль	Тенге				41105					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554913					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					50831				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				554913					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					50831				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**24922258**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2305968					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					392768				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103379				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18670822			
			- Накладные расходы	Тенге							1706597		
			- Сметная прибыль	Тенге							1846105		
НДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36			Временные здания и сооружения-1.5%*0.8	Тенге								299 067	
			ИТОГО:	Тенге								25 221 325	
1 Н ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								504 427	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								25 725 752	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								27 012 040	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								24 310 836,00	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 917 300,32	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**27 228 136,32**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 2 города Аксу" отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области

БИН 980940002665

Руководитель _____ Бещеменова С. Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ Ташев А.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"

БИН/ИИН 061240009707

Эксперт _____ Султанов С.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507

Эксперт _____ Нургожин Ж.