Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 19 мая 2021 года по 21 июня 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		25	30.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 19 мая 2021 года по 21 июня 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории	**64 028 434**	**57 168 245**							**6 860 189**	**64 028 434**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ұзақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор_____Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1-1
с 19 мая 2021 г по 21 июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Проемы									
			Демонтажные работы									
1	1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	90	1918,14	112,70	172633	10143	--	120190	316248
			НР - 72%; СП - 8%			1805,44	49,35	162489	4441		23426	
2	2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	210,36	327,97	--	68992	--	--	49674	128160
			НР - 72%; СП - 8%			327,97	--	68992	--		9493	
3	3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	184	1283,74	55,66	236208	10241	--	166049	434438
			НР - 72%; СП - 8%			1228,08	25,30	225967	4656		32181	
4	4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	681,19	443,93	19,26	302403	13120	--	213028	556665
			НР - 72%; СП - 8%			424,67	9,67	289283	6588		41234	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	109,332	874,67	--	95630	--	--	68853	177642
		НР - 72%; СП - 8%				874,67	--	95630	--		13159	
6	6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	606,2	101,90	2,69	61771	1632	--	43890	114115
		НР - 72%; СП - 8%				99,21	1,35	60139	820		8453	
7	7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1127	32,84	--	37007	--	--	26645	68744
		НР - 72%; СП - 8%				32,84	--	37007	--		5092	
8	8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	445,9	756,47	29,82	337310	13298	--	238097	621440
		НР - 72%; СП - 8%				726,65	14,98	324012	6678		46033	
9	9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	414,8	124,38	--	51592	--	--	37146	95838
		НР - 72%; СП - 8%				124,38	--	51592	--		7099	
10	10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1172	251,99	1,58	295337	1853	--	211308	547176
		НР - 72%; СП - 8%				250,41	--	293483	--		40532	
11	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1172	156,11	19,07	182965	22347	--	120470	327710
		НР - 72%; СП - 8%				137,05	5,72	160618	6701		24275	
12	12	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	1172	271,42	17,41	318104	20403	--	218749	579801
		НР - 72%; СП - 8%				254,01	5,22	297700	6119		42948	
13	13	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	7	3087,06	1,71	21609	12	--	15550	40132
		НР - 72%; СП - 8%				3085,35	--	21597	--		2973	
			Окна									
14	29	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,75	3472,98	166,34	23443	1123	12812	8116	34083
		НР - 81%; СП - 8%				1408,54	75,78	9508	512		2525	
15	30	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	676,75	2413,41	163,00	1633274	110311	856359	581491	2391946

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 81%; СП - 8%			985,01	75,78	666604	51286		177181	
16	31	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99, с москитной сеткой	м2	683,5	29128,00	--	19908988	--	19908988	--	21501707
			СП - 8%			--	--	--	--		1592719	
17	32	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	364,44	1207,53	4,77	440074	1738	358022	65727	546266
			НР - 81%; СП - 8%			220,38	2,28	80314	831		40464	
18	33	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	364,44	2426,00	--	884131	--	884131	--	954862
			СП - 8%			--	--	--	--		70731	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
			2-й этаж									
19	71	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	10	712,85	53,81	7128	538	--	4426	12479
			НР - 64,8%; СП - 8%			659,04	24,03	6590	240		924	
20	73	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	791,40	4,65	316558	1862	113728	145108	498599
			НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	200968	570		36933	
21	76	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	670	1076,11	7,26	720993	4864	287459	309722	1113172
			НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	428670	1499		82457	
			3-й этаж									
22	82	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	350	791,40	4,65	276989	1629	99513	126969	436275
			НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	175847	499		32317	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	84	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	600	1076,11 639,81	7,26 2,24	645665 383883	4356 1342	257426	277363 73842	996870
			РАЗДЕЛ 4. Фасад									
			Демонтажные работы									
24	96	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	344	79,29 79,26	0,03 --	27277 27266	12 --	--	19631 3753	50661
			Отделочные работы									
25	109	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	106	22931 --	-- --	2430686 --	-- --	2430686	-- 194455	2625141
26	110	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 8х170 мм *СП - 8%*	шт.	10000	18,00 --	-- --	180000 --	-- --	180000	-- 14400	194400
27	111	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 *СП - 8%*	м2	1060	85,00 --	-- --	90100 --	-- --	90100	-- 7208	97308

ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**35461878**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			4068159					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				219482				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				92782				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					25479224			
- Накладные расходы	Тенге						3094847		
- Сметная прибыль	Тенге						2600162		

Всего **35 461 878**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (1,2%)	425 543
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	947 428
Итого	**36 834 849**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**736 697**
Итого в текущих ценах 2019г.	**37 571 546**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**39 446 404**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-3 944 640
Итого в текущих ценах	**35 501 764**
НДС (12 %)	4 260 212
Итого	**39 761 976**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1-2
с 19 мая 2021 г. по 21 июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			Демонтаж системы ОВ									
1	1	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1254	568,88	--	713376	--	--	513630	1325166
			НР - 72%; СП - 8%			568,88	--	713376	--		98160	
2	2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	500	1022,09	46,39	511045	23195	--	359639	940338
			НР - 72%; СП - 8%			975,70	23,30	487850	11648		69655	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Котельная обвязка, Отопление									
3	**10**	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**500**	**1755,69**	**38,19**	**877847**	**19095**	**508427**	**314962**	**1288233**
			НР - 88,2%; СП - 8%			**700,65**	**13,55**	**350325**	**6774**		**95424**	
4	**11**	**1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**5130,36**	**66,78**	**256518**	**3339**	**207250**	**41503**	**321863**
			НР - 88,2%; СП - 8%			**918,58**	**22,53**	**45929**	**1127**		**23842**	
			ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**								**3875600**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1597480**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**45629**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19549**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**715677**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1229734**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**287081**	

Всего	**3 875 600**
Временные здания и сооружения (1,2%)	46 507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	103 544
Итого	**4 025 651**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**80 513**
Итого в текущих ценах 2019г.	**4 106 164**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**4 311 066**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-431 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах	**3 879 959**
НДС (12 %)	465 595
Итого	**4 345 554**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1-3
с 19 мая 2021г. По 21 июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-6 - Электрооосвещение									
			Демонтажные работы									
1	1	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	3784	22,12	--	83715	--	--	60275	155509
			НР - 72%; СП - 8%			22,12	--	83715	--		11519	
2	2	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	292	50,87	--	14853	--	--	10694	27591
			НР - 72%; СП - 8%			50,87	--	14853	--		2044	
3	3	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	552	55,67	0,62	30729	343	--	22002	56949
			НР - 72%; СП - 8%			55,05	0,31	30386	172		4218	
			ЩР-1									
4	23	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	882	190,51	2,64	168032	2328	27653	89974	278647
			НР - 64.8%; СП - 8%			156,52	0,91	138051	799		20641	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	24	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,232	171879,00	--	39876	--	39876	--	43066
			СП - 8%			--	--	--	--		3190	
6	25	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	269000,00	--	174850	--	174850	--	188838
			СП - 8%			--	--	--	--		13988	
					Щр-2							
7	26	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25017,51	7039,20	25018	7039	1820	12036	40018
			НР - 64,8%; СП - 8%			16159,00	2415,20	16159	2415		2964	
8	27	5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	136589,00	--	136589	--		--	136589
						--	--	--	--	136589	--	
9	28	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	3097,68	92,13	9293	276	1271	5078	15521
			НР - 64,8%; СП - 8%			2582,00	30,19	7746	91		1150	
10	29	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	3	19417,00	--	58251	--	58251	--	62911
			СП - 8%			--	--	--	--		4660	
11	30	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4343,86	117,86	4344	118	1778	1606	6426
			НР - 64,8%; СП - 8%			2448,00	30,19	2448	30		476	
12	31	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
13	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2281,85	24,87	13691	149	6198	4759	19926
			НР - 64,8%; СП - 8%			1224,00	--	7344	--		1476	
14	33	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1550,00	--	7750	--	7750	--	8370
			СП - 8%			--	--	--	--		620	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	34	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492	--	492	--	492	--	531
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
16	35	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	436,34	3,54	3927	32	61	2490	6930
			НР - 64,8%; СП - 8%			426,03	0,91	3834	8		513	
17	36	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	351	--	3159	--	3159	--	3412
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
18	37	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	488,15	4,42	1953	18	24	1241	3449
			НР - 64,8%; СП - 8%			477,67	1,21	1911	5		256	
19	38	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	369	--	1476	--	1476	--	1594
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
20	45	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	620	190,51	2,64	118118	1637	19439	63247	195874
			НР - 64,8%; СП - 8%			156,52	0,91	97042	562		14509	
21	46	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,62	269000	--	166780	--	166780	--	180122
			СП - 8%			--	--	--	--		13342	

ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**								**1434003**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403489				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11940			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4082			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						512480		
Оборудование	Тенге						136589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							273402	
		- Сметная прибыль	Тенге							96104	

Всего	**1 434 003**
Временные здания и сооружения (1,2%)	15 569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	34 663
Итого	**1 484 235**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 953**
Итого в текущих ценах 2019г.	**1 511 188**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**1 586 598**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-158 660
Итого в текущих ценах	**1 427 938**
НДС (12 %)	171 353
Итого	**1 599 291**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1-4
с 19 мая 2021 г. По 21 июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
1	10	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 64,8 %	м2	427	310,47	17,81	132569	7605	–	83451	233302
						292,66	8,94	124964	3819	–	17282	
2	11	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 64,8 %	м2	427	66,81	–	28526	–	–	18485	50772
						66,81	–	28526	0	–	3761	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
			1-й этаж									
3	25	1212-0104-0504	2-й этаж. Стены и потолки. Очистка	м2	2173,55	223,85	–	486549	–	–	315284	865980

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			вручную от краски НР =64,8%									
						223,85	–	486549	–	–	64147	
4	26	1115-0204-0108	2-й этаж. Стены. Насечка поверхности НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	1357,05	442,52	–	600522	–	–	432376	1115530
						442,52	–	600522	–	–	82632	
5	27	1212-0104-0504	3-й этаж. Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР =64,8%	м2	2007,34	223,85	–	449343	–	–	291174	799758
						223,85	–	449343	–	–	59241	
6	28	1115-0204-0108	3-й этаж. Стены. Насечка поверхности НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	1296,22	442,52	–	573603	–	–	412994	1065525
						442,52	–	573603	–	–	78928	
		Откосы 1-й, 2-й, 3-й эт.										
7	33	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка сендвич-панелью НР = 68,4 %	м2 поверхности	467	1031,59	11,6	481754	5417	3651	324409	870656
						1012,18	8,42	472686	1596	–	64493	
8	34	2113-0816-3505	Сендвич-панель	1000 м2	0,467	2819611		1316758		1316758	–	1422099
						–		–		–	105341	
9	35	2113-0502-0805	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	900	501		450900		450900	–	486972
						–		–		–	36072	
10	36	2109-0105-0506	Наличники из жесткого поливинилхлорида	м	900	520		468000		468000	–	505440
						–		–		–	37440	
		РАЗДЕЛ 4. Фасад										
11	38	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=83,7 %	м2	2000	800,66	2,3	1601320	4600	535180	890334	2690986
						530,77	1,09	1061540	2180	–	199332	
12	40	2900-0000-	Профиль направляющий Г-образный из	м	2500	433,71		1084275		1084275	–	1171017

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0001прайс-л. ТОО "БазаВостокСтрой"	оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм К=2,200;			–		–		–	86742	
13	41	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ К=2,600;	шт.	3000	73 –		219000 –		219000 –	– 17520	236520
		РАЗДЕЛ 5. Кровля										
		Блок 1										
14	43	1110-0105-0101	Стропила, стойки, подкосы, накладки, кобылка и пр. Установка с изготовлением НР = 81 %	м3 древесины в констр.	6,53	39422,51 25109,95	1721,75 674,73	257429 163968	11243 4406	82218 –	136383 31505	425317
15	47	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,53	41219 –		269160 –		269160 –	– 21533	290693
16	48	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	17	49346 –		838882 –		838882 –	– 67111	905993

Итого согласно акта замены	**13 136 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 961 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 268 024
Накладные расходы, тенге	2 904 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	973 080
Итого согласно акта замены	**13 136 560**
Временные здания и сооружения (1,2%)	157 639
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	350 967
Итого	**13 645 166**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**272 903**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах 2019г.	**13 918 069**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**14 612 595**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-1 461 259
Итого в текущих ценах	**13 151 336**
НДС (12 %)	1 578 160
Итого	**14 729 496**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ Ұзақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1-5
с 19 мая 2021 г. По 21 июня 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Котельная обвязка, Отопление									
1	91	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	280 –		5600 –		5600 –	– 448	6048
2	92	2302-0101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	422 –		8440 –		8440 –	– 675	9115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
3	93 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	70	567 –		39690 –		39690 –	– 3175	42865
4	94 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=88,2 %	м трубопровода	617	2872,16 805,75	47,74 16,94	1772123 497147	29454 10449	1245522 –	447700 177586	2397409
5	95 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР = 88,2 %	м трубопровода	320	1439,34 805,75	47,74 16,94	460588 257840	15276 5420	187472 –	232195 155423	748206
		Итого согласно акта замены					3 203 643				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					754 987				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 730				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 869				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 486 724				
		Накладные расходы, тенге					679 895				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					237 307				
		Итого согласно акта замены					**3 203 643**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)					38 444				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)					85 591				
		Итого					**3 327 678**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**66 554**				
		Итого в текущих ценах 2019г.					**3 394 232**				
		Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)					**3 563 608**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-356 361
Итого в текущих ценах	**3 207 247**
НДС (12 %)	384 870
Итого	**3 592 117**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 92[illegible]
аттестат №[illegible] от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.