Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04.2019 №178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		25	30.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории	**116 394 497**	**46 755 413**							**5 610 650**	**52 366 063**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №2-1
с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
			Полы тип 3									
1	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,14	22948,51	7,68	186801	63	158316	24045	227713
			НР - 84,6%; СП - 8%			3491,64	--	28422	--		16868	
2	45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056166	247106,00	--	13879	--	13879	--	14989
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
3	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	81,4	690,02	27,75	56167	2259	27712	23072	85578
			НР - 84,6%; СП - 8%			321,82	13,21	26196	1075		6339	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,4	187,07	9,44	15228	768	13812	849	17362
		НР - 84,6%; СП - 8%			7,96	4,37	648	356		1286	

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка

1-й этаж

5	55	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	101,08	712,85	53,81	72055	5439	--	44741	126139
			НР - 64,8%; СП - 8%			659,04	24,03	66616	2428		9344	
6	64	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	101,08	3941,46	32,64	398403	3300	256681	100796	539135
			НР - 72%; СП - 8%			1369,43	15,55	138422	1572		39936	

2-й этаж

7	73	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	416,5	791,40	4,65	329617	1939	118420	151093	519167
			НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	209258	594		38457	
8	76	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	687,05	1076,11	7,26	739340	4988	294774	317603	1141499
			НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	439578	1537		84556	
9	80	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	10	3941,46	32,64	39415	326	25395	9972	53337
			НР - 72%; СП - 8%			1369,43	15,55	13694	156		3951	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3-й этаж									
10	82	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	361,12	791,40	4,65	285789	1681	102674	131003	450136
		НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	181434	515		33343	
11	84	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	696,22	1076,11	7,26	749208	5054	298708	321842	1156734
		НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	445446	1558		85684	
		Лестничные клетки									
12	88	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	107,83	791,40	4,65	85336	502	30658	39117	134410
		НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	54176	154		9956	
13	90	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	206,3	1076,11	7,26	222001	1498	88511	95367	342757
		НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	131992	462		25389	
		РАЗДЕЛ 4. Фасад									
		Демонтажные работы									
14	97	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015 Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка козырька	м3	0,1944	23680,88	10113,50	4604	1966	393	2604	7785
		НР - 84%; СП - 8%			11548,96	4400,22	2245	855		577	
15	98	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015 Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков крыльцо	м3	2,5	22860,69	12803,89	57152	32010	--	32892	97247
		НР - 84%; СП - 8%			10056,80	5605,93	25142	14015		7203	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	99	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь, фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	200	198,76	--	39752	--	--	33392	78996
			НР - 84%; СП - 8%			198,76	--	39752	--		5852	
17	100	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков отмостки	м3	3,5	22860,69	12803,89	80012	44814	--	46048	136146
			НР - 84%; СП - 8%			10056,80	5605,93	35199	19621		10085	
			Козырек К-1 (3 шт)									
18	149	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,09855	73823,73	23495,28	7275	2315	845	3030	11130
			НР - 62,1%; СП - 8%			41751,70	7757,79	4115	765		824	
19	150	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09855	250422,00	--	24679	--	24679	--	26653
			СП - 8%			--	--	--	--		1974	
20	151	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,2805	1367,00	--	12686	--	12686	--	13701
			СП - 8%			--	--	--	--		1015	
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Блок 1									
21	158	2105-0108-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42	1199,00	--	50358	--	50358	--	54387
			СП - 8%			--	--	--	--		4029	
22	159	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	122	1087,56	11,28	132682	1376	93689	31425	177236
			НР - 82,8%; СП - 8%			308,34	2,75	37617	336		13129	
23	160	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	122	916,00	--	111752	--	111752	--	120692
			СП - 8%			--	--	--	--		8940	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	161	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1110,00	--	11100	--	11100	--	11988
		СП - 8%				--	--	--	--		888	
25	162	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10	1678,00	--	16780	--	16780	--	18122
		СП - 8%				--	--	--	--		1342	
			Блок 2									
26	169	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	560	330,22	12,50	184924	7000	135912	36120	238728
		НР - 82,8%; СП - 8%				75,02	2,88	42012	1611		17684	
27	170	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	560	860,00	52,30	481601	29290	176079	233998	772847
		НР - 82,8%; СП - 8%				493,27	11,38	276232	6374		57248	
28	172	2111-0102-0109 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м3	112	33657,00	--	3769584	--	3769584	--	4071151
		СП - 8%				--	--	--	--		301567	
			Слуховое окно									
29	192	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	12539,90	824,44	62700	4122	26961	26954	96826
		НР - 81%; СП - 8%				6323,20	332,09	31616	1660		7172	
30	198	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	916,00	--	18320	--	18320	--	19785
		СП - 8%				--	--	--	--		1465	
31	199	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1110,00	--	44400	--	44400	--	47952
		СП - 8%				--	--	--	--		3552	
32	200	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	1678,00	--	67120	--	67120	--	72490

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5370	
33	201	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	м3	0,308	47434,00	--	14610	--	14610	--	15778
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
34	202	2108-0104-0113 РСНБ РК 2015	м	105,182	229,00	--	24087	--	24087	--	26014
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
		Ограждение кровли									
35	203	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	м ограждения	360	95,27	23,27	34296	8375	2515	21149	59880
		НР - 82,8%; СП - 8%			65,02	5,93	23406	2135		4436	
36	205	2113-0208-0203 РСНБ РК 2015	1000 шт.	0,306	7306,00	--	2236	--	2236	--	2414
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
37	206	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	кг	1848,24	187,00	--	345621	--	345621	--	373271
		СП - 8%			--	--	--	--		27650	

	ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**									11360175
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2253218				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						159085			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						57779			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6379267		
	- Накладные расходы	Тенге								1727112	
	- Сметная прибыль	Тенге								841496	

Всего	**11 360 175**
Временные здания и сооружения (1,2%)	136 322
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	303 508
Итого	**11 800 005**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**236 000**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого в текущих ценах 2019г.					**12 036 005**				
	Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)					**12 636 614**				
	Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9					-1 263 661				
	Итого в текущих ценах					**11 372 953**				
	НДС (12 %)					1 364 754				
	Итого					**12 737 707**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор_____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №2-2
с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 - Водоснабжение, канализация										
			Демонтажные всей системы ВК									
1	1	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**140**	**377,24**	**2,93**	**52814**	**410**	**4462**	**34623**	**94432**
			НР - 72%; СП - 8%			**342,44**	**1,04**	**47942**	**146**		**6995**	
2	2	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**95,8**	**648,94**	**5,00**	**62168**	**479**	**5258**	**40752**	**111154**
			НР - 72%; СП - 8%			**589,05**	**1,77**	**56431**	**169**		**8234**	
3	3	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**17**	**706,45**	**3,31**	**12010**	**56**	**--**	**8627**	**22287**
			НР - 72%; СП - 8%			**703,14**	**1,66**	**11953**	**28**		**1651**	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	40	878,39	6,63	35136	265	--	25203	65166
		НР - 72%; СП - 8%			871,77	3,33	34871	133		4827	
5	5	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 **Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	10	538,90	5,38	5389	54	--	3861	9990
		НР - 72%; СП - 8%			533,52	2,70	5335	27		740	
6	6	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 **Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	9	669,94	6,01	6029	54	--	4322	11179
		НР - 72%; СП - 8%			663,94	3,02	5975	27		828	
7	7	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015 **Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	2	297,26	8,14	595	16	--	421	1097
		НР - 72%; СП - 8%			289,12	3,57	578	7		81	
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение									
8	8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	95,8	765,51	38,19	73336	3659	2555	60347	144378
		НР - 88,2%; СП - 8%			700,65	13,55	67122	1298		10695	
9	9	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015 **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	95,8	818,00	--	78364	--	78364	--	84634
		СП - 8%			--	--	--	--		6269	

	ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**								**544317**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				230207				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4993			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1835			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						90639		
	- Накладные расходы	Тенге							178156	
	- Сметная прибыль	Тенге							40320	

Всего	**544 317**
Временные здания и сооружения (1,2%)	6 532
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	14 542
Итого	**565 391**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 308**
Итого в текущих ценах 2019г.	**576 699**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**605 477**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-60 548
Итого в текущих ценах	**544 929**
НДС (12 %)	65 391
Итого	**610 320**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ Ұзақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор_____ Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №2-3
с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-6 - Электрооосвещение										
			ЩР-3									
1	68	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	266	190,51	2,64	50676	702	8340	27135	84036
			НР - 64,8%; СП - 8%			156,52	0,91	41634	241		6225	
2	69	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,056	171879,00	--	9625	--	9625	--	10395
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
3	70	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,21	269000,00	--	56490	--	56490	--	61009
			СП - 8%			--	--	--	--		4519	
			ЩР-4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	71	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования, Монтаж оборудования	шкаф	1	25017,51	7039,20	25018	7039	1820	12036	40018
			НР - 64,8%; СП - 8%			16159,00	2415,20	16159	2415		2964	
5	90	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	510	190,51	2,64	97161	1346	15990	52026	161122
			НР - 64,8%; СП - 8%			156,52	0,91	79825	462		11935	
6	91	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,51	269000,00	--	137190	--	137190	--	148165
			СП - 8%			--	--	--	--		10975	
					ЩР-5							
7	110	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	626	190,51	2,64	119261	1652	19627	63859	197770
			НР - 64,8%; СП - 8%			156,52	0,91	97982	567		14650	
8	111	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	171879,00	--	29219	--	29219	--	31557
			СП - 8%			--	--	--	--		2338	
9	112	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,456	269000,00	--	122664	--	122664	--	132477
			СП - 8%			--	--	--	--		9813	
					ЩР-6							
10	131	1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	720	190,51	2,64	137169	1901	22574	73449	227467
			НР - 64,8%; СП - 8%			156,52	0,91	112694	652		16849	
11	132	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	269000,00	--	193680	--	193680	--	209174
			СП - 8%			--	--	--	--		15494	
			ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**								1303190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				348294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4337			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						617219		
		- Накладные расходы	Тенге							228505	
		- Сметная прибыль	Тенге							96532	

Всего	**1 303 190**
Временные здания и сооружения (1,2%)	15 638
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	34 817
Итого	**1 353 645**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 073**
Итого в текущих ценах 2019г.	**1 380 718**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**1 449 617**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-144 962
Итого в текущих ценах	**1 304 655**
НДС (12 %)	156 559
Итого	**1 461 214**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №2-4
с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			Полы. Коридоры									
1	8	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка дресвой (1,2,3эт) НР = 64,8 %	м3 грунта	24	4208,93	0,53	101014	13	1917	64211	178443
						4128,54	0,25	99085	6	–	13218	
2	9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	29,28	1472		43100		43100	–	46548
						–		–		–	3448	
3	13	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 84,6 %	м2 стяжки	200	561,22	28,32	112244	5664	101806	6255	127979
						23,87	13,1	4773	2621	–	9480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;									
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
		1-й этаж									
4	29 1212-0104-0504	Лест. клетки. Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР =64,8%	м2	314,13	223,85	–	70318	–	–	45566	125155
					223,85	–	70318	–	–	9271	
5	30 1115-0204-0108	Лест. клетки. Стены. Насечка поверхности НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	206,3	442,52	–	91292	–	–	65730	169584
					442,52	–	91292	–	–	12562	
		РАЗДЕЛ 4. Фасад									
6	39 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой **металлосайдингом** и теплоизоляционным слоем с лесов НР =	м2 поверхности облицовки	560	2790,69	17,36	1562786	9724	349134	868046	2625298
					2149,87	3,02	1203928	1691	–	194466	
7	42 2900-0000-0001прайс-л.	Металосайдинг с полимерным покрытием "Корабельная доска"	м2	2447	3392,86		8302328		8302328	–	8966514
					–		–		–	664186	
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
		Блок 1									
8	44 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (стоимость пиломатериала из расценки исключена) НР = 82,8 %	м2 кровли	1100	2546,3	122,42	2800935	134666	371167	1929700	5109086
					2086,46	32,23	2295102	35453	–	378451	
9	45 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 81 %	м2 стен, фронтонов	20	1750,66	29,79	35013	596	212	27933	67982
					1710,28	13,99	34206	280	–	5036	
10	49 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1265	2834		3585010		3585010	–	3871811
					–		–		–	286801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	50 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Обшивка карниза НР = 82,8 %	м2 покрытия	20	1209,53 1162,52	17,18 4,2	24191 23250	344 84	597 –	19321 3481	46992
	Блок 2										
12	60 1110-0105-0101	Стропила, стойки, раскосы, мауэрлат и пр. Установка с изготовлением НР = 81 %	м3 древесины в констр.	18,56	101658,03 25110,02	1721,82 674,78	1886773 466042	31957 12524	1388774 –	387638 181953	2456364
13	61 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 81 %	м3 древесины в констр.	18,56	8913,25 951,72	69,67 29,74	165430 17664	1293 552	146473 –	14755 14415	194600
14	62 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 82,8 %	м2 кровли	640	3058,65 2086,46	122,42 32,23	1957533 1335332	78351 20627	543850 –	1122734 246421	3326688
15	63 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 81 %	м2 обработанной поверхн.	640	305,37 31,35	2,59 1,1	195439 20063	1656 706	173720 –	16823 16981	229243
16	64 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	736	2834 –		2085824 –		2085824 –	– 166866	2252690
	Слуховое окно										
17	73 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,056	41219 –		43527 –		43527 –	– 3482	47009
18	74 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,704	49346 –		34740 –		34740 –	– 2779	37519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	75 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом НР=82,8%	м2 кровли	26,3	1963,86	97,94	51650	2576	7775	34756	93318
					1570,27	25,78	41298	678	–	6912	
20	76 2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150	м2	30,45	2834		86296		86296	–	93199
					–		–		–	6903	
21	77 1215-0103-0801	Канал вентиляционный Прочистка НР = 64,8 %	м канала	95	203,6	0,21	19342	20	846	11979	33827
					194,48	0,11	18476	10	–	2506	
22	78 1216-0101-1003	Очистка чердака от грязи и птичьего помета НР = 64,8 %	м3 ила, грязи	60	3715,2	–	222912	–	–	144447	396748
					3715,2	–	222912	0	–	29389	
	Ограждение кровли										
23	79 2106-0510-0101	Ограждение кровли	т	0,77679	651609		506163		506163	–	546656
					–		–		–	40493	

Итого согласно акта замены	**31 043 253**	31043253
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 943 741	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 860	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 232	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 773 259	
Накладные расходы, тенге	4 759 894	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 299 500	
Итого согласно акта замены	**31 043 253**	
Временные здания и сооружения (1,2%)	372 519	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	829 376	
Итого	**32 245 148**	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**644 903**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах 2019г.	**32 890 051**
Итого в текущих ценах 2020г. (Инф. = 1,049901)	**34 531 297**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-3 453 130
Итого в текущих ценах	**31 078 167**
НДС (12 %)	3 729 380
Итого	**34 807 547**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №2-5
с 22 июня 2021г. по 21 июля 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство									
			Ограждение									
1	104	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=62,1 %	т конструкций	3,139	184505,89	49231,28	579164	154537	16306	283591	931775
						130079,96	15402,04	408321	48347	–	69020	
2	105	2301-0201-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	100	2203		220300		220300	–	237924
						–		–		–	17624	
3	106	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,289	514899		148806		148806	–	160710
						–		–		–	11904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	107 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2	219315 –		438630 –		438630 –	– 35090	473720
5	108 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металическим столбам без цоколя.	м оград	81,5	3600,04 1998,8	1316,26 468,55	293403 162902	107275 38187	23226 –	213557 40557	547517
6	109 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 106,2 %	шт.	1	12700 11655	130 47	12700 11655	130 47	915 –	12428 2010	27138
7	110 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 106,2 %	шт.	1	37845 25935	6088 2223	37845 25935	6088 2223	5822 –	29904 5420	73169
		Итого согласно акта замены					**2 451 953**				2451953
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					608 813				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268 030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 804				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					854 005				
		Накладные расходы, тенге					539 480				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					181 625				
		Итого согласно акта замены					**2 451 953**				
		Временные здания и сооружения (1,2%)					29 423				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)					65 508				
		Итого					**2 546 884**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**50 938**				
		Итого в текущих ценах 2019г.					**2 597 822**				
		Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)					**2 727 456**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9					-272 746				
		Итого в текущих ценах					**2 454 710**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12 %) 294 565

Итого 2 749 275

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ұзақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор_____Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.