Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Приложение 4-1 к приказу
Министра индустрии и инфраструктурног
РК от 02.04.2019 №178

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		25	30.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 22 июля 2021г. по 20 августа без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории	**177 042 291**	**54 149 816**							**6 497 978**	**60 647 794**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-1
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Проемы									
			Двери									
1	17	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8	2504,13	49,22	20033	394	3454	10150	32598
			НР - 62,1%; СП - 8%			2023,20	19,91	16186	159		2415	
2	18	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой, с доводчиком**	м2	8	43971,00	--	351768	--	351768	--	379909
			СП - 8%			--	--	--	--		28141	

		2	3	4	5
3	20	2109-0202-0906 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	7,2
4	21	2109-0202-1301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	5,88
5	22	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 81%; СП - 8%*	м2	131,25
6	24	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,88
7	25	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	69,93
8	26	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	44,82
9	27	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	6,72

6	7	8	9	10	11	12
31270,00	--	225144	--	225144	--	243156
--	--	--	--		18012	
26219,00	--	154168	--	154168	--	166501
--	--	--	--		12333	
2676,52	536,08	351294	70361	143706	125175	514586
1045,54	131,89	137227	17310		38117	
5239,00	--	30805	--	30805	--	33270
--	--	--	--		2464	
4293,00	--	300209	--	300209	--	324226
--	--	--	--		24017	
3896,00	--	174618	--	174618	--	188588
--	--	--	--		13970	
5040,00	--	33869	--	33869	--	36578
--	--	--	--		2710	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	28	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные,с глухими полотнами ДГ 26.1,5П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,9	4838,00	--	18868	--	18868	--	20378
			СП - 8%			--	--	--	--		1509	
			Витраж									
11	34	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	31,08	2507,68	2,68	77939	83	47711	24417	110544
			НР - 81%; СП - 8%			969,90	--	30145	--		8188	
12	35	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,2	1571,54	169,41	11315	1220	3476	5815	18500
			НР - 81%; СП - 8%			919,29	77,76	6619	560		1370	
13	37	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	7,2	74890,00	--	539208	--	539208	--	582345
			СП - 8%			--	--	--	--		43137	
			РАЗДЕЛ 2. Полы									
			Полы тип 1									
14	38	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	150	1700,71	18,86	255107	2829	182545	59971	340284
			НР - 84.6%; СП - 8%			464,88	7,71	69732	1156		25206	
15	39	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	150	26261,82	60,14	3939272	9021	3833220	85696	4346966
			НР - 84.6%; СП - 8%			646,88	28,42	97032	4264		321998	
			Полы тип 2									
16	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	445,9	690,02	27,75	307678	12375	151802	126385	468788
			НР - 84.6%; СП - 8%			321,82	13,21	143501	5889		34725	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	445,9	187,07	9,44	83416	4210	75659	4649	95110
			НР - 84.6%; СП - 8%			7,96	4,37	3547	1948		7045	
			Полы тип 3									
18	48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	81,4	3706,72	74,30	301727	6048	196106	86434	419214
			НР - 84.6%; СП - 8%			1223,26	31,88	99573	2595		31053	
			Полы тип 4									
19	49	1207-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 10 %	м2	1485,22	685,34	11,63	1017880	17276	228290	505499	1645249
			НР - 64.8%; СП - 8%			520,00	5,24	772314	7776		121870	
20	50	1111-0101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	485,22	3252,01	19,65	1577941	9535	491702	68792	1778471
			НР - 84.6%; СП - 8%			158,08	9,50	76704	4611		131738	
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка									
			1-й этаж									
21	57	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	600	791,40	4,65	474838	2793	170594	217661	747900
			НР - 72%; СП - 8%			502,42	1,43	301452	855		55400	
22	60	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	880	1076,11	7,26	946975	6388	377558	406799	1462076
			НР - 72%; СП - 8%			639,81	2,24	563029	1969		108302	
			2-й этаж									

		2	3	4	5
23	72	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,26
24	74	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	814,7
25	75	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водно-дисперсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,8
26	77	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1425,34
27	78	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водно-дисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,97
					3-й этаж
28	83	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	711,12

6	7	8	9	10	11	12
2398,65	20,87	185320	1613	41836	102498	310843
1836,28	6,31	141871	487		23026	
740,32	4,62	603135	3762	151467	323781	1001069
549,78	2,20	447906	1790		74153	
754,82	4,62	1359	8	361	715	2240
549,78	2,20	990	4		166	
431,92	2,83	615628	4040	242165	267367	953633
259,18	1,35	369423	1920		70640	
462,44	2,83	4148	25	1798	1683	6297
259,18	1,35	2325	12		466	
740,32	4,62	526453	3284	132209	282616	873795
549,78	2,20	390960	1562		64726	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	85	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1373,52	431,92	2,83	593245	3893	233360	257646	918963
			НР - 72%; СП - 8%			259,18	1,35	355992	1850		68071	
			Лестничные клетки									
30	87	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,34	2398,65	20,87	55985	487	12639	30964	93905
			НР - 72%; СП - 8%			1836,28	6,31	42859	147		6956	
			РАЗДЕЛ 4. Фасад									
			Демонтажные работы									
31	101	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	5	22607,49	4658,84	113038	23294	--	471791	199615
			НР - 72%; СП - 8%			17948,65	1993,29	89743	9967		14787	
32	102	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	7,5	54603,67	1446,13	409528	10846	154225	179219	635846
			НР - 72%; СП - 8%			32594,19	594,40	244457	4458		47100	
			Отмостка									
33	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,5	152,10	73,37	2662	1284	--	1263	4239
			НР - 64,8%; СП - 8%			78,73	32,63	1378	571		314	
34	105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,5	21455,08	1083,00	375464	18952	335934	20083	427190
			НР - 81,9%; СП - 8%			1175,85	225,36	20577	3944		31644	
			Отделочные работы									
35	112	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Доборные элементы для вентилируемых фасадов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	800	724,00	--	579200	--	579200	--	625536
			СП - 8%			--	--	--	--	--	46336	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
45	129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	852,37	20,52	10228	246	6868	2631	13888
			НР - 83,7%; СП - 8%			259,49	2,49	3114	30		1029	
			Крыльцо Кр-3 (2 шт)									
46	137	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	5703,99	1684,54	2053	606	1155	452	2706
			НР - 83,7%; СП - 8%			810,90	690,66	292	249		200	
47	138	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,24	22470,65	1662,50	72805	5386	61387	5903	85005
			НР - 81,9%; СП - 8%			1861,60	362,96	6032	1176		6297	
48	139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02354	216590,00	--	5099	--	5099	--	5506
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
49	140	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00854	247106,00	--	2110	--	2110	--	2279
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
50	141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	852,37	20,52	10228	246	6868	2631	13888
			НР - 83,7%; СП - 8%			259,49	2,49	3114	30		1029	
			РАЗДЕЛ 5. Кровля									
			Блок 1									
51	154	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17	305,37	2,59	5191	44	4615	447	6089
			НР - 81%; СП - 8%			31,35	1,10	533	19		451	
52	158	2105-0108-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22	1199,00	--	26378	--	26378	--	28488

		2	3	4	5
			СП - 8%		
53	163	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	188
54	165	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	32
55	166	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	32
					Блок 3
56	179	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 81%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	1,284
57	180	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 81%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	5,952
58	184	2105-0108-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	28,75
					Слуховое ок
59	195	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 82,8%; СП - 8%*	м планки	1

ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
Зарплата рабочих строителей	Тенге
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге

6	7	8	9	10	11	12
--	--	--	--		2110	
926,00	--	174088	--	174088	--	188015
--	--	--	--		13927	
892,00	--	28544	--	28544	--	30828
--	--	--	--		2284	
889,00	--	28448	--	28448	--	30724
--	--	--	--		2276	
8775,22	55,77	11267	72	10132	885	13125
827,58	23,80	1063	31		972	
305,37	2,59	1818	15	1616	156	2132
31,35	1,10	187	7		158	
1199,00	--	34471	--	34471	--	37229
--	--	--	--		2758	
но						
1666,46	1058,04	1666	1058	348	400	2232
260,15	223,31	260	223		165	
						20770871
		4464486				
			239495			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81854			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11224125		
		- Накладные расходы	Тенге							3303782	
		- Сметная прибыль	Тенге							1538984	

Всего	**20 770 871**
Временные здания и сооружения (1,2%)	249 250
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	554 931
Итого	**21 575 052**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**431 501**
Итого в текущих ценах 2019г.	**22 006 553**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**23 104 702**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-2 310 470
Итого в текущих ценах	**20 794 232**
НДС (12 %)	2 495 308
Итого	**23 289 540**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ұзақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-2
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 - Водоснабжение, канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение									
1	11	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	21	179,00	--	3759	--	3759	--	4060
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
2	12	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	14	1098,75	2,00	15382	28	179	13387	31071
			НР - 88,2%; СП - 8%			1083,90	0,27	15175	4		2302	
3	13	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	14	280,00	--	3920	--	3920	--	4234

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
			Водомерный узел									
4	15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	4	2094,61	117,99	8378	472	1191	6010	15540
			НР - 88,2%; СП - 8%			1678,74	24,86	6715	99		1151	
5	16	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	4	18560,00	--	74240	--	74240	--	80179
			СП - 8%			--	--	--	--		5939	
6	17	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	**фильтр**	2	2114,76	394,08	4230	788	79	3157	7977
			НР - 88,2%; СП - 8%			1681,52	108,10	3363	216		591	
7	18	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	2	21783,00	--	43566	--	43566	--	47051
			СП - 8%			--	--	--	--		3485	
8	19	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	2	4653,52	117,99	9307	236	6133	2635	12897
			НР - 88,2%; СП - 8%			1468,88	24,86	2938	50		955	
9	20	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	**шт.**	2	54566,00	--	109132	--	109132	--	117863
			СП - 8%			--	--	--	--		8731	
10	21	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	2	2828,23	--	5656	--	4847	714	6880
			НР - 88,2%; СП - 8%			404,55	--	809	--		510	
11	22	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки НМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	0,016	31710,00	--	507	--	507	--	548
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
12	23	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	16	1508,00	--	24128	--	24128	--	26058
			СП - 8%			--	--	--	--		1930	
13	24	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	0,032	309469,00	--	9903	--	9903	--	10695

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
			РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
			Пожарный кран									
14	49	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	6	23781,95	114,89	142692	689	135291	6117	160714
			НР - 88,2%; СП - 8%			1118,70	37,29	6712	224		11905	
15	50	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6	898,72	15,84	5392	95	158	4561	10750
			НР - 88,2%; СП - 8%			856,48	5,47	5139	33		796	
16	51	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	6	20795,00	--	124770	--	124770	--	134752
			СП - 8%			--	--	--	--		9982	
			РАЗДЕЛ 3. Канализация									
17	52	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	17	757,55	1,34	12878	23	38	11311	26125
			НР - 88,2%; СП - 8%			753,94	0,43	12817	7		1935	
18	53	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	17	258	--	4386	--	4386	--	4737
			СП - 8%			--	--	--	--		351	
19	54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	731,26	3,28	29250	131	201	25540	59174
			НР - 88,2%; СП - 8%			722,96	0,98	28918	39		4383	
20	55	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	40	1188	--	47520	--	47520	--	51322
			СП - 8%			--	--	--	--		3802	
21	56	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	**Прочистка /Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2	565	--	1130	--	1130	--	1220

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
22	57	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	622	--	2488	--	2488	--	2687
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
23	58	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	91	--	819	--	819	--	885
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
24	59	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	330	--	1980	--	1980	--	2138
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
25	60	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	565	--	7910	--	7910	--	8543
			СП - 8%			--	--	--	--		633	
26	61	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	182	--	1638	--	1638	--	1769
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
			ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ	**Тенге**								829869
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82586				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2462			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					672			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						609913		
			- Накладные расходы	Тенге							73432	
			- Сметная прибыль	Тенге							61473	

Всего	**829 869**
Временные здания и сооружения (1,2%)	9 958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	22 171
Итого	**861 998**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 240**
Итого в текущих ценах 2019г.	**879 238**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**923 113**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-92 311

1	2	3	4

Итого в текущих ценах

НДС (12 %)

Итого

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

5	6	7	8	9	10	11	12
			830 802				
			99 696				
			930 498				

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-3
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-6 - Электрооосвещение									
			ЩР-1									
1	4	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25017,51	7039,20	25018	7039	1820	12036	40018
			НР - 64.8%; СП - 8%			16159,00	2415,20	16159	2415		2964	
2	5	5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	136589,00	--	136589	--		--	136589
						--	--	--	--	136589	--	
3	12	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1	19417,00	--	19417	--	19417	--	20970
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
4	13	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	30	436,34	3,54	13090	106	203	8300	23101
			НР - 64.8%; СП - 8%			426,03	0,91	12781	27		1711	

		2	3	4	5
5	14	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	30
6	15	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 64.8%; СП - 8%*	шт.	12
7	16	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	12
8	17	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 64.8%; СП - 8%*	шт.	11
9	18	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях *НР - 64.8%; СП - 8%*	шт.	76
10	21	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	3
11	22	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	4
12	39	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 64.8%; СП - 8%*	шт.	76
13	41	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 64.8%; СП - 8%*	шт.	11

6	7	8	9	10	11	12
351,00	--	10530	--	10530	--	11372
--	--	--	--		842	
488,15	4,42	5858	53	73	3724	10348
477,67	1,21	5732	14		767	
369,00	--	4428	--	4428	--	4782
--	--	--	--		354	
1775,97	591,87	19536	6511	2232	9662	31534
981,16	374,39	10793	4118		2336	
2329,94	848,92	177075	64518	15422	88644	286977
1278,09	521,87	97135	39662		21258	
2293,00	--	6879	--	6879	--	7429
--	--	--	--		550	
1142,00	--	4568	--	4568	--	4933
--	--	--	--		365	
2118,04	930,24	160971	70698	9818	82203	262627
1058,62	610,54	80455	46401		19454	
1775,97	591,87	19536	6511	2232	9662	31534
981,16	374,39	10793	4118		2336	

	2	3	4	5
14	43	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип ННП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	4
15	44	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип ННП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	3
					ЩР-3
16	47	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 64,8%; СП - 8%*	шкаф	1
17	48	5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1
18	49	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	3
19	50	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	3
20	51	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	1
21	52	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1
22	53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	6
23	54	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5
24	55	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1

6	7	8	9	10	11	12
1142,00	--	4568	--	4568	--	4933
--	--	--	--		365	
2293,00	--	6879	--	6879	--	7429
--	--	--	--		550	
25017,51	7039,20	25018	7039	1820	12036	40018
16159,00	2415,20	16159	2415		2964	
136589,00	--	136589	--		--	136589
--	--	--	--	136589	--	
3097,68	92,13	9293	276	1271	5078	15521
2582,00	30,19	7746	91		1150	
19417,00	--	58251	--	58251	--	62911
--	--	--	--		4660	
4343,86	117,86	4344	118	1778	1606	6426
2448,00	30,19	2448	30		476	
1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
--	--	--	--		128	
2281,85	24,87	13691	149	6198	4759	19926
1224,00	--	7344	--		1476	
1550,00	--	7750	--	7750	--	8370
--	--	--	--		620	
492,00	--	492	--	492	--	531
--	--	--	--		39	

		2	3	4	5
25	56	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	11
26	57	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	11
27	58	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	2
28	59	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2
29	60	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	7
30	61	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	7
31	62	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	31
32	64	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	24

6	7	8	9	10	11	12
436,34	3,54	4800	39	75	3043	8470
426,03	0,91	4686	10		627	
351,00	--	3861	--	3861	--	4170
--	--	--	--		309	
488,15	4,42	976	9	12	621	1725
477,67	1,21	955	2		128	
369,00	--	738	--	738	--	797
--	--	--	--		59	
475,95	4,42	3332	31	48	2114	5881
464,76	1,21	3253	8		436	
361,00	--	2527	--	2527	--	2729
--	--	--	--		202	
2118,04	930,24	65659	28837	4005	33530	107124
1058,62	610,54	32817	18927		7935	
1775,97	591,87	42623	14205	4870	21082	68801
981,16	374,39	23548	8985		5096	

1	2	3	4	5
33	66	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	4
34	67	2307-0101-0323 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	6
					ЩР-6
35	113	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 64,8%; СП - 8%*	шкаф	1
36	114	5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1
37	115	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	1
38	116	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54 *СП - 8%*	шт.	3
39	117	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	3
40	118	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1
41	119	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 64,8%; СП - 8%*	шт.	6
42	120	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5

6	7	8	9	10	11	12
1142,00	--	4568	--	4568	--	4933
--	--	--	--		365	
2293,00	--	13758	--	13758	--	14859
--	--	--	--		1101	
25017,51	7039,20	25018	7039	1820	12036	40018
16159,00	2415,20	16159	2415		2964	
136589,00	--	136589	--		--	136589
--	--	--	--	136589	--	
3097,68	92,13	3098	92	424	1693	5174
2582,00	30,19	2582	30		383	
19417,00	--	58251	--	58251	--	62911
--	--	--	--		4660	
4343,86	117,86	13032	354	5334	4818	19277
2448,00	30,19	7344	91		1428	
1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
--	--	--	--		128	
2281,85	24,87	13691	149	6198	4759	19926
1224,00	--	7344	--		1476	
1550,00	--	7750	--	7750	--	8370
--	--	--	--		620	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	121	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
44	122	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	436,34	3,54	9600	78	149	6086	16941
			НР - 64,8%; СП - 8%			426,03	0,91	9373	20		1255	
45	123	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
				шт.	22	351,00	--	7722	--	7722	--	8340
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
46	124	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	16	488,15	4,42	7810	71	96	4965	13797
			НР - 64,8%; СП - 8%			477,67	1,21	7643	19		1022	
47	125	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
				шт.	16	369,00	--	5904	--	5904	--	6376
			СП - 8%			--	--	--	--		472	

			ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**								1736067
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				383249				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213922			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129798			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						298435		
			Оборудование	Тенге						409767		
			- Накладные расходы	Тенге							332457	
			- Сметная прибыль	Тенге							98241	

Всего	**1 736 067**
Всего без стоимости оборудования	1 326 300
Временные здания и сооружения (1,2%)	15 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	35 435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	**1 787 418**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 553**
Итого в текущих ценах 2019г.	**1 814 971**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**1 905 540**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-190 554
Итого в текущих ценах	**1 714 986**
НДС (12 %)	205 798
Итого	**1 920 784**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 16.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-4
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 6-1-1 - Наружные сети водоснабжения и канализации									
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
1	29	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	50542,45	4991,30	1516	150	33	1251	2988
			НР - 89,1%; СП - 8%			44427,60	2361,70	1333	71		221	
2	30	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	30	1607,00	--	48210	--	48210	--	52067
			СП - 8%			--	--	--	--		3857	

1		2	3	4	5
3	31	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка *НР - 89,1%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028
4	32	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	28
					Колодец Ф1000,
5	33	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 64.8%; СП - 8%*	м3 грунта	4,934196
6	34	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 64.8%; СП - 8%*	м3 грунта	0,152604
7	35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 64.8%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8478
8	36	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 89.1%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,66
9	37	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0322

6	7	8	9	10	11	12
35457,00	2364,30	993	66	22	834	1973
32313,60	1118,70	905	31		146	
771,00	--	21588	--	21588	--	23315
--	--	--	--		1727	
2 шт						
200,62	190,60	990	940	--	174	1257
10,02	44,40	49	219		93	
2279,34	--	348	--	--	225	619
2279,34	--	348	--		46	
34,30	34,30	29	29	--	7	39
--	11,98	--	10		3	
52661,44	10829,36	87418	17977	39360	32836	129874
18121,26	4079,38	30081	6772		9620	
557948,00	--	17966	--	17966	--	19403
--	--	--	--		1437	

1		2	3	4	5
10	38	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3
11	39	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2
12	40	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2
13	41	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2
14	42	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2
15	43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2
16	44	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2
17	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 81,9%; СП - 8%*	м3	3,3
18	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 83,7%; СП - 8%*	м2 поверхности	52,76

6	7	8	9	10	11	12
13073,00	--	39219	--	39219	--	42357
--	--	--	--		3138	
4358,00	--	8716	--	8716	--	9413
--	--	--	--		697	
8905,00	--	17810	--	17810	--	19235
--	--	--	--		1425	
8359,00	--	16718	--	16718	--	18055
--	--	--	--		1337	
2859,00	--	5718	--	5718	--	6175
--	--	--	--		457	
2695,00	--	5390	--	5390	--	5821
--	--	--	--		431	
15816,00	--	31632	--	31632	--	34163
--	--	--	--		2531	
21778,42	1083,00	71869	3574	64415	3787	81708
1175,85	225,36	3880	744		6052	
852,37	20,52	44971	1083	30197	11569	61063
259,49	2,49	13691	131		4523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Выгреб на 50м3									
19	47	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**									
		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	**м3 грунта**	**8,4375**	**41,87**	**41,87**	**353**	**353**	**--**	**80**	**468**
		НР - 64,8%; СП - 8%			--	14,62	--	123		35	
20	48	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	**м3 грунта**	**317,772**	**151,06**	**143,32**	**48001**	**45544**	**--**	**8651**	**61184**
		НР - 64,8%; СП - 8%			7,73	34,28	2458	10892		4532	
21	49	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	**м3 грунта**	**6,828**	**2279,34**	**--**	**22401**	**--**	**--**	**14516**	**39871**
		НР - 64,8%; СП - 8%			2279,34	--	22401	--		2953	
		ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**								**611048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				75146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69716			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						346994		
		- Накладные расходы	Тенге							73930	
		- Сметная прибыль	Тенге							45261	

Всего	**611 048**
Временные здания и сооружения (1,2%)	7 333
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	16 325
Итого	**634 706**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 694**
Итого в текущих ценах 2019г.	**647 400**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**679 706**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-67 971
Итого в текущих ценах	**611 735**
НДС (12 %)	73 408
Итого	**685 143**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Ұзақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-5
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 7-1-1 - Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	398,4	41,87	41,87	16681	16681	--	3775	22092
			НР - 64,8%; СП - 8%			--	14,62	--	5826		1636	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	398,4	38,76	38,76	15443	15443	--	3495	20453
			НР - 64,8%; СП - 8%			--	13,54	--	5393		1515	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,47	268,98	259,39	14651	14129	6	2692	18730
			НР - 64,8%; СП - 8%			9,48	66,78	516	3637		1387	
4	4	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	87,152	124,00	--	10807	--		--	11671
			СП - 8%			--	--	--	--		865	
			РАЗДЕЛ 2. Покрытия									
			Бортовые камни									
5	31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	361	1865,39	30,63	673406	11057	404827	254287	1001908
			НР - 97,2%; СП - 8%			713,36	11,33	257522	4090		74215	
6	32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,245	32523,00	--	528336	--	528336	--	570603
			СП - 8%			--	--	--	--		42267	

		ИТОГО СОГЛАСНО СМЕТЫ:	**Тенге**									1645457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					258038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						57310			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						18946			
		- Материалов. изделий и конструкций	Тенге							933169		
		Перевозка	Тенге							10807		
		- Накладные расходы	Тенге								264249	
		- Сметная прибыль	Тенге								121885	

Всего	**1 645 457**
Временные здания и сооружения (1,2%)	19 745
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	43 961
Итого	**1 709 163**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 183**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого в текущих ценах 2019г.	**1 743 346**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**1 830 341**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-183 034
Итого в текущих ценах	**1 647 307**
НДС (12 %)	197 677
Итого	**1 844 984**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____**Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____**Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____**Узакбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-6
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Проемы									
1	1	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	70	7226		505820		505820	–	546286
						–		–		–	40466	
2	2	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	140	490		68600		68600	–	74088
						–		–		–	5488	
			Двери ПВХ									
3	3	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР =	м2 проемов	24,36	1571,51	169,38	38282	4126	11762	19673	62591
						919,29	77,75	22394	1894	–	4636	

1	2	3	4	5
4	4 2109-0202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	24,36
	Гардероб			
5	5 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 81 %	м2	12,1
6	6 2109-0201-0101	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,1
7	7 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	3,2
8	8 2109-0202-0501	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,2
	Витраж			
9	9 2109-0201-0101	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	31,08
	РАЗДЕЛ 2. Полы			
	Полы тип 2			
10	14 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 84,6 %	м2 покрытия	445,9

6	7	8	9	10	11	12
26345		641764		641764	–	693105
–		–		–	51341	
2507,6	2,6	30342	31	18574	9507	43037
970	0	11737	0	–	3188	
12875		155788		155788	–	168251
–		–		–	12463	
2482,5	228	7944	730	3622	3178	12012
1122,5	103,5	3592	331	–	890	
26345		84304		84304	–	91048
–		–		–	6744	
12875		400155		400155	–	432167
–		–		–	32012	
4512,5	159,21	2012123	70990	1433457	455810	2665368
1138,54	69,76	507676	31106	–	197435	

1		2	3	4	5
			Полы. Коридоры		
11	15	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка дресвой (1,2,3эт) НР = 64,8 %	м3 грунта	48
12	16	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	58,56
13	19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50мм) НР = 84,6 %	м2 стяжки	427
14	20	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 84,6 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	227
15	21	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 84,6 %	м2 покрытия	427
16	23	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство (2,3 эт) НР = 84,6%	м	210
			Полы. Лестничная клетка		
17	24	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=84,6 %	м2 покрытия	74
			Полы тип 4. Полы в учебных классах		
18	26	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 84,6 %	м2 покрытия	1000
19	27	2107-0509-0404	Плита ориентированно-стружечная OSB, толщина 6 мм К=1,027;	м2	1027,0
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка		

6	7	8	9	10	11	12
4208,93	0,53	202029	25	3834	128422	356887
4128,54	0,25	198170	12	–	26436	
1472		86200		86200	–	93096
–		–		–	6896	
690,02	27,75	294637	11851	145367	121028	448918
321,82	13,21	137419	5640	–	33253	
561,22	28,32	127397	6429	115550	7100	145257
23,87	13,1	5418	2974	–	10760	
4512,5	159,21	1926837	67981	1372698	436491	2552394
1138,54	69,76	486158	29789	–	189066	
1750,72	15,79	367650	3315	302014	53658	455013
296,77	5,26	62321	1104	–	33705	
3279,36	92,88	242673	6873	137367	85769	354717
1330,18	39,85	98433	2949	–	26275	
583,81	42,34	866953	62875	23139	686349	1677566
525,88	20,44	780939	30348	–	124264	
625		641875		641875	–	693225
–		–		–	51350	

1		2	3	4	5
		1-й этаж			
20	30	1212-0104-0504	1-й этаж. Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР =64,8%	м2	4237,63
21	31	1115-0204-0108	1-й этаж. Стены. Насечка поверхности НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	2996,42
		РАЗДЕЛ 4. Фасад			
22	58	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=83,7 %	м2	500
23	59	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой **металлосайдингом** и теплоизоляционным слоем с лесов НР =	м2 поверхност и облицовки	740
24	60	2900-0000-0001прайс-л. ТОО "БазаВостокСтрой"	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм К=2,200;	м	1000
25	61	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-	шт.	1500
		РАЗДЕЛ 5. Кровля			
		Блок 1			
26	66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита (добавлять, учтено сметой 35,2м2) НР = 81	м2 обработанн ой поверхн.	1064,8
		Блок 3 (вход в школу)			
27	85	1110-0105-0101	Стропила, накладки, кобылка Установка с изготовлением НР = 81 %	м3 древесины в конструкц.	0,739

6	7	8	9	10	11	12
223,85	–	948593	–	–	614688	1688343
223,85	–	948593	–	–	125062	
442,52	–	1325976	–	–	954703	2463133
442,52	–	1325976	–	–	182454	
800,66	2,3	400330	1150	133795	222583	672746
530,77	1,09	265385	545	–	49833	
2790,69	17,36	2065110	12849	461356	1147060	3469144
2149,87	3,02	1590905	2234	–	256974	
433,71		433710		433710	–	468407
–		–		–	34697	
73		109500		109500	–	118260
–		–		–	8760	
305,37	2,59	325159	2754	289025	27990	381401
31,35	1,1	33380	1176	–	28252	
101659	1722,6	75126	1273	55297	15435	97806
25109,61	675,24	18556	499	–	7245	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	86	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (стоимость пиломатериала из расценки исключена) НР = 82,8 %	м2 кровли	146	2546,3	122,42	371760	17873	49264	256124	678115
						2086,46	32,23	304623	4706	–	50231	
29	87	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 81 %	м2 стен, фронтонов	18,15	1750,63	29,75	31774	540	192	25350	61694
						1710,3	13,99	31042	254	–	4570	
30	88	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 81 %	м2 обработанной поверхн.	146	305,37	2,59	44584	378	39629	3839	52297
						31,35	1,11	4577	162	–	3874	
31	89	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,284	41219		52925		52925	–	57159
						–		–		–	4234	
32	90	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,952	49346		293707		293707	–	317204
						–		–		–	23497	
33	91	2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	160	2834		453440		453440	–	489715
						–		–		–	36275	
34	92	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Обшивка карниза НР = 82,8 %	м2 покрытия	18,15	1209,59	17,19	21954	312	542	17534	42647
						1162,53	4,19	21100	76	–	3159	

Итого согласно акта замены:	**Тенге**									**22623097**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6858394**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**272355**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**115799**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8524272**			
- Накладные расходы	Тенге							**5292291**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							1675785	

Всего	**22 623 097**
Временные здания и сооружения (1,2%)	271 477
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	604 417
Итого	**23 498 991**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**469 980**
Итого в текущих ценах 2019г.	**23 968 971**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**25 165 047**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-2 516 505
Итого в текущих ценах	**22 648 542**
НДС (12 %)	2 717 825
Итого	**25 366 367**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель_____Мусин С.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____Ұзақбаев М. М.
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ Иманбаев М. М.
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-7
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-3 - Отопление и вентиляция										
1	109	2900-0000-0001прайс-л	Кран шаровый полуоборотный полипропиленовый PP d20мм	*шт*	350	1445,71		505999		505999	–	546479
						–		–		–	40480	
2	111	2900-0000-0002прайс-л	Комплект пробок для а/радиатора 1/2	*шт.*	175	1105,55		193471		193471	–	208949
						–		–		–	15478	
3	112	2302-0401-0501	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-	*шт.*	350	242		84700		84700	–	91476
						–		–		–	6776	
4	114	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	*секция*	1921	1981		3805501		3805501	–	4109941
						–		–		–	304440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого согласно акта замены:	**Тенге**								**4956845**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4589671**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**367174**	

Всего	**4 956 845**
Временные здания и сооружения (1,2%)	59 482
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	132 431
Итого	**5 148 758**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**102 975**
Итого в текущих ценах 2019г.	**5 251 733**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,049901)	**5 513 800**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-551 380
Итого в текущих ценах	**4 962 420**
НДС (12 %)	595 490
Итого	**5 557 910**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Общеобразовательная школа им.Досова с.Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140005222
Руководитель _____ **Мусин С.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Жақбаев М. М.**
ИИН 920503301222
аттестат №KZ90VJE00062306 от 12.02.2021г.
аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "DAB LTD"; БИН 150240031725

Директор _____ **Иманбаев М. М.**
приказ №12 от 18.05.2021г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Досова села Катарколь отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140005222, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Катарколь, ЛЕНИНА, 29, тел 87163691181

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы имени Досова, котельной школы, расположенных по адресу:Акмолинская область, Бурабайский район, с. Катарколь, ул.Ленина 29, благоустройство территории

Договор подряда №25 от 30 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3-8
с 22 июля 2021г. по 20 августа 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ									
			Локальная смета 2-1-6 - Электрооосвещение									
1	122	2307-0106-0111	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED CT РК 2595-2014	шт.	205	4240 –		869200 –		869200 –	– 69536	938736
			Итого согласно акта замены:	**Тенге**								**938736**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**869200**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**69536**	

Всего	**938 736**
Временные здания и сооружения (1,2%)	11 265
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64%)	25 080
Итого	**975 081**