Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК" Справка КС-3
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		2	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы	**5 543 165**	**4 949 254**							**593 911**	**5 543 165**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Объект: Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы
Договор субподряда №2 от 1 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 28 июня 2021 года
за июнь 2021 года

На Устройство кровли чердачной
Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Разборка										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	320	168,59	0,24	53949	77	–	34909	95967
						168,35	–	53872	–	–	7109	
2	2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж(50мм) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	320	270,7	82,72	86624	26470	–	55485	153478
						187,99	21,42	60157	6854	–	11369	
3	3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-7,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-2240	1,92	1,22	-4301	-2733	–	-1910	-6708
						0,7	0,33	-1568	-739	–	-497	
4	6	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка пароизоляции НР = 72 %	м2 кровли	320	168,59	0,24	53949	77	–	34909	95967

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						168,35	–	53872	–	–	7109	
5	7	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1423,43	58,86	9964	412	–	6317	17583
			НР = 72 %			1364,57	28,14	9552	197	–	1302	
6	8	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие(переплеты двойные) НР = 72 %	м2	53,24	492,45	20,74	26218	1104	–	16645	46292
			К=2,000;			471,71	10,74	25114	572	–	3429	
7	9	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 % К=7,000;	м2	5,88	971,6	–	5713	–	–	3702	10168
						971,6	–	5713	–	–	753	
		Раздел 2 Устройство кровли										
8	22	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапет	м3 кладки	45,6	22840,07	3048,99	1041507	139034	641302	244935	1389357
			НР = 93 % т.ч. п.3.1:			5727,43	690	261171	31464	–	102915	
9	28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,055087	776726,86	8467,74	42788	466	38300	4376	50937
						73018,93	1779,45	4022	98	–	3773	
10	29	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х250 ГОСТ 28778-90(прим.)	шт.	90	167		15030		15030	–	16232
						–		–		–	1202	
11	30	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	22	102566,91	1803,37	2256472	39674	1603432	510178	2987982
						27880,27	749,24	613366	16483	–	221332	
12	31	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3	91312,5	1680,05	273938	5040	203197	54997	355250
						21900,48	731,97	65701	2196	–	26315	

Всего по акту **5 212 505**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 150 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 209 621

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 125				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 501 261				
			Накладные расходы, тенге					964 543				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					386 111				
			Всего					**5 212 505**				
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					62 550				
			Всего					**5 275 055**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**105 501**				
			Итого в текущих ценах 2020г.					**5 380 556**				
			Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**5 649 584**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=	0,922146117				-439 842				
			Итого в текущих ценах					**5 209 742**				
			НДС (12 %)					625 169				
			Итого с учетом НДС (12%)					**5 834 911**				
			услуги генподрядчика (5%):					-291 746				
			Итого к оплате:					**5 543 165**				
			в т.ч. НДС (12%)					593 911				

Гендрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "ЕлҚұрылыс"

_____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор