Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК" Справка КС-3
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		2	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы	**28 252 941**	**20 276 585**							**2 433 190**	**22 709 776**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Объект: Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы
Договор субподряда №2 от 1 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №2
от 11 августа 2021 года
за август 2021 года

На Устройство кровли чердачной
Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Разборка										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	948	168,59	0,24	159823	228	–	103418	284300
						168,35	–	159596	–	–	21059	
2	2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж(50мм) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	948	270,7	82,72	256624	78419	–	164375	454679
						187,99	21,42	178215	20306	–	33680	
3	3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-7,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-6636	1,92	1,22	-12741	-8096	–	-5659	-19872
						0,7	0,33	-4645	-2190	–	-1472	
4	4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки вентшахт НР = 72 % К=12,000;	м3 кладки	2,592	24841,44	4896,22	64389	12691	–	37217	109734
						19945,22	2212,96	51698	5736	–	8128	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-демонтаж НР = 92 % К=0,300; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	284,4	3489,88	1393,42	992522	396289	–	582072	1700562
						2096,46	375,36	596233	106752	–	125968	
6	6	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка пароизоляции НР = 72 %	м2 кровли	948	168,59	0,24	159823	228	–	103418	284300
						168,35	0	159596	0	–	21059	
7	10	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки-будка выхода на крышу НР = 72 %	м3 кладки	1,2	24841,67	4896,67	29810	5876	–	17230	50803
						19945	2213,33	23934	2656	–	3763	
8	11	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. демонтаж перекрытия будки выхода на кровлю(прим.) НР = 90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	3,75	323,47	49,6	1213	186	–	895	2277
						273,87	20,8	1027	78	–	169	
9	12	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	3,8	168,68	0,26	641	1	–	415	1140
						168,42	–	640	–	–	84	
10	13	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2123	118	2123	118	–	1335	3735
						2005	55	2005	55	–	277	
11	14	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,28	364,06	–	466	–	–	302	829
						364,06	–	466	–	–	61	
		Раздел 2 Устройство кровли										
12	17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1283,17	356,76	15,81	457780	20281	314505	106082	608971
						95,85	3,99	122994	5124	–	45109	
13	18	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1283,17	1026,57	65,96	1317267	84632	424458	685955	2163480
						629,83	15,8	808177	20271	–	160258	
14	19	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой	м3	264,334	31204		8248278		8248278	–	8908140

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175 толщ.200мм К=0,200;			–		–		–	659862	
15	20 1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1283,17	494,27	22,92	634229	29411	236231	308359	1017995
					287,25	2,98	368587	3827	–	75407	
16	21 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой-по 1м по нар.стенам НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	179,12	773,4	32,92	138531	5896	89947	36139	188644
					238,32	5,35	42688	958	–	13974	
17	30 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10,238	102566,91	1803,37	1050080	18463	746179	237418	1390498
					27880,27	749,24	285438	7671	–	103000	
18	31 1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,16	91312,5	1680,05	105923	1949	78569	21266	137364
					21900,48	731,97	25405	849	–	10175	
19	32 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	36,398	9022,61	73,27	328405	2667	287277	32127	389375
					1056,68	33,02	38461	1202	–	28843	
20	33 1110-0102-0205	Устройство подшивки,лобовая доска НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	183,4	3943,51	31,48	723239	5773	369116	284470	1088326
					1899,4	15,52	348350	2847	–	80617	
21	35 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка обрешетки из брусьев НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,6	97013,48	1321,52	640289	8722	440982	157694	861822
					28876,52	621,06	190585	4099	–	63839	
22	46 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(РП-	м3 кладки	0,44	28377,27	3202,27	12486	1409	6571	4039	17847

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4)-столбики НР = 93 % К=8,000; т.ч. п.3.1:			10240,91	725	4506	319	–	1322	
		2.2 Окна(4шт)										
23	51	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом (РП-6) НР = 72 %	м3 кладки	9,25	28092,43 / 6283,03	1668,43 / 538,16	259855 / 58118	15433 / 4978	186304 / –	40886 / 24059	324800
		2.4 Вентшахты (ВШ-1=8шт,ВШ-2=4)										
24	72	1114-0101-1506	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 400х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием НР = 99 %	м2 внутренней поверхности шахты	50,69	13344,47 / 3908,68	178,04 / 79,86	676431 / 198131	9025 / 4048	469275 / –	180141 / 68526	925098
		2.5 Прочие										
25	76	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	0,308	12418,83 / 2233,77	1392,86 / 724,03	3825 / 688	429 / 223	2708 / –	746 / 366	4937
26	77	1106-1501-0303	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 50. Приготовление НР = 91 %	м3	10,69707	14507,06 / 2568,83	1408,8 / 727,58	155183 / 27479	15070 / 7783	112634 / –	28880 / 14725	198788
27	78	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 91 %	м3	1,998	14897,4 / 2490,99	1413,41 / 728,73	29765 / 4977	2824 / 1456	21964 / –	5269 / 2803	37837
28	79	1106-1501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление НР = 91 %	м3	0,91204	16179,11 / 2668,74	1327,79 / 702,82	14756 / 2434	1211 / 641	11111 / –	2518 / 1382	18656
29	80	1106-1501-0502	Растворы легкие отделочные цементно-известковые. Приготовление НР = 91 %	м3	0,81104	31854,16 / 3280,97	1898,8 / 1093,66	25835 / 2661	1540 / 887	21634 / –	2906 / 2299	31040
30	81	4101-0105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	191,285	818 / –		156471 / –		– / –	– / 12518	168989

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по акту					**21 355 094**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 698 444				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					710 675				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					200 576				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 067 743				
	- перевозка, тенге					156 471				
	Накладные расходы, тенге					3 139 913				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 581 860				
	Всего					**21 355 094**				
	Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					256 261				
	Всего					**21 611 355**				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**432 227**				
	Итого в текущих ценах 2020г.					**22 043 582**				
	Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**23 145 761**				
	Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,922146117					-1 801 987				
	Итого в текущих ценах					**21 343 774**				
	НДС (12 %)					2 561 253				
	Итого с учетом НДС (12%)					**23 905 027**				
	услуги генподрядчика (5%):					-1 195 251				
	Итого к оплате:					**22 709 776**				
	в т.ч. НДС (12%)					2 433 190				

Генподрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

Директор _____ **Семёновых К. П.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлКұрылыс"

Директор _____ **Курмангожин Б. Е.**