Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК" Справка КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		2	01.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы	**37 541 106**	**8 293 004**							**995 161**	**9 288 165**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**

Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**

Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Объект: Реконструкция кровли здания Краснополянской средней школы
Договор субподряда №2 от 1 апреля 2021г.

Акт выполненных работ №3
от 18 августа 2021 года
за август 2021 года

На Устройство кровли чердачной
Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Разборка										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	12	168,59	0,24	2023	3	–	1309	3599
						168,35	–	2020	–	–	267	
2	2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж(50мм) НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	12	270,7	82,72	3248	993	–	2081	5755
						187,99	21,42	2256	257	–	426	
3	3	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=-7,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	-84	1,92	1,22	-161	-102	–	-72	-252
						0,7	0,33	-59	-28	–	-19	
4	5	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом-демонтаж НР = 92 % К=0,300; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8;	м3 утеплителя	99,6	3489,88	1393,42	347592	138785	–	203848	595589

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			кэкс1=0,8; кмат1=0;			2096,46	375,36	208807	37386	–	44149	
5	6	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка пароизоляции НР = 72 %	м2 кровли	12	168,59	0,24	2023	3	–	1309	3599
						168,35	0	2020	0	–	267	
6	15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	37,531	97		3641		–	–	3932
						–		–		–	291	
7	16	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	37,531	131		4917		–	–	5310
						–		–		–	393	
		Раздел 2 Устройство кровли										
8	23	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,58232	68151,53	8217,13	39686	4785	3633	34295	79899
						53695,56	1760,2	31268	1025	–	5918	
9	24	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0572	254634		14565		14565	–	15730
						–		–		–	1165	
10	25	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14112	296638		41862		41862	–	45211
						–		–		–	3349	
11	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348	225041		78314		78314	–	84579
						–		–		–	6265	
12	27	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,036	233742		8415		8415	–	9088
						–		–		–	673	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,058993	776726,86	8467,74	45821	500	41013	4686	54548
						73018,93	1779,45	4308	105	–	4041	
14	29	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х250 ГОСТ 28778-90(прим.)	шт.	94	167		15698		15698	–	16954
						–		–		–	1256	
15	34	1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	183,4	963,86	3,05	176772	560	33825	102720	301851
						776,37	1,52	142387	279	–	22359	
16	36	1112-0101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР = 92 %	м2 кровли	1540	1752,77	70,34	2699267	108329	1718891	750967	3726253
						566,26	22,67	872047	34918	–	276019	
17	37	1112-0101-0704	Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 1112-0101-0701 по 1112-0101-0703 НР = 92 %	м2 кровли	1540	55,16	0,35	84951	535	46446	31659	125939
						24,66	0,17	37970	266	–	9329	
18	38	1113-0701-0701	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ(РП-11 п.10)(прим.) НР = 69 %	м2	1540	104,66	34,71	161181	53457	49009	52959	231271
						38,13	17,25	58715	26565	–	17131	
19	39	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство желобов,ендовы примыкания(прим.) НР = 92 %	м2 покрытия	155	3213,19	17,68	498044	2740	295190	166292	717483
						1291,06	4,66	200114	722	–	53147	
20	40	2110-0202-0301	Коньковая деталь для кровли хризотилцементная	шт.	154	240		36960		36960	–	39917
						–		–		–	2957	
21	41	2110-0202-0302	Соединитель коньков для кровли хризотилцементный	шт.	153	384		58752		58752	–	63452
						–		–		–	4700	
22	42	1112-0101-0509	Ендовы . Устройство ЛС-1(прим.) НР = 92 %	м ендовы	15	2478,33	2,8	37175	42	28555	7117	47835

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						571,87	1,2	8578	18	–	3543	
23	43	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 % К=14,000;	м труб	133	1544,2	0,12	205378	16	141050	41674	266816
						483,55	–	64312	–	–	19764	
24	44	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 % К=61,000;	м ограждения	183	1740,1	29,89	318438	5469	297784	13820	358839
						82,98	8,23	15185	1506	–	26581	
25	45	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка(см.РП-9) НР = 90 %	м ходов	686,15	102,71	6,45	70476	4426	35313	26376	104600
						44,8	2,66	30737	1826	–	7748	
		2.1 Лестница										
26	47	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛС6-12 НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,03513	89524,62	33162,54	3145	1165	419	1207	4700
						44434,96	10873,9	1561	382	–	348	
27	48	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,03513	581948		20444		20444	–	22080
						–		–		–	1636	
28	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	1,01877	98,16	2,94	100	3	43	34	145
						53,01	–	54	–	–	11	
29	50	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,01877	162,94	3,93	166	4	99	39	221
						61,84	–	63	–	–	16	
		2.2 Окна(4шт)										
30	52	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	1288,93	101,67	32481	2562	1247	22095	58942
						1137,78	80	28672	2016	–	4366	
31	53	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(2мм) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	19,2	1187,34	15,16	22797	291	5768	12119	37709
						871,77	4,9	16738	94	–	2793	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	54	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,2	469,64 / 330,99	3,75 / 1,88	9017 / 6355	72 / 36	2590 / –	4602 / 1090	14709
33	55	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	8,3	4825,66 / 4799,64	25,9 / 13,37	40053 / 39837	215 / 111	1 / –	25886 / 5275	71214
34	56	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм(2мм) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,3	2502,17 / 2344,46	26,99 / 8,8	20768 / 19459	224 / 73	1085 / –	14063 / 2786	37617
35	57	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,3	469,64 / 330,96	3,73 / 1,81	3898 / 2747	31 / 15	1120 / –	1989 / 471	6358
36	58	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-фасад НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1010,25 / 969,75	40,5 / 34,75	4041 / 3879	162 / 139	– / –	2893 / 555	7489
37	59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	5	3212,2 / 1413,4	220,6 / 108	16061 / 7067	1103 / 540	7891 / –	6162 / 1778	24001
38	60	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	2,68	4231,72 / 2021,27	223,88 / 107,84	11341 / 5417	600 / 289	5324 / –	4622 / 1277	17240

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			К=2,000;									
39	61	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 с москитной сеткой	м2	7,68	19214		147564		147564	–	159369
						–		–		–	11805	
40	62	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=4,000;	п/м	8,2	1321,71	6,34	10838	52	8478	1891	13747
						281,46	3,17	2308	26	–	1018	
41	63	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 К=4,000;	м	8,2	2569		21066		21066	–	22751
						–		–		–	1685	
42	64	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=4,000;	шт.	8	111		888		888	–	959
						–		–		–	71	
		2.3 Слуховые окна(7+3)										
43	65	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=10,000;	слуховое окно	10	19728,8	1080,3	197288	10803	105727	69148	287751
						8075,8	461	80758	4610	–	21315	
44	66	2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=10,000;	м2	10	10297		102970		102970	–	111208
						–		–		–	8238	
45	67	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи НР = 90 % К=10,000;	м3 древесины в конструкции	0,07	97014,29	1314,29	6791	92	4678	1672	9140
						28871,43	614,29	2021	43	–	677	
46	68	2113-0211-0501	Петля накладная К=10,000;	шт.	40	295		11800		11800	–	12744
						–		–		–	944	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	69	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 % К=10,000;	м2 кровли	39	5323	41,59	207597	1622	160216	38259	265524
						1173,31	11,46	45759	447	–	19668	
	2.4 Вентшахты (ВШ-1=8шт,ВШ-2=4)											
48	70	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,194	89804,12	8463,92	17422	1642	1614	15411	35460
						73020,62	1778,35	14166	345	–	2627	
49	71	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ	т	0,194	254634		49399		49399	–	53351
						–		–		–	3952	
50	73	1120-0701-0404	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	10052,17	78,42	120626	941	104158	13877	145263
						1293,92	17,25	15527	207	–	10760	
51	74	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	5,626	99,18	3,02	558	17	242	187	805
						53,15	0,36	299	2	–	60	
52	75	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=29,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,626	164,24	4,27	924	24	550	220	1236
						62,21	0,71	350	4	–	92	
	2.5 Прочие											
53	82	4101-0105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км(150-30-10)- кипич,металлопрокат,битум,м/конструкции К=110,000;	т·км	8036,2029	17		136615		–	–	147544
						–		–		–	10929	
54	83	4101-0105-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За	т·км	10640,57	17		180890		–	–	195361
						–		–		–	14471	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			каждый следующий км свыше 30 км(150-30-30)-прочие К=90,000;									
			Всего по акту					**8 672 435**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 973 702				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					342 166				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					114 224				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 710 656				
			- перевозка, тенге					326 063				
			Накладные расходы, тенге					1 677 416				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					642 433				
			Всего					**8 672 435**				
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					104 069				
			Всего					**8 776 504**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**175 530**				
			Итого в текущих ценах 2020г.					**8 952 034**				
			Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**9 399 636**				
			Ценовая скидка согласно Договора					-670 157				
			Итого в текущих ценах					**8 729 479**				
			НДС (12 %)					1 047 537				
			Итого					**9 777 016**				
			услуги генподрядчика (5%):					-488 851				
			Итого к оплате:					**9 288 165**				
			в т.ч. НДС (12%)					995 161				

Генподрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

Семёновых К. П.
Директор

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

Курмангожин Б. Е.
Директор