Справка КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		3	01.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО	**14 236 721**	**12 711 358**							**1 525 363**	**14 236 721**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО
Договор субподряда №3 от 1 июня 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 2 июля 2021 года
за июль 2021 года

На Общестроительные работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3062,55	100,49	2,65	307754	8114	–	218685	568554
						97,84	1,34	299640	4089	–	42115	
2	2	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3034,65	306,15	17,53	929061	53188	–	649927	1705307
						288,62	8,83	875873	26803	–	126319	
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	332,5	746,91	29,35	248348	9758	–	175325	457567
						717,56	14,79	238590	4917	–	33894	
4	4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	513,3	704,41	53,54	361575	27484	–	249311	659757
						650,87	23,72	334091	12174	–	48871	
5	5	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и	м2	9582,05	220,76	–	2115362	–	–	1523061	3929497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			лесов НР = 72 %			220,76	–	2115362	–	–	291074	
6	6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	68,8	32,38	–	2228	–	–	1604	4139
						32,38	–	2228	–	–	307	
		Раздел 5 Отделочные работы										
		5.1 Потолки										
7	33	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1793	874,71	5,67	1568355	10166	535354	820793	2580280
						570,46	1,76	1022835	3156	–	191132	
		5.2 Стены										
8	36	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2998,25	729,46	5,67	2187103	17000	872580	1042240	3487690
						432,76	1,76	1297523	5277	–	258347	

Всего по акту	**13 392 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 186 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 416
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 407 934
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	4 680 946
Сметная прибыль (8 %), тенге	992 059
Всего	**13 392 791**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	160 713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	327 995
Всего	**13 881 499**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**277 630**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**14 159 129**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,05)					**14 867 085**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9					-1 486 708				
			Итого в текущих ценах					**13 380 377**				
			НДС (12 %)					1 605 645				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**14 986 022**				
			услуги генподрядчика (5%):					-749 301				
			Итого к оплате:					**14 236 721**				
			в т.ч. НДС (12%)					1 525 363				

Гендрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

Директор **Семёновых К. П.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлКұрылыс"

Директор **Курмангожин Б. Е.**