Справка КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		3	01.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО	**47 660 283**	**29 842 466**							**3 581 096**	**33 423 562**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО
Договор субподряда №3 от 1 июня 2021г.

Акт выполненных работ №2
от 27 июля 2021 года
за июль 2021 года

На Общестроительные работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 4 Полы									
			4.1 Тип 1									
1	7	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	1290,15 / 715,21	102,49 / 14,05	110308 / 61150	8763 / 1201	40395 / –	44893 / 12416	167617
2	8	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	698,09 / 431,53	50,71 / 8,02	59687 / 36896	4336 / 686	18455 / –	27059 / 6940	93686
3	9	2110-0402-9901	Гидроизол К=2,000;	м2	171	280 / –		47880 / –		47880 / –	– / 3830	51710
4	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	85,5	780,17 / 365,6	34,05 / 16,3	66705 / 31259	2911 / 1394	32535 / –	23510 / 7217	97432
			4.2 Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	222	780,17 / 365,59	34,06 / 16,3	173198 / 81161	7561 / 3619	84476 / –	61042 / 18739	252979
		4.3 Тип 3										
6	14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	27,9	780,14 / 365,59	34,05 / 16,31	21766 / 10200	950 / 455	10616 / –	7672 / 2355	31793
		Раздел 5 Отделочные работы										
		5.1 Потолки										
7	33	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-1793	874,71 / 570,46	5,67 / 1,76	-1568355 / -1022835	-10166 / -3156	-535354 / –	-820793 / -191132	-2580280
8	34	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	800	469,64 / 331,29	3,52 / 1,66	375712 / 265032	2816 / 1328	107864 / –	213088 / 47104	635904
		5.2 Стены										
9	36	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2613,25	729,46 / 432,76	5,67 / 1,76	1906261 / 1130910	14817 / 4599	760534 / –	908407 / 225173	3039841
10	40	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	150	5016,46 / 2640,4	23,39 / 11,16	752469 / 396060	3509 / 1674	352900 / –	318187 / 85652	1156308
		5.3 Откосы										
11	42	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,2	1258,83 / 862,15	35,85 / 30,81	503784 / 345033	14346 / 12330	144405 / –	285890 / 63174	852848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	43	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	400,2	729,46 / 432,76	5,67 / 1,76	291930 / 173191	2270 / 704	116469 / –	139116 / 34484	465530
		Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация										
		Раздел 1 Холодное водоснабжение В1										
13	1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	86	1481,22 / 1283,44	14,23 / 0,09	127385 / 110376	1224 / 8	15785 / –	79476 / 16549	223410
14	2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1684,6 / 1385,4	17 / 0,2	16846 / 13854	170 / 2	2822 / –	9976 / 2146	28968
15	3	1116-0501-0208	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	10	2905,2 / 1510	587,1 / 153,6	29052 / 15100	5871 / 1536	8081 / –	16303 / 3628	48983
16	10	2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	392 / –		7056 / –		7056 / –	– / 564	7620
17	11	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	410 / –		10660 / –		10660 / –	– / 853	11513
18	12	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	488 / –		488 / –		488 / –	– / 39	527
19	13	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	330 / –		16830 / –		16830 / –	– / 1346	18176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	14	2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	435 / –		14355 / –		14355 / –	– / 1148	15503
21	15	2302-0301-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	277 / –		831 / –		831 / –	– / 66	897
22	16	2302-0301-0208	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	771 / –		4626 / –		4626 / –	– / 370	4996
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3										
23	35	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	53	1304,02 / 1283,43	14,25 / 0,09	69113 / 68022	755 / 5	336 / –	48979 / 9447	127539
24	36	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,958;	м	50,774	120 / –		6093 / –		6093 / –	– / 487	6580
25	37	2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	392 / –		10192 / –		10192 / –	– / 815	11007
26	38	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	330 / –		7920 / –		7920 / –	– / 634	8554
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
		Раздел 1 Демонтажные работы										
27	1	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые	м2	6	398	139,33	2388	836	–	1421	4114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			дощатые. Разборка в подсобных помещения спортзала НР = 72 %			258,67	70,17	1552	421	–	305	
28	2	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	4	1640,25 / 1450	190,25 / 82,5	6561 / 5800	761 / 330	– / –	4414 / 878	11853
29	3	1213-0103-0401	Облицовка из стен из декорпанели. Разборка в холле НР = 72 %	м2 облицовки	120	81,76 / 76,53	5,23 / 2,45	9811 / 9184	627 / 294	– / –	6824 / 1331	17966
30	4	1207-0101-0201	Полы сцены. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	8	306,13 / 288,63	17,5 / 8,88	2449 / 2309	140 / 71	– / –	1714 / 333	4496
31	5	1207-0101-0102	Сцена. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	8	65,88 / 65,88	– / –	527 / 527	– / –	– / –	379 / 72	978
32	6	1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 72 %	м2	18	398,06 / 258,67	139,39 / 70,22	7165 / 4656	2509 / 1264	– / –	4262 / 914	12341
33	7	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	8,76	323,97 / 323,97	– / –	2838 / 2838	– / –	– / –	2043 / 390	5271
34	8	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	5	1894,4 / 1782	112,4 / 48,8	9472 / 8910	562 / 244	– / –	6591 / 1285	17348
35	10	1213-0103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	140	105,52 / 100,3	5,22 / 2,46	14773 / 14042	731 / 344	– / –	10358 / 2010	27141

Раздел 4 Полы
1 этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,300;	м3 подстилающего слоя	259,8	5596,23 / 3509,89	2081,69 / 843,56	1453901 / 911870	540823 / 219157	1208 / –	814339 / 181459	2449699
37	12	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,380;	м3	358,524	1923 / –		689442 / –		689442 / –	– / 55155	744597
38	13	1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3 изоляции	43,3	8231,55 / 4736	1948,94 / 645,2	356426 / 205069	84389 / 27937	66968 / –	167764 / 41935	566125
39	14	1111-0101-0401	Гидроизоляция прокладная рулонными материалами насухо. Устройство первого слоя (рубероид) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхн.	866	1016,73 / 715,21	31,15 / 14,06	880486 / 619370	26975 / 12173	234141 / –	454711 / 106816	1442013
40	15	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (100мм) НР = 72 %	м2 стяжки	866	1031,65 / 470,41	34,12 / 16,3	893408 / 407373	29549 / 14119	456486 / –	303474 / 95751	1292633
41	16	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 72 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	866	2270,29 / 73,59	92,56 / 43,13	1966067 / 63731	80153 / 37354	1822183 / –	72781 / 163108	2201956
42	17	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетка 150х150, Вр-3мм) НР = 72 %	т	0,62352	16217,6 / 14499,94	1685,59 / 688,03	10112 / 9041	1051 / 429	20 / –	6818 / 1354	18284
43	18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,62352	336490 / –		209808 / –		209808 / –	– / 16785	226593
44	19	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (40мм) НР = 72 %	м2 стяжки	866	780,17	34,05	675631	29491	329535	238121	986852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						365,59	16,3	316605	14119	–	73100	
45	20	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	866	420,65	23,14	364286	20039	328595	17994	412862
						18,07	10,78	15652	9339	–	30582	
		2-3 этажи										
46	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (60мм) НР = 72 %	м2 стяжки	1731	780,17	34,05	1350474	58941	658697	475957	1972545
						365,59	16,3	632836	28215	–	146114	
47	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	1731	822,43	27,4	1423626	47429	1313621	48420	1589810
						36,15	2,7	62576	4674	–	117764	
		Раздел 5 Отделочные работы										
		5.1 Потолки										
48	30	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	3475,15	1786,12	27,77	6207027	96508	1986811	3024060	9969574
						1186,63	21,98	4123708	76376	–	738487	
		5.2 Стены										
49	31	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 20 мм (Ротбанд) НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	563,14	1993,64	23,18	1122695	13054	550049	405805	1650780
						993,7	7,15	559592	4026	–	122280	
50	32	1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 72 %	м уголка	1100	399,11	0,75	439023	821	40091	286847	783940
						361,92	0,26	398111	287	–	58070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 7 Прочие ремонтные работы										
51	35	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	12	3096,25 / 1303,17	33,67 / 12,67	37155 / 15638	404 / 152	21113 / –	11369 / 3882	52406
52	36	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	16	3419,5 / 1376,88	37,38 / 13,81	54712 / 22030	598 / 221	32084 / –	16021 / 5659	76392
53	37	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	1,442	10836 / –		15626 / –		15626 / –	– / 1250	16876
54	38	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Зашивка проема в плите покрытия спортзала НР = 72 %	м2 потолка	2	2438 / 1268,5	17 / 6	4876 / 2537	34 / 12	2305 / –	1835 / 537	7248
55	39	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекц.	12,5	1161,6 / 845,28	5,84 / 2,8	14520 / 10566	73 / 35	3881 / –	7633 / 1772	23925
56	40	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка постаментов под чаши "Генуя" НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,1	29535,24 / 4910,95	2943,33 / 613,33	62024 / 10313	6181 / 1288	45530 / –	8353 / 5630	76007
									1582078	**10095444**	**10092165**	
		Всего по акту						**31 442 266**				**31442266**
		в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 151 845				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 102 812				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					479 266				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 095 444				
			- оборудование, тенге					0				
			Накладные расходы, тенге					7 763 113				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					2 329 052				
			Всего					**31 442 266**				
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					377 307				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					770 034				
			Всего					**32 589 607**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**651 792**				
			Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**33 241 399**				
			Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,05)					**34 903 469**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9					-3 490 347				
			Итого в текущих ценах					**31 413 122**				
			НДС (12 %)					3 769 575				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**35 182 697**				
			услуги генподрядчика (5%):					-1 759 135				
			Итого к оплате:					**33 423 562**				
			в т.ч. НДС (12%)					3 581 096				

Гендрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

Директор **Семёновых К. П.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

Директор **Курмангожин Б. Е.**