Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

Справка КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		3	01.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО	**73 512 851,03**	**23 082 649,98**							**2 769 918,00**	**25 852 567,98**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СК-БЛОК" **Семёновых К. П.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс" **Курмангожин Б. Е.**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Талшыкской средней школы в с.Талшык Акжарского района СКО
Договор субподряда №3 от 1 июня 2021г.

Акт выполненных работ №3
от 28 августа 2021 года
за август 2021 года

На Общестроительные работы
Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			Раздел 4 Полы									
			4.1 Тип 1									
1	11	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	85,5	1659,29	91,57	141869	7829	21783	83247	243125
						1312,95	39,35	112257	3364	–	18009	
			4.2 Тип 2									
2	13	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	222	4680,1	157,82	1038982	35036	754631	190513	1327855
						1123,04	68,86	249315	15287	–	98360	
			4.6 Тип 6									
3	30	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	150	9865,23	25,24	1479785	3786	1411751	47572	1649546
						428,32	12,16	64248	1824	–	122189	
			4.7 Плинтуса									
4	31	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные.	м	1436	312,5	0,98	448743	1407	261602	134204	629583

	Раздел 4 Полы										
		Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	плинтусов		129,34	0,46	185734	661	–	46636	
5	32 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	207	1746,92	15,69	361612	3248	297699	44452	438549
					293,07	5,19	60665	1074	–	32485	
	Раздел 5 Отделочные работы										
	5.1 Потолки										
6	34 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2638,85	469,64	3,52	1239310	9289	355796	702884	2097570
					331,29	1,66	874225	4380	–	155376	
7	35 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	146,3	694,07	1,89	101542	276	36741	51725	165528
					441,05	0,9	64525	131	–	12261	
	5.2 Стены										
8	37 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3654,5	421,09	3,52	1538879	12863	450350	865392	2596613
					294,34	1,66	1075666	6074	–	192342	
9	38 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1996,4	357,81	0,91	714327	1813	199463	411135	1215499
					256,99	0,43	513051	868	–	90037	
10	39 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	346	621,48	1,56	215033	540	75355	111515	352672
					402,13	0,74	139138	256	–	26124	
11	40 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток	м2 поверхности	129	5016,46	23,39	647123	3017	303494	273642	994428
					2640,4	11,16	340612	1440	–	73663	

		Раздел 4 Полы									
			туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	облицовки							
		5.3 Откосы									
12	44	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	400,2	421,09	3,52	168521	1409	49317	94768	284352
						294,34	1,66	117795	665	–	21063	
		Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
13	4	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	2286,35	19,95	45727	399	37058	6065	55935
						413,5	7,65	8270	153	–	4143	
14	5	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	112	3155,46	34,86	353412	3904	290003	43942	429142
						531,29	13,62	59505	1525	–	31788	
15	6	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	25	4890,12	46,24	122253	1156	105168	11792	144769
						637,16	17,96	15929	449	–	10724	
16	7	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	651		13671		13671	–	14765
						–		–		–	1094	
17	8	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	977		16609		16609	–	17938
						–		–		–	1329	
18	9	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1274		1274		1274	–	1376

		Раздел 4 Полы									
19	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2		–		–		–	102
					23,864	86,07	2,3	2054	55	1018	711	2986
						41,11	0,25	981	6	–	221	
20	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2								
					23,864	78,19	1,63	1866	39	1254	417	2466
						24,01	0,25	573	6	–	183	
21	19	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг								
					23,71	537		12732		12732	–	13751
						–		–		–	1019	
22	20	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.								
					22	10		220		220	–	238
						–		–		–	18	
23	21	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	7		420		420	–	454
						–		–		–	34	
		Раздел 2 Водомерный узел									
24	22	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	22570	443	22570	443	12539	6982	31916
						9588	109	9588	109	–	2364	
25	23	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	23169	362	23169	362	21195	1236	26357
						1612	104	1612	104	–	1952	
26	24	2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566		54566	–	58931
						–		–		–	4365	
27	25	2302-0801-0508	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 50 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,2	4658		932		932	–	1007
						–		–		–	75	

Раздел 4 Полы

28	26	2302-0101-1406	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	440 / –	880 / –	880 / –	– / 70	950
29	27	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1442 / –	1442 / –	1442 / –	– / 115	1557
30	28	2304-0101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225 °С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	32712 / –	32712 / –	32712 / –	– / 2617	35329
31	29	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,8	1817 / –	5088 / –	5088 / –	– / 407	5495
32	30	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9672 / –	9672 / –	9672 / –	– / 774	10446
33	31	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	704 / –	1408 / –	1408 / –	– / 113	1521
34	32	2304-0902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	11725 / –	35175 / –	35175 / –	– / 2814	37989
35	33	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,26	537 / –	677 / –	677 / –	– / 54	731

		Раздел 4 Полы										
36	34	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,002	23000 / 1000	1000 / –	46 / 2	2 / –	42 / –	1 / 4	51
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3										
37	39	2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1376 / –		13760 / –		13760 / –	– / 1101	14861
38	40	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	6	9836,92 / 9349,58	438,17 / 192,08	59022 / 56097	2629 / 1152	296 / –	41219 / 8019	108260
39	41	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	4	30585 / –		122340 / –		– / 122340	– / –	122340
		Раздел 4 Канализация К3										
40	46	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	19	747,58 / 744	1,32 / 0,37	14204 / 14136	25 / 7	43 / –	10183 / 1951	26338
41	47	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	18,962	310 / –		5878 / –		5878 / –	– / 470	6348
42	48	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	721,73 / 713,47	3,27 / 1	10826 / 10702	49 / 15	75 / –	7716 / 1483	20025
43	49	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	14,97	503 / –		7530 / –		7530 / –	– / 602	8132
44	50	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	187 / –		374 / –		374 / –	– / 30	404
45	51	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	72		504		504	–	544

		Раздел 4 Полы										
					–		–		–	40		
46	52	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	461		922		922	–	996
						–		–		–	74	
47	53	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3	128		384		384	–	415
						–		–		–	31	
48	54	1117-0701-0101	Установка жироуловителя НР = 72 %	бак	1	16882	1551	16882	1551	765	10872	29974
						14566	534	14566	534	–	2220	
		Раздел 5 Канализация К1										
49	56	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	74	747,61	1,34	55323	99	167	39663	102585
						744,01	0,42	55057	31	–	7599	
50	57	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	73,852	310		22894		22894	–	24726
						–		–		–	1832	
51	58	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	51	721,71	3,25	36807	166	256	26233	68083
						713,43	0,98	36385	50	–	5043	
52	59	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	50,898	503		25602		25602	–	27650
						–		–		–	2048	
53	60	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	187		374		374	–	404
						–		–		–	30	
54	61	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	484		2420		2420	–	2614
						–		–		–	194	
55	62	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R	шт.	5	232		1160		1160	–	1253

		Раздел 4 Полы										
		компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013										
					–		–		–	93		
56	63	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	364		1820		1820	–	1966
						–		–		–	146	
57	64	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	22	72		1584		1584	–	1711
						–		–		–	127	
58	65	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	249		5976		5976	–	6454
						–		–		–	478	
59	66	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	461		6915		6915	–	7468
						–		–		–	553	
60	67	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	31	128		3968		3968	–	4285
						–		–		–	317	
61	68	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,5	4097		2049		2049	–	2213
						–		–		–	164	
		Раздел 6 Противопожарный водопровод В2										
62	69	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	12	16783,08	113,5	201397	1362	186783	9859	228156
						1104,33	36,75	13252	441	–	16900	
63	70	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 72 %	шт.	12	887,5	15,67	10650	188	317	7351	19441
						845,42	5,42	10145	65	–	1440	
64	72	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	7660		183840		183840	–	198547

Раздел 4 Полы

							–		–		–	14707

Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование

65	73	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	21	2707,33	84,19	56854	1768	4840	36787	101132
						2392,67	40,33	50246	847	–	7491	
66	74	2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21	5020		105420		105420	–	113854
						–		–		–	8434	
67	75	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	21	896,81	0,14	18833	3	793	12987	34366
						858,9	–	18037	–	–	2546	
68	76	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	21	7743		162603		162603	–	175611
						–		–		–	13008	
69	77	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	21	785		16485		16485	–	17804
						–		–		–	1319	
70	78	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	5	3395,21	167,29	16976	836	2731	9945	29075
						2681,79	80,71	13409	404	–	2154	
71	79	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	17169		85845		85845	–	92713
						–		–		–	6868	

		Раздел 4 Полы										
72	80	1215-0101-0614	Мойка на одно отделение. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	4	3870,5	32,5	15482	130	580	10681	28256
						3693	15,75	14772	63	–	2093	
73	81	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	4756		19024		19024	–	20546
						–		–		–	1522	
		Раздел 8 Демонтажные работы										
74	85	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	112	370,62	2,89	41509	324	3336	27334	74350
						337,94	1,03	37849	115	–	5507	
75	86	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	92	637,53	4,95	58653	455	4719	38621	105056
						581,29	1,75	53479	161	–	7782	
76	87	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	25	810,56	6,96	20264	174	1472	13453	36414
						744,72	2,68	18618	67	–	2697	
77	88	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	93	696,76	3,26	64799	303	–	46547	120254
						693,51	1,65	64496	153	–	8908	
78	89	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	66	866,33	6,52	57178	430	–	41015	106048
						859,82	3,29	56748	217	–	7855	

Раздел 4 Полы

79	90	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	15	661,6	5,93	9924	89	–	7114	18401
						655,67	3	9835	45	–	1363	
80	91	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	532,16	5,32	10111	101	–	7244	18743
						526,84	2,68	10010	51	–	1388	
81	92	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	кран	8	730,88	68,25	5847	546	–	3944	10574
						662,63	22,13	5301	177	–	783	
82	93	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	854	125	1708	250	–	1135	3070
						729	59,5	1458	119	–	227	
83	94	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1383	288	1383	288	–	878	2442
						1095	125	1095	125	–	181	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ **15036322**

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

84	9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (без стоимости дверей) НР = 72 %	м2	8,76	1801,6	92,01	15782	806	4492	7798	25466
						1196,8	39,5	10484	346	–	1886	

Раздел 4 Полы

1 этаж

4.3 Тип 3

85	23	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	27,9	742,01	25,23	20702	704	8048	8848	31914
						428,32	12,15	11950	339	–	2364	
86	24	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	28,458	2131		60644		60644	–	65496
						–		–		–	4852	

		Раздел 4 Полы										
		4.4 Тип 4										
87	25	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	165,3	742,01	25,25	122654	4173	47680	52425	189085
						428,32	12,17	70801	2011	–	14006	
88	26	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	168,606	2131		359299		359299	–	388043
						–		–		–	28744	
		4.5 Тип 5										
89	27	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	2155,8	742,01	25,24	1599625	54412	621841	683703	2465994
						428,32	12,16	923372	26215	–	182666	
90	28	2206-0101-0104	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	2198,916	2131		4685890		4685890	–	5060761
						–		–		–	374871	
		4.6 Тип 6										
91	29	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщин. 4мм. Устройство НР=72%	м2 покрытия	150	1392,05	169,71	208808	25456	70847	96672	329918
						750,03	145,07	112505	21761	–	24438	
		Раздел 7 Прочие ремонтные работы										
92	33	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1516,51	127,94	4777	403	1161	2443	7798
						1020	57,14	3213	180	–	578	
93	34	2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5097		16056		16056	–	17340
						–		–		–	1284	
		Раздел 8 Входная группа										
94	41	1110-0405-0102	Откосы проемов. Облицовка панелями ПВХ (прим.) НР = 72 %	м откоса	24	446,71	6,38	10721	153	1135	6836	18962
						393,04	2,54	9433	61	–	1405	
95	42	2113-0816-3505	Сэндвич-панель ПВХ	1000 м2	0,012	2819622		33835		33835	–	36542
						–		–		–	2707	

Раздел 4 Полы

96	43	2109-0105-0506	Наличники оконные из жесткого поливинилхлорида	м	24	520		12480		12480	–	13478
						–		–		–	998	
97	44	2113-0502-0805	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	24	558		13392		13392	–	14463
						–		–		–	1071	
98	45	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51м НР=72 %	п/м	8,8	1593,86	11,59	14026	102	11702	1634	16913
						252,5	5,45	2222	48	–	1253	
99	46	2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	2864		25203		25203	–	27219
						–		–		–	2016	

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3

100	47	5104-0106-0113 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	44712		44712		–	–	44712
						–		–		44712	–	
101	48	5104-0106-0113 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	44712		89424		–	–	89424
						–		–		89424	–	

Раздел 4 Канализация К3

102	49	2900-0000-0001Almatherm	Жироуловитель STOPoil 0.5-50 520x470x370 AWB	шт	1	65093,75		65094		65094	–	70302
						–		–		–	5208	

Раздел 6 Противопожарный водопровод В2

103	50	2308-0307-0102	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	12	11301		135612		135612	–	146461
						–		–		–	10849	

Раздел 4 Полы

Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование

104	51	1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 72 %	комплект	9	7254,22	396,11	65288	3565	21714	29971	102880
						4445,44	179,67	40009	1617	–	7621	
105	52	2303-0102-0425	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96 - чаша "Генуя"	комплект	9	6706		60354		60354	–	65182
						–		–		–	4828	
106	53	2303-0102-0603	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	6710		60390		60390	–	65221
						–		–		–	4831	
107	54	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2	7630,5	40	15261	80	13883	963	17522
						649	19,5	1298	39	–	1298	

Всего по акту	**24 347 418**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 644 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 832
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 840 174
- оборудование, тенге	505 295
Накладные расходы, тенге	4 384 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 784 517
Всего	**24 347 418**
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	286 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	583 903
Всего	**25 217 426**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**494 243**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**25 711 669**
Итого в текущих ценах 2020г. (Иинф. = 1,05)	**26 997 252**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9	-2 699 725,71

Раздел 4 Полы

Итого в текущих ценах	**24 297 526,29**
НДС (12 %)	2 915 703,16
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27 213 229,45**
услуги генподрядчика (5%):	-1 360 661,47
Итого к оплате:	**25 852 567,98**
в т.ч. НДС (12%)	2 769 918

Гендрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

Директор **Семёновых К. П.**

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

Директор **Курмангожин Б. Е.**