"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

Объект: Капитальный ремонт административного здания по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова 157

Договор субподряда №1 от 17 марта 2021г.

Акт выполненных работ №1-2
с 1 июня 2021г. по 13 сентября 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция									
			Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	148	1112,82	49,12	164698	7270	–	116055	303213
						1063,7	25,4	157428	3759	–	22460	
2	2	1215-0101-0101	Трубопроводы из труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	1170	406,8	3,08	475957	3608	36007	315122	854365
						372,94	1,13	436342	1327	–	63286	
3	3	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	170	699,78	5,27	118962	896	9009	78757	213537
						641,51	1,93	109057	328	–	15818	
			Раздел 2 Монтажные работы									
4	4	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	199,5	1104,1	19,59	220267	3909	62244	111951	358795
						772,5	6,88	154114	1373	–	26577	
5	5	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с	секция	1174	2161		2537014		2537014	–	2739975

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005			–		–		–	202961	
6	6	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	300	1368,07 / 462,46	22,87 / 8,97	410421 / 138738	6860 / 2691	264823 / –	101829 / 40980	553230
7	7	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	660	1641,35 / 462,46	22,87 / 8,97	1083292 / 305223	15093 / 5921	762976 / –	224024 / 104585	1411901
8	8	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	170	2059,13 / 462,46	22,86 / 8,97	350052 / 78618	3887 / 1525	267547 / –	57703 / 32620	440375
9	9	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	1503,84 / 462,46	22,88 / 8,98	75192 / 23123	1144 / 449	50925 / –	16972 / 7373	99537
10	10	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	160	1931,33 / 462,46	22,87 / 8,98	309013 / 73993	3659 / 1436	231361 / –	54309 / 29066	392388
11	11	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	81	218,73 / 201,35	– / –	17717 / 16309	– / –	1408 / –	11742 / 2357	31816
12	12	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	81	278 / –		22518 / –		22518 / –	– / 1801	24319
13	13	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	818 / –		34356 / –		34356 / –	– / 2748	37104
14	14	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16,	шт.	34	1259		42806		42806	–	46230

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DN 20 ГОСТ 21345-2005									
						–		–		–	3424	
15	15	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 К=2,000;	шт.	8	2280		18240		18240	–	19699
						–		–		–	1459	
16	24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	550	693,4	85,97	381372	47283	146314	151954	575992
						341,41	42,31	187775	23272	–	42666	
17	25	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	187	242		45254		45254	–	48874
						–		–		–	3620	
18	26	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	121	286		34606		34606	–	37374
						–		–		–	2768	
19	27	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	187	185		34595		34595	–	37363
						–		–		–	2768	
20	28	2111-0403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного	м	110	319		35090		35090	–	37897

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;			–		–		–	2807	
21	29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	105	101,13	3	10619	315	4825	3971	15757
						52,18	0,34	5479	36	–	1167	
22	30	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	105	299,36	7,74	31433	813	25809	3541	37772
						45,82	1,02	4811	107	–	2798	
23	31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1340	103,34	1,33	138482	1784	4359	95284	252467
						98,76	–	132339	–	–	18701	
24	32	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР = 72 %	кВт	1	1325	93	1325	93	9	914	2418
						1223	46	1223	46	–	179	
25	33	2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	20184		20184		20184	–	21799
						–		–		–	1615	

Всего по акту	**8 594 197**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 824 572
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 692 279
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 344 128
Сметная прибыль (8 %), тенге	636 604

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего					**8 594 197**				
			Всего без стоимости оборудования					8 594 197				
			Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)					103 130				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)					210 475				
			Всего					**8 907 802**				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					178 156				
			Итого в текущих ценах с 06.04. 2020г.					**9 085 958**				
			Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,05)					**9 540 256**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9					-954 025				
			Итого в текущих ценах					**8 586 231**				
			НДС (12 %)					1 030 348				
			Итого с учетом НДС (12%)					**9 616 579**				
			услуги генподрядчика (5%):					-480 829				
			Итого к оплате:					**9 135 750**				
			в т.ч. НДС (12%)					978 830				

Гендрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

_____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор