Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140003634**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010340002226**

Договор (контракт) Договор № 61 от 19.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000039	**17.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Социализм Теректинского района ЗКО			усл	1	51 368 834,16	51 368 834,16	5 503 803,66
				Итого	1	x	51 368 834,16	5 503 803,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата получения (принятия) работ (услуг) 17.08.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1

БИН 110140003634 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN2714000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки:Строительство водопровода в с. Социализм Теректинского района ЗКО

Справка № 2

о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		61	2021-04-19				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	152 253 976,90		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	100 885 142,74								
За отчетный период:	**51 368 834,16**	**45 865 030,50**					-	5 503 803,66	**51 368 834,16**

Итого к оплате **51 368 834,16** **(Пятьдесят один миллион триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре тенге шестнадцать тиин)**

Заказчик
Руководитель отдела "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

К.И.Айбергенов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"

М.К.Кабден.

Авторский надзор
Директор ТОО "Строительная группа" Архитектор"

С.А.Абуов.

Технадзор
Директор ТОО "TN stroy"

Б. Кульчанов.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" Западно-Казахстанская область, Теректинский район,
БИН 110140003634 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN2714000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506
БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки:Строительство водопровода в с. Социализм Теректинского района ЗКО
Договор № 61 от 2021-04-19

Акт № 3
выполненных работ за Июль месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Установка очистки воды комбинированной "ДВУ 10-2,5"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

на Установка очистки воды комбинированной "ДВУ 10-2,5"

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	40,5	26,64	26,64	1079	1079	–	305	1495
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,46	–	423		111	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40,5	23,06	23,06	934	934	–	264	1294
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,05	–	366		96	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Восстановление растительного грунта с перемещением до 20м/	м3 грунта	40,5	26,64	26,64	1079	1079	–	305	1495
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,46	–	423		111	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40,5	23,06	23,06	934	934	–	264	1294
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,05	–	366		96	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49,62	205,77	196,30	10210	9740	15	2265	13473
		НР - 72%; СП - 8%			9,17	54,24	455	2691		998	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	86,835	79,00	–	6860	–		–	7409
		СП - 8%			--	–	–	–		549	
7	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	283,72635	211,27	211,27	59944	59944	–	10854	76462
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,13	–	15075		5664	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,05365		1988,45	–	10049	–	–	7235	18667
		НР - 72%; СП - 8%				1988,45	–	10049	–		1383	
9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	234		490,67	488,76	114816	114369	92	24597	150566
		НР - 72%; СП - 8%				1,52	144,48	355	33807		11153	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,695		786,77	–	10775	–	–	7758	20015
		НР - 72%; СП - 8%				786,77	–	10775	–		1483	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /до 20 метров/. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,085		18,41	18,41	756	756	–	214	1048
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,22	–	297		78	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,085		24,41	24,41	1003	1003	–	283	1389
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,58	–	394		103	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,085		160,21	75,97	6582	3121	–	3525	10916
		НР - 72%; СП - 8%				84,24	34,94	3461	1435		809	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,12		23286,15	1097,59	142511	6717	128094	8351	162931
		НР - 91%; СП - 8%				1258,20	241,31	7700	1477		12069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,2424	18821,00				117488		
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	43,5		36122,52	1686,75	1571330	73374	1411214	94319	1798901
		НР - 91%; СП - 8%				1994,06	388,65	86742	16906		133252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2102-0101-2808	Бетон тяжелый класса В20, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,1525	31673,00				1398442		
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,03		254431,00	–	262064	–	262064	–	283029
		СП - 8%				--	–	–	–		20965	
		/АС-1,П-1,стык.арматура/										
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47564		228581,00	–	108722	–	108722	–	117420
		СП - 8%				--	–	–	–		8698	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,12		861,04	19,81	19046	438	12460	5772	26804
		НР - 93%; СП - 8%				277,93	2,66	6148	59		1985	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	53,088	223,00				11839		
21	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	60		30812,58	15760,09	1848755	945605	104550	979181	3054171
		НР - 91%; СП - 8%				13310,00	4623,72	798600	277423		226235	
22	Прайс-лист стр.5 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка очистки воды комбинированная ДВУ10-2,5	к-т	1		36301071,43	–	36301071	–	36301071	–	39205157
		СП - 8%				--	–	–	–		2904086	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									44953936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					924284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1219093			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						351144			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							38328282		
		- Перевозка грузов	Тенге					6860				
		- Накладные расходы	Тенге								1145492	
		- Сметная прибыль	Тенге								3329924	

Насосная станция 2-го подъема

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1

на общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
46	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Стены, карниз, парапет/	м3 кладки	37,00244		32229,11	2415,20	1192556	89368	925453	183614	1486263
		НР - 93%; СП - 8%				4803,32	532,40	177735	19700		110094	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	167,99	1058,00		177735				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	14,8							
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	14,800976		6038,00		89368			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	14,800976		1331,00		19700			
46.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	8,880586	14934,00				132623		
46.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	14,060927	56327,00				792010		
46.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018501	35712,00				661		
46.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,628107	98,00				160		
47	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	97,3424		-291,49	–	-28374	–	–	-26388	-59143
		НР - 93%; СП - 8%				-291,49	–	-28374	–		-4381	
		Состав работ: 1. Расшивка швов одновременно с кладкой										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,219	21,32	-1330,99		-28374				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**458,72**	**253,68**	**3211**	**1776**	**235**	**1888**	**5507**
		НР - 118%; СП - 8%				**171,38**	**57,23**	**1200**	**401**		**408**	
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	1,04	1158,30		1200				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301							
48.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2884		6038,00		1741			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2884		1331,00		384			
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0126		2729,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0126		1331,00		17			
48.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	13463,00				236		
49	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2274,24**	**1304,21**	**4548**	**2608**	**57**	**2900**	**8045**
		НР - 118%; СП - 8%				**941,45**	**287,50**	**1883**	**575**		**596**	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,813	1,63	1158,06		1883				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432							
49.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432		6038,00		2608			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432		1331,00		575			
49.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	12424,00				57		
50	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016**	**м3**	**0,661**		**100127,00**	**--**	**66184**	**--**	**66184**	**--**	**71479**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5295**	
51	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы из труб 152х3/.Установка**	**т**	**0,00721**		**906793,89**	**1321,89**	**6538**	**10**	**4782**	**1593**	**8781**
		НР - 91%; СП - 8%				**242154,00**	**564,66**	**1746**	**4**		**650**	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	1,43	1223,05		1746				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0026							
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001082		4992,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001082		1901,00		2			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001514		2729,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001514		1331,00		2			
51.5	**2106-0405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,00721**	**663318,00**				**4783**		
52	**2301-0201-0213 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7**		**3896,00**	**--**	**2727**	**--**	**2727**	**--**	**2945**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1247390**	**93762**	**999438**	**163607**	**1523877**
								154189	**20680**	**--**	**112880**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1244663**				
	Материалы		Тенге					**930528**				
	Всего заработная плата		Тенге						**174869**			
	Местные материалы		Тенге					**66184**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					163607				
		Сметная прибыль	Тенге					112662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1520932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						174869			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2727				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2727				
		Сметная прибыль	Тенге					218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1523877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						174869			
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие и покрытие										
		Перекрытие на отм.0,00										
53	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**6554,49**	**1306,16**	**13109**	**2612**	**3522**	**8922**	**23793**
		НР - 118%; СП - 8%				**3487,26**	**293,09**	**6975**	**586**		**1762**	
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	5,32	1311,09		6975				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,4404							
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,396		6038,00		2391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	0,396		1331,00		527			
53.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	0,5624		178,00		100			
53.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,0444		2729,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,0444		1331,00		59			
53.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,1306	13463,00				1758		
53.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00212	695879,00				1475		
53.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,001	207969,00				208		
53.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,18	448,00				81		
54	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**16,0264**		**7450,00**	**--**	**119397**	**--**	**119397**	**--**	**128948**
		СП - 8%				--	--	--	--		**9552**	
55	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,288**		**55724,47**	**27616,21**	**16049**	**7953**	**1368**	**5818**	**23616**
		НР - 69%; СП - 8%				**23359,86**	**5917,35**	**6728**	**1704**		**1749**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,29	4,69	1434,08		6728				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,94	0,8461							
55.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,12384		299,00		37			
55.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,16416		15306,00		2513			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,16416		1591,00		261			
55.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,06048		4992,00		302			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,06048		1901,00		115			
55.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	0,532224		9091,00		4838			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	0,532224		2272,00		1209			
55.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,04508		28,00		1			
55.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,08928		2729,00		244			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,08928		1331,00		119			
55.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	0,68544		27,00		19			
55.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00864	70,00				1		
55.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005386	4801,00				26		
55.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000144	479746,00				69		
55.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000297	63598,00				19		
55.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,000893	499540,00				446		
55.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,5616	283,00				159		
55.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,16992	146,00				25		
55.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1863677,00				54		
55.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,000893	211192,00				189		
55.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000089	438655,00				39		
55.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000173	623096,00				108		
55.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000559	417741,00				233		
55.22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00288	326,00				1		
		сталь С245										
56	**2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 табл6**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,288**		**423513,00**	**--**	**121972**	**--**	**121972**	**--**	**131729**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9758**	
57	**1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,51**		**52964,79**	**3152,45**	**27012**	**1608**	**17177**	**7781**	**37577**
		НР - 91%; СП - 8%				**16131,20**	**635,11**	**8227**	**324**		**2783**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,2	7,24	1136,01		8227				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4725	0,241							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001377		4544,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001377		1331,00		2			
57.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,8449	0,430899		15,00		6			
57.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4427	0,225777		6038,00		1363			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4427	0,225777		1331,00		301			
57.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0109	0,005559		4992,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,005559		1901,00		11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9992	1,019592		178,00		181			
57.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0162	0,008262		2729,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,008262		1331,00		11			
57.9	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**0,51765**	**28148,00**				**14571**		
57.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2	1,02	70,00				71		
57.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0191	0,009741	45762,00				446		
57.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0448	0,022848	50384,00				1151		
57.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00076	0,000388	21529,00				8		
57.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,001224	211192,00				258		
57.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00214	0,001091	98,00				0		
57.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,528	0,77928	759,00				591		
57.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,48	0,2448	326,00				80		
58	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10466**		**228581,00**	**–**	**23923**	**–**	**23923**	**–**	**25837**
		СП - 8%				--	–	–	–		**1914**	
59	**2105-0204-0703 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,24528**		**417741,00**	**–**	**102464**	**–**	**102464**	**–**	**110661**
		СП - 8%				--	–	–	–		**8197**	
60	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,82**		**15819,95**	**1724,24**	**12972**	**1414**	**9487**	**2247**	**16437**
		НР - 92%; СП - 8%				**2525,72**	**452,54**	**2071**	**371**		**1218**	
		Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,71	2,22	931,96		2071				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,2788							
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,1804		4544,00		820			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1804		1331,00		240			
60.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,0984		6038,00		594			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0984		1331,00		131			
60.5	**2101-0302-0402**	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	**м3**	**1,03**	**0,8446**	**11233,00**				**9487**		
61	**1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /МС1/**	**т арматуры**	**0,001528**		**55087,45**	**1228,05**	**84**	**2**	**–**	**98**	**197**
		НР - 118%; СП - 8%				**53859,40**	**598,95**	**82**	**1**		**15**	
		Состав работ: 1. Установка каркасов, сеток и стержневой арматуры										
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	52,7	0,0805	1018,31		82				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0007							
61.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,000688		2729,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,000688		1331,00		1			
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001528**		**228581,00**	**–**	**349**	**–**	**349**	**–**	**377**
		СП - 8%				--	–	–	–		**28**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /Укладка плит по слою цем. раствора М200 толщ.20мм/** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	м2 поверхности	2,4		764,66 425,55	10,92 5,32	1835 1021	26 13	788	962 224	3021
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,382	0,9168	1113,66		1021				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0096							
63.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0096		2729,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0096		1331,00		13			
63.4	**2102-0401-2806**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,04896**	**16077,00**				**787**		
63.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,0054	98,00				1		
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. /Гильзы из труб диам.51х2/.Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,01107		906793,89 242154,00	1321,89 564,66	10038 2681	15 6	7342	2445 999	13482
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	2,19	1223,16		2681				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,004							
64.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001661		4992,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001661		1901,00		3			
64.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002325		2729,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002325		1331,00		3			
64.5	**2106-0405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,01107**	**663318,00**				**7343**		
65	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,98		715,00 --	– –	1416 –	– –	1416	– 113	1529
		Покрытие на отм.3,2										
66	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	4		6554,49 3487,26	1306,16 293,09	26218 13949	5225 1172	7044	17843 3525	47586
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,66	10,64	1311,00		13949				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,8808							
66.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,792		6038,00		4782			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	0,792		1331,00		1054			
66.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	1,1248		178,00		200			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,0888		2729,00		242			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,0888		1331,00		118			
66.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,2612	13463,00				3517		
66.7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00424	695879,00				2951		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,002	207969,00				416		
66.9	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,36	448,00				161		
67	**2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,8468**		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
68	**1107-0112-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры /МС1/**	**т арматуры**	**0,003056**		**55087,45**	**1228,05**	**168**	**4**	**--**	**196**	**394**
		НР - 118%; СП - 8%				**53859,40**	**598,95**	**165**	**2**		**29**	
		Состав работ: 1. Установка каркасов, сеток и стержневой арматуры										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	52,7	0,1611	1024,52		165				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,0014							
68.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	0,001375		2729,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	0,001375		1331,00		2			
69	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,003056**		**228581,00**	**--**	**699**	**--**	**699**	**--**	**754**
		СП - 8%				--	--	--	--		**56**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**477705**	**18859**	**416948**	**46312**	**565938**
								41898	**4179**	**--**	**41922**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**460240**				
	Материалы		Тенге					**45362**				
	Всего заработная плата		Тенге						**37646**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**249406**				
	Местные материалы		Тенге					**119397**				
		Накладные расходы	Тенге					**40494**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40059**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**540793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37646**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**16049**				
	Материалы		Тенге					**1368**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8432**			
		Накладные расходы	Тенге					**5818**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1749**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**23616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8432**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1416**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1416**				
		Сметная прибыль	Тенге					**113**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1529**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**565938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**36**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46078**			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля										
70	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**42,24**		**582,19**	**12,53**	**24592**	**529**	**20668**	**3243**	**30061**
		НР - 92%; СП - 8%				**80,37**	**3,08**	**3395**	**130**		**2227**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов										
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	2,93	1158,13		3395				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0887							
70.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,033792		6038,00		204			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,033792		1331,00		45			
70.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02112		4992,00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02112		1901,00		40			
70.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,173184		736,00		127			
70.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,033792		2729,00		92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,033792		1331,00		45			
70.7	**2110-0403-0502**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1,1**	**46,464**	**383,00**				**17796**		
70.8	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**0,5**	**21,12**	**136,00**				**2872**		
71	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**42,24**		**915,14**	**52,30**	**38656**	**2209**	**14130**	**21005**	**64433**
		НР - 92%; СП - 8%				**528,33**	**12,19**	**22317**	**515**		**4773**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки										
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,403	17,02	1311,01		22317				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,3506							
71.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,14784		6038,00		893			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,14784		1331,00		197			
71.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,08448		4992,00		422			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08448		1901,00		161			
71.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,777216		736,00		572			
71.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,118272		2729,00		323			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,118272		1331,00		157			
71.7	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**2,01**	**84,9024**	**136,00**				**11547**		
71.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01056	120009,00				1267		
71.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,024499	53700,00				1316		
72	**2111-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	**м3**	**8,45**		**12848,00**	**--**	**108566**	**--**	**108566**	**--**	**117251**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8685**	
73	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. /раствор М100 толщ.25мм/Устройство**	**м2 стяжки**	**38,4**		**596,19**	**102,35**	**22894**	**3930**	**10267**	**8913**	**34351**
		НР - 92%; СП - 8%				**226,48**	**25,82**	**8697**	**992**		**2545**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек										
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	9,33	932,03		8697				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,745							
73.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,48384		4544,00		2199			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,48384		1331,00		644			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.4	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,90624		171,00		155			
73.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,26112		6038,00		1577			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,26112		1331,00		348			
73.6	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0306**	**1,17504**	**1651,00**				**1940**		
73.7	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**0,58752**	**13463,00**				**7910**		
73.8	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,044**	**1,6896**	**161,00**				**272**		
73.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,4784	98,00				145		
74	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**38,4**		**160,84**	**15,13**	**6176**	**581**	**5273**	**437**	**7143**
		НР - 92%; СП - 8%				**8,39**	**3,99**	**322**	**153**		**529**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,009	0,3456	931,71		322				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,1152							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,0768		4544,00		349			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0768		1331,00		102			
74.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0384		6038,00		232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0384		1331,00		51			
74.5	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0102**	**0,39168**	**13463,00**				**5273**		
75	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,04224**		**15118,74**	**1399,10**	**639**	**59**	**2**	**549**	**1283**
		НР - 91%; СП - 8%				**13688,00**	**596,98**	**578**	**25**		**95**	
		Состав работ: 1. Установка арматуры										
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,49	1179,63		578				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0161							
75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,006758		4992,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,006758		1901,00		13			
75.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,009293		2729,00		25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,009293		1331,00		12			
75.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,011827	113,00				1		
76	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04224**		**288198,00**	**--**	**12173**	**--**	**12173**	**--**	**13147**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**974**	
77	**1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. /1 слой ТКП и 2 слоя ТПП Устройство**	**м2 кровли**	**42,24**		**1348,22**	**14,66**	**56949**	**619**	**50279**	**5764**	**67731**
		НР - 92%; СП - 8%				**143,24**	**5,09**	**6051**	**215**		**5017**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками										
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1237	5,23	1158,07		6051				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,1352							
77.3	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,088704		102,00		9			
77.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,025344		6364,00		161			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,025344		1331,00		34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,06336		4992,00		316			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,06336		1901,00		120			
77.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004224		2185,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004224		1114,00		5			
77.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,04224		2729,00		115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04224		1331,00		56			
77.8	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	2,023296		4,00		8			
77.9	**2110-0403-0502**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1,15**	**48,576**	**383,00**				**18605**		
77.10	**2110-0403-0602**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1,15**	**48,576**	**479,00**				**23268**		
77.11	**2110-0501-0101**	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,24**	**10,1376**	**446,00**				**4521**		
77.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	26,6112	146,00				3885		
78	**1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	**42,24**		**558,95**	**6,93**	**23610**	**293**	**20578**	**2614**	**28323**
		НР - 92%; СП - 8%				**64,85**	**2,43**	**2739**	**103**		**2098**	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,056	2,37	1157,92		2739				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0646							
78.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,012672		6364,00		81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012672		1331,00		17			
78.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,029568		4992,00		148			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,029568		1901,00		56			
78.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,001267		2185,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,001267		1114,00		1			
78.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02112		2729,00		58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02112		1331,00		28			
78.7	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,025	1,056		4,00		4			
78.8	**2110-0403-0502**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1,15**	**48,576**	**383,00**				**18605**		
78.9	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	13,5168	146,00				1973		
79	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,944**		**3063,10**	**13,99**	**42712**	**195**	**27418**	**13937**	**61181**
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их				**1082,81**	**3,59**	**15099**	**50**		**4532**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	13,55	1114,02		15099				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0376							
79.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,027888		6038,00		168			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,027888		1331,00		37			
79.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009761		2729,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009761		1331,00		13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,67328	106,00				177		
79.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,55776	348,00				194		
79.7	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0057**	**0,079481**	**340292,00**				**27047**		
80	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /парапета/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,96**		**2070,56**	**34,77**	**20623**	**346**	**6017**	**11538**	**34734**
		НР - 80%; СП - 8%				**1431,75**	**16,35**	**14260**	**163**		**2573**	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников										
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,15	11,45	1244,98		14260				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1434							
80.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,013944		4544,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,013944		1331,00		19			
80.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,12948		2185,00		283			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,12948		1114,00		144			
80.5	**2102-0402-0302**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,031**	**0,30876**	**16891,00**				**5215**		
80.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,001295	25113,00				33		
80.7	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,1952	575,00				687		
80.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,000996	98,00				0		
80.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,249	326,00				81		
81	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,010956**		**288198,00**	**--**	**3157**	**--**	**3157**	**--**	**3410**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**253**	
82	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0293**		**92586,36**	**1039,88**	**2713**	**30**	**1974**	**651**	**3633**
		НР - 90%; СП - 8%				**24210,00**	**479,16**	**709**	**14**		**269**	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений										
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	0,6593	1075,46		709				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0105							
82.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,006739		13,00		0			
82.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,009669		165,00		2			
82.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,010548		2729,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,010548		1331,00		14			
82.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000091	217000,00				20		
82.7	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,06**	**0,031058**	**56082,00**				**1742**		
82.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,042485	226,00				10		
82.9	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00022	517580,00				114		
82.10	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000076	80163,00				6		
82.11	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000088	605477,00				53		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	0,0879	326,00				29		
83	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,65**		**3063,10**	**13,99**	**14243**	**65**	**9143**	**4648**	**20402**
		НР - 92%; СП - 8%				**1082,81**	**3,59**	**5035**	**17**		**1511**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	4,52	1113,99		5035				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0126							
83.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0093		6038,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0093		1331,00		12			
83.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003255		2729,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003255		1331,00		4			
83.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,558	106,00				59		
83.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,186	348,00				65		
83.7	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0057**	**0,026505**	**340292,00**				**9019**		
84	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,005338**		**772022,93**	**6593,37**	**4121**	**35**	**3759**	**394**	**4877**
		НР - 118%; СП - 8%				**61231,80**	**1370,93**	**327**	**7**		**361**	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	0,2279	1434,63		327				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0055							
84.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,113432		178,00		20			
84.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,005498		2729,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,005498		1331,00		7			
84.5	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,005338**	**695879,00**				**3715**		
84.6	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000214	207969,00				44		
85	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./Примыкание к стене/ Устройство**	**м2 покрытия**	**1,5**		**3063,10**	**13,99**	**4595**	**21**	**2950**	**1499**	**6581**
		НР - 92%; СП - 8%				**1082,81**	**3,59**	**1624**	**5**		**488**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	1,46	1113,85		1624				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0041							
85.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,003		6038,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003		1331,00		4			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00105		2729,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00105		1331,00		1			
85.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,18	106,00				19		
85.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,06	348,00				21		
85.7	**2105-0104-0302**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0057**	**0,00855**	**340292,00**				**2909**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**386418**	**8914**	**296354**	**75192**	**498541**
							81153	**2389**	**--**	**36930**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**386418**				
	Материалы		Тенге				**172455**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83542**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**123897**				
		Накладные расходы	Тенге				**75194**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**498541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83542**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**498541**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83542**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2588356**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**277239**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**121534**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27248**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1712740**		
		- Накладные расходы	Тенге							**285111**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**191732**	

ИТОГО ПО АКТУ	**47542292**
Временные здания и сооружения 2,9%	1378726
Итого	48921018
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3 0,9%	1040889
Итого	49961907
Непредвиденные работы и затраты-2%	999238
ИТОГО	50961145
Итого с понижающим коэф К=0,9	45865030,50
Налог на добавленную стоимость - 12 %	5503803,66
ИТОГО ПО АКТУ	**51368834,16**

Заказчик

Руководитель отдела "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

К.И.Айбергенов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

М.К.Каблен.

Авторский надзор

Директор ТОО "Строительная группа" Архитектор

С.А.Абуов.

Технадзор

Директор ТОО "TN stroy"

Б. Кульчанов.