Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"** ИИН/БИН **110140003634**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207** **010340002226**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 61 от 19.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000082	22.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Социализм Теректинского района ЗКО			усл	1	27 404 489,95	27 404 489,95	2 936 195,35
				Итого	1	x	27 404 489,95	2 936 195,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кабден М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2021

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1

БИН 110140003634 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN2714000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки:Строительство водопровода в с. Социализм Теректинского района ЗКО

Справка № 5

о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		61	2021-04-19				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	228 943 626,26		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	201 539 136,31								
За отчетный период:	**27 404 489,95**	**24 468 294,60**					-	2 936 195,35	**27 404 489,95**

Итого к отплате **27 404 489,95 (Двадцать семь миллионов четыреста четыре тысячи четыреста восемьдесят девять тенге девяносто пять тиин)**

Заказчик
Руководитель отдела "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

_____ К.И.Айбергенов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО"TN stroy"

_____ Е.А. Хабибулин.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" Западно-Казахстанская область, Теректинский район,
БИН 110140003634 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ29070103KSN2714000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506
БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки:Строительство водопровода в с. Социализм Теректинского района ЗКО
Договор № 61 от 2021-04-19

Акт № 7
выполненных работ за Ноябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция первого подъема										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3										
		на Технологическое оборудование и трубопроводы										
		РАЗДЕЛ 1. Объемы работ по скважине (в проекте 2 штуки)										
1	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной заливочный, масса до 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	2		29861,21	3100,71	59722	6201	17	33781	100984
		НР - 61%; СП - 8%				26752,00	937,28	53504	1875		7480	
2	Прайс-лист стр.6 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	**Насос скважинный TWU 4-0407-C3 в комплекте с щитовой станцией и контроллером**	шт	2		1639078,57	--	3278157	--		--	3278157
						--	--	--	--	3278157	--	
3	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2		6615,14	1849,35	13230	3699	241	6472	21278
		НР - 61%; СП - 8%				4645,19	659,65	9290	1319		1576	
4	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		54300,00	--	108600	--	108600	--	117288
		СП - 8%				--	--	--	--		8688	
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Оголовок герметизированный. Установка**	т фасонных частей	0,0598		1369548,08	513134,17	81899	30685	21463	38302	129817
		НР - 99%; СП - 8%				497505,70	149461,90	29751	8938		9616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0598	340191,00				20343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2511,05	--	5022	--	4395	614	6087
		НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	627	--		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 2	2179,00				4358		
7	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	861,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
8	1312-0101-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /водоподъемная труба/	м трубопровода	60	2248,87	1089,80	134932	65388	1104	52664	202604
		НР - 61%; СП - 8%			1140,67	298,25	68440	17895		15008	
9	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	722,00	--	43320	--	43320	--	46786
		СП - 8%			--	--	--	--		3466	
10	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2	2341,43	1094,60	4683	2189	66	1846	7051
		НР - 61%; СП - 8%			1213,87	298,88	2428	598		522	
11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1036,00	--	2072	--	2072	--	2238
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
12	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
13	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1561,00	--	6244	--	6244	--	6744
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
14	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
15	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	733,00	--	14660	--	14660	--	15833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
16	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2**	**66328,00**	**--**	**132656**	**--**		**--**	**132656**
					--	**--**	**--**	**--**	**132656**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3889886**	**108163**	**206870**	**133679**	**4072587**
							164040	**30624**	**3410813**	**49022**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3410813**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3410813**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**212568**				
	Материалы		Тенге				**1428**				
	Всего заработная плата		Тенге					**155349**			
		Накладные расходы	Тенге				**94763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24586**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**331917**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**109**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155349**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**81899**				
	Материалы		Тенге				**21463**				
	Всего заработная плата		Тенге					**38689**			
		Накладные расходы	Тенге				**38302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9616**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**129817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**38689**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**184606**				
	Материалы		Тенге				**4395**				
	Всего заработная плата		Тенге					**627**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**179584**				
	Сдача и испытание		Тенге				**18**				
		Накладные расходы	Тенге				**614**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14818**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**200038**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**627**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4072585**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**134**
		Сметная заработная плата	Тенге					**194664**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4072587**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**164040**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**108163**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**30624**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**206870**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3410813**		
		- Накладные расходы	Тенге							**133679**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**49022**	

Резервуар для воды емкостью 100 м3 №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		на Технологические решения										
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция										
1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2		14575,75	347,79	29152	696	2406	25690	59229
		НР - 98%; СП - 8%				13025,17	81,85	26050	164		4387	
2	Прайс-лист стр.22 ТОО "VEM KZ" РК	Фильтр панельный EY3 200	шт	1		5646,43	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%				--	--	--	--		452	
3	Прайс-лист стр.22 "VEM KZ" РК	Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200	шт	1		26228,57	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%				--	--	--	--		2098	
4	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5		7663,21	142,14	42148	782	29397	11899	58371
		НР - 98%; СП - 8%				2176,26	31,41	11969	173		4324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	5,115	5720,00				29258		
5	1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм./Пылеосадочная камера 630х4/. Монтаж	м трубопровода	1,5		5874,13	2188,91	8811	3283	297	3722	13536
		НР - 61%; СП - 8%				3487,22	580,51	5231	871		1003	
6	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		41813,00	--	62720	--	62720	--	67737
		СП - 8%				--	--	--	--		5018	
7	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т конструкций	0,01658		81498,66	6218,44	1351	103	330	660	2172
		НР - 69%; СП - 8%				55367,90	2304,09	918	38		161	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01658		262047,00	--	4345	--	4345	--	4692
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
9	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1		923,00	--	923	--	923	--	997
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1		12847,85	64,61	12848	65	11643	1131	15097
		НР - 98%; СП - 8%				1139,88	13,98	1140	14		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	1	1	11353,00				11353		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1		1724,93	20,71	1725	21	1255	448	2346
		НР - 98%; СП - 8%				448,55	8,25	449	8		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	1	1	1245,00				1245		
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0061		1029357,08	513134,17	6279	3130	114	3907	11001
		НР - 99%; СП - 8%				497505,70	149461,90	3035	912		815	
13	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1		9074,00	--	9074	--	9074	--	9800
		СП - 8%				--	--	--	--		726	
14	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		6032,00	--	24128	--	24128	--	26058
		СП - 8%				--	--	--	--		1930	
15	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0,6842105		299,71	1,71	205	1	193	8	230
		НР - 69%; СП - 8%				16,51	0,27	11	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,00013	1364439,00				177		
16	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2		1910,61	117,35	3821	235	1926	1348	5583
		НР - 76%; СП - 8%				829,80	57,23	1660	114		414	
17	2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2		7531,00	--	15062	--	15062	--	16267
		СП - 8%				--	--	--	--		1205	
18	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	2		1837,01	103,31	3674	207	54	2616	6793
		НР - 76%; СП - 8%				1706,70	14,11	3413	28		503	
19	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0161		331687,00	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%				--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	2	416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2185,29	89,59	2185	90	297	1775	4277
		НР - 98%, СП - 8%			1797,81	13,31	1798	13		317	
22	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00256	499540,00	--	1279	--	1279	--	1381
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268611	8611	204325	53204	347560
							55674	2336	--	25747	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8811				
	Материалы		Тенге				297				
	Всего заработная плата		Тенге					6102			
		Накладные расходы	Тенге				3722				
		Сметная прибыль	Тенге				1003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40928				
	Материалы		Тенге				2288				
	Всего заработная плата		Тенге					9174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26949				
		Накладные расходы	Тенге				7879				
		Сметная прибыль	Тенге				3905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9174			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1351				
	Материалы		Тенге				330				
	Всего заработная плата		Тенге					956			
		Накладные расходы	Тенге				660				
		Сметная прибыль	Тенге				161				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					956			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217521				
	Материалы		Тенге				44999				
	Всего заработная плата		Тенге					41778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129464				
	Сдача и испытание		Тенге				1331				
		Накладные расходы	Тенге				40942				
		Сметная прибыль	Тенге				20677				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				279140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					41778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				347559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58009			
		РАЗДЕЛ 2. Технологические трубопроводы									
		Подводящий трубопровод									
24	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,6	2709,93	1298,71	9756	4675	50	3837	14680
		НР - 61%; СП - 8%			1397,55	349,80	5031	1259		1087	
25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	2657,00	--	9565	--	9565	--	10330
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
26	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2709,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
27	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство**	м3	0,04	38351,29	1153,64	1534	46	1270	208	1882
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,43	218	11		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,0408	29611,00				1208		
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00653	76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
		НР - 118%; СП - 8%			61231,80	1370,93	400	9		78	
30	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	6,53	240,00	--	1567	--	1567	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
31	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	1,220832	284,71	2,41	348	3	304	29	406
		НР - 69%; СП - 8%			33,92	0,27	41	--		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163 0,000199	1435756,00				286		
32	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720**	м2	1,220832	272,76	1,71	333	2	310	15	375

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				17,12	0,27	21	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,000232	1139741,00				264		
33	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2		1,220832	873,05	6,82	1066	8	974	59	1214
		НР - 69%; СП - 8%				68,49	1,06	84	1		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00076	0,000928	852894,00				791		
		Спускной трубопровод										
34	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		1,7	2709,93	1298,71	4607	2208	23	1812	6932
		НР - 61%; СП - 8%				1397,55	349,80	2376	595		514	
35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,7	2657,00	--	4517	--	4517	--	4878
		СП - 8%				--	--	--	--		361	
36	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		0,576504	284,71	2,41	164	1	143	14	192
		НР - 69%; СП - 8%				33,92	0,27	20	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000094	1435756,00				135		
37	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2		0,576504	272,76	1,71	157	1	146	7	177
		НР - 69%; СП - 8%				17,12	0,27	10	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,00011	1139741,00				125		
38	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2		0,576504	873,05	6,82	503	4	460	28	573
		НР - 69%; СП - 8%				68,49	1,06	39	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00076	0,000438	852894,00				374		
		Переливной трубопровод										
39	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		3,5	2709,93	1298,71	9485	4546	48	3731	14273
		НР - 61%; СП - 8%				1397,55	349,80	4891	1224		1057	
40	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,5	2657,00	--	9300	--	9300	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		2709,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%				--	--	--	--		217	
42	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%				--	--	--	--		399	
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство	м3	0,04		38351,29	1153,64	1534	46	1270	208	1882
		НР - 91%, СП - 8%				5458,60	266,43	218	11		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	29611,00				1208		
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00653		76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
		НР - 118%, СП - 8%				61231,80	1370,93	400	9		78	
45	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,53		240,00	--	1567	--	1567	--	1693
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
46	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,18692		284,71	2,41	338	3	295	28	395
		НР - 69%, СП - 8%				33,92	0,27	40	--		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000193	1435756,00				278		
47	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	1,18692		272,76	1,71	324	2	302	14	365
		НР - 69%, СП - 8%				17,12	0,27	20	--		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,000226	1139741,00				257		
48	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	1,18692		873,05	6,82	1036	8	947	57	1181
		НР - 69%, СП - 8%				68,49	1,06	81	1		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00076	0,000902	852894,00				769		
		Отводящий трубопровод/лист 13,14,15 АС/										
49	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,406		2709,93	1298,71	9230	4423	47	3630	13889
		НР - 61%, СП - 8%				1397,55	349,80	4760	1191		1029	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406		2657,00	--	9050	--	9050	--	9774
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
51	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1		1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
52	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Решетка/ Монтаж	т конструкций	0,0003		58514,57	2554,40	18	1	1	11	31
		НР - 69%; СП - 8%				51912,40	481,01	16	--		2	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003		233749,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
55	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003406		1112527,33	30273,89	3789	103	2979	700	4849
		НР - 99%; СП - 8%				207529,00	173,03	707	1		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	1,43052	280,00				401		
55.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	7,45914	263,00				1962		
55.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,13624	3635,00				495		
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб/.Устройство	м3	0,04		35367,91	1004,64	1415	40	1203	170	1712
		НР - 91%; СП - 8%				4310,36	362,12	172	14		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	28148,00				1148		
57	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений./для крепления трубопроводов подводящего,переливного/. Монтаж	т конструкций	0,01193		134637,10	1900,15	1606	23	150	992	2807
		НР - 69%; СП - 8%				120079,80	481,01	1433	6		208	
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,93		537,00	--	6406	--	6406	--	6919
		СП - 8%				--	--	--	--		513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство бетонной обоймы под отводящий трубопровод из бетона В15/.Устройство	м3	2,3	35367,91	1004,64	81346	2311	69121	9779	98416
		НР - 91%; СП - 8%			4310,36	362,12	9914	833		7290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,346	28148,00				66035		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				186463	18541	137031	26293	229779
							30893	5167	--	17018	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33077				
	Материалы		Тенге				167				
	Всего заработная плата		Тенге					21328			
		Накладные расходы	Тенге				13010				
		Сметная прибыль	Тенге				3687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21328			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98086				
	Материалы		Тенге				79831				
	Всего заработная плата		Тенге					13278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3205				
		Накладные расходы	Тенге				12281				
		Сметная прибыль	Тенге				8829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13278			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1624				
	Материалы		Тенге				152				
	Всего заработная плата		Тенге					1454			
		Накладные расходы	Тенге				1003				
		Сметная прибыль	Тенге				210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1454			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53676				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53676				
		Сметная прибыль	Тенге				4294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36060			
		РАЗДЕЛ 3. Вариант с поплавковым запорным клапаном									
60	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Указатели уровня кранового типа./Установка поплавка с крепежами/ Установка	комплект	1	1216,60	--	1217	--	127	1068	2468
		НР - 98%; СП - 8%			1090,21	--	1090	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2304-1011-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Поплавок с крепежными деталями	шт.	1	206068,00	--	206068	--	206068	--	222553
		СП - 8%			--	--	--	--		16485	
62	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	3,7	3055,31	181,06	11305	670	786	6151	18852
		НР - 61%, СП - 8%			2662,00	63,35	9849	234		1396	
63	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,7	8753,00	--	32386	--	32386	--	34977
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
64	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	5200,52	1788,26	5201	1788	301	2867	8713
		НР - 75%, СП - 8%			3111,75	711,04	3112	711		645	
65	2304-1005-4007 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	1	714333,00	--	714333	--	714333	--	771480
		СП - 8%			--	--	--	--		57147	
66	1312-0604-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм./Сигнальная полиэтиленовая трубка диам.9х2/. Монтаж	м	17	141,40	4,04	2404	69	72	1397	4105
		НР - 61%, СП - 8%			133,10	1,62	2263	27		304	
67	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	155,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
68	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
		НР - 98%, СП - 8%			2127,17	126,31	2127	126		391	
69	2304-1013-0515 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	1	363025,00	--	363025	--	363025	--	392067
		СП - 8%			--	--	--	--		29042	
70	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174
		НР - 98%, СП - 8%			3179,80	58,94	9539	177		1717	
71	2304-0103-3905 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	3	48481,00	--	145443	--	145443	--	157078
		СП - 8%			--	--	--	--		11635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8922,71	792,33	17845	1585	288	10023	30098
		НР - 61%; СП - 8%			7986,00	229,47	15972	459		2229	
73	2305-1206-0306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	2	13629,00	--	27258	--	27258	--	29439
		СП - 8%			--	--	--	--		2181	
74	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
		НР - 99%; СП - 8%			1981,26	26,62	1981	27		339	
75	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
		СП - 8%			--	--	--	--		15453	
76	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
		НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	313	--		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
77	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1743041	5491	1691304	35531	1920860
							46247	1762	--	142285	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36754				
	Материалы		Тенге				1447				
	Всего заработная плата		Тенге					32628			
		Накладные расходы	Тенге				20438				
		Сметная прибыль	Тенге				4575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32628			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250				
	Материалы		Тенге				214				
	Всего заработная плата		Тенге					2008			
		Накладные расходы	Тенге				1988				
		Сметная прибыль	Тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2008			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1704037				
	Материалы		Тенге				3947				
	Всего заработная плата		Тенге					13373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1685695				
	Сдача и испытание		Тенге				117				
		Накладные расходы	Тенге				13106				
		Сметная прибыль	Тенге				137371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1854514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1920859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48009			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2498199**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2032660		
		- Накладные расходы	Тенге							115028	
		- Сметная прибыль	Тенге							185050	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3

на Автоматика

1	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	2224,97	--	2225	--	68	1618	4151
		НР - 75%, СП - 8%			2157,48	--	2157	--		307	
2	Прайс-лист стр.17 п.37 ТОО "SKALA GROUP" РК	**Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ**	шт	1	96682,14	--	96682	--		--	96682
					--	--	--	--	96682	--	
3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	698,05	--	698	--	6	519	1314
		НР - 75%, СП - 8%			691,50	--	692	--		97	
4	Прайс-лист стр.17 п.33 ТОО "SKALA GROUP" РК	**Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3**	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	3	698,05	--	2094	--	19	1556	3942
		НР - 75%, СП - 8%			691,50	--	2075	--		292	
6	Прайс-лист стр.17 п.36 ТОО "SKALA GROUP" РК	**Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6**	комплект	3	22589,29	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2224,97	--	11125	--	338	8091	20753
		НР - 75%; СП - 8%			2157,48	--	10787	--		1537	
8	Прайс-лист стр.18 п.39 ТОО "SKALA GROUP" РК	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	9939,29	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
9	Прайс-лист стр.17 п.38 ТОО "SKALA GROUP" РК	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	8132,14	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
10	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	363,37	14,88	7267	298	2586	3207	11312
		НР - 72%; СП - 8%			219,13	3,56	4383	71		838	
11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	478,51	21,35	2871	128	1506	917	4092
		НР - 72%; СП - 8%			206,24	6,14	1237	37		303	
12	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	609,05	32,01	6091	320	1646	3028	9848
		НР - 72%; СП - 8%			412,48	8,08	4125	81		729	
13	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	33513,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /КЗНСОВ8-16У2/	шт.	2	6123,69	45,02	12247	90	4423	5568	19241
		НР - 72%; СП - 8%			3867,00	--	7734	--		1425	
15	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	6030,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
16	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1543,01	97,73	12344	782	5386	3768	17401
		НР - 61%; СП - 8%			771,98	0,13	6176	1		1289	
17	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	8	222,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015 прим.	Пробки П-М27х2	шт.	8	276,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
19	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25,92	446,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
20	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	2	246,86	32,45	494	65	197	182	730
		НР - 72%; СП - 8%			116,01	10,67	232	21		54	
21	2306-1710-2215 РСНБ РК 2015	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 70 мм	м	2	620,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								346577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39598				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45354		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						222279		
		- Накладные расходы	Тенге							28454	
		- Сметная прибыль	Тенге							9206	

Резервуар для воды емкостью 100 м3 №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2

на Технологические решения

		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	2	14575,75	347,79	29152	696	2406	25690	59229
		НР - 98%; СП - 8%			13025,17	81,85	26050	164		4387	
2	Прайс-лист стр.22 ТОО "VEM KZ" РК	Фильтр панельный EY3 200	шт	1	5646,43	--	5646	--	5646	--	6098
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
3	Прайс-лист стр.22 "VEM KZ" РК	Кассета фильтра для круглых каналов FGR 200	шт	1	26228,57	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
4	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	7663,21	142,14	42148	782	29397	11899	58371
		НР - 98%; СП - 8%			2176,26	31,41	11969	173		4324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93 5,115	5720,00				29258		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1312-0101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм./Пылеосадочная камера 630х4/. Монтаж	м трубопровода	1,5	5874,13	2188,91	8811	3283	297	3722	13536
		НР - 61%; СП - 8%			3487,22	580,51	5231	871		1003	
6	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	41813,00	--	62720	--	62720	--	67737
		СП - 8%			--	--	--	--		5018	
7	1109-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т конструкций	0,01658	81498,66	6218,44	1351	103	330	660	2172
		НР - 69%; СП - 8%			55367,90	2304,09	918	38		161	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01658	262047,00	--	4345	--	4345	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
9	2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1	923,00	--	923	--	923	--	997
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12847,85	64,61	12848	65	11643	1131	15097
		НР - 98%; СП - 8%			1139,88	13,98	1140	14		1118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	2305-0301-0809	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К630Ц для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	1 1	11353,00				11353		
11	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1724,93	20,71	1725	21	1255	448	2346
		НР - 98%; СП - 8%			448,55	8,25	449	8		174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 1	1245,00				1245		
12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0061	1029357,08	513134,17	6279	3130	114	3907	11001
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	3035	912		815	
13	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9074,00	--	9074	--	9074	--	9800
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
14	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6032,00	--	24128	--	24128	--	26058
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0,6842105	299,71	1,71	205	1	193	8	230
		НР - 69%; СП - 8%			16,51	0,27	11	--		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2204-0702-0107	Эмаль термостойкая КО-811 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019 0,00013	1364439,00				177		
16	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1910,61	117,35	3821	235	1926	1348	5583
		НР - 76%; СП - 8%			829,80	57,23	1660	114		414	
17	2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2	7531,00	--	15062	--	15062	--	16267
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
18	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	2	1837,01	103,31	3674	207	54	2616	6793
		НР - 76%; СП - 8%			1706,70	14,11	3413	28		503	
19	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0161	331687,00	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
20	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416,00	--	832	--	832	--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2185,29	89,59	2185	90	297	1775	4277
		НР - 98%; СП - 8%			1797,81	13,31	1798	13		317	
22	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
23	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	499540,00	--	1279	--	1279	--	1381
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268611	8611	204325	53204	347560
							55674	2336	--	25747	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8811				
	Материалы		Тенге				297				
	Всего заработная плата		Тенге					6102			
		Накладные расходы	Тенге				3722				
		Сметная прибыль	Тенге				1003				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40928				
	Материалы		Тенге				2288				
	Всего заработная плата		Тенге					9174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26949				
		Накладные расходы	Тенге				7879				
		Сметная прибыль	Тенге				3905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9174			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1351				
	Материалы		Тенге				330				
	Всего заработная плата		Тенге					956			
		Накладные расходы	Тенге				660				
		Сметная прибыль	Тенге				161				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					956			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217521				
	Материалы		Тенге				44999				
	Всего заработная плата		Тенге					41778			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129464				
	Сдача и испытание		Тенге				1331				
		Накладные расходы	Тенге				40942				
		Сметная прибыль	Тенге				20677				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				279140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					41778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				347559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					58009			
		РАЗДЕЛ 2. Технологические трубопроводы									
		Подводящий трубопровод									
24	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,6	2709,93	1298,71	9756	4675	50	3837	14680
		НР - 61%, СП - 8%			1397,55	349,80	5031	1259		1087	
25	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	2657,00	--	9565	--	9565	--	10330
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
26	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	2709,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%			--	--	--	--		217	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1		1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство	м3	0,04		38351,29	1153,64	1534	46	1270	208	1882
		НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,43	218	11		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	29611,00				1208		
29	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00653		76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
		НР - 118%; СП - 8%				61231,80	1370,93	400	9		78	
30	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6,53		240,00	--	1567	--	1567	--	1693
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
31	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,220832		284,71	2,41	348	3	304	29	406
		НР - 69%; СП - 8%				33,92	0,27	41	--		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000199	1435756,00				286		
32	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	1,220832		272,76	1,71	333	2	310	15	375
		НР - 69%; СП - 8%				17,12	0,27	21	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,000232	1139741,00				264		
33	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	1,220832		873,05	6,82	1066	8	974	59	1214
		НР - 69%; СП - 8%				68,49	1,06	84	1		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00076	0,000928	852894,00				791		
		Спускной трубопровод										
34	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7		2709,93	1298,71	4607	2208	23	1812	6932
		НР - 61%; СП - 8%				1397,55	349,80	2376	595		514	
35	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7		2657,00	--	4517	--	4517	--	4878
		СП - 8%				--	--	--	--		361	
36	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,576504		284,71	2,41	164	1	143	14	192
		НР - 69%; СП - 8%				33,92	0,27	20	--		14	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000094	1435756,00				135		
37	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2		0,576504	272,76	1,71	157	1	146	7	177
		НР - 69%; СП - 8%				17,12	0,27	10	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,00011	1139741,00				125		
38	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2		0,576504	873,05	6,82	503	4	460	28	573
		НР - 69%; СП - 8%				68,49	1,06	39	1		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00076	0,000438	852894,00				374		
		Переливной трубопровод										
39	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		3,5	2709,93	1298,71	9485	4546	48	3731	14273
		НР - 61%; СП - 8%				1397,55	349,80	4891	1224		1057	
40	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		3,5	2657,00	--	9300	--	9300	--	10043
		СП - 8%				--	--	--	--		744	
41	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	2709,00	--	2709	--	2709	--	2926
		СП - 8%				--	--	--	--		217	
42	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%				--	--	--	--		399	
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под переливное устройство. Устройство	м3		0,04	38351,29	1153,64	1534	46	1270	208	1882
		НР - 91%; СП - 8%				5458,60	266,43	218	11		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	29611,00				1208		
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00653	76143,93	6593,37	497	43	54	482	1058
		НР - 118%; СП - 8%				61231,80	1370,93	400	9		78	
45	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг		6,53	240,00	--	1567	--	1567	--	1693
		СП - 8%				--	--	--	--		125	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,18692		284,71	2,41	338	3	295	28	395
		НР - 69%; СП - 8%				33,92	0,27	40	--		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000193	1435756,00				278		
47	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской ХС-720	м2	1,18692		272,76	1,71	324	2	302	14	365
		НР - 69%; СП - 8%				17,12	0,27	20	--		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2204-0703-0103	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,000226	1139741,00				257		
48	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 4 слоя	м2	1,18692		873,05	6,82	1036	8	947	57	1181
		НР - 69%; СП - 8%				68,49	1,06	81	1		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00076	0,000902	852894,00				769		
		Отводящий трубопровод/лист 13,14,15 АС/										
49	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,406		2709,93	1298,71	9230	4423	47	3630	13889
		НР - 61%; СП - 8%				1397,55	349,80	4760	1191		1029	
50	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406		2657,00	--	9050	--	9050	--	9774
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
51	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1		1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
52	2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		1110,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
53	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали./Решетка/ Монтаж	т конструкций	0,0003		58514,57	2554,40	18	1	1	11	31
		НР - 69%; СП - 8%				51912,40	481,01	16	--		2	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003		233749,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%				--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003406		1112527,33	30273,89	3789	103	2979	700	4849
		НР - 99%; СП - 8%				207529,00	173,03	707	1		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	1,43052	280,00				401		
55.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190	7,45914	263,00				1962		
55.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40	0,13624	3635,00				495		
56	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб/.Устройство	м3	0,04		35367,91	1004,64	1415	40	1203	170	1712
		НР - 91%; СП - 8%				4310,36	362,12	172	14		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0408	28148,00				1148		
57	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений./для крепления трубопроводов подводящего,переливного/. Монтаж	т конструкций	0,01193		134637,10	1900,15	1606	23	150	992	2807
		НР - 69%; СП - 8%				120079,80	481,01	1433	6		208	
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,93		537,00	--	6406	--	6406	--	6919
		СП - 8%				--	--	--	--		513	
59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. /Устройство бетонной обоймы под отводящий трубопровод из бетона В15/.Устройство	м3	2,3		35367,91	1004,64	81346	2311	69121	9779	98416
		НР - 91%; СП - 8%				4310,36	362,12	9914	833		7290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,346	28148,00				66035		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					186463	18541	137031	26293	229779
								30893	5167	--	17018	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					33077				
	Материалы		Тенге					167				
	Всего заработная плата		Тенге						21328			
		Накладные расходы	Тенге					13010				
		Сметная прибыль	Тенге					3687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					49775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						21328			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					98086				
	Материалы		Тенге					79831				
	Всего заработная плата		Тенге						13278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3205				
		Накладные расходы	Тенге					12281				
		Сметная прибыль	Тенге					8829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					119197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					13278			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1624				
	Материалы		Тенге				152				
	Всего заработная плата		Тенге					1454			
		Накладные расходы	Тенге				1003				
		Сметная прибыль	Тенге				210				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1454			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53676				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53676				
		Сметная прибыль	Тенге				4294				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36060			
		РАЗДЕЛ 3. Вариант с поплавковым запорным клапаном									
60	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Указатели уровня кранового типа./Установка поплавка с крепежами/ Установка**	комплект	1	1216,60	--	1217	--	127	1068	2468
		НР - 98%, СП - 8%			1090,21	--	1090	--		183	
61	2304-1011-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Поплавок с крепежными деталями**	шт.	1	206068,00	--	206068	--	206068	--	222553
		СП - 8%			--	--	--	--		16485	
62	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	м трубопровода	3,7	3055,31	181,06	11305	670	786	6151	18852
		НР - 61%, СП - 8%			2662,00	63,35	9849	234		1396	
63	2301-0501-1120 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,7	8753,00	--	32386	--	32386	--	34977
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
64	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	шт.	1	5200,52	1788,26	5201	1788	301	2867	8713
		НР - 75%, СП - 8%			3111,75	711,04	3112	711		645	
65	2304-1005-4007 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD**	шт.	1	714333,00	--	714333	--	714333	--	771480
		СП - 8%			--	--	--	--		57147	
66	1312-0604-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм./Сигнальная полиэтиленовая трубка диам.9x2/. Монтаж**	м	17	141,40	4,04	2404	69	72	1397	4105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			133,10	1,62	2263	27		304	
67	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	155,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
68	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2678,86	493,99	2679	494	58	2208	5278
		НР - 98%; СП - 8%			2127,17	126,31	2127	126		391	
69	2304-1013-0515 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	1	363025,00	--	363025	--	363025	--	392067
		СП - 8%			--	--	--	--		29042	
70	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3978,41	277,02	11935	831	1565	9522	23174
		НР - 98%; СП - 8%			3179,80	58,94	9539	177		1717	
71	2304-0103-3905 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	3	48481,00	--	145443	--	145443	--	157078
		СП - 8%			--	--	--	--		11635	
72	1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8922,71	792,33	17845	1585	288	10023	30098
		НР - 61%; СП - 8%			7986,00	229,47	15972	459		2229	
73	2305-1206-0306 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	2	13629,00	--	27258	--	27258	--	29439
		СП - 8%			--	--	--	--		2181	
74	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2249,86	54,58	2250	55	214	1988	4577
		НР - 99%; СП - 8%			1981,26	26,62	1981	27		339	
75	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	193157,00	--	193157	--	193157	--	208610
		СП - 8%			--	--	--	--		15453	
76	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2511,05	--	2511	--	2198	307	3044
		НР - 98%; СП - 8%			313,39	--	313	--		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1743041	5491	1691304	35531	1920860
							46247	1762	--	142285	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36754				
	Материалы		Тенге				1447				
	Всего заработная плата		Тенге					32628			
		Накладные расходы	Тенге				20438				
		Сметная прибыль	Тенге				4575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32628			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250				
	Материалы		Тенге				214				
	Всего заработная плата		Тенге					2008			
		Накладные расходы	Тенге				1988				
		Сметная прибыль	Тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2008			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1704037				
	Материалы		Тенге				3947				
	Всего заработная плата		Тенге					13373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1685695				
	Сдача и испытание		Тенге				117				
		Накладные расходы	Тенге				13106				
		Сметная прибыль	Тенге				137371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1854514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1920859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48009			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2498199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				132814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2032660		
		- Накладные расходы	Тенге							115028	
		- Сметная прибыль	Тенге							185050	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3

на Автоматика

1	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	2224,97	--	2225	--	68	1618	4151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%, СП - 8%			2157,48	--	2157	--		307	
2	Прайс-лист стр.17 п.37 ТОО "SKALA GROUP" РК	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ	шт	1	96682,14	--	96682	--		--	96682
					--	--	--	--	96682	--	
3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	698,05	--	698	--	6	519	1314
		НР - 75%, СП - 8%			691,50	--	692	--		97	
4	Прайс-лист стр.17 п.33 ТОО "SKALA GROUP" РК	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	698,05	--	2094	--	19	1556	3942
		НР - 75%, СП - 8%			691,50	--	2075	--		292	
6	Прайс-лист стр.17 п.36 ТОО "SKALA GROUP" РК	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	комплект	3	22589,29	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
7	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2224,97	--	11125	--	338	8091	20753
		НР - 75%, СП - 8%			2157,48	--	10787	--		1537	
8	Прайс-лист стр.18 п.39 ТОО "SKALA GROUP" РК	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	9939,29	--	19879	--		--	19879
					--	--	--	--	19879	--	
9	Прайс-лист стр.17 п.38 ТОО "SKALA GROUP" РК	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	8132,14	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
10	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	363,37	14,88	7267	298	2586	3207	11312
		НР - 72%, СП - 8%			219,13	3,56	4383	71		838	
11	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	478,51	21,35	2871	128	1506	917	4092
		НР - 72%, СП - 8%			206,24	6,14	1237	37		303	
12	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	609,05	32,01	6091	320	1646	3028	9848

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			412,48	8,08	4125	81		729	
13	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,01	33513,00	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
14	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне /К3НСОВ8-16У2/**	шт.	2	6123,69	45,02	12247	90	4423	5568	19241
		НР - 72%; СП - 8%			3867,00	--	7734	--		1425	
15	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	шт.	2	6030,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
16	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	8	1543,01	97,73	12344	782	5386	3768	17401
		НР - 61%; СП - 8%			771,98	0,13	6176	1		1289	
17	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	**Бобышки скошенные**	шт.	8	222,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
18	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015 прим.	**Пробки П-М27х2**	шт.	8	276,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
19	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	25,92	446,00	--	11560	--	11560	--	12485
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
20	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	2	246,86	32,45	494	65	197	182	730
		НР - 72%; СП - 8%			116,01	10,67	232	21		54	
21	2306-1710-2215 РСНБ РК 2015	**Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 70 мм**	м	2	620,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								346577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39598				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45354		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						222279		
		- Накладные расходы	Тенге							28454	
		- Сметная прибыль	Тенге							9206	

Насосная станция второго подъема

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3

на Технологическое оборудование и трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Насосное оборудование									
1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	39060,46	1508,74	78121	3017	2920	44427	132351
		НР - 61%, СП - 8%			36092,00	323,20	72184	646		9804	
2	Прайс-лист стр.9 п. 2 ТОО "TESCO" РК	Насосная установка хоз. питья Wilo TESCO SiBoost Smart 2 Helix VE 604 Q=7,5m3/h H=35m в комплекте из 2х насосов Helix VE 604 (1раб+1рез)	к-т	1	2625865,31	--	2625865	--		--	2625865
					--	--	--	--	2625865	--	
3	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	44157,04	2738,32	88314	5477	2919	49736	149094
		НР - 61%, СП - 8%			39959,00	808,00	79918	1616		11044	
4	Прайс-лист стр.9 п.1 ТОО "TESCO" РК	Насосная установка пожаротушения Wilo TESCO CO-2 Helix V 3602/K/CC Q=36m3/h H=35m в комплекте из 2х насосов Helix V 3602 (1раб+1рез)	к-т	1	5645955,23	--	5645955	--		--	5645955
					--	--	--	--	5645955	--	
5	1337-0101-0203 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	4	34299,93	1735,94	137200	6944	5258	77457	231829
		НР - 61%, СП - 8%			31249,50	495,19	124998	1981		17173	
6	Прайс-лист стр.10 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-10	шт	2	1794492,86	--	3588986	--		--	3588986
					--	--	--	--	3588986	--	
7	Прайс-лист стр.10 ТОО "ВодЭкоФильтр" РК	Установка обеззараживания воды УФ-ОВ-20	шт	2	2339346,43	--	4678693	--		--	4678693
					--	--	--	--	4678693	--	
8	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328,00	--	132656	--		--	132656
					--	--	--	--	132656	--	
9	1303-0110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	18254,15	9056,15	18254	9056	--	7570	27891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				30							
9	1303-0110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования			–	–	–	–	132656	–	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	18254,15	9056,15	18254	9056	–	7570	27891
10	Прайс-лист стр.19 ТОО "Специальная металлургия" РК	Таль ручная червячная передвижная грузоподъемностью 1,0 т 3 м			9198,00	3212,64	9198	3213		2066	
			шт	1	141680,00	–	141680	–	141680	–	141680
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			–	–	–	–			17355000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286298				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7456			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11097		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16813835		
		- Накладные расходы	Тенге							179190	
		- Сметная прибыль	Тенге							40087	

ИТОГО ПО АКТУ	27117139
Оборудование	20669206
Разбивка осей	23383
Итого без оборудования	6424550
Временные здания и сооружения 2,9%	186312
Итого	6610862
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,3.0,9%	136845
Итого	6747707
Непредвиденные работы и затраты-2%	134954
ИТОГО	27186994
Итого с понижающим коэф К=0,9	24468294,60
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2936195,35
ИТОГО ПО АКТУ	27404489,95

Заказчик

Руководитель отдела "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

К.И.Айбергенов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО "TN Stroy"

Е.А. Хабибулин

СОЗДАНО С ПОМОЩЬЮ SCANNER+