Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК" Справка КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлКұрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		4	09.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области	**13 581 602**	**12 126 430**							**1 455 172**	**13 581 602**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлКұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"
Объект: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"
Договор субподряда №4 от 9 июля 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 23 августа 2021 года
за август 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	54	1397,32	58,53	75455	3160	--	53124	138866
			НР - 72%; СП - 8%			1338,79	27,57	72295	1489		10286	
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	122,95	482,88	20,39	59370	2508	--	41874	109344
			НР - 72%; СП - 8%			462,48	10,55	56862	1297		8100	
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	39,1	952,55	--	37245	--	--	26816	69186
			НР - 72%; СП - 8%			952,55	--	37245	--		5125	
4	4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	71,6	86,39	0,03	6186	2	--	4452	11489
			НР - 72%; СП - 8%			86,36	--	6183	--		851	
6	6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	76	2084,40	118,22	158415	8985	--	110531	290461
			НР - 72%; СП - 8%			1966,18	53,75	149430	4085		21516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	160,92	357,36	--	57506	--	--	41404	106823
			НР - 72%; СП - 8%			357,36	--	57506	--		7913	
8	8	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи(ограждение лоджии)	м2 перегородок	6,6	1801,33	200,12	11889	1321	--	8041	21525
			НР - 72%; СП - 8%			1601,21	90,99	10568	601		1594	
9	9	1203-0101-0109 РСНБ РК 2015	Стены деревянные брусчатые оштукатуренные. Разборка	м2 стен	15,3	1571,72	277,42	24047	4245	--	15430	42636
			НР - 72%; СП - 8%			1294,30	106,43	19803	1628		3158	
10	11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от водоэмульсионной окраски	м2	1949,4	243,89	--	475445	--	--	342320	883187
			НР - 72%; СП - 8%			243,89	--	475445	--		65421	
11	13	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка в санузлах	м2 облицовки	407,54	775,00	56,51	315842	23032	--	218503	577093
			НР - 72%; СП - 8%			718,48	26,17	292810	10667		42748	
12	14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	645,2	110,94	2,85	71580	1839	--	50898	132276
			НР - 72%; СП - 8%			108,09	1,47	69740	951		9798	
13	15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	41,8	1872,26	611,25	78260	25550	--	46390	134622
			НР - 72%; СП - 8%			1261,01	280,38	52710	11720		9972	
14	16	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	41,8	823,91	31,58	34439	1320	--	24337	63479
			НР - 72%; СП - 8%			792,33	16,33	33119	683		4702	
			РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
15	25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	92	3426,56	34,40	315244	3165	174825	111051	460399
			НР - 80%; СП - 8%			1491,89	16,96	137254	1560		34104	
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
			ТИП2									
16	36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(ГИДРОИЗОЛ)	м2 изолируемой поверхности	41,8	1591,57	86,16	66528	3601	34235	27458	101504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			686,40	12,41	28692	519		7519	
17	37	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя(ГИДРОИЗОЛ)	м2 изолируемой поверхности	41,8	1000,46	42,63	41819	1782	22726	16551	63040
			НР - 94%; СП - 8%			414,15	7,08	17311	296		4670	
18	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	41,8	776,29	29,21	32449	1221	16570	14344	50536
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	14658	602		3743	
19	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,8	216,24	9,91	9039	414	8263	528	10332
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	362	199		765	
20	40	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,8	3402,98	77,75	142245	3250	83275	53743	211666
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	55720	1452		15679	
				ТИП6								
21	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	9,7	776,29	29,21	7530	283	3846	3329	11728
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	3401	140		869	
22	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,7	216,24	9,91	2098	96	1918	122	2398
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	84	46		178	
23	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,7	3402,98	77,75	33009	754	19325	12471	49118
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	12930	337		3638	
			РАЗДЕЛ 4.ПРОБИВКА ПРОЕМА-2шт									
24	66	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	20,8	291,70	120,91	6067	2515	--	3945	10813
			НР - 84%; СП - 8%			170,79	54,97	3552	1143		801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	67	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлические перемычки. Монтаж	т конструкций	0,04376	30977,80	10281,26	1356	450	179	593	2104
			НР - 69%; СП - 8%			16609,80	3014,92	727	132		156	
26	68	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04376	268132,00	--	11733	--	11733	--	12672
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
27	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,44408	93,73	2,40	135	3	66	45	195
			НР - 69%; СП - 8%			45,37	0,27	66	--		14	
28	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,88816	80,59	1,70	233	5	151	53	309
			НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	77	1		23	
29	71	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,945	20517,32	7564,12	19389	7148	--	13012	34993
			НР - 84%; СП - 8%			12953,20	3439,16	12241	3250		2592	
30	72	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	20261,64	34,90	210721	363	195205	12261	240821
			НР - 80%; СП - 8%			1457,05	16,64	15153	173		17839	
			РАЗДЕЛ 5.ОКНА									
31	75	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	89,1	2445,68	214,87	217910	19145	100210	97091	340201
			НР - 90%; СП - 8%			1106,11	104,65	98555	9324		25200	

Локальная смета 2-1-2 - Сантехнические работы ОВ

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	3592,91	59,50	34133	565	23678	7268	44713
			НР - 72%; СП - 8%			1041,07	21,57	9890	205		3312	
33	2	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	252	2499,94	41,88	629984	10553	473462	108261	797305
			НР - 72%; СП - 8%			579,24	17,43	145969	4393		59060	
34	3	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26,8	1931,32	22,87	51759	613	38752	9097	65725
			НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	12394	240		4868	
35	4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	335	1641,35	22,87	549852	7661	387267	113709	716646
			НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	154924	3005		53085	
36	12	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	34,93	10091,56	200,27	352498	6995	311021	27326	410210
			НР - 72%; СП - 8%			987,17	99,38	34482	3471		30386	

Локальная смета 2-1-3 - Сантехнические работы ВК

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

37	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка с запорной арматурой	м трубопроводов	15	406,80	3,08	6102	46	462	4040	10953
			НР - 72%; СП - 8%			372,94	1,13	5594	17		811	
38	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	10	699,77	5,27	6998	53	530	4633	12561
			НР - 72%; СП - 8%			641,51	1,93	6415	19		930	
39	3	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	3	417,83	1,54	1253	5	--	901	2327
			НР - 72%; СП - 8%			416,29	0,79	1249	2		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	5	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	12	769,25	3,51	9231	42	--	6632	17132
			НР - 72%; СП - 8%			765,74	1,81	9189	22		1269	
41	7	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	730,31	6,36	3652	32	--	2618	6771
			НР - 72%; СП - 8%			723,95	3,29	3620	16		502	
42	8	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	5	587,44	5,70	2937	29	--	2105	5445
			НР - 72%; СП - 8%			581,74	2,95	2909	15		403	

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ВОДОПРОВОД

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

43	11	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3327,49	45,55	153065	2095	119956	22953	190099
			НР - 72%; СП - 8%			674,22	18,79	31014	864		14081	
44	12	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	106	1372,17	2,98	145450	316	944	103836	269228
			НР - 72%; СП - 8%			1360,28	0,25	144190	26		19943	
45	13	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	104,94	173,00	--	18155	--	18155	--	19607
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	

ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПОДАЮЩИЙ Т3

46	42	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	49	1372,17	2,98	67236	146	436	47999	124455
			НР - 72%; СП - 8%			1360,28	0,25	66654	12		9219	
47	43	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	48,51	173,00	--	8392	--	8392	--	9064
			СП - 8%			--	--	--	--		671	

КАНАЛИЗАЦИЯ бытовая К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	49	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	102	1059,15 944,94	1,73 0,58	108033 96384	176 59	11473	69439 14198	191670
49	50	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	163	1034,08 906,11	4,21 1,33	168555 147696	686 217	20173	106497 22004	297057
50	51	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	101,796	254,00 --	-- --	25856 --	-- --	25856	-- 2068	27925
51	52	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	162,674	1077,00 --	-- --	175200 --	-- --	175200	-- 14016	189216
52	53	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Лючок-прочистка ПНД DN 50 *СП - 8%*	шт.	8	212,00 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1832
53	54	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Лючок-прочистка ПНД DN 100 *СП - 8%*	шт.	5	553,00 --	-- --	2765 --	-- --	2765	-- 221	2986
54	55	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	9	176,00 --	-- --	1584 --	-- --	1584	-- 127	1711
55	56	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	15	300,00 --	-- --	4500 --	-- --	4500	-- 360	4860
56	57	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	29	84,00 --	-- --	2436 --	-- --	2436	-- 195	2631
57	58	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	25	466,00 --	-- --	11650 --	-- --	11650	-- 932	12582
58	59	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	19	131,00 --	-- --	2489 --	-- --	2489	-- 199	2688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
59	1	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2700	291,70	120,91	787586	326448	--	512033	1403588
			НР - 84%; СП - 8%			170,79	54,97	461137	148425		103969	
60	2	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,331025	4342,84	1777,87	1438	589	--	938	2566
			НР - 84%; СП - 8%			2564,98	808,34	849	268		190	
			ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
61	3	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	5	3575,80	56,01	17879	280	4841	9266	29317
			НР - 72%; СП - 8%			2551,60	22,37	12758	112		2172	
62	4	2307-0201-0320 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12598,00	--	12598	--	12598	--	13606
			СП - 8%			--	--	--	--		1008	
63	5	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8393,00	--	8393	--	8393	--	9064
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
64	6	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
65	7	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
66	8	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
			СП - 8%			--	--	--	--		671	
67	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	49	1416,99	--	69433	--	490	49639	128597
			НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	68943	--		9526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	10	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	519,00	--	7785	--	7785	--	8408
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
69	11	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
70	12	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
71	13	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	3597,00	--	89925	--	89925	--	97119
			СП - 8%			--	--	--	--		7194	
72	14	2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7431,00	--	7431	--	7431	--	8025
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
73	15	2307-0204-1030 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7488,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
74	16	2307-0204-1028 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	7488,00	--	14976	--	14976	--	16174
			СП - 8%			--	--	--	--		1198	
75	17	2307-0204-1027 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7488,00	--	7488	--	7488	--	8087
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
			УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
76	26	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	150	694,28	--	104142	--	642	74520	192955
			НР - 72%; СП - 8%			690,00	--	103500	--		14293	
77	27	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	150	42,00	--	6300	--	6300	--	6804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
			ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
78	40	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2735	106,40	1,17	291015	3208	30686	185176	514286
			НР - 72%; СП - 8%			94,01	0,02	257121	68		38095	
79	41	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	123	407,14	3,14	50079	386	5299	32010	88656
			НР - 72%; СП - 8%			360,93	0,52	44394	64		6567	
80	42	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,31212	153811,00	--	48007	--	48007	--	51848
			СП - 8%			--	--	--	--		3841	
81	43	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,02	206745,00	--	210880	--	210880	--	227750
			СП - 8%			--	--	--	--		16870	
82	44	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1632	294834,00	--	48117	--	48117	--	51966
			СП - 8%			--	--	--	--		3849	
83	45	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,1628	321249,00	--	373548	--	373548	--	403432
			СП - 8%			--	--	--	--		29884	
84	46	2306-0145-1006 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	1173494,00	--	59848	--	59848	--	64636
			СП - 8%			--	--	--	--		4788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,068	155,38	146,95	2030	1920	--	431	2658
			НР - 72%; СП - 8%			8,43	37,35	110	488		197	
95	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,55	207,33	197,88	3639	3473	2	816	4811
			НР - 72%; СП - 8%			9,34	55,21	164	969		356	
96	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,55	879,66	--	15438	--	--	11115	28678
			НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	15438	--		2124	
97	4	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В МОКРЫХ ГРУНТАХ	М3	5,1	40375,82	9458,39	205917	48238	66302	79871	308650
			НР - 72%; СП - 8%			17917,10	3834,17	91377	19554		22863	
98	5	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,05	19750,00	--	20738	--	20738	--	22397
			СП - 8%			--	--	--	--		1659	
99	7	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	12280,00	--	73680	--	73680	--	79574
			СП - 8%			--	--	--	--		5894	
100	8	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14173,00	--	85038	--	85038	--	91841
			СП - 8%			--	--	--	--		6803	
101	9	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19846,00	--	59538	--	59538	--	64301
			СП - 8%			--	--	--	--		4763	
102	10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19868,00	--	59604	--	59604	--	64372
			СП - 8%			--	--	--	--		4768	
									771993	3830422	4475864	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13 268 486**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4 425 315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					536 880			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235 113			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 830 422		
			Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							3 493 018	
			- Сметная прибыль	Тенге							982 846	

Всего		**13 268 486**
Временные здания и сооружения (2,32%)		307 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)		328 547
Всего		**13 904 862**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**278 097**
Итого в текущих ценах 2020 г.		**14 182 959**
Ценовая скидка согласно Договора, k=	0,9	-1 418 296
Итого в текущих ценах		**12 764 663**
НДС (12 %)		1 531 760
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**14 296 423**
услуги генподрядчика (5%):		-714 821
Итого к оплате:		**13 581 602**
в т.ч. НДС (12%)		1 455 172

Генподрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "ЕлКурылыс"

_____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор