Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Справка КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		4	09.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области	**41 461 517**	**24 892 781**							**2 987 134**	**27 879 915**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Семёновых К. П.**
Директор ТОО "СК-БЛОК"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор ТОО "ЕлҚұрылыс"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-БЛОК"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕлҚұрылыс"

Объект: Капитальный ремонт здания "Чаглинской врачебной амбулатории в селе Шагалалы улица Вадима Буторина 4, Аккайынский район, Северо-Казахстанской области"

Договор субподряда №4 от 9 июля 2021г.

Акт выполненных работ №2
от 23 сентября 2021 года
за сентябрь 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от масляной окраски коридоров**	м2	360	243,89	--	87801	--	--	63217	163100
			НР - 72%; СП - 8%			243,89	--	87801	--		12081	
			РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
2	19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	105,1	1487,08	143,30	156292	15061	--	118923	297233
			НР - 80%; СП - 8%			1343,78	70,63	141231	7423		22017	
3	20	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте**	м2	105,1	3388,00	--	356079	--	356079	--	384565
			СП - 8%			--	--	--	--		28486	
			СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	24	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2045,63	1142,64	7,36	2337408	15065	897223	1144086	3760014
			НР - 80%; СП - 8%			696,67	2,44	1425120	4988		278520	
5	25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	523	3426,56	34,40	1792091	17991	993842	631302	2617264
			НР - 80%; СП - 8%			1491,89	16,96	780258	8870		193871	
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
			ТИП6									
6	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	90,3	776,29	29,21	70099	2638	35796	30987	109173
			НР - 94%; СП - 8%			350,66	14,40	31665	1300		8087	
7	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	90,3	216,24	9,91	19526	895	17848	1140	22319
			НР - 94%; СП - 8%			8,67	4,76	783	430		1653	
8	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	90,3	3402,98	77,75	307289	7021	179896	116099	457259
			НР - 94%; СП - 8%			1333,02	34,75	120372	3138		33871	
			РАЗДЕЛ 5.ОКНА									
9	73	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	12,75	3841,00	217,62	48973	2775	23692	21440	76046
			НР - 90%; СП - 8%			1765,17	103,23	22506	1316		5633	
10	77	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,6	2761,42	217,72	37555	2961	15739	18266	60287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			1386,40	105,92	18855	1441		4466	
11	79	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	78,8	4805,46	12,24	378670	964	355735	20204	430784
			НР - 90%; СП - 8%			278,82	6,07	21971	478		31910	
12	80	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	27	111,00	--	2997	--	2997	--	3237
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
13	84	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ)	м3 изоляции	1,4184	15374,96	1097,51	21808	1557	--	15956	40785
			НР - 76%; СП - 8%			14277,45	524,68	20251	744		3021	
14	85	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,460952	19372,00	--	28302	--	28302	--	30566
			СП - 8%			--	--	--	--		2264	
			РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
15	101	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	9,72	3983,26	225,90	38717	2196	19566	16204	59315
			НР - 90%; СП - 8%			1744,31	108,05	16955	1050		4394	
16	102	2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	9,72	25518,00	--	248035	--	248035	--	267878
			СП - 8%			--	--	--	--		19843	
			РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО									
17	148	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5885	6682,40	2198,50	10615	3492	5508	2891	14587
			НР - 93%; СП - 8%			1016,60	940,45	1615	1494		1080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	149	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,165	30204,08	1265,43	4984	209	3943	826	6275
			НР - 91%; СП - 8%			5043,00	460,61	832	76		465	
			РАЗДЕЛ 13.ПАНДУС-1									
19	164	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	6682,40	2198,50	4009	1319	2080	1092	5510
			НР - 93%; СП - 8%			1016,60	940,45	610	564		408	
20	165	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,45	32015,16	1615,18	46422	2342	38069	5995	56611
			НР - 91%; СП - 8%			4145,38	398,19	6011	577		4193	
21	166	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	31487,43	9,00	28339	8	24391	3703	34605
			НР - 94%; СП - 8%			4377,36	--	3940	--		2563	
22	167	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0484	17804,69	1765,33	862	85	2	739	1728
			НР - 91%; СП - 8%			16008,00	759,35	775	37		128	
23	168	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0273	275350,00	--	7517	--	7517	--	8118
			СП - 8%			--	--	--	--		601	
24	169	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0211	268132,00	--	5658	--	5658	--	6110
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
25	170	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9	31859,55	3015,00	28674	2714	20904	5269	36658
			НР - 93%; СП - 8%			5617,80	677,00	5056	609		2715	
			РАЗДЕЛ 14.ПАНДУС-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	179	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	6682,40	2198,50	6014	1979	3120	1638	8264
			НР - 93%; СП - 8%			1016,60	940,45	915	846		612	
27	180	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,5	32015,16	1615,18	48023	2423	39382	6202	58563
			НР - 91%; СП - 8%			4145,38	398,19	6218	597		4338	
28	181	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,15	31487,43	9,00	36211	10	31167	4732	44218
			НР - 94%; СП - 8%			4377,36	--	5034	--		3275	
29	182	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07905	17804,69	1765,33	1407	140	2	1206	2823
			НР - 91%; СП - 8%			16008,00	759,35	1265	60		209	
30	183	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02965	275350,00	--	8164	--	8164	--	8817
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
31	184	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0494	268132,00	--	13246	--	13246	--	14305
			СП - 8%			--	--	--	--		1060	
32	185	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,4	31859,55	3015,00	44603	4221	32517	8196	57023
			НР - 93%; СП - 8%			5617,80	677,00	7865	948		4224	

Локальная смета 2-1-3 - Сантехнические работы ВК

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

33	6	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	8	956,41	7,02	7651	56	--	5489	14192
			НР - 72%; СП - 8%			949,39	3,63	7595	29		1051	

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
34	18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	669,91	34,39	670	34	18	457	1217
			НР - 72%; СП - 8%			618,14	16,93	618	17		90	
35	19	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
36	20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2563,04	--	2563	--	2196	264	3053
			НР - 72%; СП - 8%			366,65	--	367	--		226	
37	21	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1684,56	274,54	1685	275	21	1066	2970
			НР - 72%; СП - 8%			1389,41	90,90	1389	91		220	
38	22	2304-1013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	11567,00	--	11567	--	11567	--	12492
			СП - 8%			--	--	--	--		925	
39	34	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	18560,44	147,15	92802	736	85059	5228	105872
			НР - 72%; СП - 8%			1401,39	50,78	7007	254		7842	
40	36	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	10530,00	--	105300	--	105300	--	113724
			СП - 8%			--	--	--	--		8424	

Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение

			ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА									
41	18	1308-0305-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	37	7833,46	1283,00	289838	47471	77340	142563	466993
			НР - 72%; СП - 8%			4460,19	891,27	165027	32977		34592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	19	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	37	21768,00	--	805416	--	805416	--	869849
			СП - 8%			--	--	--	--		64433	
43	20	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	102	561,77	3,90	57301	398	6980	36065	100836
			НР - 72%; СП - 8%			489,44	1,64	49923	168		7469	
44	21	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 60 Вт, степень защиты IP 20	шт.	102	37098,00	--	3783996	--	3783996	--	4086716
			СП - 8%			--	--	--	--		302720	
45	22	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	45	757,79	8,38	34101	377	1780	23106	61783
			НР - 72%; СП - 8%			709,86	3,29	31944	148		4577	
46	23	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки LZ LED 1200 IP54, мощность 60 Вт, световой поток 5000K, ГОСТ 55705-2013	шт.	13	13077,00	--	170001	--	170001	--	183601
			СП - 8%			--	--	--	--		13600	
47	24	2307-0106-0818 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки RKL LED-2400 IP20, мощность 32 Вт, ГОСТ 55705-2013	шт.	10	8757,00	--	87570	--	87570	--	94576
			СП - 8%			--	--	--	--		7006	
48	25	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт.	22	24174,00	--	531828	--	531828	--	574374
			СП - 8%			--	--	--	--		42546	
			УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
49	33	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	200	73,00	--	14600	--	14600	--	15768
			СП - 8%			--	--	--	--		1168	

15855506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
50	1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхн.	650	1386,11	9,21	900970	5984	290002	437015	1445024
						930,74	3,05	604984	1981	–	107039	
51	2	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (выравнивающий слой, ветонит) НР = 72 %	м2	2350	1924,05	27,41	4521509	64416	2063759	1759657	6783659
						1018,44	21,55	2393334	50634	–	502493	
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА										
52	3	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	12,75	29776	--	379644	--	379644	--	410016
						--	--	--	--		30372	
53	4	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-	м2	89,1	24589	--	2190880	--	2190880	--	2366150
						--	--	--	--		175270	
54	5	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными	м2	13,6	25654	--	348894	--	348894	--	376806
						--	--	--	--		27912	
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								27 237 161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				5 990 092				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					207 813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123 285			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14 370 465		
			Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							4 651 223	
			- Сметная прибыль	Тенге							2 017 565	

Всего	**27 237 161**
Временные здания и сооружения (2,32%)	631 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	674 431
Всего	**28 543 494**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**570 870**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**29 114 364**
Ценовая скидка согласно Договора, k= 0,9	-2 911 436
Итого в текущих ценах	**26 202 928**
НДС (12 %)	3 144 351
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 347 279**
услуги генподрядчика (5%):	-1 467 364
Итого к оплате:	**27 879 915**
в т.ч. НДС (12%)	2 987 134

Генподрядчик
ТОО "СК-БЛОК"

_____ **Семёновых К. П.**
Директор

Субподрядчик
ТОО "ЕлКұрылыс"

_____ **Курмангожин Б. Е.**
Директор