Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018 г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок				
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/				
1	20	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	183,380	3517,61	645060
			Накладные расходы			*882,98*	*161922*
			Сметная прибыль			*260,56*	*47782*
2	21	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	183,380	1050,01	192550
			Накладные расходы			*251,99*	*46210*
			Сметная прибыль			*77,78*	*14263*
3	22	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	183,380	1463,57	268390
			Накладные расходы			*551,35*	*101106*
			Сметная прибыль			*108,41*	*19881*
4	23	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	27,507	28214,31	776091
			Накладные расходы			*1062,62*	*29229*
			Сметная прибыль			*2089,95*	*57488*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	24	11-340108-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Оклейка стеклотканью на каждый слой	м2 поверхности	183,380	1576,94	289179
			Накладные расходы			*273,55*	*50163*
			Сметная прибыль			*116,81*	*21421*
6	25	21-080102-0709 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,7 мм	м2	183,380	621,67	114003
			Накладные расходы			*23,41*	*4294*
			Сметная прибыль			*46,05*	*8445*
7	26	Прайс	Алюминевые фасадные панели КАlziР	м2	183,380	18595,67	3410074
			Накладные расходы			*700,36*	*128431*
			Сметная прибыль			*1377,46*	*252598*
			Раздел: ВИТРАЖИ				
8	44	23-050306-1982 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 500 мм	шт.	0,600	8035,55	4821
			Накладные расходы			*302,64*	*182*
			Сметная прибыль			*595,23*	*357*
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
9	45	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6,300	3656,24	23034
			Накладные расходы			*1289,95*	*8127*
			Сметная прибыль			*270,83*	*1706*
10	46	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,300	49118,96	309449
			Накладные расходы			*1849,94*	*11655*
			Сметная прибыль			*3638,44*	*22922*
11	47	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3,000	4584,70	13754
			Накладные расходы			*172,67*	*518*
			Сметная прибыль			*339,61*	*1019*
12	48	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5673,82	17021
			Накладные расходы			*213,69*	*641*
			Сметная прибыль			*420,28*	*1261*
			Раздел: ПОЛЫ /л.17-АС/				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.17-АС/				
13	121	11-340108-0404 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	197,550	1547,67	305743
			Накладные расходы			*583,13*	*115198*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	122	21-110102-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*	м3	20,348	*114,64*	*22648*
			Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125			23724,87	482745
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*893,54*	*18181*
15	126	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	197,550	*1757,40*	*35759*
			Накладные расходы			400,08	79036
			Сметная прибыль			*111,73*	*22072*
			Раздел: Стены/л.17-АС/			*29,64*	*5855*
16	141	11-100206-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки дощатые щитовые. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	166,270	836,61	139103
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*299,63*	*49820*
17	142	21-070509-0509 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 12 мм	м2	166,270	*61,97*	*10304*
			Накладные расходы			1229,58	204442
			Сметная прибыль			*46,31*	*7700*
			Раздел: Вентиляционная система /л.19-АС/			*91,08*	*15144*
			Раздел: КРОВЛЯ 218,61 /л6-АС/				
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
18	186	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1,500	840,52	1261
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*77,37*	*116*
19	187	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Ф-1 -8шт/	м3	2,300	*62,26*	*93*
			Накладные расходы			33691,31	77490
			Сметная прибыль			*4788,29*	*11013*
20	188	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,107	*2495,65*	*5740*
			Накладные расходы			31951,50	3416
			Сметная прибыль			*10195,73*	*1090*
						2366,78	*253*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	189	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	220017,19	7454
			Накладные расходы			*8286,37*	*281*
			Сметная прибыль			*16297,57*	*552*
22	190	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	160818,84	11746
			Накладные расходы			*6056,82*	*442*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*870*
23	195	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Ф-1 -8шт/	м3	0,600	33691,31	20215
			Накладные расходы			*4788,29*	*2873*
			Сметная прибыль			*2495,65*	*1497*
24	202	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,016	321,00	5141
			Накладные расходы			*62,75*	*1005*
			Сметная прибыль			*23,78*	*381*
25	203	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	160,160	2575,56	412501
			Накладные расходы			*327,28*	*52417*
			Сметная прибыль			*190,78*	*30556*
			Раздел: Перевозка груза				
26	204	41-010305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	11,367	3561,14	40479
			Накладные расходы			*134,12*	*1525*
			Сметная прибыль			*263,79*	*2998*
27	205	41-010305-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	11367,000	15,38	174805
			Накладные расходы			*0,58*	*6584*
			Сметная прибыль			*1,14*	*12949*
28	206	41-310101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	11,367	338,86	3852
			Накладные расходы			*12,76*	*145*
			Сметная прибыль			*25,10*	*285*
29	207	41-310101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	11,367	338,86	3852
			Накладные расходы			*12,76*	*145*
			Сметная прибыль			*25,10*	*285*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**8 036 710**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**833 085**
			Сметная прибыль				**595 312**
			Итого с временными		**1,5 %**	**120 551**	**8 157 261**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**122 359**	**8 279 620**
			Итого с НДС		**12 %**	**993 554**	**9 273 174**
			в том числе на 2017 год - 70%				**6 491 222**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**2 948 698**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**9 439 919**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***