Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ОВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тепловой пункт				
1	**35**	**21-110403-0321 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,000**	**883,32**	**19433**
			Накладные расходы			***33,27***	***732***
			Сметная прибыль			***65,43***	***1439***
2	**36**	**21-110403-0319 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,000**	**699,36**	**7693**
			Накладные расходы			***26,34***	***290***
			Сметная прибыль			***51,80***	***570***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	37	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	328,69	3616
			Накладные расходы			*12,38*	*136*
			Сметная прибыль			*24,35*	*268*
4	38	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	225,42	2480
			Накладные расходы			*8,49*	*93*
			Сметная прибыль			*16,70*	*184*
5	39	21-110403-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	11,000	226,41	2490
			Накладные расходы			*8,53*	*94*
			Сметная прибыль			*16,77*	*184*
			Раздел: Вентиляция				
6	43	11-202601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1,000	26102,48	26102
			Накладные расходы			*8382,00*	*8382*
			Сметная прибыль			*1933,52*	*1934*
7	44	51-050602-0243 РСНБ РК 2015	Тепловая завеса	шт.	1,000	296947,90	296948
			Накладные расходы			*11183,76*	*11184*
			Сметная прибыль			*21996,14*	*21996*
8	45	11-200501-0204 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 800 мм. Установка	заслонка	2,000	5922,59	11845
			Накладные расходы			*1951,91*	*3904*
			Сметная прибыль			*438,71*	*877*
9	46		Воздушная заслонка утепленная КВАЛ 1000х800(У)-230	шт	2,000	106876,10	213752
			Накладные расходы			*4025,21*	*8050*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***7916,75***	***15833***
10	**47**	**11-200301-0103 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	**решетка**	**2,000**	**5262,99**	**10526**
			Накладные расходы			***1262,09***	***2524***
			Сметная прибыль			***389,85***	***780***
11	**48**	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**4,000**	**2344,64**	**9379**
			Накладные расходы			***766,29***	***3065***
			Сметная прибыль			***173,68***	***695***
12	**49**	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	**решетка**	**1,500**	**4592,48**	**6889**
			Накладные расходы			***1060,73***	***1591***
			Сметная прибыль			***340,18***	***510***
13	**50**	**11-200301-0103 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	**решетка**	**1,500**	**5262,99**	**7894**
			Накладные расходы			***1262,09***	***1893***
			Сметная прибыль			***389,85***	***585***
14	**51**	**11-200301-0104 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	**решетка**	**7,500**	**4725,07**	**35438**
			Накладные расходы			***1530,41***	***11478***
			Сметная прибыль			***350,01***	***2625***
15	**52**		**Решетка переточная АП500х150**	**шт**	**7,500**	**3667,59**	**27507**
			Накладные расходы			***138,13***	***1036***
			Сметная прибыль			***271,67***	***2038***
16	**53**	**11-200801-0103 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка**	**дефлектор**	**7,000**	**21324,74**	**149273**
			Накладные расходы			***3473,97***	***24318***
			Сметная прибыль			***1579,61***	***11057***
17	**55**		**Узел прохода, утепленный,с дистационным управленим**	**шт**	**7,000**	**89143,63**	**624005**
			Накладные расходы			***3357,36***	***23502***
			Сметная прибыль			***6603,23***	***46223***
			Раздел: Отопление				
18	**62**	**11-180301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**квт**	**2,000**	**6097,88**	**12196**
			Накладные расходы			***783,08***	***1566***
			Сметная прибыль			***451,69***	***903***
19	**99**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX**	**м трубопровода**	**742,000**	**693,28**	**514417**
			Накладные расходы			***172,80***	***128215***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***51,35***	***38105***
20	**100**	**21-110403-0304 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**121,000**	**226,41**	**27395**
			Накладные расходы			***8,53***	***1032***
			Сметная прибыль			***16,77***	***2029***
21	**101**	**21-110403-0306 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**184,800**	**225,42**	**41657**
			Накладные расходы			***8,49***	***1569***
			Сметная прибыль			***16,70***	***3086***
22	**102**	**21-110403-0308 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**204,600**	**281,12**	**57517**
			Накладные расходы			***10,59***	***2166***
			Сметная прибыль			***20,82***	***4261***
23	**103**	**21-110403-0310 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**179,300**	**328,69**	**58933**
			Накладные расходы			***12,38***	***2220***
			Сметная прибыль			***24,35***	***4365***
24	**104**	**21-110403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**41,800**	**373,18**	**15599**
			Накладные расходы			***14,05***	***587***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***27,64***	***1155***
25	**105**	**21-110403-0315 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**84,700**	**557,14**	**47190**
			Накладные расходы			***20,98***	***1777***
			Сметная прибыль			***41,27***	***3496***
26	**106**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**140,000**	**575,30**	**80542**
			Накладные расходы			***21,67***	***3033***
			Сметная прибыль			***42,61***	***5966***
			Раздел: Теплоснабжение				
27	**109**	**11-201701-0101 РСНБ РК 2015**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**6,000**	**15150,19**	**90901**
			Накладные расходы			***5268,22***	***31609***
			Сметная прибыль			***1122,24***	***6733***
28	**127**	**21-110403-0308 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**96,800**	**281,12**	**27213**
			Накладные расходы			***10,59***	***1025***
			Сметная прибыль			***20,82***	***2016***
29	**128**	**21-110403-0312 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**68,200**	**373,18**	**25451**
			Накладные расходы			***14,05***	***959***
			Сметная прибыль			***27,64***	***1885***
30	**129**	**21-110403-0315 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**162,800**	**557,14**	**90703**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***20,98***	***3416***
			Сметная прибыль			***41,27***	***6719***
31	**130**	**21-110403-0319 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**63,800**	**699,36**	**44619**
			Накладные расходы			***26,34***	***1680***
			Сметная прибыль			***51,80***	***3305***
			ИТОГО:				**2 589 605**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**283 127**
			Сметная прибыль				**191 823**
			Итого с временными		**1,5 %**	**34 390**	**2 623 995**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**34 906**	**2 658 901**
			Итого с НДС		**12 %**	**319 068**	**2 977 969**
			в том числе на 2017 год - 70%				**2 084 578**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**946 939**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**3 031 517**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор_____Бектенов Б.М.

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор_____Утегенов Ж.К.