Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ВК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018 г. № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой В1				
1	7	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	811,32	811
			Накладные расходы			*293,91*	*294*
			Сметная прибыль			*60,10*	*60*
2	8	23-030301-0204 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1,000	25228,45	25228
			Накладные расходы			*950,16*	*950*
			Сметная прибыль			*1868,77*	*1869*
3	17	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	193,74	387
			Накладные расходы			*7,30*	*15*
			Сметная прибыль			*14,35*	*29*
4	18	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	28070,88	28071
			Накладные расходы			*9416,44*	*9416*
			Сметная прибыль			*2079,32*	*2079*
5	19	ЦЕНА	Многонасосная сертифицированная установка повышения давления	шт	1,000	3417450,91	3417451

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***128709,32***	***128709***
			Сметная прибыль			***253144,51***	***253145***
6	20	ЦЕНА	Напорный гидробак	шт	1,000	303692,84	303693
			Накладные расходы			***11437,79***	***11438***
			Сметная прибыль			***22495,77***	***22496***
7	21	ЦЕНА	Виброкомпенсаторы	шт	2,000	19054,96	38110
			Накладные расходы			***717,66***	***1435***
			Сметная прибыль			***1411,48***	***2823***
8	22	ЦЕНА	Насос циркуляционный для системы ГВС	шт	2,000	92934,73	185869
			Накладные расходы			***3500,14***	***7000***
			Сметная прибыль			***6884,05***	***13768***
9	23	ЦЕНА	Реле давления	шт	1,000	34055,21	34055
			Накладные расходы			***1282,60***	***1283***
			Сметная прибыль			***2522,61***	***2523***
10	24	ЦЕНА	Виброизолирующая опора	шт	1,000	50154,03	50154
			Накладные расходы			***1888,92***	***1889***
			Сметная прибыль			***3715,11***	***3715***
11	25	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/футляр/	м трубопровода	5,000	19532,97	97665
			Накладные расходы			***2240,44***	***11202***
			Сметная прибыль			***1446,89***	***7234***
12	38	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX	м трубопровода	38,600	678,97	26208
			Накладные расходы			***167,99***	***6484***
			Сметная прибыль			***50,29***	***1941***
13	39	21-110403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	6,000	240,22	1441
			Накладные расходы			***9,05***	***54***
			Сметная прибыль			***17,79***	***107***
14	40	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8,600	208,54	1793

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7,85***	***68***
			Сметная прибыль			***15,45***	***133***
15	**41**	**21-110403-0207 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**24,000**	**161,00**	**3864**
			Накладные расходы			***6,06***	***146***
			Сметная прибыль			***11,93***	***286***
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3,Т4				
16	**55**	**21-110403-0307 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**9,570**	**278,06**	**2661**
			Накладные расходы			***10,47***	***100***
			Сметная прибыль			***20,60***	***197***
17	**56**	**21-110403-0305 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**37,400**	**247,28**	**9248**
			Накладные расходы			***9,31***	***348***
			Сметная прибыль			***18,32***	***685***
18	**57**	**21-110403-0303 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**24,970**	**215,16**	**5373**
			Накладные расходы			***8,10***	***202***
			Сметная прибыль			***15,94***	***398***
19	**61**	**11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**4,000**	**1243,95**	**4976**
			Накладные расходы			***444,60***	***1778***
			Сметная прибыль			***92,14***	***369***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	62	23-030102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт.	4,000	19634,92	78540
			Накладные расходы			*739,50*	*2958*
			Сметная прибыль			*1454,44*	*5818*
21	63	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	28070,88	56142
			Накладные расходы			*9416,44*	*18833*
			Сметная прибыль			*2079,32*	*4159*
22	64	51-020604-0202 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа GrundfOs	шт.	2,000	122367,96	244736
			Накладные расходы			*4608,67*	*9217*
			Сметная прибыль			*9064,29*	*18129*
23	70	11-180201-0102 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	водоподогреватель	1,000	46726,32	46726
			Накладные расходы			*12136,87*	*12137*
			Сметная прибыль			*3461,21*	*3461*
24	71	ЦЕНА	Промышленный электрический водонагреватель объем 200литров	шт	1,000	2215196,79	2215197
			Накладные расходы			*83429,57*	*83430*
			Сметная прибыль			*164088,65*	*164089*
			Раздел: Хозяйственно -бытовая канализация К1				
25	89	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /Упор бетонный УГ-1/	м3	0,112	16221,54	1817
			Накладные расходы			*610,94*	*68*
			Сметная прибыль			*1201,60*	*135*
			Раздел: Напорная канализация К1н				
26	91	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	28070,88	28071
			Накладные расходы			*9416,44*	*9416*
			Сметная прибыль			*2079,32*	*2079*
27	92	51-020406-0101 РСНБ РК 2015	Насос погружной канализационный, модель UnilifT KP 150-A1, Q 2.36 м3/ч, H 5,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,000	113497,85	113498
			Накладные расходы			*4274,60*	*4275*
			Сметная прибыль			*8407,25*	*8407*
			Раздел: Ливневая канализация К2				
			Раздел: Водопровод В2				
28	113	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	6,000	30583,72	183502
			Накладные расходы			*7913,14*	*47479*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2265,46*	*13593*
29	114	23-080307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	6,000	19704,49	118227
			Накладные расходы			*742,12*	*4453*
			Сметная прибыль			*1459,59*	*8758*
30	115	23-080305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12,000	11177,26	134127
			Накладные расходы			*420,96*	*5052*
			Сметная прибыль			*827,94*	*9935*
			ИТОГО:				**7 457 642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**380 130**
			Сметная прибыль				**552 418**
			Итого с временными		**1,5 %**	**106 491**	**7 564 133**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**108 088**	**7 672 221**
			Итого с НДС		**12 %**	**920 667**	**8 592 888**
			в том числе на 2017 год - 70%				**6 015 022**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**2 732 379**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**8 747 401**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***