Справка КС-3

казчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
одрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
аименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 26 июня 2021 г. по 26 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		301	04.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 26 июня 2021 г. по 26 июля 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
питальный ремонт Запорожской СШ в ле Запорожье Жаксынского района кмолинской области	**94 048 409**	**83 971 794**							**10 076 615**	**94 048 409**

одрядчик :
ОО "SCS Инжиниринг"
ИН 060540005386

иректор _____ **Рашев А.А.**

ксперт(ы) технического надзора
ОО "Saulet Trans Servis"
ИН 110140018612

_____ **Мухамеджанов К.К.**

Заказчик :
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель _____ **Шапиев Е. Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазГосПроект"; БИН 060240031582

_____ **Т. Базарбайулы**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

азчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»

Н 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с Жаксы, АБАЙ, 33Б, тел 87163522303

дрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Н 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516

именование объекта: Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области

Договор подряда №301 от 4 мая 2021г.

Акт выполненных работ №1
от 26 июня 2021 г.по 26 июля 2021 года

ставлен(а) 2020.4.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ АС-15)											
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ											
3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	120,12	1121,47	172,60	134710,98	20732,71	--	89796,23	242467,79
		НР - 72%; СП - 8%			948,87	89,40	113978,26	10738,73		17960,58	
4	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	699,6	1894,31	172,60	1325259,28	120750,96	--	912277,84	2416540,09
		НР - 72%; СП - 8%			1721,71	89,40	1204508,32	62544,24		179002,97	
6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	238	788,65	56,79	187698,70	13516,02	--	129981,70	343094,83
		НР - 72%; СП - 8%			731,86	26,67	174182,68	6347,46		25414,43	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1541,3	113,04	2,90	174228,55	4469,77	--	123890,93	321969,04
		НР - 72%; СП - 8%			110,14	1,50	169758,78	2311,95		23849,56	
8	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	490,3	344,09	19,18	168707,33	9403,95	--	118203,88	309864,11
		НР - 72%; СП - 8%			324,91	9,93	159303,37	4868,68		22952,90	
		ФАСАДЫ									
9	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	20	18597,29	8483,08	371945,80	169661,60	--	202081,10	619949,06
		НР - 72%; СП - 8%			10114,21	3919,20	202284,20	78384,00		45922,15	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	53	839,11	32,11	44472,83	1701,83	--	31429,72	81974,75
		НР - 72%; СП - 8%			807,00	16,63	42771,00	881,39		6072,20	
14	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	1150	2791,29	8,82	3209983,50	10143,00	1639796,50	1124622,72	4681374,72
		НР - 72%; СП - 8%			1356,56	1,68	1560044,00	1932,00		346768,50	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг МП СК-14х225 "Корабельная доска"	м2	2073,5	2299,55	--	4768116,92	--	4768116,92	--	5149566,27
		СП - 8%			--	--	--	--		381449,35	
16	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	120	3479,98	10,83	417597,60	1299,60	233805,60	131539,68	593068,26
		НР - 72%; СП - 8%			1520,77	1,68	182492,40	201,60		43930,98	
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы									
26	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	238	1093,14	59,74	260167,32	14218,12	75005,70	131649,03	423161,66
		НР - 72%; СП - 8%			718,25	50,01	170943,50	11902,38		31345,31	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	27	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	80	5040,69 2582,00	20,36 10,05	403255,20 206560,00	1628,80 804,00	195066,40	149302,08 44204,58	596761,86

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

ТИП 3, ДЕТАЛЬ 411 - 103,8 м2

3	35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,304	25472,84 3879,60	7,68 --	211526,46 32216,20	63,77 --	179246,49	23195,66 18777,77	253499,89
4	36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	103,8	782,62 357,42	29,77 14,67	81235,96 37100,20	3090,13 1522,75	41045,63	27808,52 8723,56	117768,04
5	37	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	103,8	1554,85 699,71	85,81 12,65	161393,43 72629,90	8907,08 1313,07	79856,45	53238,94 17170,59	231802,96
6	38	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	103,8	962,06 422,18	42,51 7,21	99861,83 43822,28	4412,54 748,40	51627,01	32090,89 10556,22	142508,94
	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	103,8	782,62 357,42	29,77 14,67	81235,96 37100,20	3090,13 1522,75	41045,63	27808,52 8723,56	117768,04
	40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	25	3407,69 1273,06	75,59 35,40	85192,25 31826,50	1889,75 885,00	51476,00	23552,28 8699,56	117444,09

ТИП 4,ДЕТАЛЬ 375 - 878 м2

	41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	35	25472,84	7,68	891549,40	268,80	755494,60	97765,92	1068460,55

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		НР - 72%; СП - 8%			3879,60	0,00	135786,00	0,00		79145,23		

РАЗДЕЛ 4.ОКНА

55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	699,6	2652,36	176,50	1855591,06	123479,40	872233,30	662602,91	2719649,49	
					1229,10	86,34	859878,36	60403,46		201455,52		
		НР - 72%; СП - 8%										
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	366,5	1283,70	5,06	470476,05	1854,48	378924,36	65249,61	578583,71	
					244,74	2,53	89697,21	927,24		42858,05		
		НР - 72%; СП - 8%										

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

Водопровод В1 (ниже отм. 0.000)

1	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. РАЗБОРКА	м трубопровода	2	1377,54	121,82	2755,07	243,64	--	1857,35	4981,41	
					1255,72	34,11	2511,43	68,22		368,99		
		НР - 72%; СП - 8%										
3	2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,4	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. РАЗБОРКА	м трубопровода	105	327,23	16,00	34358,94	1680,00	--	23983,95	63010,32
						311,23	6,02	32678,94	632,10		4667,43	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	41	415,68	3,12	17042,88	127,92	1325,94	11258,34	30565,31
						380,22	1,16	15589,02	47,56		2264,10	
		НР - 72%; СП - 8%										

Водопровод В1 (выше отм. 0.000)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	46	630,74 623,26	7,48 0,07	29014,22 28670,14	344,08 3,22	--	20644,82 3972,72	53631,77
26	5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10	688,90 680,06	8,84 0,11	6889,04 6800,64	88,40 1,10	--	4897,25 942,90	12729,20
27	6	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	14	762,02 751,55	10,47 0,16	10668,25 10521,67	146,58 2,24	--	7577,22 1459,64	19705,10
			Водопровод Т3 (выше отм. 0.000)									
28	8	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	16	630,74 623,26	7,48 0,07	10091,90 9972,22	119,68 1,12	--	7180,81 1381,82	18654,52
			Канализация К1 (ниже отм. 0.000)									
29	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	14	335,54 334,98	0,56 0,19	4697,62 4689,78	7,84 2,66	--	3378,55 646,09	8722,27
30	10	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. РАЗБОРКА *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	28	322,58 321,22	1,36 0,43	9032,13 8994,05	38,08 12,04	--	6484,38 1241,32	16757,83
			Канализация К1 (выше отм. 0.000)									
31	11	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. РАЗБОРКА	м трубопровода	19	335,54	0,56	6375,34	10,64	--	4585,18	11837,36

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			334,98	0,19	6364,70	3,61		876,84	
2	12	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. РАЗБОРКА	м трубопровода	31	322,58	1,36	9999,86	42,16	--	7179,14	18553,32
			НР - 72%; СП - 8%			321,22	0,43	9957,70	13,33		1374,32	
			Санитарные приборы. 3 этаж									
3	13	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	598,32	5,80	8974,80	87,00	--	6431,62	16638,93
			НР - 72%; СП - 8%			592,52	3,00	8887,80	45,00		1232,51	
4	14	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	7	743,82	6,47	5206,74	45,29	--	3733,13	9655,06
			НР - 72%; СП - 8%			737,35	3,35	5161,45	23,45		715,19	
5	15	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1202,65	17,62	3607,95	52,86	--	2579,36	6682,30
			НР - 72%; СП - 8%			1185,03	9,12	3555,09	27,36		494,99	
6	16	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,4	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. РАЗБОРКА	комплект	9	1731,26	19,33	15581,36	173,97	--	11140,88	28860,02
			НР - 72%; СП - 8%			1711,93	7,34	15407,39	66,06		2137,78	
			Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение									
			Щит освещения ЩО-1									
7	8	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	
8	9	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952,00	--	4952,00	--	5348,16
			СП - 8%			--	--	--	--		396,16	
9	10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2726,02	24,44	19082,14	171,08	9398,06	6849,36	28006,02

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	9513,00	--		2074,52	
0	11	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
			СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
1	12	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519,00	--	2595,00	--	2595,00	--	2802,60
			СП - 8%			--	--	--	--		207,60	
2	13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
			СП - 8%			--	--	--	--		308,48	
			Щит освещения ЩО-1.1									
3	14	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	
4	15	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019,00	--	9019,00	--	9740,52
			СП - 8%			--	--	--	--		721,52	
5	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2726,02	24,44	24534,18	219,96	12083,22	8806,32	36007,74
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	12231,00	--		2667,24	
6	17	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
			СП - 8%			--	--	--	--		130,56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	18	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	519,00	--	4152,00	--	4152,00	--	4484,16
			СП - 8%			--	--	--	--		332,16	
			Щит освещения ЩО-1.2									
48	19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	
49	20	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952,00	--	4952,00	--	5348,16
			СП - 8%			--	--	--	--		396,16	
50	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2726,02	24,44	21808,16	195,52	10740,64	7827,84	32006,88
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	10872,00	--		2370,88	
51	22	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
			СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
52	23	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	519,00	--	3633,00	--	3633,00	--	3923,64
			СП - 8%			--	--	--	--		290,64	
			Щит освещения ЩО-2									
53	24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780,00	--	5780,00	--	6242,40
		СП - 8%			--	--	--	--		462,40	
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2726,02	24,44	29986,22	268,84	14768,38	10763,28	44009,46
		НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	14949,00	--		3259,96	
27	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
		СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
28	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	519,00	--	5190,00	--	5190,00	--	5605,20
		СП - 8%			--	--	--	--		415,20	
		Щит освещения ЩО-3									
29	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
		НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	
30	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780,00	--	5780,00	--	6242,40
		СП - 8%			--	--	--	--		462,40	
31	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2726,02	24,44	24534,18	219,96	12083,22	8806,32	36007,74
		НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	12231,00	--		2667,24	
32	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
33	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	519,00	--	4152,00	--	4152,00	--	4484,16
		СП - 8%			--	--	--	--		332,16	
		Материалы									
119	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	450	41	--	18450,00	--	18450,00	--	19926,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1476,00	
120	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	390	26	--	10140,00	--	10140,00	--	10951,20
		СП - 8%			--	--	--	--		811,20	
121	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	13,5	1868	--	25218,00	--	25218,00	--	27235,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2017,44	
122	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	130	299,07	2,45	38879,10	318,50	1690,00	26557,13	70671,13
		НР - 72%; СП - 8%			283,62	0,11	36870,60	14,30		5234,90	
123	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	130	376,82	2,70	48986,60	351,00	1652,30	33847,63	89460,97
		НР - 72%; СП - 8%			361,41	0,21	46983,30	27,30		6626,74	
124	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	130	24	--	3120,00	--	3120,00	--	3369,60
		СП - 8%			--	--	--	--		249,60	
127	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	130	59	--	7670,00	--	7670,00	--	8283,60

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		613,60	
0	136	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,405	120296,00	--	48719,88	--	48719,88	--	52617,47
			СП - 8%			--	--	--	--		3897,59	
1	137	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,081	177804,00	--	547814,12	--	547814,12	--	591639,25
			СП - 8%			--	--	--	--		43825,13	
2	138	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,02	276382,00	--	558291,64	--	558291,64	--	602954,97
			СП - 8%			--	--	--	--		44663,33	

Локальная смета 7-1 - Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

3	2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1082	784,64	--	848980,48	--	--	916898,92	1907149,75
			НР - 108%; СП - 8%			784,64	--	848980,48	--		141270,35	
4	3	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	35	18597,29	8483,08	650905,15	296907,80	--	412582,25	1148566,40
			НР - 84%; СП - 8%			10114,21	3919,20	353997,35	137172,00		85078,99	
5	4	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 К=0,8	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. РАЗБОРКА	м оград	720	2614,40	774,80	1882368,00	557856,00	--	1811958,91	3989873,06
			НР - 118%; СП - 8%			1839,60	293,12	1324512,00	211046,40		295546,15	
6	5	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	249	738,00	--	183762,00	--		--	198462,96
			СП - 8%			--	--	--	--		14700,96	
7	6	4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1245	56,00	--	69720,00	--		--	75297,60

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5577,60	
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	50	162,08	153,68	8104,00	7684,00	5,50	1718,28	10608,06
		НР - 72%; СП - 8%			8,29	39,44	414,50	1972,00		785,78	
8	4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	412,5	56,00	--	23100,00	--		--	24948,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1848,00	
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ									
		Тип 1 = 1972 м2									
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	37,845	33922,00	--	1283778,09	--	1283778,09	--	1386480,34
		СП - 8%			--	--	--	--		102702,25	
		Тип 2 = 2409 м2									
18	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	200	2140,00	--	428000,00	--	428000,00	--	462240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		34240,00	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,4	33922,00	--	488476,80	--	488476,80	--	527554,94
		СП - 8%			--	--	--	--		39078,14	
		Тип 3 =350 м2									
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,4	33922,00	--	217100,80	--	217100,80	--	234468,86
		СП - 8%			--	--	--	--		17368,06	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие спортивн.площадок IV=250 м2									
31	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,04	33922,00 --	-- --	35278,88 --	-- --	35278,88	-- 2822,31	38101,19
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение									
		СТОЙКИ									
84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	1718,64 1718,64	0,00 0,00	68745,60 68745,60	0,00 0,00	0,00	49496,83 9459,39	127701,82
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,3	896,18 896,18	-- --	8334,47 8334,47	-- --	--	6000,82 1146,82	15482,11
86	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	29	2668,53 901,00	1763,18 766,80	77387,37 26129,00	51132,22 22237,20	126,15	44980,57 9789,44	132157,38
87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25	28638,35 5093,55	1756,01 403,08	715958,75 127338,75	43900,25 10077,00	544719,75	125048,33 67280,57	908287,65
91	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	515,46	2030 --	-- --	1046383,80 --	-- --	1046383,80	-- 83710,70	1130094,50
		ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ									
5	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	4,3	599274 --	-- --	2576878,20 --	-- --	2576878,20	-- 206150,26	2783028,46

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

1.1 Демонтажные работы

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	3500	172,13 172,13	0 0	602455 602455	0 0	0	433768 82898	1119121
		ФАСАДЫ										
92	3	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	2200	921,94 589,29	51,37 25,53	2028268 1296438	113014 56166	618816 –	973875 240171	3242314
93	4	1115-0109-0502	Цоколь. Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	100	2791,29 1356,56	8,82 1,68	279129 135656	882 168	142591	97793 30154	407076
94	5	2900-0000-0000	Металлосайдинг МП СК-14х225 "Корабельная доска" К=1,100;	м2	220	2299,55 –		505901 –		505901 –	– 40472	546373
95	6	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделыв. поверхн.	420	1385,59 948,19	9,41 3,1	581948 398240	3952 1302	179756	287670 69569	939187
96	7	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	490	1757,03 1575,99	181,04 89,98	860945 772235	88710 44090	0	587754 115896	1564595
97	8	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 8 мм в комплекте	м2	490	2973 –		1456770 –		1456770 –	– 116542	1573312
98	9	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашив. поверхн.	420	528,76 372,55	3,75 1,87	222079 156471	1575 785	64033	113224 26824	362127
99	10	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания.	м2	2700	1514,45	28	4089015	75600	1209816	2061243	6642279

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %			1038,37	21,94	2803599	59238		492021	
	11 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашив. поверхн.	700	474,08	3,75	331856	2625	97531	167766	539592
					331	1,87	231700	1309		39970	
	12 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок	75	3439,86	35,5	257990	2663	145373	79937	364961
					1466,06	14,25	109955	1069	–	27034	
	ОТКОСЫ										
	13 1134-0108-0703	Откосы оконных проемов. Облицовка сендвич-панелью НР = 72 %	м2 поверхности	490	1160,39	11,7	568591	5733	11971	397979	1043896
					1124,26	3,8	550887	1862	–	77326	
	14 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	90	1756		158040		158040	–	170683
					–		–		–	12643	
	15 2113-0816-3505	Откос пластиковый К=1,030;	1000 м2	0,5047	2819611		1423058		1423058	–	1536903
					–		–		–	113845	
	16 2113-0502-0805	Профиль пристенный - стартовый профиль	м	980	506		495880		495880	–	535550
					–		–		–	39670	
	17 2109-0105-0506	Наличники оконные из жесткого поливинилхлорида	м	980	484		474320		474320	–	512266
					–		–		–	37946	
	РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ										
	ПОЛЫ НА ОТМЕТКЕ 0.000										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТИП 4										
7	23 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство 600х600 НР = 72 %	м2 покрытия	490	5119,62	167,87	2508614	82256	1807218	473108	3220260
					1263,55	77,46	619140	37955		238538	
	РАЗДЕЛ 4.ОКНА										
8	31 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	699,6	20334		14225666		14225666	–	15363719
					–		–		–	1138053	
	Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение										
	32 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (штраба) НР = 72 %	м борозд	4335	295,31	121,28	1280169	525749	–	718063	2158091
					174,03	56,03	754420	242890	–	159859	
	Кабельные изделия и провода										
	33 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4335	662,04	367,16	2869943	1591639	560429	906366	4078414
					165,6	124,79	717876	540965	–	302105	

ИТОГО:	**Тенге**										84 227 741
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					17 763 293					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3 971 981				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1 619 762				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							40 913 799			
Перевозка	Тенге					276 582					
- Накладные расходы	Тенге								15 062 994		
- Сметная прибыль	Тенге								6 239 093		

Всего	**84 227 741**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 010 733
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 875 246
Итого	**87 113 720**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 742 274
Итого в текущих ценах 2020г.	88 855 994
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	93 301 993
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-9 330 199
Итого в текущих ценах	83 971 794
НДС (12 %)	10 076 615
Итого	94 048 409

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612

_____ Мухамеджанов К.К.

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель _____ Шапиев Е. Р.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазГосПроект"; БИН 060240031582

_____ Т. Базарбайулы