Справка КС-3

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 27 июля 2021 г по 23 августа 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		´301	04.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 27 июля 2021 г по 23 августа 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области	**187 479 945**	**83 421 014**							**10 010 522**	**93 431 536**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шапиев Е. Р.**
Руководитель
БИН 970240002448

ПОДРЯДЧИК: _____ **Рашев А. А.**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612

_____ **Мухамеджанов К. К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазГосПроект"
БИН 060240031582

_____ **Т. Базарбайулы**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, АБАЙ, 33Б, тел 87163522303
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516
Наименование объекта: Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области
Договор подряда №301 от 4 мая 2021г.

Акт выполненных работ №2
с 27 июля 2021 г по 23 августа 2021 года

Составлен(а) 2020.4.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ АС-15)									
			ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
1	1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,78	1766,13	34,28	6675,98	129,57	1066,54	3985,05	11513,92
			НР - 72%; СП - 8%			1449,70	14,53	5479,87	54,92		852,88	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	15,75	1609,65	36,18	25352,05	569,83	3540,60	15469,39	44087,16
			НР - 72%; СП - 8%			1348,67	15,47	21241,62	243,65		3265,72	
3	14	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	735	2791,29	8,82	2051598,15	6482,70	1048043,85	718780,61	2992009,06
			НР - 72%; СП - 8%			1356,56	1,68	997071,60	1234,80		221630,30	
4	16	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	1545	3479,98	10,83	5376569,10	16732,35	3010247,10	1693573,38	7635753,88
			НР - 72%; СП - 8%			1520,77	1,68	2349589,65	2595,60		565611,40	
			ОТМОСТКА									
5	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,85	5878,18	1763,18	93169,15	27946,40	50941,90	19032,93	121178,25
			НР - 72%; СП - 8%			901,00	766,80	14280,85	12153,78		8976,17	
6	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15	22759,13	1108,93	341386,95	16633,95	305171,25	16800,91	386842,89
			НР - 72%; СП - 8%			1305,45	250,19	19581,75	3752,85		28655,03	
			РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы									
7	27	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	158	5040,69	20,36	796429,02	3216,88	385256,14	294871,61	1178604,68
			НР - 72%; СП - 8%			2582,00	10,05	407956,00	1587,90		87304,05	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	28	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *НР - 72%; СП - 8%*	м2	37,6	5756,47 4799,59	25,87 13,40	216443,27 180464,58	972,71 503,84	35005,98	130297,26 27739,24	374479,77
9	29	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	37,6	289,35 171,95	2,44 1,22	10879,56 6465,32	91,74 45,87	4322,50	4688,06 1245,41	16813,03
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
		ТИП 3, ДЕТАЛЬ 411 - 103,8 м2										
10	40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,8	3407,69 1273,06	75,59 35,40	268525,97 100317,13	5956,49 2789,52	162252,35	74236,79 27421,02	370183,78
			РАЗДЕЛ 4.ОКНА									
11	58	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	366,5	2569,00 --	-- --	941538,50 --	-- --	941538,50	-- 75323,08	1016861,58
12	59	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	366,5	1481,39 471,39	5,61 1,18	542929,44 172764,43	2056,06 432,47	368108,95	124701,77 53410,50	721041,71
			РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ									
13	60	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3029,45	48,97	11451,32	185,11	2133,09	6632,32	19530,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2416,17	20,75	9133,12	78,44		1446,69	
4 61	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	15,75	2749,06	51,68	43297,69	813,96	7081,04	25740,67	74561,42
					2247,79	22,11	35402,69	348,23		5523,07	
5 62	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** *СП - 8%*	м2	3,78	53639,00	--	202755,42	--	202755,42	--	218975,85
					--	--	--	--		16220,43	
63	2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014** *СП - 8%*	м2	15,75	55987,00	--	881795,25	--	881795,25	--	952338,87
					--	--	--	--		70543,62	
67	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	100	1746,66	78,34	174666,00	7834,00	49698,00	86903,28	282494,82
					1171,34	35,65	117134,00	3565,00		20925,54	
70	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	104,37	4459,00	--	465385,83	--	465385,83	--	502616,70
					--	--	--	--		37230,87	
72	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	100	500,00	--	50000,00	--	50000,00	--	54000,00
					--	--	--	--		4000,00	
73	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	50	7227,00	--	361350,00	--	361350,00	--	390258,00
					--	--	--	--		28908,00	

РАЗДЕЛ 6.ВИТРАЖИ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	79	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,45	17769,00	--	43534,05	--	43534,05	--	47016,77
			СП - 8%			--	--	--	--		3482,72	
22	80	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24691,00	--	51851,10	--	51851,10	--	55999,19
			СП - 8%			--	--	--	--		4148,09	
23	81	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,95	24235,00	--	362313,25	--	362313,25	--	391298,31
			СП - 8%			--	--	--	--		28985,06	
			РАЗДЕЛ 7.КРЫЛЬЦА									
			КРЫЛЬЦО КР-2 = 2 ШТ									
			КОЗЫРЕК									
24	85	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,43932	27365,29	12800,65	12022,12	5623,58	3179,87	3466,50	16727,71
			НР - 72%; СП - 8%			7326,48	3632,70	3218,67	1595,92		1239,09	
25	86	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,38646	57182,87	27852,18	22098,89	10763,76	1973,82	8447,58	32990,19
			НР - 72%; СП - 8%			24223,23	6136,31	9361,31	2371,44		2443,72	
26	87	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,27978	31555,78	10346,73	8828,68	2894,80	1196,06	4030,18	13887,56
			НР - 72%; СП - 8%			16934,10	3072,57	4737,82	859,64		1028,71	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	88	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2332	92117,94	21789,43	21481,90	5081,29	576,47	12401,25	36593,80
			НР - 72%; СП - 8%			67856,50	6002,67	15824,14	1399,82		2710,65	
28	89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,63996	254634,00	--	162955,57	--	162955,57	--	175992,02
			СП - 8%			--	--	--	--		13036,45	
29	90	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,69504	254613,00	--	176966,22	--	176966,22	--	191123,52
			СП - 8%			--	--	--	--		14157,30	
30	91	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00376	296724,00	--	1115,68	--	1115,68	--	1204,93
			СП - 8%			--	--	--	--		89,25	
31	92	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	19	640,27	168,65	12165,13	3204,35	1727,10	5905,11	19515,86
			НР - 72%; СП - 8%			380,72	50,94	7233,68	967,86		1445,62	
32	93	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,85	2367,00	--	51718,95	--	51718,95	--	55856,47
			СП - 8%			--	--	--	--		4137,52	
			КРЫЛЬЦО КР-3 = 1 ШТ									
			КОЗЫРЕК									
33	102	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,4393	27365,29	12800,65	12021,57	5623,33	3179,72	3466,34	16726,95

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			7326,48	3632,70	3218,52	1595,85		1239,03	
4	103	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,38646	57182,87 24223,23	27852,18 6136,31	22098,89 9361,31	10763,76 2371,44	1973,82	8447,58 2443,72	32990,19
5	104	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,3	31555,78 16934,10	10346,73 3072,57	9466,73 5080,23	3104,02 921,77	1282,48	4321,44 1103,05	14891,22
	105	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,2592	92117,94 67856,50	21789,43 6002,67	23876,97 17588,40	5647,82 1555,89	640,75	13783,89 3012,87	40673,73
	106	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,6553	254634,00 --	-- --	166861,66 --	-- --	166861,66	-- 13348,93	180210,59
	107	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,70086	254613,00 --	-- --	178448,07 --	-- --	178448,07	-- 14275,85	192723,92
	108	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0288	296724,00 --	-- --	8545,65 --	-- --	8545,65	-- 683,65	9229,30
	109	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	20,4	640,27 380,72	168,65 50,94	13061,51 7766,69	3440,46 1039,18	1854,36	6340,22 1552,14	20953,87

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	110	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	23,46	2367,00	--	55529,82	--	55529,82	--	59972,21
			СП - 8%			--	--	--	--		4442,39	
			КОЗЫРЕК									
42	119	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,21966	27365,29	12800,65	6011,06	2811,79	1589,94	1733,25	8363,86
			НР - 72%; СП - 8%			7326,48	3632,70	1609,33	797,96		619,54	
43	120	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13558	57182,87	27852,18	7752,85	3776,20	692,46	2963,63	11573,79
			НР - 72%; СП - 8%			24223,23	6136,31	3284,19	831,96		857,32	
44	121	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07363	31555,78	10346,73	2323,45	761,83	314,76	1060,63	3654,80
			НР - 72%; СП - 8%			16934,10	3072,57	1246,86	226,23		270,73	
45	122	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06428	92117,94	21789,43	5921,34	1400,62	158,90	3418,32	10086,83
			НР - 72%; СП - 8%			67856,50	6002,67	4361,82	385,85		747,17	
46	123	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27246	254634,00	--	69377,58	--	69377,58	--	74927,79
			СП - 8%			--	--	--	--		5550,21	
47	124	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21881	254613,00	--	55711,87	--	55711,87	--	60168,82
			СП - 8%			--	--	--	--		4456,95	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	125	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00188	296724,00 --	-- --	557,84 --	-- --	557,84	-- 44,63	602,47
49	126	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	5	640,27 380,72	168,65 50,94	3201,35 1903,60	843,25 254,70	454,50	1553,98 380,43	5135,75
50	127	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	5,75	2367,00 --	-- --	13610,25 --	-- --	13610,25	-- 1088,82	14699,07

РАЗДЕЛ 8.ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

На здание

1	133	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	287,1	6463,18 866,25	150,67 48,58	1855579,00 248700,38	43257,36 13947,32	1563621,24	189106,34 163574,83	2208260,14
2	134	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	134,4	1982,37 321,09	11,74 3,75	266430,53 43154,50	1577,86 504,00	221698,17	31434,12 23829,17	321693,82
3	135	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром 200 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	воронка	18	1970,65 1663,28	27,77 13,80	35471,70 29939,04	499,86 248,40	5032,80	21734,96 4576,53	61783,19
	136	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,01854	328880,00 --	-- --	6097,44 --	-- --	6097,44	-- 487,79	6585,23
	137	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	117	225,43 215,98	0,22 0,12	26375,31 25269,66	25,74 14,04	1079,91	18204,26 3566,37	48145,94

Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

Водопровод В1 (выше отм. 0.000)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	17	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	5	5246,67 1020,07	69,83 25,02	26233,35 5100,35	349,15 125,10	20783,85	3762,32 2399,65	32395,33
57	18	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	51	4260,74 1020,07	69,83 25,02	217297,74 52023,57	3561,33 1276,02	161712,84	38375,70 20453,88	276127,32
58	19	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	55	1775,76 922,99	47,98 17,59	97666,80 50764,45	2638,90 967,45	44263,45	37246,97 10793,10	145706,87
59	20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2893,80 778,07	40,00 15,04	43407,00 11671,05	600,00 225,60	31135,95	8565,59 4157,81	56130,39
	21	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	23	843,07 778,07	40,00 15,04	19390,61 17895,61	920,00 345,92	575,00	13133,90 2601,96	35126,47
	22	2301-0201-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	18	226,00 --	-- --	4068,00 --	-- --	4068,00	-- 325,44	4393,44
	23	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5	280,00 --	-- --	1400,00 --	-- --	1400,00	-- 112,00	1512,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	24	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	81	1587,74 1558,16	18,70 0,17	128606,94 126210,96	1514,70 13,77	881,28	90881,81 17559,10	237047,85
64	25	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	80,19	221,00 --	-- --	17721,99 --	-- --	17721,99	-- 1417,76	19139,75
65	26	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	69	1734,12 1700,16	22,11 0,27	119654,28 117311,04	1525,59 18,63	817,65	84477,36 16330,53	220462,17
66	27	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные *СП - 8%*	м	68,31	376,00 --	-- --	25684,56 --	-- --	25684,56	-- 2054,76	27739,32
7	28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	188	90,88 87,52	1,18 --	17085,44 16453,76	221,84 --	409,84	11846,71 2314,57	31246,72
8	30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4104,04 3299,40	283,05 61,12	8208,08 6598,80	566,10 122,24	1043,18	4839,15 1043,78	14091,01
	31	2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	50491,00 --	-- --	100982,00 --	-- --	100982,00	-- 8078,56	109060,56

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	32	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	2075,00 --	-- --	8300,00 --	-- --	8300,00	-- 664,00	8964,00
71	33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2283,25 1865,43	119,94 27,60	2283,25 1865,43	119,94 27,60	297,88	1362,98 291,70	3937,93
72	37	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	10986,00 --	-- --	43944,00 --	-- --	43944,00	-- 3515,52	47459,52
3	38	2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	10113,00 --	-- --	50565,00 --	-- --	50565,00	-- 4045,20	54610,20
4	49	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	8	29374,64 1242,00	119,12 41,40	234997,12 9936,00	952,96 331,20	224108,16	7392,38 19391,16	261780,66
5	50	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	986,66 951,55	16,50 6,07	7893,28 7612,40	132,00 48,56	148,88	5515,89 1072,73	14481,90
	51	2308-0307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ *СП - 8%*	шт.	8	22452,00 --	-- --	179616,00 --	-- --	179616,00	-- 14369,28	193985,28
			Санитарные приборы.									
	75	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	22	7690,00	--	169180,00	--	169180,00	--	182714,40

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13534,40	
78	79	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	18809,00	--	131663,00	--	131663,00	--	142196,04
			СП - 8%			--	--	--	--		10533,04	
		Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение										
			Щит силовой распределительный ЩС-2									
79	40	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	
80	41	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	--	8314,00	--	8314,00	--	8979,12
			СП - 8%			--	--	--	--		665,12	
81	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2726,02	24,44	32712,24	293,28	16110,96	11741,76	48010,32
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	16308,00	--		3556,32	
82	43	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
			СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
83	44	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	3856,00	--	42416,00	--	42416,00	--	45809,28
			СП - 8%			--	--	--	--		3393,28	
			Щит силовой распределительный ЩС-3									
84	45	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	46	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314,00 --	-- --	8314,00	-- 665,12	8979,12
86	47	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	5007,84 2718,00	111,69 33,52	55086,24 29898,00	1228,59 368,72	23959,65	21792,04 6150,26	83028,54
87	48	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1632,00 --	-- --	1632,00 --	-- --	1632,00	-- 130,56	1762,56
88	49	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	10	3856,00 --	-- --	38560,00 --	-- --	38560,00	-- 3084,80	41644,80
			Щит силовой распределительный ЩС-4									
89	50	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	4759,32 3094,75	113,53 45,59	4759,32 3094,75	113,53 45,59	1551,04	2261,04 561,63	7581,99
90	51	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314,00 --	-- --	8314,00	-- 665,12	8979,12
91	52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5007,84 2718,00	111,69 33,52	5007,84 2718,00	111,69 33,52	2178,15	1981,09 559,11	7548,05
92	53	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	1687,00 --	-- --	1687,00 --	-- --	1687,00	-- 134,96	1821,96

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2726,02 1359,00	24,44 --	32712,24 16308,00	293,28 --	16110,96	11741,76 3556,32	48010,32
94	55	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	12	3856,00 --	-- --	46272,00 --	-- --	46272,00	-- 3701,76	49973,76
			Электроосвещение									
95	92	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	248	571,06 498,71	3,92 1,68	141622,88 123680,08	972,16 416,64	16970,64	89349,64 18477,80	249450,32
96	99	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный ДПО46-38-003 *СП - 8%*	шт	64	18592,23 --	-- --	1189902,72 --	-- --	1189902,72	-- 95192,22	1285094,94
97	101	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный ДПО12-30-003 *СП - 8%*	шт	184	15413,84 --	-- --	2836146,56 --	-- --	2836146,56	-- 226891,72	3063038,28
			Электроустановочные изделия									
98	106	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	31	303,00 --	-- --	9393,00 --	-- --	9393,00	-- 751,44	10144,44

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	107	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	81	285,00	--	23085,00	--	23085,00	--	24931,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1846,80	
100	108	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	100	340,00	--	34000,00	--	34000,00	--	36720,00
			СП - 8%			--	--	--	--		2720,00	
101	109	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	188,08	0,19	3761,60	3,80	193,40	2567,52	6835,45
			НР - 72%; СП - 8%			178,22	0,08	3564,40	1,60		506,33	
102	115	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1446,68	0,00	14466,80	0,00	126,80	10324,80	26774,93
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	0,00	14340,00	0,00		1983,33	
103	116	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок аварийного питания БАП40	шт	33	19802,57	--	653484,81	--	653484,81	--	705763,59
			СП - 8%			--	--	--	--		52278,78	
			Материалы									
104	123	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	130	376,82	2,70	48986,60	351,00	1652,30	33847,63	89460,97
			НР - 72%; СП - 8%			361,41	0,21	46983,30	27,30		6626,74	
			Кабельные изделия и провода									
105	139	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	461855,00	--	34639,12	--	34639,12	--	37410,25

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2771,13	
106	140	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,277	713866,00	--	197740,88	--	197740,88	--	213560,15
			СП - 8%			--	--	--	--		15819,27	
107	141	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	1030510,00	--	11335,61	--	11335,61	--	12242,46
			СП - 8%			--	--	--	--		906,85	

Локальная смета 7-1 - Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

108	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	100	2962,34	1261,99	296234,00	126199,00	0,00	242424,36	581751,03
			НР - 108%; СП - 8%			1700,35	544,32	170035,00	54432,00		43092,67	

РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ

Тип 1 = 1972 м2

109	13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	841	2042,21	31,98	1717498,61	26895,18	1024926,70	730357,03	2643684,09
			НР - 108%; СП - 8%			791,53	12,58	665676,73	10579,78		195828,45	

Тип 2 = 2409 м2

110	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80	2714,81	1048,45	217184,80	83876,00	121524,00	33321,89	270547,23
			НР - 108%; СП - 8%			147,31	238,36	11784,80	19068,80		20040,54	
	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140	3934,62	1084,96	550846,80	151894,40	378329,00	59835,89	659537,31
			НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,43	20623,40	34780,20		48854,62	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	300	511,70 403,86	38,50 15,95	153510,00 121158,00	11550,00 4785,00	20802,00	136018,44 23162,28	312690,72
113	18	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	800	2140,00 --	-- --	1712000,00 --	-- --	1712000,00	-- 136960,00	1848960,00
114	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	900	2042,21 791,53	31,98 12,58	1837989,00 712377,00	28782,00 11322,00	1096830,00	781594,92 209566,71	2829150,63
		Тип 3 =350 м2										
115	24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	400	2042,21 791,53	31,98 12,58	816884,00 316612,00	12792,00 5032,00	487480,00	347375,52 93140,76	1257400,28
		Покрытие спортивн.площадок V=1212 м2										
16	32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	181,8	2714,81 147,31	1048,45 238,36	493552,46 26780,96	190608,21 43333,85	276163,29	75723,99 45542,12	614818,57
17	33	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1212	907,96 34,98	250,73 74,49	1100447,52 42395,76	303884,76 90281,88	754167,00	143291,85 99499,15	1343238,52
8	34	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1212	-95,00 --	-19,93 -6,07	-115140,00 --	-24155,16 -7356,84	-90984,84	-7945,39 -9846,83	-132932,22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 6=968 м2									
119	40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	145,2	2714,81 147,31	1048,45 238,36	394190,41 21389,41	152234,94 34609,87	220566,06	60479,23 36373,57	491043,21
120	41	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	968	907,96 34,98	250,73 74,49	878905,28 33860,64	242706,64 72106,32	602338,00	114444,32 79467,97	1072817,56
			РАЗДЕЛ 7.Ограждение									
			СТОЙКИ									
121	84	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	80	1718,64 1718,64	0,00 0,00	137491,20 137491,20	0,00 0,00	0,00	98993,66 18918,79	255403,65
122	86	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	30,9	2668,53 901,00	1763,18 766,80	82457,58 27840,90	54482,26 23694,12	134,42	47927,57 10430,81	140815,96
123	87	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,8	28638,35 5093,55	1756,01 403,08	738869,43 131413,59	45305,06 10399,46	562150,78	129049,88 69433,54	937352,85
124	90	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	3,7752	108608,94 93398,40	6716,96 437,72	410020,47 352597,64	25357,87 1652,48	32064,96	244432,58 52356,24	706809,30

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	92	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,86958	765502,93	6770,31	2962174,83	26198,26	2690278,00	296414,60	3519276,59
			НР - 118%; СП - 8%			63494,90	1421,40	245698,60	5500,22		260687,15	
26	93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	100	77,63	1,72	7763,00	172,00	4888,00	1884,39	10419,18
			НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	2703,00	28,00		771,79	
			ОГРАЖДЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ									
27	94	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	13,86326	119114,38	1569,54	1651313,62	21758,94	162967,34	1016717,00	2881473,06
			НР - 69%; СП - 8%			105789,50	498,84	1466587,34	6915,55		213442,45	
28	95	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	7,5	599274,00	--	4494555,00	--	4494555,00	--	4854119,40
			СП - 8%			--	--	--	--		359564,40	
29	96	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	500,00	--	6000,00	--	6000,00	--	6480,00
			СП - 8%			--	--	--	--		480,00	
30	97	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	5	2703,00	--	13515,00	--	13515,00	--	14596,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1081,20	
												57186650,82
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ										
		1.1 Демонтажные работы										
131	1	1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	3000	172,13	0	516390	0	0	371801	959246
						172,13	0	516390	0		71055	
132	2	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 72 %	м2 оштукатури в. поверхн.	4000	491,45	0	1965800	0	0	1415376	3651670
						491,45	0	1965800	0		270494	
133	4	1115-0109-0502	Цоколь. Фасады вентилируемые.	м2	100	2791,29	8,82	279129	882	142591	97793	407076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	поверхности облицовки		1356,56	1,68	135656	168		30154	
134	6 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделыв. поверхн.	1375	1385,59	9,41	1905186	12939	588486	941777	3074720
					948,19	3,1	1303761	4263		227757	
135	9 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашив. поверхн.	1795	528,76	3,75	949124	6731	273666	483900	1547666
					372,55	1,87	668727	3357		114642	
136	10 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	1600	1514,45	28	2423120	44800	716928	1221477	3936165
					1038,37	21,94	1661392	35104		291568	
137	11 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашив. поверхн.	3600	474,08	3,75	1706688	13500	501588	862799	2775046
					331	1,87	1191600	6732		205559	
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
		ПОЛЫ НА ОТМЕТКЕ 0.000									
		ТИП 4									
138	23 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство 600х600 НР = 72 %	м2 покрытия	100	5119,62	167,87	511962	16787	368820	96553	657196
					1263,55	77,46	126355	7746		48681	
		ПОЛЫ НА ОТМЕТКЕ 3.300									
		ТИП 7.									
139	24 1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1020,5	646,21	45,05	659457	45974	17634	445684	1193552
					583,88	22,69	595850	23155	–	88411	
140	25 2900-0000-0001прайс	Плита ориентированно-стружечная OSB, толщина 6 мм К=1,027;	м2	1048,0535	2083,33		2183441		2183441	--	2358116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	174675	
141	26 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	600	663,48	27,12	398088	16272	92670	214095	661158
					481,91	13,68	289146	8208		48975	
142	27 2206-0101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	600	2062		1237200		1237200	–	1336176
					–		–		–	98976	
	ТИП 8, ДЕТАЛЬ 375 = 458,8 м2										
143	28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50 мм) НР = 72 %	м2 стяжки	458,8	843,68	37,21	387080	17072	181423	141839	571233
					411,04	18,34	188585	8414	–	42314	
144	29 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	458,8	660	37,9	302808	17389	271435	16078	344397
					30,48	18,19	13984	8346	–	25511	
145	30 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство 600х600 НР = 72 %	м2 покрытия	458,8	5119,62	167,87	2348882	77019	1692146	442984	3015215
					1263,55	77,46	579717	35539		223349	
								2595287	40839966	21557731	26488632

ИТОГО:	Тенге								83 675 283
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19 310 259				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 967 328			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					627 959			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40 839 966		
Перевозка	Тенге				0				
- Накладные расходы	Тенге							15 359 561	
- Сметная прибыль	Тенге							6 198 170	

Всего	**83 675 283**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 004 103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 862 946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**86 542 332**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**1 730 847**				
		Итого в текущих ценах 2020г.					**88 273 179**				
		Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)					**92 690 016**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9					-9 269 002				
		Итого в текущих ценах					**83 421 014**				
		НДС (12 %)					10 010 522				
		Итого					**93 431 536**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612

_____ **Мухамеджанов К. К.**

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель _____ **Шапиев Е. Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КазГосПроект"; БИН 060240031582

_____ **Т. Базарбайулы**