Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области

Справка КС-3

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 25 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		301	04.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 25 сентября 2021 года по 10 октября 2021 без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области	**347 901 367,97**	**7 831 298,19**							**939 755,78**	**8 771 053,97**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шапиев Е. Р.**
Руководитель
БИН 970240002448

ПОДРЯДЧИК: _____ **Рашев А. А.**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612

_____ **Мухамеджанов К. К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Жаксы, АБАЙ, 33Б, тел 87163522303
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, тел 87085500516
Наименование объекта: Капитальный ремонт Запорожской СШ в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области
Договор подряда №301 от 4 мая 2021г.

Акт выполненных работ №4
с 25 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года

Составлен(а) 2020.4.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 - Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние отделочные работы										
1	24	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	97,25	843,49	3,28	82029,40	318,98	23954,62	41698,31	133625,93
			НР - 72%; СП - 8%			593,89	1,63	57755,80	158,52		9898,22	
		Локальная смета 4-1-1 - Наружное освещение										
2	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	135,08	171,87	164,87	23216,20	22270,64	--	5736,25	31268,65
			НР - 72%; СП - 8%			7,00	51,98	945,56	7021,46		2316,20	
3	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	613,99	492,23	409,43	302224,30	251385,93	--	110544,72	445790,55
			НР - 72%; СП - 8%			82,80	167,26	50838,37	102695,97		33021,52	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	613,99	430,69 82,80	347,89 142,12	264439,35 50838,37	213600,98 87260,26	--	99431,01 29109,63	392979,99
5	4	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,609	47234,00 --	-- --	28765,51 --	-- --	28765,51	-- 2301,24	31066,75
6	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,08	18,67 --	18,67 7,49	2521,94 --	2521,94 1011,75	--	728,46 260,03	3510,43
7	6	2101-0401-0103 РСНБ РК 2015	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	45,03	1398,00 --	-- --	62951,94 --	-- --	62951,94	-- 5036,16	67988,10
8	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 72%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,0528	152520,24 150822,00	-- --	8053,07 7963,40	-- --	89,67	5733,65 1102,94	14889,66
9	8	2301-0510-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 *СП - 8%*	м	52,8	4506,00 --	-- --	237916,80 --	-- --	237916,80	-- 19033,34	256950,14
10	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1069,2	355,24 151,80	157,61 50,26	379822,61 162304,56	168516,61 53737,99	49001,44	155550,64 42829,86	578203,11
11	10	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	52,8	464,43 207,00	212,13 67,97	24521,90 10929,60	11200,47 3588,82	2391,83	10453,26 2798,01	37773,17
12	11	2306-0137-0682 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,12	1508160,00 --	-- --	180979,20 --	-- --	180979,20	-- 14478,34	195457,54

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	12	2306-0603-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,419	426935,00	--	178885,76	--	178885,76	--	193196,62
			СП - 8%			--	--	--	--		14310,86	
14	13	2306-0603-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,583	425013,00	--	247782,58	--	247782,58	--	267605,19
			СП - 8%			--	--	--	--		19822,61	
15	14	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	22504,61	16928,73	360073,76	270859,68	894,08	134110,08	533718,55
			НР - 72%; СП - 8%			5520,00	6121,50	88320,00	97944,00		39534,71	
16	15	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26531,15	19575,27	53062,30	39150,54	111,76	20129,04	79046,65
			НР - 72%; СП - 8%			6900,00	7078,50	13800,00	14157,00		5855,31	
17	16	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	9975,00	--	159600,00	--	159600,00	--	172368,00
			СП - 8%			--	--	--	--		12768,00	
18	17	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12570,00	--	25140,00	--	25140,00	--	27151,20
			СП - 8%			--	--	--	--		2011,20	
19	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,641	28782,31	19584,31	18449,46	12553,54	--	6332,98	26765,03
			НР - 72%; СП - 8%			9198,00	4524,00	5895,92	2899,88		1982,60	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	19	2113-0809-1613 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	641	93,00	--	59613,00	--	59613,00	--	64382,04
			СП - 8%			--	--	--	--		4769,04	
21	20	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	15	27110,14	9399,54	406652,10	140993,10	33279,00	207064,30	662813,71
			НР - 72%; СП - 8%			15492,00	3680,62	232380,00	55209,30		49097,31	
22	21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник парковый CLASSIC 100W НТУ ДЕКОР	КОМПЛ	15	23678,57	--	355178,55	--	355178,55	--	383592,83
			СП - 8%			--	--	--	--		28414,28	
23	22	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	15	3241,50	447,17	48622,50	6707,55	--	32151,71	87236,14
			НР - 72%; СП - 8%			2794,33	182,68	41914,95	2740,20		6461,94	
24	23	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	15	479,00	--	7185,00	--	7185,00	--	7759,80
			СП - 8%			--	--	--	--		574,80	
25	24	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	464,43	212,13	20899,35	9545,85	2038,50	8909,03	32193,05
			НР - 72%; СП - 8%			207,00	67,97	9315,00	3058,65		2384,67	
26	25	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	276382,00	--	12437,19	--	12437,19	--	13432,17
			СП - 8%			--	--	--	--		994,98	
27	26	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4759,32	113,53	4759,32	113,53	1551,04	2261,04	7581,99
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3094,75	45,59		561,63	
28	27	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00	--	4952,00	--	4952,00	--	5348,16
			СП - 8%			--	--	--	--		396,16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2726,02	24,44	10904,08	97,76	5370,32	3913,92	16003,44
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	5436,00	--		1185,44	
30	29	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519,00	--	1557,00	--	1557,00	--	1681,56
			СП - 8%			--	--	--	--		124,56	
31	30	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737,00	--	1737,00	--	1875,96
			СП - 8%			--	--	--	--		138,96	
32	31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1446,68	--	1446,68	--	12,68	1032,48	2677,49
			НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	1434,00	--		198,33	
33	32	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле ФР-6012200ВА	шт	1	1366,07	--	1366,07	--	1366,07	--	1475,36
			СП - 8%			--	--	--	--		109,29	

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 7-1 - Благоустройство

РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ

Тип 6

34	43	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР =	м2	968	5409	445	5235912	430760	3957184	916696	6644817
						876	127	847968	122936	–	492209	
35	44	2900-0000-0002прайс	Резиновая крошка	кг	4000	178,57		714280		714280	–	771422
						–		–		–	57142	
36	45	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,1	1373		9748		9748	–	10528
						–		–		–	780	

ИТОГО:	**Тенге**								**12 204 176**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 591 134				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1 580 597			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					554 465			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5 731 882		
Оборудование	Тенге						634 073		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1 762 477	
		- Сметная прибыль	Тенге							904 013	

Всего	**12 204 176**
понижающий, согласно акта замены	-4 315 967
Всего	**7 888 209**
Всего без стоимости оборудования	7 254 136
Временные здания и сооружения (1,2%)	87 050
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	161 506
Итого	**8 136 765**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**150 054**
Итого в текущих ценах 2020г.	**8 286 819**
Итого в текущих ценах 2021г. (Иинф. = 1,050036)	**8 701 458,28**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,9	-870 160,09
Итого в текущих ценах	**7 831 298,19**
НДС (12 %)	939 755,78
Итого	**8 771 053,97**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386

Директор_____Рашев А.А.

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области»
БИН 970240002448

Руководитель_____ Шапиев Е. Р.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612

_____ Мухамеджанов К. К.