Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ДОП.РАБОТЫ (НАРУЖНЫЕ СЕТИ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за апрель 2018 г. №6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод (холодное водоснабжение) диаметр 63, L=87,3м				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	478,792	359,65	172195
			Накладные расходы			*80,20*	*38397*
			Сметная прибыль			*26,64*	*12755*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,808	6301,59	93314
			Накладные расходы			*2316,60*	*34304*
			Сметная прибыль			*466,78*	*6912*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	174,320	3615,80	630307
			Накладные расходы			*1329,24*	*231714*
			Сметная прибыль			*267,84*	*46689*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	191,752	1568,85	300830
			Накладные расходы			*59,09*	*11330*
			Сметная прибыль			*116,21*	*22284*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	307,780	83,66	25749
			Накладные расходы			*17,60*	*5417*
			Сметная прибыль			*6,20*	*1907*
6	6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	307,780	413,11	127146
			Накладные расходы			*86,91*	*26750*
			Сметная прибыль			*30,60*	*9418*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	307,780	583,42	179566
			Накладные расходы			*187,90*	*57831*
			Сметная прибыль			*43,22*	*13301*
8	8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	185,820	525,67	97680
			Накладные расходы			*113,36*	*21065*
			Сметная прибыль			*38,94*	*7236*
9	9	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	353,058	517,05	182550
			Накладные расходы			*19,47*	*6875*
			Сметная прибыль			*38,30*	*13522*
10	10	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,349	6289,18	71376
			Накладные расходы			*1703,96*	*19338*
			Сметная прибыль			*465,87*	*5287*
11	11	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,087	1011333,68	88289
			Накладные расходы			*350466,94*	*30596*
			Сметная прибыль			*74913,61*	*6540*
12	12	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	88,173	599,03	52819
			Накладные расходы			*22,56*	*1989*
			Сметная прибыль			*44,37*	*3912*
13	13	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 63 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	6566,34	13133
			Накладные расходы			*2335,02*	*4670*
			Сметная прибыль			*486,40*	*973*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	23-040101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 63 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	25853,73	51707
			Накладные расходы			*973,71*	*1947*
			Сметная прибыль			*1915,09*	*3830*
15	15	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,087	221272,17	19317
			Накладные расходы			*82649,90*	*7215*
			Сметная прибыль			*16390,53*	*1431*
16	16	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	17335,03	17335
			Накладные расходы			*5248,33*	*5248*
			Сметная прибыль			*1284,08*	*1284*
			Раздел: Водопровод (горячее водоснабжение) диаметр 63, L=77,2м				
17	17	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	423,211	359,65	152206
			Накладные расходы			*80,20*	*33940*
			Сметная прибыль			*26,64*	*11274*
18	18	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,089	6301,59	82482
			Накладные расходы			*2316,60*	*30322*
			Сметная прибыль			*466,78*	*6110*
19	19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	152,700	3615,80	552133
			Накладные расходы			*1329,24*	*202976*
			Сметная прибыль			*267,84*	*40899*
20	20	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	167,970	1568,85	263519
			Накладные расходы			*59,09*	*9925*
			Сметная прибыль			*116,21*	*19520*
21	21	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	272,100	83,66	22764
			Накладные расходы			*17,60*	*4789*
			Сметная прибыль			*6,20*	*1686*
22	22	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	272,100	413,11	112406
			Накладные расходы			*86,91*	*23649*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***30,60***	***8326***
23	**23**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**272,100**	**583,42**	**158750**
			Накладные расходы			***187,90***	***51127***
			Сметная прибыль			***43,22***	***11759***
24	**24**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**164,200**	**525,67**	**86315**
			Накладные расходы			***113,36***	***18614***
			Сметная прибыль			***38,94***	***6394***
25	**25**	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**311,980**	**517,05**	**161310**
			Накладные расходы			***19,47***	***6075***
			Сметная прибыль			***38,30***	***11949***
26	**26**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**10,036**	**6289,18**	**63118**
			Накладные расходы			***1703,96***	***17101***
			Сметная прибыль			***465,87***	***4675***
27	**27**	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,077**	**1525244,00**	**117749**
			Накладные расходы			***540779,83***	***41748***
			Сметная прибыль			***112981,04***	***8722***
28	**28**	**23-010101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 63, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**77,509**	**1465,07**	**113556**
			Накладные расходы			***55,18***	***4277***
			Сметная прибыль			***108,52***	***8412***
29	**29**	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 63 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**6566,34**	**13133**
			Накладные расходы			***2335,02***	***4670***
			Сметная прибыль			***486,40***	***973***
30	**30**	**23-040101-0402 РСНБ РК 2015**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 63 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**25853,73**	**51707**
			Накладные расходы			***973,71***	***1947***
			Сметная прибыль			***1915,09***	***3830***
31	**31**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,087**	**221272,17**	**19317**
			Накладные расходы			***82649,90***	***7215***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***16390,53***	***1431***
32	32	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 63 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	17335,03	17335
			Накладные расходы			***5248,33***	***5248***
			Сметная прибыль			***1284,08***	***1284***
			Раздел: Канализация диаметр 100, L=97,2м				
33	33	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	533,112	359,65	191731
			Накладные расходы			***80,20***	***42753***
			Сметная прибыль			***26,64***	***14202***
34	34	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,488	6301,59	103901
			Накладные расходы			***2316,60***	***38196***
			Сметная прибыль			***466,78***	***7696***
35	35	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	201,700	3615,80	729308
			Накладные расходы			***1329,24***	***268109***
			Сметная прибыль			***267,84***	***54023***
36	36	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	221,870	1568,85	348080
			Накладные расходы			***59,09***	***13110***
			Сметная прибыль			***116,21***	***25784***
37	37	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	342,700	83,66	28670
			Накладные расходы			***17,60***	***6032***
			Сметная прибыль			***6,20***	***2124***
38	38	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	342,700	413,11	141571
			Накладные расходы			***86,91***	***29785***
			Сметная прибыль			***30,60***	***10487***
39	39	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	342,700	583,42	199940
			Накладные расходы			***187,90***	***64392***
			Сметная прибыль			***43,22***	***14810***
40	40	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	206,900	525,67	108761

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***113,36***	***23455***
			Сметная прибыль			***38,94***	***8056***
41	**41**	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**393,110**	**517,05**	**203259**
			Накладные расходы			***19,47***	***7655***
			Сметная прибыль			***38,30***	***15056***
42	**42**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**12,636**	**6289,18**	**79470**
			Накладные расходы			***1703,96***	***21531***
			Сметная прибыль			***465,87***	***5887***
43	**43**	**11-220201-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	**км трубопровода**	**0,097**	**1302581,43**	**126611**
			Накладные расходы			***483207,33***	***46968***
			Сметная прибыль			***96487,51***	***9379***
44	**44**	**23-011002-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	**м**	**0,097**	**4546,34**	**442**
			Накладные расходы			***171,23***	***17***
			Сметная прибыль			***336,77***	***33***
45	**45**	**11-231101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**1,000**	**77897,53**	**77898**
			Накладные расходы			***28812,22***	***28812***
			Сметная прибыль			***5770,19***	***5770***
46	**46**	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,994**	**120810,97**	**240897**
			Накладные расходы			***34022,54***	***67841***
			Сметная прибыль			***8948,96***	***17844***
47	**47**	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,000**	**12385,72**	**24771**
			Накладные расходы			***466,48***	***933***
			Сметная прибыль			***917,46***	***1835***
48	**48**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,000**	**8147,78**	**16296**
			Накладные расходы			***306,86***	***614***
			Сметная прибыль			***603,54***	***1207***
49	**49**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**6,000**	**9690,16**	**58141**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***364,95***	***2190***
			Сметная прибыль			***717,79***	***4307***
50	**50**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**14942,33**	**29885**
			Накладные расходы			***562,76***	***1126***
			Сметная прибыль			***1106,84***	***2214***
51	**51**	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепляющая крышка деревянная**	**м2**	**2,120**	**4731,81**	**10031**
			Накладные расходы			***529,35***	***1122***
			Сметная прибыль			***350,50***	***743***
52	**52**	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**20,000**	**636,16**	**12723**
			Накладные расходы			***23,96***	***479***
			Сметная прибыль			***47,12***	***942***
53	**53**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция швов в 2 слоя гидроизолом**	**м2 поверхности**	**5,024**	**3920,57**	**19697**
			Накладные расходы			***771,75***	***3877***
			Сметная прибыль			***290,41***	***1459***
54	**54**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**56,520**	**3786,80**	**214030**
			Накладные расходы			***766,72***	***43335***
			Сметная прибыль			***280,50***	***15854***
55	**55**	**11-220801-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка футляров**	**т**	**0,011**	**416674,95**	**4473**
			Накладные расходы			***68307,74***	***733***
			Сметная прибыль			***30864,81***	***331***
56	**56**	**11-220601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**1494472,57**	**1196**
			Накладные расходы			***257414,22***	***206***
			Сметная прибыль			***110701,67***	***89***
57	**57**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,314**	**197,33**	**62**
			Накладные расходы			***54,11***	***17***
			Сметная прибыль			***14,62***	***5***
58	**58**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	**м2**	**0,628**	**149,74**	**94**
			Накладные расходы			***34,49***	***22***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***11,09***	***7***
59	**59**	**11-050101-5901 РСНБ РК 2015**	**Заделка футляров бетоном**	**м3 конструктивного объема пустот**	**0,010**	**11178,79**	**110**
			Накладные расходы			***3510,29***	***34***
			Сметная прибыль			***828,06***	***8***
60	**60**	**21-020101-2905 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В22,5, F100, W10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,010**	**21046,75**	**207**
			Накладные расходы			***792,67***	***8***
			Сметная прибыль			***1559,02***	***15***
			Раздел: Теплосеть диаметр 89, L=82м (2 трубы: подача и обратная)				
61	**61**	**11-240108-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 89 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,082**	**2727864,28**	**223685**
			Накладные расходы			***904916,62***	***74203***
			Сметная прибыль			***202064,02***	***16569***
62	**62**	**23-010402-0106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**82,000**	**7017,51**	**575436**
			Накладные расходы			***264,30***	***21672***
			Сметная прибыль			***519,82***	***42625***
63	**63**	**23-020201-6101 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**4,000**	**4583,72**	**18335**
			Накладные расходы			***172,63***	***691***
			Сметная прибыль			***339,53***	***1358***
64	**64**	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 89 мм. Установка**	**комплект**	**1,000**	**40394,96**	**40395**
			Накладные расходы			***8193,23***	***8193***
			Сметная прибыль			***2992,22***	***2992***
			Раздел: Водопровод пожаротушения диаметр 89, L=91,4м				
65	**65**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**501,102**	**359,65**	**180219**
			Накладные расходы			***80,20***	***40186***
			Сметная прибыль			***26,64***	***13350***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,498	6301,59	97662
			Накладные расходы			*2316,60*	*35903*
			Сметная прибыль			*466,78*	*7234*
67	67	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	215,800	3615,80	780291
			Накладные расходы			*1329,24*	*286851*
			Сметная прибыль			*267,84*	*57799*
68	68	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	237,380	1568,85	372413
			Накладные расходы			*59,09*	*14026*
			Сметная прибыль			*116,21*	*27586*
69	69	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	289,300	83,66	24203
			Накладные расходы			*17,60*	*5092*
			Сметная прибыль			*6,20*	*1793*
70	70	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	289,300	413,11	119512
			Накладные расходы			*86,91*	*25144*
			Сметная прибыль			*30,60*	*8853*
71	71	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	289,300	583,42	168785
			Накладные расходы			*187,90*	*54359*
			Сметная прибыль			*43,22*	*12503*
72	72	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	227,300	525,67	119484
			Накладные расходы			*113,36*	*25768*
			Сметная прибыль			*38,94*	*8851*
73	73	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	431,870	517,05	223300
			Накладные расходы			*19,47*	*8410*
			Сметная прибыль			*38,30*	*16541*
74	74	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,882	6289,18	74728
			Накладные расходы			*1703,96*	*20246*
			Сметная прибыль			*465,87*	*5535*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	75	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода	0,091	1132886,50	103546
			Накладные расходы			*387243,19*	*35394*
			Сметная прибыль			*83917,52*	*7670*
76	76	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 89x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92,314	1200,16	110792
			Накладные расходы			*45,20*	*4173*
			Сметная прибыль			*88,90*	*8207*
77	77	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 89 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	6742,54	13485
			Накладные расходы			*2401,62*	*4803*
			Сметная прибыль			*499,45*	*999*
78	78	23-040101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 89 ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	34003,48	68007
			Накладные расходы			*1280,65*	*2561*
			Сметная прибыль			*2518,78*	*5038*
79	79	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 89 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	20234,01	20234
			Накладные расходы			*5984,73*	*5985*
			Сметная прибыль			*1498,82*	*1499*
80	80	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	59164,35	59164
			Накладные расходы			*4947,55*	*4948*
			Сметная прибыль			*4382,54*	*4383*
			Раздел: Кабельные сети электроснабжения, L=50м (в лотках)				
81	81	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48,500	359,65	17443
			Накладные расходы			*80,20*	*3889*
			Сметная прибыль			*26,64*	*1292*
82	82	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,500	6301,59	9452
			Накладные расходы			*2316,60*	*3475*
			Сметная прибыль			*466,78*	*700*
83	83	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели	м кабеля	50,000	1261,17	63059
			Накладные расходы			*246,59*	*12329*
			Сметная прибыль			*93,42*	*4671*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/засыпка песком/	м3 грунта	25,000	3615,80	90395
			Накладные расходы			*1329,24*	*33231*
			Сметная прибыль			*267,84*	*6696*
85	85	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,500	1568,85	43143
			Накладные расходы			*59,09*	*1625*
			Сметная прибыль			*116,21*	*3196*
86	86	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,000	83,66	2091
			Накладные расходы			*17,60*	*440*
			Сметная прибыль			*6,20*	*155*
87	87	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,000	413,11	10328
			Накладные расходы			*86,91*	*2173*
			Сметная прибыль			*30,60*	*765*
88	88	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,000	583,42	14586
			Накладные расходы			*187,90*	*4697*
			Сметная прибыль			*43,22*	*1080*
89	89	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	25,000	525,67	13142
			Накладные расходы			*113,36*	*2834*
			Сметная прибыль			*38,94*	*973*
90	90	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	47,500	517,05	24560
			Накладные расходы			*19,47*	*925*
			Сметная прибыль			*38,30*	*1819*
91	91	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,000	24941,83	174593
			Накладные расходы			*7161,24*	*50129*
			Сметная прибыль			*1847,54*	*12933*
92	92	21-040303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,700	49428,06	380596
			Накладные расходы			*1861,58*	*14334*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***3661,34***	***28192***
93	**93**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**4,620**	**40266,14**	**186030**
			Накладные расходы			***12138,09***	***56078***
			Сметная прибыль			***2982,68***	***13780***
94	**94**	**21-040302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,620**	**53966,17**	**249324**
			Накладные расходы			***2032,49***	***9390***
			Сметная прибыль			***3997,49***	***18468***
95	**95**	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**11,900**	**3786,80**	**45063**
			Накладные расходы			***766,72***	***9124***
			Сметная прибыль			***280,50***	***3338***
96	**96**	**13-080201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**100,000**	**2593,38**	**259338**
			Накладные расходы			***500,24***	***50024***
			Сметная прибыль			***192,10***	***19210***
97	**97**	**23-060131-1005 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**360956,59**	**18048**
			Накладные расходы			***13594,48***	***680***
			Сметная прибыль			***26737,52***	***1337***
98	**98**	**23-060131-1007 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**712979,02**	**35649**
			Накладные расходы			***26852,48***	***1343***
			Сметная прибыль			***52813,26***	***2641***
99	**99**	**13-080201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**61289,86**	**245159**
			Накладные расходы			***11616,58***	***46466***
			Сметная прибыль			***4539,99***	***18160***
			ИТОГО:				**12 359 037**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2 663 455**
			Сметная прибыль				**915 484**
			Итого с временными		**1,5 %**	**185 386**	**12 544 423**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**188 166**	**12 732 589**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 527 911**	**14 260 500**
			в том числе на 2017 год - 70%				**9 982 350**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**4 534 575**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**14 516 925**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***