Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ферма Ф-1(на 8шт) /лист 6-КМ/				
1	1	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**24,510**	**78009,43**	**1912011**
			Накладные расходы			***22738,17***	***557313***
			Сметная прибыль			***5778,48***	***141630***
2	2	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**24,510**	**19194,12**	**470448**
			Накладные расходы			***5890,46***	***144375***
			Сметная прибыль			***1421,79***	***34848***
3	3	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**13,163**	**225475,47**	**2967934**
			Накладные расходы			***8491,94***	***111779***
			Сметная прибыль			***16701,89***	***219847***
4	4	21-050201-0603 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**7,453**	**391408,82**	**2917170**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***14741,39***	***109868***
			Сметная прибыль			***28993,25***	***216087***
5	5	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	3,891	208254,88	810320
			Накладные расходы			***7843,37***	***30519***
			Сметная прибыль			***15426,29***	***60024***
6	6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	763,560	99,37	75873
			Накладные расходы			***17,18***	***13115***
			Сметная прибыль			***7,36***	***5620***
7	7	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	763,560	116,13	88671
			Накладные расходы			***26,11***	***19935***
			Сметная прибыль			***8,60***	***6568***
8	8	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска огнезащитной краской за 2 раза	м2	763,560	1288,89	984149
			Накладные расходы			***434,29***	***331607***
			Сметная прибыль			***95,47***	***72900***
9	9		Огнезащитная краска Бирлик-2 м	кг	1374,408	1682,66	2312657
			Накладные расходы			***63,37***	***87100***
			Сметная прибыль			***124,64***	***171308***
10	10	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических конструкций в заводских условиях	т конструкций	24,510	296840,49	7275560
			Накладные расходы			***105779,01***	***2592643***
			Сметная прибыль			***21988,18***	***538930***
			Раздел: Прогоны П-1 /лист 6-КМ/				
11	11	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	27,030	44334,84	1198371
			Накладные расходы			***12762,64***	***344974***
			Сметная прибыль			***3284,06***	***88768***
12	12	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	16,230	184445,73	2993554
			Накладные расходы			***6946,66***	***112744***
			Сметная прибыль			***13662,65***	***221745***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	10,800	225475,47	2435135
			Накладные расходы			*8491,94*	*91713*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*180380*
14	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	881,840	99,37	87626
			Накладные расходы			*17,18*	*15146*
			Сметная прибыль			*7,36*	*6491*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	881,840	116,13	102407
			Накладные расходы			*26,11*	*23023*
			Сметная прибыль			*8,60*	*7586*
16	16	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска огнезащитной краской за 2 раза	м2	881,840	1288,89	1136599
			Накладные расходы			*434,29*	*382975*
			Сметная прибыль			*95,47*	*84193*
17	17		Огнезащитная краска Бирлик-2 м	кг	1587,312	1682,66	2670902
			Накладные расходы			*63,37*	*100592*
			Сметная прибыль			*124,64*	*197845*
18	18	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических конструкций в заводских условиях	т конструкций	27,030	296840,49	8023599
			Накладные расходы			*105779,01*	*2859207*
			Сметная прибыль			*21988,18*	*594341*
			Раздел: Горизонтальные связи по нижним поясам ферм /лист 6-КМ/				
19	19	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,140	138496,23	1265856
			Накладные расходы			*46528,34*	*425269*
			Сметная прибыль			*10258,98*	*93767*
20	20	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	8,000	225475,47	1803804
			Накладные расходы			*8491,94*	*67936*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*133615*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,140	194372,42	221585
			Накладные расходы			*7320,53*	*8345*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*16414*
22	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	297,480	99,37	29560
			Накладные расходы			*17,18*	*5109*
			Сметная прибыль			*7,36*	*2190*
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	297,480	116,13	34546
			Накладные расходы			*26,11*	*7766*
			Сметная прибыль			*8,60*	*2559*
24	24	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска огнезащитной краской за 2 раза	м2	297,480	1288,89	383420
			Накладные расходы			*434,29*	*129193*
			Сметная прибыль			*95,47*	*28402*
25	25		Огнезащитная краска Бирлик-2 м	кг	535,464	1682,66	901002
			Накладные расходы			*63,37*	*33934*
			Сметная прибыль			*124,64*	*66741*
26	26	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических конструкций в заводских условиях	т конструкций	9,140	296840,49	2713122
			Накладные расходы			*105779,01*	*966820*
			Сметная прибыль			*21988,18*	*200972*
			Раздел: Вертикальные связи по фермам /лист 6-КМ/				
27	27	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,550	117584,51	299841
			Накладные расходы			*40369,98*	*102943*
			Сметная прибыль			*8709,96*	*22210*
28	28	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	2,330	225475,47	525358
			Накладные расходы			*8491,94*	*19786*
			Сметная прибыль			*16701,89*	*38915*
29	29	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,220	194372,42	42762
			Накладные расходы			*7320,53*	*1611*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14397,96*	*3168*
30	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,840	99,37	7437
			Накладные расходы			*17,18*	*1285*
			Сметная прибыль			*7,36*	*551*
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,840	116,13	8691
			Накладные расходы			*26,11*	*1954*
			Сметная прибыль			*8,60*	*644*
32	32	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска огнезащитной краской за 2 раза	м2	74,840	1288,89	96461
			Накладные расходы			*434,29*	*32502*
			Сметная прибыль			*95,47*	*7145*
33	33		Огнезащитная краска Бирлик-2 м	кг	134,712	1682,66	226674
			Накладные расходы			*63,37*	*8537*
			Сметная прибыль			*124,64*	*16791*
34	34	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических конструкций в заводских условиях	т конструкций	2,550	296840,49	756943
			Накладные расходы			*105779,01*	*269736*
			Сметная прибыль			*21988,18*	*56070*
			Раздел: Опорная стойка СН-1 (8 шт) /лист 6-КМ/				
35	35	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,685	31615,78	116504
			Накладные расходы			*7152,62*	*26357*
			Сметная прибыль			*2341,91*	*8630*
36	36	21-050203-1002 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,928	321498,93	941349
			Накладные расходы			*12108,41*	*35453*
			Сметная прибыль			*23814,74*	*69730*
37	37	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,372	194372,42	72307
			Накладные расходы			*7320,53*	*2723*
			Сметная прибыль			*14397,96*	*5356*
38	38	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,385	199476,59	76798
			Накладные расходы			*7512,76*	*2892*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***14776,04***	***5689***
48	48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,870	99,37	3266
			Накладные расходы			***17,18***	***565***
			Сметная прибыль			***7,36***	***242***
49	49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,870	116,13	3817
			Накладные расходы			***26,11***	***858***
			Сметная прибыль			***8,60***	***283***
50	50	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска огнезащитной краской за 2 раза	м2	32,870	1288,89	42366
			Накладные расходы			***434,29***	***14275***
			Сметная прибыль			***95,47***	***3138***
51	51		Огнезащитная краска Бирлик-2 м	кг	59,166	1682,66	99556
			Накладные расходы			***63,37***	***3750***
			Сметная прибыль			***124,64***	***7375***
52	52	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических конструкций в заводских условиях	т конструкций	1,720	296840,49	510566
			Накладные расходы			***105779,01***	***181940***
			Сметная прибыль			***21988,18***	***37820***
			Раздел: Колонна Км-4 (6 шт) /лист 6-КМ/				
53	53	11-090301-0204 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	1,980	46850,05	92763
			Накладные расходы			***13134,86***	***26007***
			Сметная прибыль			***3470,37***	***6871***
54	54	21-050204-0902 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	1,862	230355,78	428922
			Накладные расходы			***8675,75***	***16154***
			Сметная прибыль			***17063,39***	***31772***
55	55	21-050101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89/Т 20мм/	т	0,110	210988,96	23209
			Накладные расходы			***7946,35***	***874***
			Сметная прибыль			***15628,81***	***1719***
56	56	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89/Т 12мм/	т	0,011	208254,88	2353

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7843,37***	***89***
			Сметная прибыль			***15426,29***	***174***
57	57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,000	116,13	8477
			Накладные расходы			***26,11***	***1906***
			Сметная прибыль			***8,60***	***628***
58	58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,000	99,37	7254
			Накладные расходы			***17,18***	***1254***
			Сметная прибыль			***7,36***	***537***
59	59	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска огнезащитной краской за 2 раза	м2	73,000	1288,89	94089
			Накладные расходы			***434,29***	***31703***
			Сметная прибыль			***95,47***	***6970***
60	60		Огнезащитная краска Бирлик-2 м	кг	131,400	1682,66	221101
			Накладные расходы			***63,37***	***8327***
			Сметная прибыль			***124,64***	***16378***
61	61	11-090701-0125 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических конструкций в заводских условиях	т конструкций	1,980	296840,49	587744
			Накладные расходы			***105779,01***	***209442***
			Сметная прибыль			***21988,18***	***43537***
			Раздел: Ригель Р-1 /лист 6-КМ/				
62	62	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,420	66602,49	161178
			Накладные расходы			***18417,90***	***44571***
			Сметная прибыль			***4933,52***	***11939***
63	63	21-050204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,294	184445,73	423119
			Накладные расходы			***6946,66***	***15936***
			Сметная прибыль			***13662,65***	***31342***
64	64	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,089	180542,18	16068
			Накладные расходы			***6799,65***	***605***
			Сметная прибыль			***13373,49***	***1190***
65	65	21-050101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,039	210988,96	8229

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7946,35***	***310***
			Сметная прибыль			***15628,81***	***610***
66	**66**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**90,820**	**99,37**	**9025**
			Накладные расходы			***17,18***	***1560***
			Сметная прибыль			***7,36***	***668***
67	**67**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**90,820**	**116,13**	**10547**
			Накладные расходы			***26,11***	***2371***
			Сметная прибыль			***8,60***	***781***
68	**68**	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Окраска огнезащитной краской за 2 раза**	**м2**	**90,820**	**1288,89**	**117057**
			Накладные расходы			***434,29***	***39442***
			Сметная прибыль			***95,47***	***8671***
69	**69**		**Огнезащитная краска Бирлик-2 м**	**кг**	**163,476**	**1682,66**	**275074**
			Накладные расходы			***63,37***	***10360***
			Сметная прибыль			***124,64***	***20376***
70	**70**	**11-090701-0125 РСНБ РК 2015**	**Изготовление металлических конструкций в заводских условиях**	**т конструкций**	**2,420**	**296840,49**	**718354**
			Накладные расходы			***105779,01***	***255985***
			Сметная прибыль			***21988,18***	***53211***
			Раздел: Перевозка груза				
71	**71**	**41-010305-1902 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	**т**	**73,035**	**3561,14**	**260088**
			Накладные расходы			***134,12***	***9796***
			Сметная прибыль			***263,79***	***19266***
72	**72**	**41-010305-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**73035,000**	**15,38**	**1123156**
			Накладные расходы			***0,58***	***42301***
			Сметная прибыль			***1,14***	***83197***
73	**73**	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**73,035**	**531,37**	**38809**
			Накладные расходы			***20,01***	***1462***
			Сметная прибыль			***39,36***	***2875***
74	**74**	**41-310103-0102 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**73,035**	**531,37**	**38809**
			Накладные расходы			***20,01***	***1462***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*39,36*	*2875*
			ИТОГО:				**56 234 408**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11 462 632**
			Сметная прибыль				**4 165 512**
			Итого с временными		**1,5 %**	**843 516**	**57 077 924**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**856 169**	**57 934 093**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 952 091**	**64 886 184**
			в том числе на 2017 год - 70%				**45 420 329**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**20 632 605**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**66 052 934**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***

Технадзор Г. Оразов