Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КЖ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: Сваи				
			Раздел: Фундаменты монолитные				
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм-1; Пм-2; Пм-3				
1	212	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	43,480	23028,92	1001298
			Накладные расходы			*5336,62*	*232036*
			Сметная прибыль			*1705,85*	*74170*
2	213	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	43,480	22730,31	988314
			Накладные расходы			*856,08*	*37222*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*73208*
3	214	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,048	31951,50	161300
			Накладные расходы			*10195,73*	*51471*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*11948*
4	215	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,380	0,00	0

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	216	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,668	160818,84	750710
			Накладные расходы			*6056,82*	*28274*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*55608*
6	217	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,680	23028,92	84746
			Накладные расходы			*5336,62*	*19639*
			Сметная прибыль			*1705,85*	*6278*
7	218	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,680	22730,31	83648
			Накладные расходы			*856,08*	*3150*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*6196*
8	219	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,364	31951,50	11620
			Накладные расходы			*10195,73*	*3708*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*861*
9	220	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	0,00	0
10	221	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332	160818,84	53308
			Накладные расходы			*6056,82*	*2008*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*3949*
			Раздел: Монолитная стена См-1 /л.26-КЖ/				
			Раздел: Монолитная стена См-2/л.26-КЖ/ (Примечание: 228-234 позиции по смете меняются согласно смете № 2 (60%)				
11	228	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	70,860	22578,07	1599882
			Накладные расходы			*6118,94*	*433588*
			Сметная прибыль			*1672,45*	*118510*
12	229	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	70,860	22730,31	1610670
			Накладные расходы			*856,08*	*60662*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*119309*
13	230	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон В25 W6 F75/	м3	70,860	43275,11	3066474
			Накладные расходы			*6898,44*	*488823*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***3205,56***	***227146***
14	231	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,567	31951,50	177883
			Накладные расходы			***10195,73***	***56763***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***13177***
15	232	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,230	0,00	0
16	233	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,337	160818,84	858292
			Накладные расходы			***6056,82***	***32325***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***63577***
17	234	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,096	1059,66	12818
			Накладные расходы			***171,22***	***2071***
			Сметная прибыль			***78,49***	***949***
			Раздел: Лестничный марш ЛМ-1/л.33-КЖ/				
18	235	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,860	9105,65	7831
			Накладные расходы			***2548,36***	***2192***
			Сметная прибыль			***674,49***	***580***
19	236	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,860	22730,31	19548
			Накладные расходы			***856,08***	***736***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***1448***
20	237	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,090	31951,50	2868
			Накладные расходы			***10195,73***	***915***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***212***
21	238	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	156926,49	13342
			Накладные расходы			***5910,22***	***502***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***988***
22	239	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	166560,37	5398
			Накладные расходы			***6273,06***	***203***
			Сметная прибыль			***12337,81***	***400***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	240	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
			Раздел: Лестничный марш ЛМ-2/л.33-КЖ/				
24	241	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,710	9105,65	6465
			Накладные расходы			***2548,36***	***1809***
			Сметная прибыль			***674,49***	***479***
25	242	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,710	22730,31	16139
			Накладные расходы			***856,08***	***608***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***1195***
26	243	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,091	31951,50	2898
			Накладные расходы			***10195,73***	***925***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***215***
27	244	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	156926,49	9607
			Накладные расходы			***5910,22***	***362***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***712***
28	245	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028	166560,37	4627
			Накладные расходы			***6273,06***	***174***
			Сметная прибыль			***12337,81***	***343***
29	246	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
			Раздел: Лестничный марш ЛМ-3/л.33-КЖ/				
30	247	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,270	9105,65	11564
			Накладные расходы			***2548,36***	***3236***
			Сметная прибыль			***674,49***	***857***
31	248	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,270	22730,31	28867
			Накладные расходы			***856,08***	***1087***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***2138***
32	249	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,103	31951,50	3287
			Накладные расходы			***10195,73***	***1049***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***243***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	250	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	156926,49	15492
			Накладные расходы			*5910,22*	*583*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*1148*
34	251	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	0,00	0
			Раздел: Балки монолитные БМ-1 /л.34-КЖ/				
35	252	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,550	38353,35	59448
			Накладные расходы			*9667,15*	*14984*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*4404*
36	253	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,550	22730,31	35232
			Накладные расходы			*856,08*	*1327*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*2610*
37	254	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	0,00	0
38	255	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,442	156926,49	69336
			Накладные расходы			*5910,22*	*2611*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*5136*
39	256	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,607	30647,87	18608
			Накладные расходы			*9661,48*	*5866*
			Сметная прибыль			*2270,21*	*1378*
40	257	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,100	38353,35	118895
			Накладные расходы			*9667,15*	*29968*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*8807*
41	258	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,100	22730,31	70464
			Накладные расходы			*856,08*	*2654*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*5220*
42	259	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,331	0,00	0
43	260	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,821	156926,49	128862
			Накладные расходы			*5910,22*	*4853*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***11624,18***	***9545***
44	261	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,152	30647,87	35300
			Накладные расходы			***9661,48***	***11128***
			Сметная прибыль			***2270,21***	***2615***
45	262	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,340	38353,35	51393
			Накладные расходы			***9667,15***	***12954***
			Сметная прибыль			***2840,99***	***3807***
46	263	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,340	22730,31	30459
			Накладные расходы			***856,08***	***1147***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***2256***
47	264	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	0,00	0
48	265	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,343	156926,49	53893
			Накладные расходы			***5910,22***	***2030***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***3992***
49	266	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,486	30647,87	14882
			Накладные расходы			***9661,48***	***4692***
			Сметная прибыль			***2270,21***	***1102***
50	267	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,340	38353,35	51393
			Накладные расходы			***9667,15***	***12954***
			Сметная прибыль			***2840,99***	***3807***
51	268	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,340	22730,31	30459
			Накладные расходы			***856,08***	***1147***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***2256***
52	269	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	0,00	0
53	270	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,356	156926,49	55856
			Накладные расходы			***5910,22***	***2104***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***4138***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	271	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,498	30647,87	15266
			Накладные расходы			*9661,48*	*4812*
			Сметная прибыль			*2270,21*	*1131*
55	272	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,540	38353,35	59064
			Накладные расходы			*9667,15*	*14887*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*4375*
56	273	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,540	22730,31	35005
			Накладные расходы			*856,08*	*1318*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*2593*
57	274	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	0,00	0
58	275	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,402	156926,49	63022
			Накладные расходы			*5910,22*	*2374*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*4668*
59	276	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,576	30647,87	17645
			Накладные расходы			*9661,48*	*5562*
			Сметная прибыль			*2270,21*	*1307*
60	277	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,080	38353,35	118128
			Накладные расходы			*9667,15*	*29775*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*8750*
61	278	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,080	22730,31	70009
			Накладные расходы			*856,08*	*2637*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*5186*
62	279	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,348	0,00	0
63	280	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,830	156926,49	130174
			Накладные расходы			*5910,22*	*4903*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*9642*
64	281	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,178	30647,87	36096

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***9661,48***	***11379***
			Сметная прибыль			***2270,21***	***2674***
65	**282**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,400**	**38353,35**	**15341**
			Накладные расходы			***9667,15***	***3867***
			Сметная прибыль			***2840,99***	***1136***
66	**283**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,400**	**22730,31**	**9092**
			Накладные расходы			***856,08***	***342***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***673***
67	**284**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,047**	**0,00**	**0**
68	**285**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,111**	**156926,49**	**17482**
			Накладные расходы			***5910,22***	***658***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***1295***
69	**286**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,159**	**30647,87**	**4867**
			Накладные расходы			***9661,48***	***1534***
			Сметная прибыль			***2270,21***	***360***
70	**287**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,400**	**38353,35**	**15341**
			Накладные расходы			***9667,15***	***3867***
			Сметная прибыль			***2840,99***	***1136***
71	**288**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,400**	**22730,31**	**9092**
			Накладные расходы			***856,08***	***342***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***673***
72	**289**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,047**	**0,00**	**0**
73	**290**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,118**	**156926,49**	**18520**
			Накладные расходы			***5910,22***	***698***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***1372***
74	**291**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,165**	**30647,87**	**5069**
			Накладные расходы			***9661,48***	***1598***
			Сметная прибыль			***2270,21***	***376***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	292	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,740	38353,35	28381
			Накладные расходы			*9667,15*	*7154*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*2102*
76	293	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,740	22730,31	16820
			Накладные расходы			*856,08*	*633*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*1246*
77	294	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	0,00	0
78	295	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209	156926,49	32779
			Накладные расходы			*5910,22*	*1235*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2428*
79	296	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,288	30647,87	8833
			Накладные расходы			*9661,48*	*2785*
			Сметная прибыль			*2270,21*	*654*
80	297	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,420	38353,35	16108
			Накладные расходы			*9667,15*	*4060*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*1193*
81	298	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,420	22730,31	9547
			Накладные расходы			*856,08*	*360*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*707*
82	299	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	0,00	0
83	300	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	156926,49	21577
			Накладные расходы			*5910,22*	*813*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*1598*
84	301	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,184	30647,87	5632
			Накладные расходы			*9661,48*	*1776*
			Сметная прибыль			*2270,21*	*417*
85	302	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,800	38353,35	375863

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***9667,15***	***94738***
			Сметная прибыль			***2840,99***	***27842***
86	**303**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,800**	**22730,31**	**222757**
			Накладные расходы			***856,08***	***8390***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***16501***
87	**304**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,397**	**0,00**	**0**
88	**305**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,935**	**156926,49**	**146748**
			Накладные расходы			***5910,22***	***5527***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***10870***
89	**306**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,332**	**30647,87**	**40824**
			Накладные расходы			***9661,48***	***12869***
			Сметная прибыль			***2270,21***	***3024***
90	**307**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**10,750**	**9105,65**	**97886**
			Накладные расходы			***2548,36***	***27395***
			Сметная прибыль			***674,49***	***7251***
91	**308**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,750**	**22730,31**	**244351**
			Накладные расходы			***856,08***	***9203***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***18100***
92	**309**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,676**	**31951,50**	**53563**
			Накладные расходы			***10195,73***	***17092***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***3968***
93	**310**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,604**	**160818,84**	**257924**
			Накладные расходы			***6056,82***	***9714***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***19106***
94	**311**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,026**	**156926,49**	**4149**
			Накладные расходы			***5910,22***	***156***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***307***
95	**312**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,046**	**0,00**	**0**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колонны монолитные				
96	313	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,600	27081,57	178738
			Накладные расходы			*7221,92*	*47665*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*13240*
97	314	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,600	22730,31	150020
			Накладные расходы			*856,08*	*5650*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*11113*
98	315	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,260	31951,50	8293
			Накладные расходы			*10195,73*	*2646*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*614*
99	316	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,784	24178,23	18946
			Накладные расходы			*7667,66*	*6008*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*1403*
100	317	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	0,00	0
101	318	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,845	156926,49	132590
			Накладные расходы			*5910,22*	*4994*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*9822*
102	319	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,340	27081,57	63371
			Накладные расходы			*7221,92*	*16899*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*4694*
103	320	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,340	22730,31	53189
			Накладные расходы			*856,08*	*2003*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*3940*
104	321	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,101	31951,50	3232
			Накладные расходы			*10195,73*	*1031*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*239*
105	322	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,288	24178,23	6955
			Накладные расходы			*7667,66*	*2206*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1790,98***	***515***
106	323	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	0,00	0
107	324	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,313	156926,49	49183
			Накладные расходы			***5910,22***	***1852***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***3643***
108	353	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,966	27081,57	26161
			Накладные расходы			***7221,92***	***6976***
			Сметная прибыль			***2006,04***	***1938***
109	354	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,966	22730,31	21957
			Накладные расходы			***856,08***	***827***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***1626***
110	355	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,019	31951,50	599
			Накладные расходы			***10195,73***	***191***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***44***
111	356	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,122	24178,23	2957
			Накладные расходы			***7667,66***	***938***
			Сметная прибыль			***1790,98***	***219***
112	357	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	0,00	0
113	358	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	156926,49	19191
			Накладные расходы			***5910,22***	***723***
			Сметная прибыль			***11624,18***	***1422***
114	359	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,960	27081,57	25998
			Накладные расходы			***7221,92***	***6933***
			Сметная прибыль			***2006,04***	***1926***
115	360	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,960	22730,31	21821
			Накладные расходы			***856,08***	***822***
			Сметная прибыль			***1683,73***	***1616***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	361	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,018	31951,50	577
			Накладные расходы			*10195,73*	*184*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*43*
117	362	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,118	24178,23	2847
			Накладные расходы			*7667,66*	*903*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*211*
118	363	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	0,00	0
119	364	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	156926,49	18475
			Накладные расходы			*5910,22*	*696*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*1369*
120	371	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,800	38353,35	375863
			Накладные расходы			*9667,15*	*94738*
			Сметная прибыль			*2840,99*	*27842*
121	372	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	9,800	22730,31	222757
			Накладные расходы			*856,08*	*8390*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*16501*
122	373	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,397	31951,50	12682
			Накладные расходы			*10195,73*	*4047*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*939*
123	374	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,936	24178,23	22632
			Накладные расходы			*7667,66*	*7177*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*1676*
124	375	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,397	0,00	0
125	376	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,936	156926,49	146889
			Накладные расходы			*5910,22*	*5532*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*10881*
			ИТОГО:				**15 242 284**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**2 101 025**
			Сметная прибыль				**1 129 056**
			Итого с временными		**1,5 %**	**228 634**	**15 470 918**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**232 064**	**15 702 982**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 884 358**	**17 587 340**
			в том числе на 2017 год - 70%				**12 311 138**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**5 592 378**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**17 903 516**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор_____Бектенов Б.М.

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор_____Утегенов Ж.К.