Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2017 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок				
1	1	11-080401-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	132,240	4098,23	541949
			Накладные расходы			*849,88*	*112388*
			Сметная прибыль			*303,57*	*40144*
2	2	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,323	23378,34	7551
			Накладные расходы			*7460,79*	*2410*
			Сметная прибыль			*1731,73*	*559*
3	3	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,138	220017,19	30362
			Накладные расходы			*8286,37*	*1144*
			Сметная прибыль			*16297,57*	*2249*
4	4	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	160818,84	642
			Накладные расходы			*6056,82*	*24*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***11912,51***	***48***
5	5	11-080401-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	380,520	4098,23	1559457
			Накладные расходы			***849,88***	***323397***
			Сметная прибыль			***303,57***	***115515***
6	6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,422	23378,34	9860
			Накладные расходы			***7460,79***	***3147***
			Сметная прибыль			***1731,73***	***730***
7	7	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,422	220017,19	92797
			Накладные расходы			***8286,37***	***3495***
			Сметная прибыль			***16297,57***	***6874***
8	8	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	25,960	2869,24	74486
			Накладные расходы			***654,92***	***17002***
			Сметная прибыль			***212,54***	***5517***
9	9	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	15,284	9388,83	143499
			Накладные расходы			***2697,02***	***41221***
			Сметная прибыль			***695,47***	***10630***
10	10	21-030301-0206 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона неавтоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 21520-89	м3	14,061	13732,38	193095
			Накладные расходы			***517,19***	***7272***
			Сметная прибыль			***1017,21***	***14303***
11	11	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	412,668	46,44	19164
			Накладные расходы			***1,75***	***722***
			Сметная прибыль			***3,44***	***1420***
12	12	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,051	329939,40	16801
			Накладные расходы			***44961,33***	***2289***
			Сметная прибыль			***24439,96***	***1244***
13	13	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	160818,84	1081

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6056,82***	***41***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***80***
14	**14**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,363**	**382873,93**	**138907**
			Накладные расходы			***125303,45***	***45460***
			Сметная прибыль			***28361,03***	***10289***
15	**15**	**21-050205-0701 РСНБ РК 2015**	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм /швеллер 100х60х4/**	**т**	**0,363**	**517949,99**	**187912**
			Накладные расходы			***19507,23***	***7077***
			Сметная прибыль			***38366,67***	***13919***
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/ (Примечание: 30-34 позиции по смете меняются согласно смете № 4 (395,455 м2 из 1036,17 м2)				
16	**30**	**11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**1036,170**	**5433,16**	**5629678**
			Накладные расходы			***1588,61***	***1646074***
			Сметная прибыль			***402,46***	***417013***
17	**31**	**21-060201-0307 РСНБ РК 2015**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**1036,170**	**14144,45**	**14656055**
			Накладные расходы			***532,71***	***551982***
			Сметная прибыль			***1047,74***	***1085634***
18	**32**	**21-070510-0903 РСНБ РК 2015**	**Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01**	**шт.**	**1,036**	**1585,18**	**1643**
			Накладные расходы			***59,70***	***62***
			Сметная прибыль			***117,42***	***122***
19	**33**	**21-130816-3550 РСНБ РК 2015**	**Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,065**	**4627290,17**	**302063**
			Накладные расходы			***174274,74***	***11376***
			Сметная прибыль			***342762,23***	***22375***
20	**34**	**11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков**	**м шва**	**1036,170**	**1004,96**	**1041307**
			Накладные расходы			***182,35***	***188949***
			Сметная прибыль			***74,44***	***77134***
21	**35**	**11-090401-0203 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**1125,000**	**1574,68**	**1771510**
			Накладные расходы			***434,58***	***488907***
			Сметная прибыль			***116,64***	***131223***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	36	21-060201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1125,000	17070,38	19204182
			Накладные расходы			*642,91*	*723275*
			Сметная прибыль			*1264,47*	*1422532*
23	37	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.	1,125	1585,18	1783
			Накладные расходы			*59,70*	*67*
			Сметная прибыль			*117,42*	*132*
24	38	21-130816-3550 РСНБ РК 2015	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0,071	4627290,17	327959
			Накладные расходы			*174274,74*	*12352*
			Сметная прибыль			*342762,23*	*24293*
			Раздел: ВИТРАЖИ				
25	41	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	230,676	11961,11	2759145
			Накладные расходы			*4401,64*	*1015355*
			Сметная прибыль			*886,01*	*204381*
26	42	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	209,643	37589,06	7880294
			Накладные расходы			*1415,69*	*296791*
			Сметная прибыль			*2784,37*	*583725*
27	43	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	21,033	27904,26	586910
			Накладные расходы			*1050,94*	*22104*
			Сметная прибыль			*2066,98*	*43475*
28	44	23-050306-1982 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 500 мм	шт.	5,400	8035,55	43392
			Накладные расходы			*302,64*	*1634*
			Сметная прибыль			*595,23*	*3214*
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
			Раздел: ПОЛЫ /л.17-АС/				
29	65	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	17,436	95,39	1663

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***18,58***	***324***
			Сметная прибыль			***7,07***	***123***
30	**66**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,718**	**26123,03**	**227741**
			Накладные расходы			***3293,68***	***28714***
			Сметная прибыль			***1935,04***	***16870***
31	**67**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,592**	**23412,10**	**13859**
			Накладные расходы			***7462,06***	***4417***
			Сметная прибыль			***1734,23***	***1027***
32	**68**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,592**	**160818,84**	**95197**
			Накладные расходы			***6056,82***	***3585***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***7052***
33	**69**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,180**	**2034,21**	**177343**
			Накладные расходы			***445,72***	***38858***
			Сметная прибыль			***150,68***	***13137***
34	**70**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,180**	**1273,12**	**110991**
			Накладные расходы			***270,43***	***23576***
			Сметная прибыль			***94,31***	***8222***
35	**71**	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**87,180**	**570,53**	**49739**
			Накладные расходы			***208,70***	***18194***
			Сметная прибыль			***42,26***	***3684***
36	**72**	**21-110401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,796**	**25494,62**	**45786**
			Накладные расходы			***960,19***	***1724***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***3392***
37	**73**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**87,180**	**1035,26**	**90254**
			Накладные расходы			***265,90***	***23181***
			Сметная прибыль			***76,69***	***6685***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	74	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,180	96,43	8406
			Накладные расходы			*3,63*	*317*
			Сметная прибыль			*7,14*	*623*
39	76	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	22,666	95,39	2162
			Накладные расходы			*18,58*	*421*
			Сметная прибыль			*7,07*	*160*
40	77	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,333	26123,03	296052
			Накладные расходы			*3293,68*	*37327*
			Сметная прибыль			*1935,04*	*21930*
41	78	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,770	23412,10	18016
			Накладные расходы			*7462,06*	*5742*
			Сметная прибыль			*1734,23*	*1335*
42	79	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,770	160818,84	123752
			Накладные расходы			*6056,82*	*4661*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*9167*
43	80	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	113,330	2034,21	230538
			Накладные расходы			*445,72*	*50513*
			Сметная прибыль			*150,68*	*17077*
44	81	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	113,330	1273,12	144283
			Накладные расходы			*270,43*	*30647*
			Сметная прибыль			*94,31*	*10688*
45	82	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	113,330	570,53	64658
			Накладные расходы			*208,70*	*23652*
			Сметная прибыль			*42,26*	*4789*
46	83	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,335	25494,62	59520
			Накладные расходы			*960,19*	*2242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1888,49***	***4409***
47	84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,330	1035,26	117326
			Накладные расходы			***265,90***	***30134***
			Сметная прибыль			***76,69***	***8691***
48	85	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	113,330	96,43	10928
			Накладные расходы			***3,63***	***412***
			Сметная прибыль			***7,14***	***809***
49	88	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88,260	570,53	50355
			Накладные расходы			***208,70***	***18420***
			Сметная прибыль			***42,26***	***3730***
50	89	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,818	25494,62	46353
			Накладные расходы			***960,19***	***1746***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***3434***
51	90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,260	1035,26	91372
			Накладные расходы			***265,90***	***23468***
			Сметная прибыль			***76,69***	***6768***
52	91	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	88,260	96,43	8511
			Накладные расходы			***3,63***	***321***
			Сметная прибыль			***7,14***	***630***
53	93	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	86,470	570,53	49334
			Накладные расходы			***208,70***	***18046***
			Сметная прибыль			***42,26***	***3654***
54	94	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,781	25494,62	45413
			Накладные расходы			***960,19***	***1710***
			Сметная прибыль			***1888,49***	***3364***
55	95	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,470	1035,26	89519
			Накладные расходы			***265,90***	***22992***
			Сметная прибыль			***76,69***	***6631***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	96	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	86,470	96,43	8338
			Накладные расходы			*3,63*	*314*
			Сметная прибыль			*7,14*	*618*
57	97	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,470	4466,55	386222
			Накладные расходы			*1291,08*	*111639*
			Сметная прибыль			*330,86*	*28609*
58	98	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	86,470	2734,26	236431
			Накладные расходы			*897,01*	*77565*
			Сметная прибыль			*202,54*	*17513*
59	99	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,550	570,53	6590
			Накладные расходы			*208,70*	*2410*
			Сметная прибыль			*42,26*	*488*
60	100	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,238	25494,62	6066
			Накладные расходы			*960,19*	*228*
			Сметная прибыль			*1888,49*	*449*
61	101	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,550	1035,26	11957
			Накладные расходы			*265,90*	*3071*
			Сметная прибыль			*76,69*	*886*
62	102	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,550	96,43	1114
			Накладные расходы			*3,63*	*42*
			Сметная прибыль			*7,14*	*82*
63	104	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	214,474	95,39	20459
			Накладные расходы			*18,58*	*3984*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1515*
64	105	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1072,370	840,52	901349

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***77,37***	***82968***
			Сметная прибыль			***62,26***	***66767***
65	**106**	**11-270403-1004 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 20см**	**м2 покрытия**	**1072,370**	**243,92**	**261578**
			Накладные расходы			***19,81***	***21248***
			Сметная прибыль			***18,07***	***19376***
66	**107**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**107,237**	**26123,03**	**2801355**
			Накладные расходы			***3293,68***	***353204***
			Сметная прибыль			***1935,04***	***207508***
67	**108**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**7,281**	**23412,10**	**170473**
			Накладные расходы			***7462,06***	***54334***
			Сметная прибыль			***1734,23***	***12628***
68	**109**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,281**	**160818,84**	**1170985**
			Накладные расходы			***6056,82***	***44102***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***86740***
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.17-АС/				
			Раздел: Стены/л.17-АС/				
69	**133**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**230,850**	**2052,75**	**473877**
			Накладные расходы			***594,02***	***137130***
			Сметная прибыль			***152,06***	***35102***
70	**143**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**799,300**	**2052,75**	**1640763**
			Накладные расходы			***594,02***	***474801***
			Сметная прибыль			***152,06***	***121538***
			Раздел: Вентиляционная система /л.19-АС/				
			Раздел: КРОВЛЯ 218,61 /л6-АС/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	151	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	74,320	13192,44	980462
			Накладные расходы			*2243,89*	*166766*
			Сметная прибыль			*977,22*	*72627*
72	152	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	218,610	820,78	179431
			Накладные расходы			*179,93*	*39334*
			Сметная прибыль			*60,80*	*13291*
73	153	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	218,610	17,66	3860
			Накладные расходы			*0,66*	*145*
			Сметная прибыль			*1,31*	*286*
74	154	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	218,610	597,48	130614
			Накладные расходы			*128,90*	*28180*
			Сметная прибыль			*44,26*	*9675*
75	155	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	218,610	1159,39	253453
			Накладные расходы			*324,37*	*70911*
			Сметная прибыль			*85,88*	*18774*
76	156	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	218,610	899,99	196746
			Накладные расходы			*252,62*	*55224*
			Сметная прибыль			*66,67*	*14574*
77	157	21-110101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	21,861	32667,62	714147
			Накладные расходы			*1230,34*	*26896*
			Сметная прибыль			*2419,82*	*52900*
78	158	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	8,744	10685,14	93435
			Накладные расходы			*402,43*	*3519*
			Сметная прибыль			*791,49*	*6921*
79	159	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	218,610	289,27	63237
			Накладные расходы			*98,48*	*21528*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21,43*	*4684*
80	160	21-100403-0603 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	218,610	472,91	103383
			Накладные расходы			*17,81*	*3894*
			Сметная прибыль			*35,03*	*7658*
81	161	21-100403-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	218,610	427,35	93423
			Накладные расходы			*16,10*	*3519*
			Сметная прибыль			*31,66*	*6920*
82	162	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	218,610	1247,45	272704
			Накладные расходы			*414,21*	*90549*
			Сметная прибыль			*92,40*	*20200*
83	163	21-050109-0416 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	218,610	2492,78	544948
			Накладные расходы			*93,88*	*20524*
			Сметная прибыль			*184,65*	*40366*
84	164	Прайс	Декоративное ствекло	шт	10,000	132360,97	1323610
			Накладные расходы			*4985,03*	*49850*
			Сметная прибыль			*9804,52*	*98045*
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
85	165	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	13,200	840,52	11095
			Накладные расходы			*77,37*	*1021*
			Сметная прибыль			*62,26*	*822*
86	166	11-270403-1004 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003,до толщ 20см	м2 покрытия	13,200	243,92	3220
			Накладные расходы			*19,81*	*262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***18,07***	***239***
87	**167**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные, бетон В10. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,345**	**26123,03**	**9012**
			Накладные расходы			***3293,68***	***1136***
			Сметная прибыль			***1935,04***	***668***
88	**168**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,016**	**23412,10**	**366**
			Накладные расходы			***7462,06***	***117***
			Сметная прибыль			***1734,23***	***27***
89	**169**	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,300**	**55109,47**	**126752**
			Накладные расходы			***10237,62***	***23547***
			Сметная прибыль			***4082,18***	***9389***
90	**177**	**11-270403-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**79,650**	**840,52**	**66947**
			Накладные расходы			***77,37***	***6162***
			Сметная прибыль			***62,26***	***4959***
91	**178**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /Ф-1 -8шт/**	**м3**	**13,260**	**33691,31**	**446747**
			Накладные расходы			***4788,29***	***63493***
			Сметная прибыль			***2495,65***	***33092***
92	**179**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,182**	**31951,50**	**5831**
			Накладные расходы			***10195,73***	***1861***
			Сметная прибыль			***2366,78***	***432***
93	**180**	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,129**	**220017,19**	**28461**
			Накладные расходы			***8286,37***	***1072***
			Сметная прибыль			***16297,57***	***2108***
94	**181**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,053**	**160818,84**	**8543**
			Накладные расходы			***6056,82***	***322***
			Сметная прибыль			***11912,51***	***633***
			Раздел: Перевозка груза				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	204	41-010305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	28,418	3561,14	101199
			Накладные расходы			*134,12*	*3811*
			Сметная прибыль			*263,79*	*7496*
96	205	41-010305-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	28417,500	15,38	437013
			Накладные расходы			*0,58*	*16459*
			Сметная прибыль			*1,14*	*32371*
97	206	41-310101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	28,418	338,86	9630
			Накладные расходы			*12,76*	*363*
			Сметная прибыль			*25,10*	*713*
98	207	41-310101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	28,418	338,86	9630
			Накладные расходы			*12,76*	*363*
			Сметная прибыль			*25,10*	*713*
			ИТОГО:				**73 808 010**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8 009 231**
			Сметная прибыль				**5 467 260**
			Итого с временными		**1,5 %**	**1 107 120**	**74 915 130**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**1 123 727**	**76 038 857**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 124 663**	**85 163 520**
			в том числе на 2017 год - 70%				**59 614 464**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**27 080 423**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**86 694 887**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***

Технадзор і. Онтаров