Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительная часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 г. № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные стены и перегородки Административный блок				
1	**16**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,129**	**106888,39**	**13778**
			Накладные расходы			***31635,09***	***4078***
			Сметная прибыль			***7917,66***	***1021***
2	**17**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,129**	**337755,42**	**43536**
			Накладные расходы			***12720,67***	***1640***
			Сметная прибыль			***25018,92***	***3225***
3	**18**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,400**	**116,13**	**743**
			Накладные расходы			***26,11***	***167***
			Сметная прибыль			***8,60***	***55***
4	**19**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,400**	**99,37**	**636**
			Накладные расходы			***17,18***	***110***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,36*	*47*
			Раздел: Наружная отделка/л.9-АС/				
5	20	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	275,070	3517,61	967590
			Накладные расходы			*882,98*	*242882*
			Сметная прибыль			*260,56*	*71673*
6	21	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	275,070	1050,01	288826
			Накладные расходы			*251,99*	*69315*
			Сметная прибыль			*77,78*	*21394*
7	22	11-340108-0402 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	275,070	1463,57	402585
			Накладные расходы			*551,35*	*151659*
			Сметная прибыль			*108,41*	*29821*
8	23	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	41,261	28214,31	1164136
			Накладные расходы			*1062,62*	*43844*
			Сметная прибыль			*2089,95*	*86232*
9	24	11-340108-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Оклейка стеклотканью на каждый слой	м2 поверхности	275,070	1576,94	433768
			Накладные расходы			*273,55*	*75245*
			Сметная прибыль			*116,81*	*32131*
10	25	21-080102-0709 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,7 мм	м2	275,070	621,67	171004
			Накладные расходы			*23,41*	*6440*
			Сметная прибыль			*46,05*	*12667*
11	26	Прайс	Алюминевые фасадные панели KAlziP	м2	275,070	18595,67	5115111
			Накладные расходы			*700,36*	*192647*
			Сметная прибыль			*1377,46*	*378897*
12	27	11-150101-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	125,190	31458,14	3938244
			Накладные расходы			*10740,09*	*1344552*
			Сметная прибыль			*2330,23*	*291722*
13	28	11-150102-0301 РСНБ РК 2015	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 /поправка на толщину 30 мм/	м2 поверхности облицовки	-125,190	94,40	-74681
			Накладные расходы			*-206,88*	*-25900*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***-44,19***	***-5532***
14	**29**	**22-010101-0305 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**131,450**	**14959,54**	**1966423**
			Накладные расходы			***563,41***	***74060***
			Сметная прибыль			***1108,11***	***145661***
15	**39**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,800**	**1836,15**	**78587**
			Накладные расходы			***561,26***	***24022***
			Сметная прибыль			***136,01***	***5821***
16	**40**	**21-040509-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**42,800**	**2621,33**	**112193**
			Накладные расходы			***98,73***	***4225***
			Сметная прибыль			***194,17***	***8311***
			Раздел: ВИТРАЖИ				
			Раздел: ДВЕРИ , ВОРОТА. /л.19-АС/				
17	**49**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**6,300**	**3656,24**	**23034**
			Накладные расходы			***1289,95***	***8127***
			Сметная прибыль			***270,83***	***1706***
18	**50**	**21-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,300**	**46006,03**	**289838**
			Накладные расходы			***1732,70***	***10916***
			Сметная прибыль			***3407,85***	***21469***
19	**51**	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**12,000**	**482,28**	**5787**
			Накладные расходы			***18,16***	***218***
			Сметная прибыль			***35,72***	***429***
20	**52**	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,000**	**4584,70**	**13754**
			Накладные расходы			***172,67***	***518***
			Сметная прибыль			***339,61***	***1019***
21	**53**	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**25,410**	**3656,24**	**92905**
			Накладные расходы			***1289,95***	***32778***
			Сметная прибыль			***270,83***	***6882***
22	**54**	**21-090402-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**25,410**	**48773,11**	**1239325**
			Накладные расходы			***1836,91***	***46676***
			Сметная прибыль			***3612,82***	***91802***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	55	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30,000	482,28	14468
			Накладные расходы			*18,16*	*545*
			Сметная прибыль			*35,72*	*1072*
24	56	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	12,000	4584,70	55016
			Накладные расходы			*172,67*	*2072*
			Сметная прибыль			*339,61*	*4075*
25	57	13-110101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	3,000	11625,52	34877
			Накладные расходы			*1927,24*	*5782*
			Сметная прибыль			*861,15*	*2583*
26	58	21-090404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	шт.	3,000	5225,21	15676
			Накладные расходы			*196,79*	*590*
			Сметная прибыль			*387,05*	*1161*
27	59	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	17,640	2416,54	42628
			Накладные расходы			*757,32*	*13359*
			Сметная прибыль			*179,00*	*3158*
28	60	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,560	8983,49	67915
			Накладные расходы			*338,34*	*2558*
			Сметная прибыль			*665,44*	*5031*
29	61	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	10,080	9524,41	96006
			Накладные расходы			*358,71*	*3616*
			Сметная прибыль			*705,51*	*7112*
30	62	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20,000	482,28	9646
			Накладные расходы			*18,16*	*363*
			Сметная прибыль			*35,72*	*714*
31	63	21-090404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	10,000	3104,65	31047
			Накладные расходы			*116,93*	*1169*
			Сметная прибыль			*229,97*	*2300*
32	64	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	54,000	473,79	25585
			Накладные расходы			*66,60*	*3596*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,10*	*1895*
			Раздел: ПОЛЫ /л.17-АС/				
33	75	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	87,180	5048,00	440084
			Накладные расходы			*830,93*	*72441*
			Сметная прибыль			*373,93*	*32599*
34	86	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	113,330	2737,28	310216
			Накладные расходы			*888,09*	*100647*
			Сметная прибыль			*202,76*	*22979*
35	87	22-060301-0606 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 400х400 ГОСТ 6787-2001	м2	113,330	2725,06	308831
			Накладные расходы			*102,63*	*11631*
			Сметная прибыль			*201,86*	*22876*
36	92	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	88,260	5038,62	444708
			Накладные расходы			*830,58*	*73307*
			Сметная прибыль			*373,23*	*32941*
37	103	11-110101-3603 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	11,550	3198,88	36947
			Накладные расходы			*229,04*	*2645*
			Сметная прибыль			*236,95*	*2737*
38	114	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1072,370	3948,36	4234106
			Накладные расходы			*400,06*	*429008*
			Сметная прибыль			*292,47*	*313637*
39	115	Прайс	спортивный линолиум GrABOsPOrT EliTE	м2	1093,817	9147,06	10005213
			Накладные расходы			*344,50*	*376820*
			Сметная прибыль			*677,56*	*741127*
40	116	Прайс	сварочный шнур	м.п.	36,000	141427,62	5091394
			Накладные расходы			*5326,50*	*191754*
			Сметная прибыль			*10476,12*	*377140*
41	117	Прайс	Клей	кг	445,000	10554,30	4696664
			Накладные расходы			*397,50*	*176888*
			Сметная прибыль			*781,80*	*347901*
42	118	Прайс	Самонивилирующая смесь	кг.	2359,214	1055,43	2489985
			Накладные расходы			*39,75*	*93779*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***78,18***	***184443***
43	**119**	**Прайс**	**грунтовка**	**кг**	**1930,266**	**3015,51**	**5820745**
			Накладные расходы			***113,57***	***219223***
			Сметная прибыль			***223,37***	***431166***
44	**120**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**8,280**	**5048,00**	**41797**
			Накладные расходы			***830,93***	***6880***
			Сметная прибыль			***373,93***	***3096***
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. /л.17-АС/				
45	**123**	**21-130816-2806 РСНБ РК 2015**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	**1580,400**	**16,68**	**26368**
			Накладные расходы			***0,63***	***993***
			Сметная прибыль			***1,24***	***1953***
46	**124**	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**197,550**	**3294,73**	**650873**
			Накладные расходы			***808,75***	***159769***
			Сметная прибыль			***244,05***	***48213***
47	**125**	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /финишная, левкас/**	**м2 отделываемой поверхности**	**197,550**	**352,22**	**69582**
			Накладные расходы			***50,42***	***9961***
			Сметная прибыль			***26,09***	***5154***
48	**127**	**11-340108-1001 РСНБ РК 2015**	**Облицовка карниза из алюминиевых реек. Устройство**	**м2 поверхности**	**80,470**	**9010,82**	**725101**
			Накладные расходы			***2452,12***	***197322***
			Сметная прибыль			***667,47***	***53711***
49	**128**	**22-030301-0502 РСНБ РК 2015**	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте /LUXALON/**	**м2**	**80,470**	**6397,95**	**514843**
			Накладные расходы			***240,96***	***19390***
			Сметная прибыль			***473,92***	***38137***
50	**129**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**81,170**	**2307,22**	**187277**
			Накладные расходы			***792,28***	***64309***
			Сметная прибыль			***170,91***	***13872***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	130	22-030301-0202 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте /ARMSTRONG"/	м2	81,170	3973,47	322527
			Накладные расходы			*149,65*	*12147*
			Сметная прибыль			*294,33*	*23891*
52	131	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /финишная, левкас/	м2 отделываемой поверхности	45,440	352,22	16005
			Накладные расходы			*50,42*	*2291*
			Сметная прибыль			*26,09*	*1186*
53	132	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45,440	400,08	18180
			Накладные расходы			*111,73*	*5077*
			Сметная прибыль			*29,64*	*1347*
			Раздел: Стены/л.17-АС/				
54	135	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит /финишная, левкас 2мм/	м2	197,640	817,83	161635
			Накладные расходы			*206,41*	*40795*
			Сметная прибыль			*60,58*	*11973*
55	136	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	428,490	923,10	395540
			Накладные расходы			*279,01*	*119551*
			Сметная прибыль			*68,38*	*29299*
56	138	11-150206-0102 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит /финишная, левкас 2мм/	м2	15,200	817,83	12431
			Накладные расходы			*206,41*	*3137*
			Сметная прибыль			*60,58*	*921*
57	139	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	303,980	923,10	280605
			Накладные расходы			*279,01*	*84812*
			Сметная прибыль			*68,38*	*20786*
58	140	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	309,780	6220,99	1927140
			Накладные расходы			*1517,18*	*469991*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***460,81***	***142751***
59	**145**	**11-150206-0102 РСНБ РК 2015**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит /финишная, левкас 2мм/**	**м2**	**77,900**	**817,83**	**63709**
			Накладные расходы			***206,41***	***16080***
			Сметная прибыль			***60,58***	***4719***
60	**146**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1155,770**	**923,10**	**1066895**
			Накладные расходы			***279,01***	***322466***
			Сметная прибыль			***68,38***	***79029***
61	**147**	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**344,900**	**6220,99**	**2145621**
			Накладные расходы			***1517,18***	***523275***
			Сметная прибыль			***460,81***	***158935***
62	**148**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**220,160**	**2350,53**	**517493**
			Накладные расходы			***250,37***	***55122***
			Сметная прибыль			***174,11***	***38333***
63	**149**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**15,000**	**404,47**	**6067**
			Накладные расходы			***83,33***	***1250***
			Сметная прибыль			***29,96***	***449***
			Раздел: Вентиляционная система /л.19-АС/				
64	**150**	**11-120101-0801 РСНБ РК 2015**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**32,050**	**303,34**	**9722**
			Накладные расходы			***93,40***	***2993***
			Сметная прибыль			***22,47***	***720***
			Раздел: КРОВЛЯ 218,61 /л6-АС/				
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ, КРЫЛЬЦА /л.16-АС/				
65	**170**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,229**	**138496,23**	**31753**
			Накладные расходы			***46528,34***	***10668***
			Сметная прибыль			***10258,98***	***2352***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	171	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,238	436315,94	104036
			Накладные расходы			*16432,69*	*3918*
			Сметная прибыль			*32319,70*	*7706*
67	172	11-090401-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2 покрытия	11,000	1102,35	12126
			Накладные расходы			*330,89*	*3640*
			Сметная прибыль			*81,66*	*898*
68	173	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	11,000	2247,22	24719
			Накладные расходы			*84,64*	*931*
			Сметная прибыль			*166,46*	*1831*
69	174	21-130502-0807 РСНБ РК 2015	Профиль угловой для поликарбонатных листов	м	13,500	545,28	7361
			Накладные расходы			*20,54*	*277*
			Сметная прибыль			*40,39*	*545*
70	175	21-130502-0801 РСНБ РК 2015	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	4,100	300,40	1232
			Накладные расходы			*11,31*	*46*
			Сметная прибыль			*22,25*	*91*
71	176	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,800	1059,66	20981
			Накладные расходы			*171,22*	*3390*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1554*
72	182	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,050	106888,39	5309
			Накладные расходы			*31635,09*	*1571*
			Сметная прибыль			*7917,66*	*393*
73	183	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,050	337755,42	16776
			Накладные расходы			*12720,67*	*632*
			Сметная прибыль			*25018,92*	*1243*
74	184	ССЦ	Доплата за горячее цинкование-нержавейку /п.3.1 раздела Ш Общих данных "Указания по защите от коррозии"/	тн	0,052	87593,37	4525

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3298,97***	***170***
			Сметная прибыль			***6488,40***	***335***
75	**185**	**21-130201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**36,000**	**31,09**	**1119**
			Накладные расходы			***1,17***	***42***
			Сметная прибыль			***2,30***	***83***
76	**191**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,039**	**106888,39**	**4141**
			Накладные расходы			***31635,09***	***1226***
			Сметная прибыль			***7917,66***	***307***
77	**192**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,039**	**337755,42**	**13085**
			Накладные расходы			***12720,67***	***493***
			Сметная прибыль			***25018,92***	***969***
78	**193**	**ССЦ**	**Доплата за горячее цинкование-нержавейку /п.3.1 раздела Ш Общих данных "Указания по защите от коррозии"/**	**тн**	**0,040**	**87593,37**	**3529**
			Накладные расходы			***3298,97***	***133***
			Сметная прибыль			***6488,40***	***261***
79	**194**	**21-130201-1103 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорныеМ10х80 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**24,000**	**31,09**	**746**
			Накладные расходы			***1,17***	***28***
			Сметная прибыль			***2,30***	***55***
80	**196**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,143**	**106888,39**	**15291**
			Накладные расходы			***31635,09***	***4526***
			Сметная прибыль			***7917,66***	***1133***
81	**197**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,143**	**337755,42**	**48319**
			Накладные расходы			***12720,67***	***1820***
			Сметная прибыль			***25018,92***	***3579***
82	**198**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,152**	**198,73**	**1223**
			Накладные расходы			***34,35***	***211***
			Сметная прибыль			***14,72***	***91***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	**199**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,362**	**106888,39**	**38743**
			Накладные расходы			***31635,09***	***11466***
			Сметная прибыль			***7917,66***	***2870***
84	**200**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,363**	**337755,42**	**122423**
			Накладные расходы			***12720,67***	***4611***
			Сметная прибыль			***25018,92***	***9068***
85	**201**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**15,586**	**198,73**	**3097**
			Накладные расходы			***34,35***	***535***
			Сметная прибыль			***14,72***	***229***
			ИТОГО:				**60 198 826**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 257 958**
			Сметная прибыль				**4 459 172**
			Итого с временными		**1,5 %**	**902 982**	**61 101 808**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**916 527**	**62 018 335**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 442 200**	**69 460 535**
			в том числе на 2017 год - 70%				**48 622 375**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**22 087 164**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**70 709 539**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***