Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **План покрытия, озеленения, МАФЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 г. № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка и перемещение земляных масс /л.4-ГП/				
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	663,000	48,13	31911
			Накладные расходы			*10,13*	*6714*
			Сметная прибыль			*3,57*	*2364*
2	2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /от рекультивации земель/	м3	61,000	41,18	2512
			Накладные расходы			*8,66*	*529*
			Сметная прибыль			*3,05*	*186*
3	3	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/	м3	663,000	164,73	109218
			Накладные расходы			*34,66*	*22978*
			Сметная прибыль			*12,20*	*8090*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	663,000	24,64	16334
			Накладные расходы			*5,71*	*3783*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1,82*	*1210*
			Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из временного отвала/	м3	84,000	48,13	4043
			Накладные расходы			*10,13*	*851*
			Сметная прибыль			*3,57*	*299*
6	6	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /К=4 - на перемещение грунта до 40м/	м3	84,000	164,73	13838
			Накладные расходы			*34,66*	*2911*
			Сметная прибыль			*12,20*	*1025*
7	7	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /к месту укладки/	м3	61,000	148,23	9042
			Накладные расходы			*29,19*	*1780*
			Сметная прибыль			*10,98*	*670*
8	8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, (к месту укладки)	т	73,200	108,06	7910
			Накладные расходы			*4,07*	*298*
			Сметная прибыль			*8,00*	*586*
			Раздел: ПРОЕЗДЫ,ТРОТУАРЫ /л.5-ГП/				
9	9	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	31,983	82,95	2653
			Накладные расходы			*16,15*	*517*
			Сметная прибыль			*6,14*	*197*
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,793	3434,00	43931
			Накладные расходы			*316,58*	*4050*
			Сметная прибыль			*254,37*	*3254*
11	11	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	127,930	842,23	107747
			Накладные расходы			*80,32*	*10275*
			Сметная прибыль			*62,39*	*7981*
12	12	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /поправка К-2 - на толщину 10см/	м2	-127,930	86,19	-15525
			Накладные расходы			*-8,59*	*-1099*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-8,99*	*-1150*
13	13	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,397	2854,12	18256
			Накладные расходы			*290,07*	*1855*
			Сметная прибыль			*211,42*	*1352*
14	14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	127,930	2832,11	362312
			Накладные расходы			*320,86*	*41048*
			Сметная прибыль			*209,79*	*26838*
15	15	21-040509-0113 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	130,489	3848,01	502122
			Накладные расходы			*144,93*	*18911*
			Сметная прибыль			*285,04*	*37194*
16	16	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, под бордюры	м2	36,152	842,23	30448
			Накладные расходы			*80,32*	*2904*
			Сметная прибыль			*62,39*	*2255*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	103,290	2320,50	239685
			Накладные расходы			*485,52*	*50150*
			Сметная прибыль			*171,89*	*17754*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м3	1,653	35900,48	59331
			Накладные расходы			*1352,10*	*2235*
			Сметная прибыль			*2659,29*	*4395*
19	19	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	76,478	82,95	6344
			Накладные расходы			*16,15*	*1235*
			Сметная прибыль			*6,14*	*470*
20	20	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	305,910	736,16	225199
			Накладные расходы			*227,03*	*69450*
			Сметная прибыль			*54,53*	*16681*
21	21	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать добавлять до толщ.20 см	м2	305,910	120,04	36723
			Накладные расходы			*31,56*	*9655*
			Сметная прибыль			*8,89*	*2720*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	м3 материала основания в плотном теле	15,296	2901,19	44375
			Накладные расходы			*291,84*	*4464*
			Сметная прибыль			*214,90*	*3287*
23	23	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	305,910	736,16	225199
			Накладные расходы			*227,03*	*69450*
			Сметная прибыль			*54,53*	*16681*
24	24	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	305,910	307,41	94040
			Накладные расходы			*55,61*	*17013*
			Сметная прибыль			*22,77*	*6966*
25	25	11-470113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	2,230	1096,98	2446
			Накладные расходы			*392,70*	*876*
			Сметная прибыль			*81,26*	*181*
26	26	11-470113-0104 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство вручную. добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0102	м2	2,230	318,98	711
			Накладные расходы			*114,19*	*255*
			Сметная прибыль			*23,63*	*53*
27	27	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	2,230	862,87	1924
			Накладные расходы			*263,37*	*587*
			Сметная прибыль			*63,92*	*143*
28	28	11-470113-0202 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2	2,230	119,18	266
			Накладные расходы			*31,28*	*70*
			Сметная прибыль			*8,83*	*20*
29	29	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	2,230	2647,56	5904
			Накладные расходы			*853,18*	*1903*
			Сметная прибыль			*196,12*	*437*
30	30	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	2,230	114,70	256
			Накладные расходы			*40,21*	*90*
			Сметная прибыль			*8,50*	*19*
31	31	25-030201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	13,200	1482,47	19569
			Накладные расходы			*55,83*	*737*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-470211-0305 РСНБ РК 2015	Ямы размером 0,6х0,6 м. Копка вручную. Почвы средние	шт.	21,000	290,35	6097
			Накладные расходы			*109,81*	*1450*
			Сметная прибыль				
33	33	11-470106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	21,000	919,11	19301
			Накладные расходы			*103,94*	*2183*
			Сметная прибыль			*21,51*	*452*
			Раздел: МАФ				
34	34	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	1,000	13814,28	13814
			Накладные расходы			*318,10*	*6680*
			Сметная прибыль			*68,08*	*1430*
			ИТОГО:				2 247 936
			В том числе :				
			Накладные расходы				358 792
			Сметная прибыль				166 514
			Итого с временными		1,5 %	33 719	2 281 655
			Итого с зимними удорожаниями		1,5 %	34 225	2 315 880
			Итого с НДС		12 %	277 906	2 593 786
			в том числе на 2017 год - 70%				1 815 650
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				824 776
			ИТОГО по АКТУ с НДС				2 640 426

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор_____Бектенов Б.М.

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор_____Утегенов Ж.К.