Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог и мобилизация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 г. № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подъездная дорога к строительной площадке L=570м				
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	997,500	29,17	29098
			Накладные расходы			*5,73*	*5715*
			Сметная прибыль			*2,16*	*2155*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	997,500	227,21	226644
			Накладные расходы			*44,63*	*44516*
			Сметная прибыль			*16,83*	*16788*
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	997,500	182,30	181842

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*35,89*	*35803*
			Сметная прибыль			*13,50*	*13470*
4	4	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1895,250	587,46	1113385
			Накладные расходы			*22,13*	*41933*
			Сметная прибыль			*43,52*	*82473*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	997,500	20,17	20123
			Накладные расходы			*4,68*	*4668*
			Сметная прибыль			*1,49*	*1491*
6	6	11-010201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	997,500	56,05	55909
			Накладные расходы			*10,91*	*10880*
			Сметная прибыль			*4,15*	*4141*
7	7	11-010201-0109 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	997,500	26,19	26128
			Накладные расходы			*4,64*	*4626*
			Сметная прибыль			*1,94*	*1935*
8	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1731,000	3495,91	6051419
			Накладные расходы			*318,92*	*552044*
			Сметная прибыль			*258,96*	*448253*
9	9	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	285,000	3495,91	996334
			Накладные расходы			*318,92*	*90891*
			Сметная прибыль			*258,96*	*73803*
			Раздел: Устройство уширений дороги (3 маневровых кармана) 6,0х30,0м х 3 шт				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	227,850	29,17	6647
			Накладные расходы			*5,73*	*1305*
			Сметная прибыль			*2,16*	*492*
11	11	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	227,850	227,21	51770
			Накладные расходы			*44,63*	*10168*
			Сметная прибыль			*16,83*	*3835*
12	12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	227,850	182,30	41537
			Накладные расходы			*35,89*	*8178*
			Сметная прибыль			*13,50*	*3077*
13	13	41-020101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	432,915	587,46	254321
			Накладные расходы			*22,13*	*9578*
			Сметная прибыль			*43,52*	*18839*
14	14	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	227,850	20,17	4596
			Накладные расходы			*4,68*	*1066*
			Сметная прибыль			*1,49*	*340*
15	15	11-010201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	227,850	56,05	12771
			Накладные расходы			*10,91*	*2485*
			Сметная прибыль			*4,15*	*946*
16	16	11-010201-0109 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	227,850	26,19	5968
			Накладные расходы			*4,64*	*1057*
			Сметная прибыль			*1,94*	*442*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-010201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта	227,850	55,76	12704
			Накладные расходы			*11,09*	*2526*
			Сметная прибыль			*4,13*	*941*
18	18	11-010201-0309 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта	227,850	5,48	1248
			Накладные расходы			*1,21*	*276*
			Сметная прибыль			*0,41*	*92*
19	19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	401,000	3495,91	1401860
			Накладные расходы			*318,92*	*127885*
			Сметная прибыль			*258,96*	*103841*
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,100	3495,91	227584
			Накладные расходы			*318,92*	*20761*
			Сметная прибыль			*258,96*	*16858*
			Раздел: Эстакада для мойки колес - 1 шт, бетонная площадка				
21	21	11-090203-0201 РСНБ РК 2015	Эстакада металлическая. Монтаж	т конструкций	1,883	111110,51	209204
			Накладные расходы			*33078,59*	*62282*
			Сметная прибыль			*8230,41*	*15497*
22	22	21-060602-0301 РСНБ РК 2015	Эстакады для мойки колес	т	1,883	269192,02	506848
			Накладные расходы			*10138,41*	*19089*
			Сметная прибыль			*19940,15*	*37544*
23	23	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	36,000	22981,80	827345
			Накладные расходы			*1832,27*	*65962*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1702,36*	*61285*
24	24	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,350	185450,31	250358
			Накладные расходы			*6984,50*	*9429*
			Сметная прибыль			*13737,06*	*18545*
			Раздел: Траспортные расходы				
25	25	41-020101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4676,000	148,92	696349
			Накладные расходы			*5,61*	*26226*
			Сметная прибыль			*11,03*	*51581*
			ИТОГО:				**13 211 990**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 159 350**
			Сметная прибыль				**978 666**
			Итого с временными		**1,5 %**	**198 180**	**13 410 170**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**201 153**	**13 611 323**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 633 359**	**15 244 682**
			в том числе на 2017 год - 70%				**10 671 277**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**4 847 526**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**15 518 803**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

_____ Бектенов Б.М.

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ *Утегенов Ж.К.*

Технадзор

_____ **Онгаров Г.Т.**