Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос сетей электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 г. № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Траспортные расходы				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,000	145,09	4643
			Накладные расходы			*32,36*	*1036*
			Сметная прибыль			*10,75*	*344*
2	2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,900	33,73	1380
			Накладные расходы			*7,10*	*290*
			Сметная прибыль			*2,50*	*102*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80,000	508,95	40716
			Накладные расходы			*99,56*	*7964*
			Сметная прибыль			*37,70*	*3016*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	4,270	1568,85	6699
			Накладные расходы			*59,09*	*252*
			Сметная прибыль			*116,21*	*496*
5	5	13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	195,000	252,93	49322
			Накладные расходы			*54,71*	*10668*
			Сметная прибыль			*18,74*	*3653*
6	6	13-080201-0603 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	210,000	325,94	68447
			Накладные расходы			*69,28*	*14550*
			Сметная прибыль			*24,14*	*5070*
7	7	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,160	815914,34	130546
			Накладные расходы			*30729,27*	*4917*
			Сметная прибыль			*60438,10*	*9670*
8	8	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,950	1346665,57	1279332
			Накладные расходы			*50718,62*	*48183*
			Сметная прибыль			*99753,01*	*94765*
9	9	23-060131-0926 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1505228,25	82788
			Накладные расходы			*56690,47*	*3118*
			Сметная прибыль			*111498,39*	*6132*
10	10	23-060131-0977 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,160	1602652,50	256424
			Накладные расходы			*60359,70*	*9658*
			Сметная прибыль			*118715,00*	*18994*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	23-060131-0978 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,860	1913057,03	1645229
			Накладные расходы			*72050,27*	*61963*
			Сметная прибыль			*141707,93*	*121869*
12	12	23-060131-0979 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,620	2354621,37	1459865
			Накладные расходы			*88680,63*	*54982*
			Сметная прибыль			*174416,40*	*108138*
13	13	23-060131-0980 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,159	3006686,50	476987
			Накладные расходы			*113238,95*	*17964*
			Сметная прибыль			*222717,52*	*35332*
14	14	13-080201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	31,000	24786,43	768379
			Накладные расходы			*4694,18*	*145520*
			Сметная прибыль			*1836,03*	*56917*
15	15	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	31,000	8052,45	249626
			Накладные расходы			*303,27*	*9402*
			Сметная прибыль			*596,48*	*18491*
16	16	23-061703-0989 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей типа ТП МС 500(арм)-S25-эп ГОСТ 13781.0-86	шт.	31,000	32592,98	1010383
			Накладные расходы			*1227,53*	*38053*
			Сметная прибыль			*2414,30*	*74843*
17	17	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,600	18222,62	29156
			Накладные расходы			*686,31*	*1098*
			Сметная прибыль			*1349,82*	*2160*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	**18**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный**	**м3**	**12,000**	**1568,85**	**18826**
			Накладные расходы			***59,09***	***709***
			Сметная прибыль			***116,21***	***1395***
			ИТОГО:				**7 578 748**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**430 326**
			Сметная прибыль				**561 389**
			Итого с временными		**1,5 %**	**113 681**	**7 692 429**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**115 386**	**7 807 815**
			Итого с НДС		**12 %**	**936 938**	**8 744 753**
			в том числе на 2017 год - 70%				**6 121 328**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**2 780 672**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**8 902 000**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

_____ Бектенов Б.М.

Технадзор

_____ **Онгаров Г.Т.**

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***