Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3569,600	149,74	534500
			Накладные расходы			*29,52*	*105380*
			Сметная прибыль			*11,09*	*39593*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	110,400	3520,73	388688
			Накладные расходы			*1294,29*	*142890*
			Сметная прибыль			*260,79*	*28792*
3	3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	3680,000	55,35	203690
			Накладные расходы			*11,64*	*42854*
			Сметная прибыль			*4,10*	*15088*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /во временный отвал/	м3	3680,000	94,72	348576
			Накладные расходы			*19,93*	*73335*
			Сметная прибыль			*7,02*	*25820*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	293,382	1683,47	493900
			Накладные расходы			*618,88*	*181568*
			Сметная прибыль			*124,70*	*36585*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1173,528	38,79	45525
			Накладные расходы			*8,16*	*9578*
			Сметная прибыль			*2,87*	*3372*
7	7	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1642,939	291,50	478919
			Накладные расходы			*10,98*	*18037*
			Сметная прибыль			*21,59*	*35475*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1173,528	271,25	318321
			Накладные расходы			*87,39*	*102556*
			Сметная прибыль			*20,09*	*23579*
9	9	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	13176,390	108,06	1423904
			Накладные расходы			*4,07*	*53628*
			Сметная прибыль			*8,00*	*105474*
			Раздел: Сваи				
10	10	11-050101-2603 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи	2044,400	17158,32	35078478
			Накладные расходы			*3119,78*	*6378072*
			Сметная прибыль			*1270,99*	*2598406*
11	11	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2044,400	22730,31	46469855
			Накладные расходы			*856,08*	*1750165*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*3442211*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,003	31951,50	82
			Накладные расходы			*10195,73*	*26*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*6*
13	13	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,016	24178,23	384
			Накладные расходы			*7667,66*	*122*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*28*
14	14	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,871	156926,49	2490580
			Накладные расходы			*5910,22*	*93801*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*184487*
15	15	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	2,580	0,00	0
			Раздел: Фундаменты монолитные				
16	16	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	19,950	8597,05	171511
			Накладные расходы			*1104,13*	*22027*
			Сметная прибыль			*636,82*	*12705*
17	17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,460	21648,50	53255
			Накладные расходы			*1570,79*	*3864*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*3945*
18	18	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,800	15195,35	164110
			Накладные расходы			*4091,68*	*44190*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*12156*
19	19	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	10,800	22730,31	245487
			Накладные расходы			*856,08*	*9246*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*18184*
20	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,414	31951,50	13220
			Накладные расходы			*10195,73*	*4219*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*979*
21	21	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,092	24178,23	26410

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7667,66*	*8375*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*1956*
22	22	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	0,00	0
23	23	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	160818,84	16915
			Накладные расходы			*6056,82*	*637*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1253*
24	24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,391	156926,49	218272
			Накладные расходы			*5910,22*	*8221*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*16168*
25	25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,460	1059,66	47113
			Накладные расходы			*171,22*	*7613*
			Сметная прибыль			*78,49*	*3490*
26	26	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	19,950	8597,05	171511
			Накладные расходы			*1104,13*	*22027*
			Сметная прибыль			*636,82*	*12705*
27	27	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,460	21648,50	53255
			Накладные расходы			*1570,79*	*3864*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*3945*
28	28	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,800	15195,35	164110
			Накладные расходы			*4091,68*	*44190*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*12156*
29	29	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	10,800	22730,31	245487
			Накладные расходы			*856,08*	*9246*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*18184*
30	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,414	31951,50	13220
			Накладные расходы			*10195,73*	*4219*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,915	24178,23	22130
			Накладные расходы			*7667,66*	*7018*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*1639*
32	32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	0,00	0
33	33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,105	160818,84	16915
			Накладные расходы			*6056,82*	*637*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1253*
34	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,214	156926,49	190496
			Накладные расходы			*5910,22*	*7175*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*14111*
35	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,460	1059,66	47113
			Накладные расходы			*171,22*	*7613*
			Сметная прибыль			*78,49*	*3490*
36	36	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	3,325	8597,05	28585
			Накладные расходы			*1104,13*	*3671*
			Сметная прибыль			*636,82*	*2117*
37	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,410	21648,50	8876
			Накладные расходы			*1570,79*	*644*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*657*
38	38	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,800	15195,35	27352
			Накладные расходы			*4091,68*	*7365*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*2026*
39	39	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,800	22730,31	40915
			Накладные расходы			*856,08*	*1541*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*3031*
40	40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	31951,50	2203

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10195,73*	*703*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*163*
41	41	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,153	24178,23	3688
			Накладные расходы			*7667,66*	*1170*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*273*
42	42	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
43	43	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	160818,84	2819
			Накладные расходы			*6056,82*	*106*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*209*
44	44	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,202	156926,49	31749
			Накладные расходы			*5910,22*	*1196*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2352*
45	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,410	1059,66	7852
			Накладные расходы			*171,22*	*1269*
			Сметная прибыль			*78,49*	*582*
46	46	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	3,325	8597,05	28585
			Накладные расходы			*1104,13*	*3671*
			Сметная прибыль			*636,82*	*2117*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,410	21648,50	8876
			Накладные расходы			*1570,79*	*644*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*657*
48	48	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,800	15195,35	27352
			Накладные расходы			*4091,68*	*7365*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*2026*
49	49	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,800	22730,31	40915
			Накладные расходы			*856,08*	*1541*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*3031*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	31951,50	2203
			Накладные расходы			*10195,73*	*703*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*163*
51	51	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,232	24178,23	5605
			Накладные расходы			*7667,66*	*1778*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*415*
52	52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
53	53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	160818,84	2819
			Накладные расходы			*6056,82*	*106*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*209*
54	54	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	156926,49	36379
			Накладные расходы			*5910,22*	*1370*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2695*
55	55	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,410	1059,66	7852
			Накладные расходы			*171,22*	*1269*
			Сметная прибыль			*78,49*	*582*
56	56	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	3,325	8597,05	28585
			Накладные расходы			*1104,13*	*3671*
			Сметная прибыль			*636,82*	*2117*
57	57	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,410	21648,50	8876
			Накладные расходы			*1570,79*	*644*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*657*
58	58	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,800	15195,35	27352
			Накладные расходы			*4091,68*	*7365*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*2026*
59	59	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,800	22730,31	40915

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*856,08*	*1541*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*3031*
60	60	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	31951,50	2203
			Накладные расходы			*10195,73*	*703*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*163*
61	61	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,202	24178,23	4892
			Накладные расходы			*7667,66*	*1551*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*362*
62	62	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
63	63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	160818,84	2819
			Накладные расходы			*6056,82*	*106*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*209*
64	64	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,202	156926,49	31749
			Накладные расходы			*5910,22*	*1196*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2352*
65	65	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,410	1059,66	7852
			Накладные расходы			*171,22*	*1269*
			Сметная прибыль			*78,49*	*582*
66	66	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	3,325	8597,05	28585
			Накладные расходы			*1104,13*	*3671*
			Сметная прибыль			*636,82*	*2117*
67	67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,410	21648,50	8876
			Накладные расходы			*1570,79*	*644*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*657*
68	68	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,800	15195,35	27352
			Накладные расходы			*4091,68*	*7365*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*2026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,800	22730,31	40915
			Накладные расходы			*856,08*	*1541*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*3031*
70	70	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	31951,50	2203
			Накладные расходы			*10195,73*	*703*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*163*
71	71	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,232	24178,23	5605
			Накладные расходы			*7667,66*	*1778*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*415*
72	72	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
73	73	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	160818,84	2819
			Накладные расходы			*6056,82*	*106*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*209*
74	74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	156926,49	36379
			Накладные расходы			*5910,22*	*1370*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2695*
75	75	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,410	1059,66	7852
			Накладные расходы			*171,22*	*1269*
			Сметная прибыль			*78,49*	*582*
76	76	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	4,860	8597,05	41782
			Накладные расходы			*1104,13*	*5366*
			Сметная прибыль			*636,82*	*3095*
77	77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,150	21648,50	68193
			Накладные расходы			*1570,79*	*4948*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*5051*
78	78	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,300	15195,35	50145

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4091,68*	*13503*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*3714*
79	79	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,400	22730,31	122744
			Накладные расходы			*856,08*	*4623*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*9092*
80	80	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	31951,50	2220
			Накладные расходы			*10195,73*	*708*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*164*
81	81	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	0,00	0
82	82	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	160818,84	7044
			Накладные расходы			*6056,82*	*265*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*522*
83	83	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	156926,49	2523
			Накладные расходы			*5910,22*	*95*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*187*
84	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,820	1059,66	18883
			Накладные расходы			*171,22*	*3051*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1399*
85	85	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	4,860	8597,05	41782
			Накладные расходы			*1104,13*	*5366*
			Сметная прибыль			*636,82*	*3095*
86	86	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,150	21648,50	68193
			Накладные расходы			*1570,79*	*4948*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*5051*
87	87	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,300	15195,35	50145
			Накладные расходы			*4091,68*	*13503*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*3714*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,300	22730,31	75010
			Накладные расходы			*856,08*	*2825*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*5556*
89	89	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,069	31951,50	2220
			Накладные расходы			*10195,73*	*708*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*164*
90	90	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	0,00	0
91	91	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	160818,84	7044
			Накладные расходы			*6056,82*	*265*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*522*
92	92	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	156926,49	2523
			Накладные расходы			*5910,22*	*95*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*187*
93	93	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,820	1059,66	18883
			Накладные расходы			*171,22*	*3051*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1399*
94	94	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	9,975	8597,05	85756
			Накладные расходы			*1104,13*	*11014*
			Сметная прибыль			*636,82*	*6352*
95	95	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,230	21648,50	26628
			Накладные расходы			*1570,79*	*1932*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*1972*
96	96	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,400	15195,35	82055
			Накладные расходы			*4091,68*	*22095*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*6078*
97	97	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,400	22730,31	122744

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*856,08*	*4623*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*9092*
98	**98**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,102**	**31951,50**	**3246**
			Накладные расходы			*10195,73*	*1036*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*240*
99	**99**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,255**	**24178,23**	**6157**
			Накладные расходы			*7667,66*	*1952*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*456*
100	**100**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**0,00**	**0**
101	**101**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,098**	**160818,84**	**15767**
			Накладные расходы			*6056,82*	*594*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1168*
102	**102**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,255**	**156926,49**	**39960**
			Накладные расходы			*5910,22*	*1505*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2960*
103	**103**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17,820**	**1059,66**	**18883**
			Накладные расходы			*171,22*	*3051*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1399*
104	**104**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/**	**м2 покрытия**	**6,650**	**8597,05**	**57170**
			Накладные расходы			*1104,13*	*7342*
			Сметная прибыль			*636,82*	*4235*
105	**105**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,820**	**21648,50**	**17752**
			Накладные расходы			*1570,79*	*1288*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*1315*
106	**106**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**3,600**	**15195,35**	**54703**
			Накладные расходы			*4091,68*	*14730*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*4052*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,600	22730,31	81829
			Накладные расходы			*856,08*	*3082*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*6061*
108	108	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,090	31951,50	2884
			Накладные расходы			*10195,73*	*920*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*214*
109	109	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,152	24178,23	3672
			Накладные расходы			*7667,66*	*1165*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*272*
110	110	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
111	111	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	160818,84	12582
			Накладные расходы			*6056,82*	*474*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*932*
112	112	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,170	156926,49	26640
			Накладные расходы			*5910,22*	*1003*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*1973*
113	113	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,880	1059,66	12589
			Накладные расходы			*171,22*	*2034*
			Сметная прибыль			*78,49*	*933*
114	114	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	6,650	8597,05	57170
			Накладные расходы			*1104,13*	*7342*
			Сметная прибыль			*636,82*	*4235*
115	115	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,820	21648,50	17752
			Накладные расходы			*1570,79*	*1288*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*1315*
116	116	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,600	15195,35	54703

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4091,68*	*14730*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*4052*
117	117	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,600	22730,31	81829
			Накладные расходы			*856,08*	*3082*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*6061*
118	118	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,090	31951,50	2884
			Накладные расходы			*10195,73*	*920*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*214*
119	119	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,170	24178,23	4104
			Накладные расходы			*7667,66*	*1302*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*304*
120	120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
121	121	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088	160818,84	14136
			Накладные расходы			*6056,82*	*532*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1047*
122	122	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,170	156926,49	26640
			Накладные расходы			*5910,22*	*1003*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*1973*
123	123	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,880	1059,66	12589
			Накладные расходы			*171,22*	*2034*
			Сметная прибыль			*78,49*	*933*
124	124	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	9,720	8597,05	83563
			Накладные расходы			*1104,13*	*10732*
			Сметная прибыль			*636,82*	*6190*
125	125	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,200	21648,50	25978
			Накладные расходы			*1570,79*	*1885*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*1924*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,820	15195,35	88437
			Накладные расходы			*4091,68*	*23814*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*6551*
127	127	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,820	22730,31	132290
			Накладные расходы			*856,08*	*4982*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*9799*
128	128	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	31951,50	3323
			Накладные расходы			*10195,73*	*1060*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*246*
129	129	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,260	24178,23	6287
			Накладные расходы			*7667,66*	*1994*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*466*
130	130	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	0,00	0
131	131	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,101	160818,84	16157
			Накладные расходы			*6056,82*	*609*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1197*
132	132	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,233	156926,49	36598
			Накладные расходы			*5910,22*	*1378*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2711*
133	133	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,820	1059,66	18883
			Накладные расходы			*171,22*	*3051*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1399*
134	134	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	9,720	8597,05	83563
			Накладные расходы			*1104,13*	*10732*
			Сметная прибыль			*636,82*	*6190*
135	135	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,200	21648,50	25978

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1570,79*	*1885*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*1924*
136	**136**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**5,820**	**15195,35**	**88437**
			Накладные расходы			*4091,68*	*23814*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*6551*
137	**137**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,820**	**22730,31**	**132290**
			Накладные расходы			*856,08*	*4982*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*9799*
138	**138**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,132**	**31951,50**	**4222**
			Накладные расходы			*10195,73*	*1347*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*313*
139	**139**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,253**	**24178,23**	**6112**
			Накладные расходы			*7667,66*	*1938*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*453*
140	**140**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**0,00**	**0**
141	**141**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,129**	**160818,84**	**20683**
			Накладные расходы			*6056,82*	*779*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1532*
142	**142**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,253**	**156926,49**	**39668**
			Накладные расходы			*5910,22*	*1494*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2938*
143	**143**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,405**	**1059,66**	**19503**
			Накладные расходы			*171,22*	*3151*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1445*
144	**144**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/**	**м2 покрытия**	**6,480**	**8597,05**	**55709**
			Накладные расходы			*1104,13*	*7155*
			Сметная прибыль			*636,82*	*4127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	145	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,800	21648,50	17319
			Накладные расходы			*1570,79*	*1257*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*1283*
146	146	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,880	15195,35	58958
			Накладные расходы			*4091,68*	*15876*
			Сметная прибыль			*1125,58*	*4367*
147	147	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,880	22730,31	88194
			Накладные расходы			*856,08*	*3322*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*6533*
148	148	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086	31951,50	2740
			Накладные расходы			*10195,73*	*874*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*203*
149	149	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,171	24178,23	4132
			Накладные расходы			*7667,66*	*1310*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*306*
150	150	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	0,00	0
151	151	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	160818,84	13789
			Накладные расходы			*6056,82*	*519*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*1021*
152	152	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,169	156926,49	26445
			Накладные расходы			*5910,22*	*996*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*1959*
153	153	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,270	1059,66	13002
			Накладные расходы			*171,22*	*2101*
			Сметная прибыль			*78,49*	*963*
154	154	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	0,300	8597,05	2579

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1104,13*	*331*
			Сметная прибыль			*636,82*	*191*
155	**155**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,730**	**21648,50**	**37452**
			Накладные расходы			*1570,79*	*2717*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*2774*
156	**156**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**7,410**	**10167,23**	**75339**
			Накладные расходы			*2529,23*	*18742*
			Сметная прибыль			*753,13*	*5581*
157	**157**	**21-020101-1002 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,410**	**22730,31**	**168432**
			Накладные расходы			*856,08*	*6344*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*12476*
158	**158**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,674**	**31951,50**	**21545**
			Накладные расходы			*10195,73*	*6875*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*1596*
159	**159**	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,284**	**24178,23**	**6867**
			Накладные расходы			*7667,66*	*2178*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*509*
160	**160**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,242**	**0,00**	**0**
161	**161**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,209**	**160818,84**	**33547**
			Накладные расходы			*6056,82*	*1263*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*2485*
162	**162**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,508**	**156926,49**	**79719**
			Накладные расходы			*5910,22*	*3002*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*5905*
163	**163**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/**	**м2 покрытия**	**0,300**	**8597,05**	**2579**
			Накладные расходы			*1104,13*	*331*
			Сметная прибыль			*636,82*	*191*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	164	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,910	21648,50	62997
			Накладные расходы			*1570,79*	*4571*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*4666*
165	165	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,480	10167,23	126887
			Накладные расходы			*2529,23*	*31565*
			Сметная прибыль			*753,13*	*9399*
166	166	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	12,480	22730,31	283674
			Накладные расходы			*856,08*	*10684*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*21013*
167	167	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,675	31951,50	21551
			Накладные расходы			*10195,73*	*6877*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*1596*
168	168	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,369	0,00	0
169	169	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,305	156926,49	47925
			Накладные расходы			*5910,22*	*1805*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*3550*
170	170	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	0,300	8597,05	2579
			Накладные расходы			*1104,13*	*331*
			Сметная прибыль			*636,82*	*191*
171	171	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,560	21648,50	77069
			Накладные расходы			*1570,79*	*5592*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*5709*
172	172	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	15,240	10167,23	154949
			Накладные расходы			*2529,23*	*38545*
			Сметная прибыль			*753,13*	*11478*
173	173	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,240	22730,31	346410
			Накладные расходы			*856,08*	*13047*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1683,73*	*25660*
174	174	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,966	31951,50	30860
			Накладные расходы			*10195,73*	*9847*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*2286*
175	175	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,216	24178,23	29406
			Накладные расходы			*7667,66*	*9325*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*2178*
176	176	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,419	0,00	0
177	177	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,547	160818,84	87916
			Накладные расходы			*6056,82*	*3311*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*6512*
178	178	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,216	156926,49	190854
			Накладные расходы			*5910,22*	*7188*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*14137*
179	179	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100мм/	м2 покрытия	0,300	8597,05	2579
			Накладные расходы			*1104,13*	*331*
			Сметная прибыль			*636,82*	*191*
180	180	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,250	21648,50	70358
			Накладные расходы			*1570,79*	*5105*
			Сметная прибыль			*1603,59*	*5212*
181	181	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,700	10167,23	98622
			Накладные расходы			*2529,23*	*24533*
			Сметная прибыль			*753,13*	*7305*
182	182	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	9,700	22730,31	220484
			Накладные расходы			*856,08*	*8304*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*16332*
183	183	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,367	31951,50	43674

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10195,73*	*13937*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*3235*
184	184	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,139	24178,23	27543
			Накладные расходы			*7667,66*	*8735*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*2040*
185	185	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,427	0,00	0
186	186	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,940	160818,84	151234
			Накладные расходы			*6056,82*	*5696*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*11203*
187	187	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,139	156926,49	178764
			Накладные расходы			*5910,22*	*6733*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*13242*
188	188	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,160	52595,17	8415
			Накладные расходы			*9340,92*	*1495*
			Сметная прибыль			*3895,94*	*623*
189	189	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,032	31951,50	1030
			Накладные расходы			*10195,73*	*329*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*76*
190	190	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	160818,84	3737
			Накладные расходы			*6056,82*	*141*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*277*
191	191	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	0,00	0
192	192	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,272	52595,17	14306
			Накладные расходы			*9340,92*	*2541*
			Сметная прибыль			*3895,94*	*1060*
193	193	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,051	31951,50	1623
			Накладные расходы			*10195,73*	*518*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2366,78*	*120*
194	194	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	160818,84	5918
			Накладные расходы			*6056,82*	*223*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*438*
195	195	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	0,00	0
196	196	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,124	52595,17	6522
			Накладные расходы			*9340,92*	*1158*
			Сметная прибыль			*3895,94*	*483*
197	197	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023	31951,50	748
			Накладные расходы			*10195,73*	*239*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*55*
198	198	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	160818,84	2718
			Накладные расходы			*6056,82*	*102*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*201*
199	199	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	0,00	0
200	200	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,440	52595,17	23142
			Накладные расходы			*9340,92*	*4110*
			Сметная прибыль			*3895,94*	*1714*
201	201	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	31951,50	3331
			Накладные расходы			*10195,73*	*1063*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*247*
202	202	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	160818,84	5198
			Накладные расходы			*6056,82*	*196*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*385*
203	203	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049	156926,49	7683
			Накладные расходы			*5910,22*	*289*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*569*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	204	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	0,00	0
			Раздел: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм-1; Пм-2; Пм-3				
205	205	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	42,980	23028,92	989783
			Накладные расходы			*5336,62*	*229368*
			Сметная прибыль			*1705,85*	*73317*
206	206	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	42,980	22730,31	976949
			Накладные расходы			*856,08*	*36794*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*72367*
207	207	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,550	31951,50	145375
			Накладные расходы			*10195,73*	*46389*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*10769*
208	208	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,067	30647,87	2057
			Накладные расходы			*9661,48*	*648*
			Сметная прибыль			*2270,21*	*152*
209	209	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,372	0,00	0
210	210	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,556	160818,84	571865
			Накладные расходы			*6056,82*	*21538*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*42360*
211	211	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,690	156926,49	108234
			Накладные расходы			*5910,22*	*4076*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*8017*
			Раздел: Монолитная стена См-1 /л.26-КЖ/				
212	222	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	27,890	22578,07	629702
			Накладные расходы			*6118,94*	*170657*
			Сметная прибыль			*1672,45*	*46645*
213	223	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	27,890	22730,31	633948
			Накладные расходы			*856,08*	*23876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1683,73*	*46959*
214	224	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,287	31951,50	73070
			Накладные расходы			*10195,73*	*23317*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*5413*
215	225	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	0,00	0
216	226	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,176	160818,84	349882
			Накладные расходы			*6056,82*	*13177*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*25917*
217	227	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,160	1059,66	21363
			Накладные расходы			*171,22*	*3452*
			Сметная прибыль			*78,49*	*1582*
			Раздел: Монолитная стена См-2/л.26-КЖ/				
218	228	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	47,240	22578,07	1066588
			Накладные расходы			*6118,94*	*289059*
			Сметная прибыль			*1672,45*	*79007*
219	229	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	47,240	22730,31	1073780
			Накладные расходы			*856,08*	*40441*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*79539*
220	230	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон В25 W6 F75/	м3	47,240	43275,11	2044316
			Накладные расходы			*6898,44*	*325882*
			Сметная прибыль			*3205,56*	*151431*
221	231	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,712	31951,50	118589
			Накладные расходы			*10195,73*	*37842*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*8784*
222	232	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	0,00	0

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	233	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,558	160818,84	572195
			Накладные расходы			*6056,82*	*21550*
			Сметная прибыль			*11912,51*	*42385*
224	234	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,064	1059,66	8545
			Накладные расходы			*171,22*	*1381*
			Сметная прибыль			*78,49*	*633*
			Раздел: Лестничный марш ЛМ-1/л.33-КЖ/				
			Раздел: Лестничный марш ЛМ-2/л.33-КЖ/				
			Раздел: Лестничный марш ЛМ-3/л.33-КЖ/				
			Раздел: Балки монолитные БМ-1 /л.34-КЖ/				
			Раздел: Колонны монолитные				
225	313	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,400	27081,57	119159
			Накладные расходы			*7221,92*	*31776*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*8827*
226	314	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	4,400	22730,31	100013
			Накладные расходы			*856,08*	*3767*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*7408*
227	315	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,173	31951,50	5529
			Накладные расходы			*10195,73*	*1764*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*410*
228	316	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,522	24178,23	12631
			Накладные расходы			*7667,66*	*4006*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*936*
229	317	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132	0,00	0
230	318	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,563	156926,49	88394
			Накладные расходы			*5910,22*	*3329*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*6548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	319	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,560	27081,57	42247
			Накладные расходы			*7221,92*	*11266*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*3129*
232	320	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,560	22730,31	35459
			Накладные расходы			*856,08*	*1335*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*2627*
233	321	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,067	31951,50	2154
			Накладные расходы			*10195,73*	*687*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*160*
234	322	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,192	24178,23	4637
			Накладные расходы			*7667,66*	*1471*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*343*
235	323	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	0,00	0
236	324	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209	156926,49	32789
			Накладные расходы			*5910,22*	*1235*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*2429*
237	325	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,300	27081,57	143532
			Накладные расходы			*7221,92*	*38276*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*10632*
238	326	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,300	22730,31	120471
			Накладные расходы			*856,08*	*4537*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*8924*
239	327	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,193	31951,50	6162
			Накладные расходы			*10195,73*	*1966*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*456*
240	328	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,565	24178,23	13669
			Накладные расходы			*7667,66*	*4335*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1790,98*	*1013*
241	329	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,165	0,00	0
242	330	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,038	156926,49	162839
			Накладные расходы			*5910,22*	*6133*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*12062*
243	331	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,141	248667,81	35137
			Накладные расходы			*9365,42*	*1323*
			Сметная прибыль			*18419,84*	*2603*
244	332	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,650	27081,57	71766
			Накладные расходы			*7221,92*	*19138*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*5316*
245	333	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,650	22730,31	60235
			Накладные расходы			*856,08*	*2269*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*4462*
246	334	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,096	31951,50	3081
			Накладные расходы			*10195,73*	*983*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*228*
247	335	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,505	24178,23	12205
			Накладные расходы			*7667,66*	*3870*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*904*
248	336	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	0,00	0
249	337	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,505	156926,49	79213
			Накладные расходы			*5910,22*	*2983*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*5868*
250	338	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,071	248667,81	17568

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9365,42*	*662*
			Сметная прибыль			*18419,84*	*1301*
251	339	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	15,660	27081,57	424097
			Накладные расходы			*7221,92*	*113095*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*31415*
252	340	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	15,660	22730,31	355957
			Накладные расходы			*856,08*	*13406*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*26367*
253	341	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,366	31951,50	11694
			Накладные расходы			*10195,73*	*3732*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*866*
254	342	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,696	24178,23	41008
			Накладные расходы			*7667,66*	*13005*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*3038*
255	343	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	0,00	0
256	344	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,696	156926,49	266160
			Накладные расходы			*5910,22*	*10024*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*19716*
257	345	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,424	248667,81	105410
			Накладные расходы			*9365,42*	*3970*
			Сметная прибыль			*18419,84*	*7808*
258	346	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	5,220	27081,57	141366
			Накладные расходы			*7221,92*	*37698*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*10472*
259	347	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,220	22730,31	118652
			Накладные расходы			*856,08*	*4469*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*8789*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
260	348	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,122	31951,50	3898
			Накладные расходы			*10195,73*	*1244*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*289*
261	349	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,565	24178,23	13669
			Накладные расходы			*7667,66*	*4335*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*1013*
262	350	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	0,00	0
263	351	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,565	156926,49	88720
			Накладные расходы			*5910,22*	*3341*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*6572*
264	352	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,141	248667,81	35137
			Накладные расходы			*9365,42*	*1323*
			Сметная прибыль			*18419,84*	*2603*
265	353	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,644	27081,57	17441
			Накладные расходы			*7221,92*	*4651*
			Сметная прибыль			*2006,04*	*1292*
266	354	21-020101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,644	22730,31	14638
			Накладные расходы			*856,08*	*551*
			Сметная прибыль			*1683,73*	*1084*
267	355	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013	31951,50	400
			Накладные расходы			*10195,73*	*128*
			Сметная прибыль			*2366,78*	*30*
268	356	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,082	24178,23	1971
			Накладные расходы			*7667,66*	*625*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*146*
269	357	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	0,00	0

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2366,78*	*726*
280	368	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,843	24178,23	68745
			Накладные расходы			*7667,66*	*21801*
			Сметная прибыль			*1790,98*	*5092*
281	369	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307	0,00	0
282	370	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,843	156926,49	446186
			Накладные расходы			*5910,22*	*16804*
			Сметная прибыль			*11624,18*	*33051*
			ИТОГО:				**109 638 434**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11 626 978**
			Сметная прибыль				**8 121 363**
			Итого с временными		**1,5 %**	**1 644 577**	**111 283 011**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**1 669 245**	**112 952 256**
			Итого с НДС		**12 %**	**13 554 271**	**126 506 527**
			в том числе на 2017 год - 70%				**88 554 569**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**40 226 734**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**128 781 303**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Бектенов Б.М.

Технадзор

Онгаров Г.Т.

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор *Утегенов Ж.К.*