Форма 2-В

Заказчик **Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BBP Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **ЭМ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-Т/17** от **12.04.2017**

Акт приемки выполненных работ за февраль 2018 г. № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
1	2	Прайс	ВРУ вводное (индивидуального изготовления)	шт	1,000	553085,53	553086
			Накладные расходы			*20830,51*	*20831*
			Сметная прибыль			*40969,30*	*40969*
2	3	51-080401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	165233,62	165234
			Накладные расходы			*6223,09*	*6223*
			Сметная прибыль			*12239,53*	*12240*
3	4	51-080401-1201 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	356224,23	356224
			Накладные расходы			*13416,25*	*13416*
			Сметная прибыль			*26386,98*	*26387*
4	5	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	23-070201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩС-1/	шт.	1,000	13390,08	13390
			Накладные расходы			*504,30*	*504*
			Сметная прибыль			*991,86*	*992*
6	7	13-080303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5,000	5531,26	27656
			Накладные расходы			*1156,00*	*5780*
			Сметная прибыль			*409,72*	*2049*
7	10	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*
8	11	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3609,74	3610
			Накладные расходы			*135,95*	*136*
			Сметная прибыль			*267,39*	*267*
9	12	13-080303-0401 РСНБ РК 2015	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	7,000	5531,26	38719
			Накладные расходы			*1156,00*	*8092*
			Сметная прибыль			*409,72*	*2868*
10	13	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,14	1531
			Накладные расходы			*57,67*	*58*
			Сметная прибыль			*113,42*	*113*
11	14	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	663,77	664
			Накладные расходы			*25,00*	*25*
			Сметная прибыль			*49,17*	*49*
12	15	23-070204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	663,77	3319
			Накладные расходы			*25,00*	*125*
			Сметная прибыль			*49,17*	*246*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	16	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*
14	17	23-070201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	7354,51	7355
			Накладные расходы			*276,99*	*277*
			Сметная прибыль			*544,78*	*545*
15	18	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1479,89	1480
			Накладные расходы			*55,74*	*56*
			Сметная прибыль			*109,62*	*110*
16	19	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	488,45	2931
			Накладные расходы			*18,40*	*110*
			Сметная прибыль			*36,18*	*217*
17	20	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	4323,81	17295
			Накладные расходы			*162,84*	*651*
			Сметная прибыль			*320,28*	*1281*
18	21	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*
19	22	23-070201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные на 9 модулей модели ЩРн-9-IP54-УХЛ3 /ЩО-2/	шт.	1,000	8745,37	8745
			Накладные расходы			*329,37*	*329*
			Сметная прибыль			*647,80*	*648*
20	23	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,14	1531
			Накладные расходы			*57,67*	*58*
			Сметная прибыль			*113,42*	*113*
21	24	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	488,45	2442
			Накладные расходы			*18,40*	*92*
			Сметная прибыль			*36,18*	*181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	25	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*
23	26	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3609,74	3610
			Накладные расходы			*135,95*	*136*
			Сметная прибыль			*267,39*	*267*
24	27	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,14	1531
			Накладные расходы			*57,67*	*58*
			Сметная прибыль			*113,42*	*113*
25	28	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	488,45	3908
			Накладные расходы			*18,40*	*147*
			Сметная прибыль			*36,18*	*289*
26	29	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*
27	30	23-070201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные на 9 модулей модели ЩРн-9-IP54-УХЛ3 /ЩО-2/	шт.	1,000	8745,37	8745
			Накладные расходы			*329,37*	*329*
			Сметная прибыль			*647,80*	*648*
28	31	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1531,14	1531
			Накладные расходы			*57,67*	*58*
			Сметная прибыль			*113,42*	*113*
29	32	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	488,45	1954
			Накладные расходы			*18,40*	*74*
			Сметная прибыль			*36,18*	*145*
30	51	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	188,000	6739,78	1267079
			Накладные расходы			*1586,06*	*298180*
			Сметная прибыль			*499,24*	*93858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			5				
31	52	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	150,000	42,35	6353
			Накладные расходы			*1,60*	*239*
			Сметная прибыль			*3,14*	*471*
32	53	23-070202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYIECrTiCA	шт.	38,000	256,22	9736
			Накладные расходы			*9,65*	*367*
			Сметная прибыль			*18,98*	*721*
33	54	21-130201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	253316,93	181
			Накладные расходы			*9540,52*	*7*
			Сметная прибыль			*18764,22*	*13*
34	63	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6886,24	6886
			Накладные расходы			*1302,83*	*1303*
			Сметная прибыль			*510,09*	*510*
35	64	23-070201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1,000	1011,03	1011
			Накладные расходы			*38,08*	*38*
			Сметная прибыль			*74,89*	*75*
36	65	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2,000	2404,29	4809
			Накладные расходы			*90,55*	*181*
			Сметная прибыль			*178,10*	*356*
37	69	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1815,000	324,64	589227
			Накладные расходы			*73,92*	*134160*
			Сметная прибыль			*24,05*	*43646*
38	70	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58,000	464,06	26916
			Накладные расходы			*108,78*	*6309*
			Сметная прибыль			*34,37*	*1994*
39	71	Прайс	Кабель греющий DTSE-30	шт	2,000	45644,83	91290
			Накладные расходы			*1719,09*	*3438*
			Сметная прибыль			*3381,10*	*6762*
40	72	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,663	150085,53	99507

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5652,58*	*3748*
			Сметная прибыль			*11117,45*	*7371*
41	73	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,530	251135,95	133203
			Накладные расходы			*9458,38*	*5017*
			Сметная прибыль			*18602,66*	*9867*
42	74	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	385206,66	216101
			Накладные расходы			*14507,80*	*8139*
			Сметная прибыль			*28533,83*	*16007*
43	75	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,077	422259,20	32303
			Накладные расходы			*15903,28*	*1217*
			Сметная прибыль			*31278,46*	*2393*
44	76	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	646375,12	26372
			Накладные расходы			*24344,02*	*993*
			Сметная прибыль			*47879,64*	*1953*
45	77	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	927818,54	14196
			Накладные расходы			*34943,85*	*535*
			Сметная прибыль			*68727,30*	*1052*
46	78	23-060144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	5028460,40	15387
			Накладные расходы			*189383,76*	*580*
			Сметная прибыль			*372478,55*	*1140*
47	79	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1335,000	511,02	682216
			Накладные расходы			*118,11*	*157682*
			Сметная прибыль			*37,85*	*50534*
48	80	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	15,000	646,54	9698
			Накладные расходы			*156,64*	*2350*
			Сметная прибыль			*47,89*	*718*
49	81	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1275,000	59,05	75286
			Накладные расходы			*2,22*	*2835*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	82	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*4,37*	*5577*
			Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	86,700	78,56	6811
			Накладные расходы			*2,96*	*257*
			Сметная прибыль			*5,82*	*505*
51	83	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,300	125,24	1916
			Накладные расходы			*4,72*	*72*
			Сметная прибыль			*9,28*	*142*
			ИТОГО:				**4 584 289**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**693 027**
			Сметная прибыль				**339 577**
			Итого с временными		**1,5 %**	**52 646**	**4 636 935**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,5 %**	**53 436**	**4 690 371**
			Итого с НДС		**12 %**	**562 845**	**5 253 216**
			в том числе на 2017 год - 70%				**3 677 251**
			в том числе на 2018 год - 30%, к=1,0599383				**1 670 425**
			ИТОГО по АКТУ с НДС				**5 347 676**

Заказчик

Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская федерация бокса"

Исполнительный директор _____ ***Бектенов Б.М.***

Подрядчик

ТОО "BBP Company"

Генеральный директор _____ ***Утегенов Ж.К.***

Технадзор Г. Онгарв