Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства ЗКО, Акжаикский район**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207**	**010340002226**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 24 от 22.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	**21.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Мойылды Акжаикского района ЗКО			усл	1	40 001 559,70	40 001 559,70	4 285 881,40
				Итого	1	x	40 001 559,70	4 285 881,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Кабден М.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук.отдела / / Сайркаков М. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2021

М.П.

...ственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

...40004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

...дрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Справка №1

о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		24	2021-04-22				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 160 546,16		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	21 158 986,46								
За отчетный период:	40 001 559,70	35 715 678,30					-	4 285 881,40	40 001 559,70

Итого к оплате 40 001 559,70 (сорок миллионов одна тысяча пятьсот пятьдесят девять тенге семьдесят тиын)

Заказчик
Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ М.М.Найржанов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"
_____ М.К.Кабден.

Авторский надзор

Технадзор

Технический директор р.ТОО "Amanat Story KZ"
_____ Г.Н.Лукпанов.

Директор ТОО"Музтау"
_____ Е.З.Бабаев.

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор № 24 от 2021-04-22

Акт № 2

выполненных работ за Июнь месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	12772	128,92	128,92	1646533	1646533	--	250812	2049132
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,27	--	348350		151788	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	404	3187,01	--	1287551	--	--	927037	2391755
		НР - 72%; СП - 8%			3187,01	--	1287551	--		177167	
3	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	280	141,81	141,81	39707	39707	--	6048	49415
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,00	--	8401		3660	
4	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	172	141,81	141,81	24391	24391	--	3715	30355
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,00	--	5160		2249	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12820	16,96	16,96	217412	217412	--	54628	293803
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,92	--	75872		21763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	220	808,70	--	177915	--	--	128099	330495
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	177915	--		24481	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1280	1166,88	1166,88	1493606	1493606	--	690573	2358914
		НР - 72%; СП - 8%			--	749,32	--	959130		174734	
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
8	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1906,30	78,90	32407	1341	5565	25874	62944
		НР - 99%; СП - 8%			1500,08	37,32	25501	634		4663	
9	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1170,03	26,30	2340	53	346	1946	4629
		НР - 99%; СП - 8%			970,64	12,44	1941	25		343	
10	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	17	35384,00	--	601528	--	601528	--	649650
		СП - 8%			--	--	--	--		48122	
11	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909,00	--	47818	--	47818	--	51643
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
12	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1275,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
13	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	62	978,00	--	60636	--	60636	--	65487
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
16	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	65	1095,50	150,21	71207	9764	937	62269	144155
		НР - 98%; СП - 8%			930,86	46,68	60506	3034		10678	
17	2304-1013-0701 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 8 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	65	345,00	--	22425	--	22425	--	24219
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
18	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,305	73772,31	14579,14	22501	4447	7662	11596	36824
		НР - 99%; СП - 8%			34073,40	4328,92	10392	1320		2728	
19	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	187114,00	--	187114	--	187114	--	202083
		СП - 8%			--	--	--	--		14969	
20	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	115370,00	--	692220	--	692220	--	747598
		СП - 8%			--	--	--	--		55378	
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,206137	987224,25	503522,14	203503	103795	3857	123400	353056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	95851	28796		26152	
22	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	**Кресты приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1837,00	--	3674	--	3674	--	3968
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
23	2302-0101-0616 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	5	1837,00	--	9185	--	9185	--	9920
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
24	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12,3	2041,00	--	25104	--	25104	--	27113
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
25	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	1122,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
26	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	450,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
27	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	31	343,00	--	10633	--	10633	--	11484
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
28	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	59	778,00	47,52	45902	2804	2741	39954	92724
		НР - 99%; СП - 8%			684,02	--	40357	--		6868	
29	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	528,64	31,68	2115	127	85	1884	4319
		НР - 99%; СП - 8%			475,84	--	1903	--		320	
30	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	59	2068,00	--	122012	--	122012	--	131773
		СП - 8%			--	--	--	--		9761	
31	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
32	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	66	2068,00	--	136488	--	136488	--	147407
		СП - 8%			--	--	--	--		10919	
33	2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	66	823,00	--	54318	--	54318	--	58663
		СП - 8%			--	--	--	--		4345	
34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0336	987224,25	503522,14	33171	16918	630	20114	57547
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	15623	4694		4263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2302-0103-3427 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	14	2297,00	--	32158	--	32158	--	34731
		СП - 8%			--	--	--	--		2573	
36	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2126,00	--	6378	--	6378	--	6888
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
37	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	2090,00	--	129580	--	129580	--	139946
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1379,51	905,89	11036	7247	--	5621	17990
		НР - 99%; СП - 8%			473,62	236,14	3789	1889		1333	
39	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1314,00	--	3942	--	3942	--	4257
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
40	2302-0303-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
41	2302-0303-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
42	2302-0302-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1274,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
43	2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	719,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	987224,25	503522,14	987	504	18	599	1713
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	465	140		127	
45	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3312	339349,63	104571,75	112393	34634	1619	84718	212880
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	76140	9434		15769	
47	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,757	279433,34	73062,02	490964	128370	2400	390845	952354
		НР - 99%; СП - 8%			205005,00	19692,33	360194	34599		70545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3345,12	705,00	--	2358310	--	2358310	--	2546974
		СП - 8%			--	--	--	--		188665	
49	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	116,15	218,00	--	25321	--	25321	--	27346
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
50	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1658,42	95,00	--	157550	--	157550	--	170154
		СП - 8%			--	--	--	--		12604	
53	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,312	27036,61	18739,51	89545	62065	--	29512	128581
		НР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	27480	13508		9525	
54	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная	м	3312	130,00	--	430560	--	430560	--	465005
		СП - 8%			--	--	--	--		34445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**11143871**	**3793716**	**5164546**	**2859244**	**15123365**
							2185609	**1494987**	**--**	**1120251**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				89545				
	Всего заработная плата		Тенге					40988			
		Накладные расходы	Тенге				29512				
		Сметная прибыль	Тенге				9525				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				128581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					40988			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6274993				
	Материалы		Тенге				24923				
	Всего заработная плата		Тенге					3576067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				430560				
		Накладные расходы	Тенге				2767464				
		Сметная прибыль	Тенге				723397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9765854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3424
		Сметная заработная плата	Тенге					3576067			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4779333				
	Материалы		Тенге				938				
	Всего заработная плата		Тенге					63540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4708126				
	Сдача и испытание		Тенге				2047				
		Накладные расходы	Тенге				62269				
		Сметная прибыль	Тенге				387328				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5228930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					63540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15123366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3507
		Сметная заработная плата	Тенге					3680596			

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12865	128,92 --	128,92 27,27	1658522 --	1658522 350887	--	252638 152893	2064053
66	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1395	3187,01 3187,01	-- --	4445876 4445876	-- --	--	3201031 611753	8258660
67	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4165	16,96 --	16,96 5,92	70633 --	70633 24650	--	17748 7070	95451
68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4825	808,70 808,70	-- --	3901997 3901997	-- --	--	2809438 536915	7248349
69	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2650	32,22 --	32,22 12,11	85378 --	85378 32087	--	23102 8678	117159
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	95	152,23 78,73	73,50 32,66	14462 7480	6983 3102	--	7619 1766	23847
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ **Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (31 шт)**									
71	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	60,369	23103,73 9586,52	8985,07 3506,79	1394749 578729	542420 211702	273600	782526 174182	2351457
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11571617** **8934081**	**2363936** **622427**	**273600** **--**	**7094102** **1493257**	**20158976**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11571617**				
		Материалы	Тенге				**273600**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9556508**			
		Накладные расходы	Тенге				**7094102**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1493257**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**20158976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10023**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9556508**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20158976**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10023**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9556508**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35282341**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**11119690**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6157651**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2117413**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5438146		
		- Накладные расходы	Тенге							9953346	
		- Сметная прибыль	Тенге							2613508	
		Итого по Акту									35282341
		Оборудование									0
		Итого без оборудования									35282341
		Временные здания и сооружения 2%									705647
		Итого									35987988
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3х0,9%=2,97%									1068843
		Итого									37056831
		Непредвиденные работы и затраты-2%									741137
		ИТОГО									37797968
		в том числе в текущих ценах 2020 г-100% К=2651/2525=1,04990									39684087
		Итого с понижающим коэф К=0,9									35715678,30
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									4285881,40
		ИТОГО ПО АКТУ									40001559,70

Заказчик

Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ Т.М.Кайрбанов.

Авторский надзор

Технический директор р ТОО «Amanat Story KZ

_____ Г.Н.Лукпанов.

Подрядчик

Директор ТОО"Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «QazConstructions» Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью

_____ М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО"Музтау"

_____ Е.З.Бабаев.