Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительства ЗКО, Акжаикский район**	**101240004914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207**	**010340002226**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 24 от 22.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000011	**16.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с. Мойылды Акжаикского района ЗКО			усл	1	21 158 986,46	21 158 986,46	2 267 034,26
				Итого	1	x	21 158 986,46	2 267 034,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қабден М.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук.отдела / _____ / Кайртканов М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2021

М.П.

...е государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Справка №1

о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		24	2021-04-22				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 158 986,46		-	-	-	-	-		
За отчетный период:	**21 158 986,46**	**18 891 952,20**					-	2 267 034,26	**21 158 986,46**

Итого к отплате **21 158 986,46 (Двадцать один миллион сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят шесть тенге сорок шесть тиин)**

Заказчик
Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
_____ М.М.Кайржанов

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"
_____ М.К.Кабден.

Авторский надзор
Технический директор ТОО "Amanat Story KZ"
_____ Г.Н. Лукпанов

Технадзор
Директор ТОО "Mystay"
_____ Е.З. Бабаев

Заказчик Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Чапаев, Конаева, 70

БИН 101240004914 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070103KSN2716000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "QazConstructions" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,ПРОСПЕКТ КАНЫША САТПАЕВА, 64, 506

БИН/ИИН 010340002226 БИК IRTYKZKA ИИК KZ6296504F0008019949 АО "ForteBank"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В с. МОЙЫЛДЫ АКЖАИКСКОГО РАЙОНА ЗКО

Договор № 24 от 2021-04-22

Акт №1

выполненных работ за Июнь месяц 2021г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	19158	128,92	128,92	2469799	2469799	--	376218	3073698
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,27	--	522525		227681	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	606	3187,01	--	1931327	--	--	1390555	3587633
		НР - 72%; СП - 8%			3187,01	--	1931327	--		265751	
3	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	420	141,81	141,81	59560	59560	--	9073	74123
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,00	--	12601		5491	

4	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	258	141,81	141,81	36587	36587	--	5573	45533
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,00	--	7741		3373	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	19230	16,96	16,96	326117	326117	--	81942	440704
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,92	--	113808		32645	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1212	808,70	--	980149	--	--	705707	1820725
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	980149	--		134869	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1920	1166,88	1166,88	2240410	2240410	--	1035860	3538371
		НР - 72%; СП - 8%			--	749,32	--	1438694		262102	
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
46	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,9808	339349,63	104571,75	1011533	311707	14570	762463	1915916
		НР - 99%; СП - 8%			229890,00	28485,08	685256	84908		141920	
48		**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1**	Тенге				9055482	5444180	14570	4367391	14496703
							3596732	2180277	--	1073832	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9055482				
	Материалы		Тенге				14570				
	Всего заработная плата		Тенге					5777010			
		Накладные расходы	Тенге				4367391				
		Сметная прибыль	Тенге				1073830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14496703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5785
		Сметная заработная плата	Тенге					5777010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14496703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5785
		Сметная заработная плата	Тенге					5777010			
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ									
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ									
		Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (31 шт)									
72	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	28	24782,00	--	693896	--	693896	--	749408
		СП - 8%			--	--	--	--		55512	

73	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010	шт.	3	39722,00	--	119166	--	119166	--	128699
		СП - 8%			--	--	--	--		9533	
74	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	28	14378,00	--	402584	--	402584	--	434791
		СП - 8%			--	--	--	--		32207	
75	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.96 СТ РК 1971-2010	шт.	56	21947,00	--	1229032	--	1229032	--	1327355
		СП - 8%			--	--	--	--		98323	
76	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21980,00	--	65940	--	65940	--	71215
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
77	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010	шт.	6	32368,00	--	194208	--	194208	--	209745
		СП - 8%			--	--	--	--		15537	
78	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1,2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	19466,00	--	603446	--	603446	--	651722
		СП - 8%			--	--	--	--		48276	
79	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	7812,00	--	242172	--	242172	--	261546
		СП - 8%			--	--	--	--		19374	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	4799,00	--	148769	--	148769	--	160671
		СП - 8%			--	--	--	--		11902	
81	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	5104,00	--	158224	--	158224	--	170882
		СП - 8%			--	--	--	--		12658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3857437	--	3857437	--	4166034
							--	--	--	308597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3857437				
		Местные материалы	Тенге				3857437				
		Сметная прибыль	Тенге				308595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4166032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4166032				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18662737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3596732				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5444180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2180277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3872007		
		- Накладные расходы	Тенге							4367391	

									226601400
- Сметная прибыль	Тенге							1382429	
Итого по Акту									18662737
Оборудование									0
Итого без оборудования									18662737
Временные здания и сооружения 2%									373255
Итого									19035992
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3х.0,9%=2,97%									565369
Итого									19601361
Непредвиденные работы и затраты-2%									392027
ИТОГО									19993388
в том числе в текущих ценах 2020 г-100% К=2651/2525=1,04990									20991058
Итого с понижающим коэф К=0,9									18891952,20
Налог на добавленную стоимость - 12 %									2267034,26
ИТОГО ПО АКТУ									21158986,46

Заказчик

Руководитель ""Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

_____ М.М.Кайржанов.

Авторский надзор

Технический директор ТОО "Amanat Story KZ"

_____ Г.Н. Лукпанов

Подрядчик

Директор ТОО "OazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор

Директор ТОО "Музтау"

_____ Е.З. Бабаев